



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 25 de noviembre de 2020

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente**

**CND-CVU/CC/18/625/2020**

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el día 14/09/2020. Contrato de fecha 13/11/2019. "Rehabilitación y ensanche de firme de Ruta 4, tramo 256km700 – 270km800", Lic. C/120.***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo setiembre 2020.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A**

  
**Cr. Jorge Olazábal  
Gerente**

GP



**RAMON C. ALVAREZ S.A.**  
CONSTRUCCIONES

Durazno, 14 de setiembre de 2020.

Sr.

Ing. Jorge Ariel Davrieux

Ref. "Rehabilitación y ensanche de firme de Ruta 4 256k700 – 270k800", Lic. C/ 120.

En virtud de los sucesos que se han venido desarrollando en cuanto a la actividad de la construcción, desde que la Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo de 2020 declarara el brote de COVID-19 como Pandemia Mundial. Y posteriormente, el día 13 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declarara el estado de emergencia sanitaria. Se solicita una prórroga en los plazos de ejecución de la obra de referencia.

Los hechos concretos que conducen a la presente solicitud, son básicamente las dos semanas de licencia extraordinaria acordadas en la tripartita del 20 de marzo de 2020. Dicha licencia se llevó a cabo entre los días 24 de marzo y 5 de abril de 2020. Luego de ello se tuvieron los días libres de Semana Santa. A lo anterior se le suma la incertidumbre con la que se cursaron esos días. No pudiendo planificar a ciencia cierta el retorno a la actividad, que fue retomándose paulatinamente a partir del 13 de abril de 2020.

Atendiendo lo expuesto anteriormente se solicita un mes de prórroga, ajustándose al Plan de Flujo de Fondos adjunto.

Sin otro particular, y quedando a vuestra disposición, saluda muy atte.

Ing. Fernando Castro

CRONOGRAMA C/120

Ejecutado agosto-2020	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	Total
2.397.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.600,00
0,00	89.033,19	89.033,19	89.144,90	89.144,90	24.017,74	89.144,90	89.033,19	558.552,00
0,00	21.232,08	21.232,08	21.232,08	21.285,36	5.700,96	21.232,08	21.285,36	133.200,00
0,00	113.308,80	123.467,52	124.717,82	124.717,82	32.820,48	124.717,82	137.689,73	781.440,00
0,00	6.293,70	7.492,50	6.293,70	6.293,70	1.398,60	6.293,70	5.894,10	39.960,00
0,00	437.378,48	285.845,78	285.845,78	285.845,78	82.654,20	0,00	0,00	1.377.570,00
3.181.482,00	287.379,00	287.352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756.213,36
383.616,00	256.782,96	256.782,96	256.782,96	256.782,96	256.782,96	256.782,96	473.286,24	2.397.600,00
0,00	203.472,41	203.472,41	203.472,41	203.472,41	56.206,49	203.472,41	153.647,44	1.227.216,00
0,00	91.360,44	91.360,44	91.360,44	91.360,44	25.237,08	91.360,44	68.988,71	551.028,00
0,00	614.834,15	614.834,15	614.834,15	614.834,15	169.839,59	614.834,15	464.277,66	3.708.288,00
13.532.296,82	1.498.519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.030.816,54
0,00	243.915,84	166.220,81	166.220,81	166.220,81	58.181,76	94.343,96	0,00	895.104,00
0,00	322.876,27	322.876,27	322.876,27	322.876,27	89.190,19	322.876,27	243.812,48	1.947.384,00
0,00	73.320,74	73.320,74	73.320,74	73.320,74	20.253,86	73.320,74	55.366,44	442.224,00
0,00	148.455,84	148.455,84	148.455,84	120.288,48	11.544,00	0,00	0,00	577.200,00
0,00	52.758,92	52.758,92	52.758,92	42.748,68	4.102,56	0,00	0,00	205.128,00
0,00	187.739,54	187.739,54	187.739,54	152.118,66	14.598,72	0,00	0,00	729.936,00
0,00	20.555,42	20.555,42	20.555,42	16.655,33	1.598,40	0,00	0,00	79.920,00
0,00	67.376,11	67.376,11	67.376,11	54.592,46	5.239,20	0,00	0,00	261.960,00
156.288,00	31.257,60	31.257,60	31.257,60	31.257,60	31.257,60	31.257,60	46.886,40	390.720,00
0,00	1.946.851,20	3.356.640,00	1.946.851,20	1.946.851,20	335.664,00	1.946.851,20	1.946.851,20	13.426.560,00
0,00	44.169,12	58.155,12	58.155,12	44.169,12	12.201,12	24.242,40	25.308,00	266.400,00
0,00	63.936,00	95.904,00	95.904,00	127.872,00	31.968,00	159.840,00	63.936,00	639.360,00
0,00	6.216,00	6.216,00	6.216,00	6.216,00	1.776,00	8.880,00	0,00	35.520,00
0,00	11.322,00	11.322,00	11.100,00	8.880,00	1.110,00	666,00	0,00	44.400,00
0,00	571.200,00	571.200,00	571.200,00	571.200,00	571.200,00	571.200,00	572.800,00	4.000.000,00
0,00	311.613,14	623.226,28	623.226,28	623.226,28	483.770,94	623.226,28	470.614,78	3.758.904,00
0,00	950.225,00	1.900.450,00	1.900.450,00	1.900.450,00	1.475.198,52	1.900.450,00	1.435.080,46	11.462.304,00
0,00	0,00	0,00	0,00	116.283,60	9.690,30	145.354,50	116.283,60	387.612,00
0,00	0,00	0,00	0,00	83.916,00	6.993,00	104.895,00	83.916,00	279.720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	71.928,00	5.994,00	89.910,00	71.928,00	239.760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23.976,00	1.998,00	29.970,00	23.976,00	79.920,00
0,00	0,00	0,00	14.868,45	24.384,26	2.973,69	45.794,83	30.926,38	118.947,60
0,00	0,00	0,00	107.052,84	175.566,66	21.410,57	329.722,75	222.669,91	856.422,72
0,00	0,00	0,00	53.526,42	87.783,33	10.705,28	164.861,37	111.334,95	428.211,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,20	3.374,40	13.497,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.859,00	46.953,00	187.812,00
532.774,60	186.957,98	186.957,98	186.957,98	186.957,98	41.063,98	157.912,72	189.684,45	1.669.267,68
0,00	132.134,40	132.134,40	132.134,40	144.921,60	21.312,00	144.921,60	144.921,60	852.480,00
621.777,60	17.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.360,00
232.833,60	70.265,66	70.265,66	70.265,66	57.478,46	19.116,86	57.478,46	61.655,62	639.360,00
103.807,20	103.608,29	103.608,29	103.608,29	103.608,29	13.351,97	87.943,97	126.383,71	745.920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.213,25	30.737,75	122.951,00
<b>21.142.475,83</b>	<b>9.183.932,40</b>	<b>10.167.514,38</b>	<b>8.645.762,15</b>	<b>8.979.485,34</b>	<b>3.958.122,64</b>	<b>8.766.953,57</b>	<b>7.539.503,55</b>	<b>78.383.749,86</b>

CRONOGRAMA C/120

RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL	Ejecutado agosto-2020	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	Total
1	Movilización	2.397.600	100,00%								100,00%
6	Excavación No Clasificada	558.552	0,00%	15,94%	15,94%	15,96%	15,96%	4,30%	15,96%	15,94%	100,00%
7	Excavación No Clasificada a Depósito	133.200	0,00%	15,94%	15,94%	15,94%	15,98%	4,28%	15,94%	15,98%	100,00%
8	Excavación No Clasificada de Prestamo	781.440	0,00%	14,50%	15,80%	15,96%	15,96%	4,20%	15,96%	17,62%	100,00%
9	Extracción de Arboles	39.960	0,00%	15,75%	18,75%	15,75%	15,75%	3,50%	15,75%	14,75%	100,00%
25	Escarificado Conformación y Compactación de Sub Base	1.377.570	0,00%	31,75%	20,75%	20,75%	20,75%	6,00%			100,00%
26	Ejecución de Ensanche de Plataforma	3.756.240	84,70%	7,65%	7,65%						100,00%
71	Recuperación Ambiental	2.397.600	16,00%	10,71%	10,71%	10,71%	10,71%	10,71%	10,71%	19,74%	100,00%
111	Ejecución de Riego de Imprimación	1.227.216	0,00%	16,58%	16,58%	16,58%	16,58%	4,58%	16,58%	12,52%	100,00%
112	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Simple	551.028	0,00%	16,58%	16,58%	16,58%	16,58%	4,58%	16,58%	12,52%	100,00%
113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble	3.708.288	0,00%	16,58%	16,58%	16,58%	16,58%	4,58%	16,58%	12,52%	100,00%
131	Base Granular CBR>60% (con transporte)	15.030.288	90,03%	9,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
135	Material Granular para Bacheo previo CBR>60% (con transporte)	895.104	0,00%	27,25%	18,57%	18,57%	18,57%	6,50%	10,54%		100,00%
211	Agregados Pétreos Gruesos y Medianos para tratamientos	1.947.384	0,00%	16,58%	16,58%	16,58%	16,58%	4,58%	16,58%	12,52%	100,00%
212	Agregados Pétreos Finos para tratamientos	442.224	0,00%	16,58%	16,58%	16,58%	16,58%	4,58%	16,58%	12,52%	100,00%
227	Hormigon Simple Clase VII para Alargue de Alcantarillas (con trat. Sup)	577.200	0,00%	25,72%	25,72%	25,72%	20,84%	2,00%			100,00%
263	Hormigon Armado Clase VII para Alargue de Alcantarillas (con trat. Sup)	205.128	0,00%	25,72%	25,72%	25,72%	20,84%	2,00%			100,00%
274	Alcantarilla de Caños de hormigon armado de 60 cm (sin cabezales)	729.936	0,00%	25,72%	25,72%	25,72%	20,84%	2,00%			100,00%
275	Alcantarilla de Caños de hormigon armado de 80 cm (sin cabezales)	79.920	0,00%	25,72%	25,72%	25,72%	20,84%	2,00%			100,00%
281	Cabezales de Hormigon Armado para Alcantarillas de Caños	261.960	0,00%	25,72%	25,72%	25,72%	20,84%	2,00%			100,00%
382	Señalización de Obra	390.720	40,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%	100,00%
551	Material Estabilizado Granulométricamente	13.426.560	0,00%	14,50%	25,00%	14,50%	14,50%	2,50%	14,50%	14,50%	100,00%
559	Drenes Longitudinales	266.400	0,00%	16,58%	21,83%	21,83%	16,58%	4,58%	9,10%	9,50%	100,00%
621-3	Instalacion de Defensas Metálicas LT 267	639.360	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	5,00%	25,00%	10,00%	100,00%
632	Demolicion de Pavimento Existente	35.520	0,00%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	5,00%	25,00%		100,00%
971	Demolicion de Construcción Existente	44.400	0,00%	25,50%	25,50%	25,00%	20,00%	2,50%	1,50%		100,00%
1302	Ayuda para adecuacion de Servicios Publicos	4.000.000	0,00%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,32%	100,00%
2135	Suministro Transp. y Elab. de Emulsion Asfáltica	3.758.904	0,00%	8,29%	16,58%	16,58%	16,58%	12,87%	16,58%	12,52%	100,00%
2138	Suministro Transp. y Elab. de Emulsiones Asf. Modificada	11.462.304	0,00%	8,29%	16,58%	16,58%	16,58%	12,87%	16,58%	12,52%	100,00%
3010	Señales clase 1 instaladas	387.612	0,00%				30,00%	2,50%	37,50%	30,00%	100,00%
3027	Poste para señal instalado	279.720	0,00%				30,00%	2,50%	37,50%	30,00%	100,00%
3028	Poste para Delineador instalado	239.760	0,00%				30,00%	2,50%	37,50%	30,00%	100,00%
3029	Poste Kilométrico instalado	79.920	0,00%				30,00%	2,50%	37,50%	30,00%	100,00%
3037	Linea de eje aplicada en frio	118.948	0,00%			12,50%	20,50%	2,50%	38,50%	26,00%	100,00%
3038	Linea de Borde Aplicada en frio	856.423	0,00%			12,50%	20,50%	2,50%	38,50%	26,00%	100,00%
3039	Superficies Aplicada en frio	428.211	0,00%			12,50%	20,50%	2,50%	38,50%	26,00%	100,00%
3040	Tachas Instaladas	13.498	0,00%						75,00%	25,00%	100,00%
912	Alimentacion	1.669.268	31,92%	11,20%	11,20%	11,20%	11,20%	2,46%	9,46%	11,36%	100,00%
914-b	Camioneta con Chofer	852.480	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	17,00%	2,50%	17,00%	17,00%	100,00%
915-b	Camioneta sin Chofer	639.360	97,25%	2,75%							100,00%
929	Alojamiento para Personal de Inspeccion	639.360	36,42%	10,99%	10,99%	10,99%	8,99%	2,99%	8,99%	9,64%	100,00%
930	Alojamiento para Director de Obra	745.920	13,92%	13,89%	13,89%	13,89%	13,89%	1,79%	11,79%	16,94%	100,00%
4063	Elementos de Contralor	122.951	0,00%						75,00%	25,00%	100,00%