



Montevideo, 08 de diciembre de 2023

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente**

**CND-CVU/CC/18/928/2023**

**Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 07/12/2023.  
Contrato de fecha 14/12/2022 "Ruta 29: Nuevo Puente sobre el Arroyo Cuñapirú",  
Lic. P/45.**

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Diciembre 2023.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.**

  
**Cr. Jorge Olazábal  
Gerente General**

D.D.



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY**  
**CVU - P/45- RUTA 29 NUEVO PUENTE Y ACCESOS**

Presupuesto N° 4672  
 Flujo de fondos

		Fecha : 6/12/2023											
Grupo	Rubro	Denominación	Acumulado hasta Mes 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14		
1	1	Movilización											
2	7	Excavación no clasificada	\$ 1.898.889,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.898.889,70		
2	6	Excavación no clasificada a depósito	\$ 1.149.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.146.278,50	\$ 1.263.648,75	\$ 825.567,75	\$ 0,00		
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.400,00	\$ 104.400,00	\$ 139.200,00	\$ 0,00		
2	60	Excavación en roca	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 799.980,90	\$ 1.066.641,10	\$ 799.980,90	\$ 0,00		
2	71	Recuperación ambiental	\$ 1.139.333,82	\$ 0,00	\$ 227.866,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.272.436,80	\$ 3.636.582,40	\$ 1.727.436,80	\$ 0,00		
3	76	Sobretasporte de suelos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 227.866,76	\$ 0,00	\$ 118.933,38	\$ 75.955,59	\$ 37.977,79	\$ 75.955,59	\$ 1.898.889,70		
4	94	Cemento Portland para base estabilizada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.320,00	\$ 29.760,00	\$ 22.320,00	\$ 0,00		
6	111	Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.827.836,00		
7	129	Sub base granular con CBR>40% (con transporte)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.418,00		
7	133	Base granular con CBR>80% (con transporte)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.266.109,00	\$ 1.266.109,00	\$ 0,00	\$ 612.232,00		
7	181	Reciclado de pavimentos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.157.992,50	\$ 0,00	\$ 0,00		
9	211	Agregado grueso y medianos para tratamientos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.108.236,00	\$ 0,00		
9	212	Agregado fino para tratamientos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 971.850,00	\$ 0,00		
13	261	Hormigón armado clase VII para Alcantarillas (con trat. sup.)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
13	266	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm (sin cabezales)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.230,00	\$ 0,00		
13	267	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm (sin cabezales)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.507.560,00	\$ 0,00		
13	281	Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.592,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
14	311	Almbrados Nuevos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
17	382	Señalización de obra	\$ 999.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
41	621	Parapetos metálicos para protección de tránsito	\$ 379.777,94	\$ 63.206,32	\$ 27.127,00	\$ 27.127,00	\$ 27.127,00	\$ 27.127,00	\$ 27.127,00	\$ 27.127,00	\$ 27.127,00		
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.290,00		
152	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.127,00		
301	3010	Señales clase I instaladas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.890.740,00		
303	3027	Poste para señal instalado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
303	3028	Poste para chevron instalado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
303	3029	Poste cilíndrico instalado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
304	3037	Línea de c/je aplicado en frío	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
304	3038	Línea de borde aplicado en frío	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
304	3039	Amantillo aplicado en frío	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
304	3040	Superficies aplicadas en frío	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
304	3042	Tachas instaladas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.345,00		
80	912	Alimentación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
81	914 b	Suministro de locomoción	\$ 148.043,00	\$ 0,00	\$ 342.857,14	\$ 342.857,14	\$ 342.857,14	\$ 342.857,14	\$ 342.857,14	\$ 342.857,14	\$ 342.857,14		
82	915 a	Suministro de locomoción sin chof	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.788,00	\$ 253.788,00	\$ 253.788,00	\$ 253.788,00	\$ 253.788,00	\$ 253.788,00	\$ 253.788,00		
89	929	Alojamiento personal de inspección	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.102,29	\$ 133.102,29	\$ 133.102,29	\$ 133.102,29	\$ 133.102,29	\$ 133.102,29	\$ 133.102,29		
		Nuevo puente sobre el Arroyo Cullapirú y accesos inmediatos	\$ 36.292.155,00	\$ 7.945.990,00	\$ 6.642.510,81	\$ 6.642.510,81	\$ 6.642.510,81	\$ 6.642.510,81	\$ 6.642.510,81	\$ 6.642.510,81	\$ 6.642.510,81		
		<b>TOTAL DE OBRA S/IMPUESTOS MES</b>	<b>\$ 41.806.899,46</b>	<b>\$ 7.109.286,32</b>	<b>\$ 7.686.210,28</b>	<b>\$ 7.954.366,28</b>	<b>\$ 7.840.432,90</b>	<b>\$ 11.028.701,28</b>	<b>\$ 14.586.792,13</b>	<b>\$ 15.711.764,90</b>	<b>\$ 12.858.188,89</b>		
		<b>TOTAL IVA MES</b>	<b>\$ 9.197.517,88</b>	<b>\$ 1.564.042,99</b>	<b>\$ 1.693.167,14</b>	<b>\$ 1.745.960,58</b>	<b>\$ 1.724.895,24</b>	<b>\$ 2.476.314,28</b>	<b>\$ 3.209.094,27</b>	<b>\$ 3.455.588,28</b>	<b>\$ 2.828.801,56</b>		
		<b>TOTAL LEYES SOCIALES MES</b>	<b>\$ 5.171.130,68</b>	<b>\$ 879.353,63</b>	<b>\$ 951.951,24</b>	<b>\$ 983.882,28</b>	<b>\$ 969.189,76</b>	<b>\$ 1.364.149,37</b>	<b>\$ 1.804.252,63</b>	<b>\$ 1.943.401,46</b>	<b>\$ 1.590.440,24</b>		
		<b>TOTAL MONTO DE COMPARACION MES</b>	<b>\$ 56.175.548,02</b>	<b>\$ 9.552.682,94</b>	<b>\$ 10.341.332,66</b>	<b>\$ 10.686.209,14</b>	<b>\$ 10.535.117,90</b>	<b>\$ 14.819.164,93</b>	<b>\$ 19.600.139,04</b>	<b>\$ 21.111.754,64</b>	<b>\$ 17.277.430,68</b>		
		<b>% MENSUAL</b>	<b>33,02%</b>	<b>5,62%</b>	<b>6,08%</b>	<b>6,28%</b>	<b>6,19%</b>	<b>8,71%</b>	<b>11,52%</b>	<b>12,41%</b>	<b>10,16%</b>		
		<b>% ACUMULADO</b>	<b>33,02%</b>	<b>38,64%</b>	<b>44,72%</b>	<b>51,00%</b>	<b>57,20%</b>	<b>65,91%</b>	<b>77,43%</b>	<b>89,80%</b>	<b>100,00%</b>		

José Ignacio Cujó  
 Director

Por José Cujó S.A.