



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 27 de noviembre de 2023

Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente

CND-CVU/CC/18/894/2023

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el día 27/11/2023.
Modificación y Ampliación de Contrato de fecha 13/07/2023 "Modificación de la carpeta de rodadura y banquetas del Proyecto (Componentes A y B) prevista en mezcla asfáltica, para realizarlas en hormigón", Lic. CREMAF Ruta 5 Tramo 2, Componente B..***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Noviembre 2023.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.


Cr. Jorge Olazábal
Gerente General

GP



PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVOS DE FLUJO DE FONDOS

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje variante	Nov-22	Dic-22	Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Ago-23	set-23	Oct-23	Nov-23	Dic-23	Ene-24	Feb-24	Mar-24	Abr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Ago-24	set-24	Oct-24	
					Meses																								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
COMPONENTE B																													
1	1 B	MOVILIZACIÓN	GLOBAL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-	
2	71 B	RECUPERACIÓN AMBIENTAL	GLOBAL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	49,96%	
4	94 B	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	TON	1.085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,38%	11,76%	26,29%	-	4,15%	9,11%	1,40%	31,90%	-		
5	101 B	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON	1.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	10,00%	15,38%	11,76%	26,29%	-	4,15%	9,11%	1,40%	11,90%	-			
5	103 B	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	TON	5.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	10,00%	15,38%	11,76%	26,29%	-	4,15%	9,11%	1,40%	11,90%	-			
5	102-1 B	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO	TON	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	111 B	EJECUCIÓN RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	72.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	-		
6	118 B	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	64.173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	-	-		
7	131 B	BASE GRANULAR CON CBR >=60% (CON TRANSPORTE)	M3	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	10,00%	15,38%	11,76%	26,29%	-	4,15%	9,11%	1,40%	11,90%	-			
7	137 B	BANQUINA MATERIAL GRANULAR (CON TRANSPORTE)	M3	15.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,97%	13,96%	15,38%	11,76%	26,29%	-	4,15%	9,11%	9,38%	-	-			
7	181 B	RECICLADO PAVIMENTOS	M2	72.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,97%	13,96%	15,38%	11,76%	26,29%	-	4,15%	9,11%	9,38%	-	-			
13	261B	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS	m3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	264B	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA CABEZALES	m3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	273 B	ALCANTARILLAS DE CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO DE 50CM (SIN CABEZALES)	M	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	274 B	ALCANTARILLAS DE CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO DE 60CM (SIN CABEZALES)	M	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	275 B	ALCANTARILLAS DE CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO DE 80CM (SIN CABEZALES)	M	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,73%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,27%	-	-	-	-	-	-		
13	276 B	ALCANTARILLAS DE CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO DE 100CM (SIN CABEZALES)	M	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	281 B	CABEZALES HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLA DE CAÑOS	M3	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	-	-	-	-		
17	379 B	RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN	GLOBAL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,97%	13,96%	15,38%	11,76%	7,98%	26,29%	-	4,15%	9,11%	1,40%	-	-		
17	382 B	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	GLOBAL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,30%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,07%	
41	621 B	INSTALACIÓN DEFENSAS METALICAS LT 267 (INCL TODOS LOS ELEMENTOS P/SU INSTALAC. EN ACUERDO A LT267)	M	1.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	-	50,00%		
41	621-1 B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMAS DE DEFENSAS METÁLICAS - LÁMINA TIPO N°269 DE LA DNV	m	1.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	-	50,00%		
151	2376 B	FRESADO	M3	5.223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,97%	13,96%	15,38%	11,76%	7,98%	26,29%	-	4,15%	9,11%	1,40%	-	-		
152	2134 B	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	TON	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	10,00%	15,38%	11,76%	26,29%	-	4,15%	9,11%	1,40%	11,90%	-			
152	2135 B	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIONES ASFÁLTICAS	M3	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	-	-		
154	2137 B	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO	TON	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
154	2138 B	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA	M3	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	10,00%	15,38%	11,76%	26,29%	-	4,15%	9,11%	1,40%	11,90%	-			
301	3010 B	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	M2	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	-	50,00%		
303	3027 B	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	-	50,00%		
303	3028 B	POSTE DELINEADOR INSTALADO	M3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	-	50,00%		
303	3029 B	POSTE KILOMÉTRICO INSTALADO	M3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	-	50,00%		
304	3042 B	TACHAS INSTALADAS	CIU	1.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	-	50,00%		
304	3043 B	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	1.229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	-	50,00%		
304	3046 B	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	-	50,00%		
304	3047 B	PINTURA DE PAVIMENTO CON RESALTO	M2	6.324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	-	50,00%		
80	912 B	ALIMENTACIÓN	MES	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%		
81	915b B	CAMIONETA SIN CHOFER	MES	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%		
82	914b B	CAMIONETA CON CHOFER	MES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%		
89	929 B	ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN	CASA.MES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%		
89	930 B	ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DE OBRA	PER.MES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%		
32	550	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE 16 CM	m3	8.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,97%	13,96%	15,38%	11,76%	7,98%	26,29%	-	4,15%	9,11%	1,40%	-	-		
91	943	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE WHITETOPPING	m3	21.634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,97%	13,96%	15,38%	11,76%	7,98%	26,29%	-	4,15%	9,11%	1,40%	-	-		
149	2363	HIDROLAVADO	m2	130.571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,97%	13,96%	15,38%	11,76%	7,98%	26,29%	-	4,15%	9,11%	1,40%	-	-		
149	2364	BARRIDO CON AIRE COMPRIMIDO	m2	130.571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,97%	13,96%	15,38%	11,76%	7,98%	26,29%	-	4,15%	9,11%	1,40%	-	-		
151	2375-1	TEXTURIZADO	m2	130.571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,97%	13,96%	15,38%	11,76%	7,98%	26,29%	-	4,15%	9,11%	1,40%	-	-		
COMPONENTE B	AVANCE MENSUAL (SIVA ni LLSS)		\$		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.536.300	63.213.898	71.478.271	82.916.093	63.792.984	61.562.419	116.893.323	16.261.938	29.665.602	45.757.538	32.571.440	1.633.230	23.401.335	
	AVANCE ACUMULADO (SIVA ni LLSS)		\$														13.536.300	66.750.288	138.228.569	221.144.652	284.937.635	346.500.054	463.393.378	479.655.315	509.320.917	555.078.455	587.649.885	589.283.125	612.684.459
			%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,21%	8,69%	11,67%	13,53%	10,41%	10,05%	19,08%	2,65%	4,84%	7,47%	5,32%	0,27%	3,82%