



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 22 de agosto de 2024

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente**

**NTA\_SAL-39086**

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 21/08/2024.  
Contrato de fecha 12/12/2023 "Ruta 90, tramo: Paysandú (5k100) – 33k000", Lic. C/154.***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Agosto 2024.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.**

  
**Cr. Jorge Olazábal  
Gerente General**

GP



INCORPORACION VIAL DEL URRUGUAY S.A.  
54 "REHABILITACION DE RUTA 90 - DEPTO PAYSANDU ENTRE LAS PROGRESIVAS 9K - 33K"

REVENITO DE FLUJOS DE FONDOS

21/09/2024

Grupo	Rubro	Descripción	Importe	Acumulado a Jul 24	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16
1	1	MOVILIZACION	11.970.000,00	11.970.000										
2	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	1.545.235,00											
2	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	1.195.480,00											
2	9	EXTRACCION DE ARBOLES	230.165,00											
2	35	ESCALIBAZO, CONSOLIDACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE	492.480,00											
2	36	EJECUCION DE ENSANCHE DE PLANTACION	187.150,00											
2	71	GESTION AMBIENTAL	11.970.000,00	7.111.700										
4	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	1.855.350	1.855.350	458.850	458.850	458.850	458.850	458.850	458.850	458.850	458.850	458.850	458.850
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	89.718.638,10	6.762.913	2.210.764	3.316.146	3.316.146	3.316.146	3.316.146	3.316.146	3.316.146	3.316.146	3.316.146	3.316.146
5	103	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	734.137,90	734.138	734.138	734.138	734.138	734.138	734.138	734.138	734.138	734.138	734.138	734.138
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	3.337.065,00	1.465.698	634.042	333.707	233.955	367.077	302.946	302.946	302.946	302.946	302.946	302.946
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	2.398.976,10	1.75.993	479.795	431.816	431.816	431.816	431.816	431.816	431.816	431.816	431.816	431.816
7	131	BASE GRANULAR CON CIR > 60% (CON TRANSPORTE)	10.992.735,00	7.761.500	1.099.274	1.213.962	1.213.962	1.213.962	1.213.962	1.213.962	1.213.962	1.213.962	1.213.962	1.213.962
7	133	BASE GRANULAR CON CIR > 80% (CON TRANSPORTE)	17.110.431,00	13.657.381	1.711.043	1.742.007	1.742.007	1.742.007	1.742.007	1.742.007	1.742.007	1.742.007	1.742.007	1.742.007
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVID (CON TRANSPORTE)	4.065.810,00		406.581	813.162	813.162	813.162	813.162	813.162	813.162	813.162	813.162	813.162
7	137	BANQUINA MATERIAL GRANULAR (CON TRANSPORTE)	2.119.488,00		211.949	423.898	423.898	423.898	423.898	423.898	423.898	423.898	423.898	423.898
7	181	RECICLAJO DE PAVIMENTOS	5.377.950,00	3.212.300	552.345	537.795	537.795	537.795	537.795	537.795	537.795	537.795	537.795	537.795
7	181-1	RECICLAJO DE PAVIMENTOS (ESPESOR = 15 CM)	1.023.264,00											
9	212	AGREGADOS PETROS FINO PARA TRATAMIENTOS	1.105.095,10	379.518	209.948	209.948	209.948	209.948	209.948	209.948	209.948	209.948	209.948	209.948
13	263	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALARG. DE ALCANT. (CON TRAT. SUP)	3.365.906,40	764.039	433.813	433.813	433.813	433.813	433.813	433.813	433.813	433.813	433.813	433.813
13	273	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 90 CM. (S/CABEZALES)	525.666,80	525.272	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 60 CM. (S/CABEZALES)	1.385.520,00	406.980	372.130	372.130	372.130	372.130	372.130	372.130	372.130	372.130	372.130	372.130
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 80 CM. (S/CABEZALES)	2.468.358,40	512.301	652.019	652.019	652.019	652.019	652.019	652.019	652.019	652.019	652.019	652.019
10	277	HORMIGON SIMPLE CLASE VII PARA ALARG. DE ALCANT. (C/ TRAT SUP)	485.318,00	82.555	137.589	137.589	137.589	137.589	137.589	137.589	137.589	137.589	137.589	137.589
13	313	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANT. DE CAÑOS	1.812.949,00	97.122	245.118	245.118	245.118	245.118	245.118	245.118	245.118	245.118	245.118	245.118
17	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALIZACION	297.779,25		137.655	137.655	137.655	137.655	137.655	137.655	137.655	137.655	137.655	137.655
39	606	REFUGIO PEATONAL	1.955.000,00	618.450										
39	606	REFUGIO PEATONAL	297.776,40											
41	621	INSTALACION DE REJES METALICOS 1,267 INCH. TODOS LOS ELEMENTOS P/SU INSTALACION EN AC	835.506,00											
88	1303	AYUDA PARA REGULACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.000.000,00											
153	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CARGACION DE CEMENTO ASFALTICO	120.258.598,20	26.071.483	24.051.712	18.038.794	18.038.794	18.038.794	18.038.794	18.038.794	18.038.794	18.038.794	18.038.794	18.038.794
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	18.240.015,20	3.807.898	3.530.606	3.530.606	3.530.606	3.530.606	3.530.606	3.530.606	3.530.606	3.530.606	3.530.606	3.530.606
151	2375	PREMIO	438.672,00		43.867	43.867	43.867	43.867	43.867	43.867	43.867	43.867	43.867	43.867
301	3012	SENALES CLASE 1 - INSTALADAS (prim ponderado prev. rep. in)	2.144.408,40											
301	3012	SENALES CLASE 1 - INSTALADAS (prim ponderado prev. rep. in)	151.981,00											
302	3027	POSTE PARA SENAL - INSTALADO	96.894,30											
31	624	SOPORTE PARA SENALES 2,40*1,20	2.607.989,40											
41	624-2	SOPORTE PARA SENALES 2,40*1,20	87.615,90											
04	3042	TACHAS INSTALADAS	240.935,20											
04	3044	LINEA DE BORDO APLICADO EN CALIENTE	2.408.432,40											
04	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	460.719,60											
04	3046	PINTURA DE BORDO EN CALIENTE	7.398.246,60											
04	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	166.725,00											
04	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	99.871,60											
04	5154	SUPERFICIES PREFORMADAS	311.551,55											
05	620	TERMINAL DE IMPACTO TL3 MASH	6.554.122,20											
11	621-1	RETIRO Y REINSTALACION DE DEFENSAS METALICAS	2.517.548,50											
11	621-6	DEFENSAS METALICAS HIJADOS A	5.886.082,50											
05	3056	PORTICOS PARA CARTELES (RETIRO Y RECOLOCACION)	838.739,50											
05	3057	COLUMNAS CON PESCANTON (RETIRO Y RECOLOCACION)	299.036,25											
07	4663	ELEMENTOS DE CONTRASAL	838.739,50											
19	929	ALQUILER DEL PERSONAL DE INSPECCION DE OBRA	105.241											
19	929	ALQUILER DEL PERSONAL DE INSPECCION DE OBRA	420.960,00	105.241	65.574	65.574	65.574	65.574	65.574	65.574	65.574	65.574	65.574	65.574
18	930	ALQUILER DE DIRECTOR DE OBRA	376.428,00	94.107	31.572	31.572	31.572	31.572	31.572	31.572	31.572	31.572	31.572	31.572
012	912	ALIMENTACION	3.479.552,00	706.784	28.232	28.232	28.232	28.232	28.232	28.232	28.232	28.232	28.232	28.232
11	918	SUMINISTRO DE LOCOMOCION	2.040.721,60		204.072	204.072	204.072	204.072	204.072	204.072	204.072	204.072	204.072	204.072
32	918	SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER	2.380.350,40	297.544	204.281	204.281	204.281	204.281	204.281	204.281	204.281	204.281	204.281	204.281
			399.308.984,25	110.015.117,84	57.230.355,42	48.912.592,48	44.591.457,63	45.089.617,81	38.008.097,59	6.718.435,60	2.634.636,07	2.389.517,88	19.522.062,98	25.197.072,76
				110.015.117,84	167.246.473,27	216.158.065,74	260.749.523,57	306.839.141,38	341.947.238,87	348.565.674,57	351.200.310,64	353.589.028,52	373.111.891,50	368.908.964,25
			% de Avance	27,62%	41,99%	54,27%	65,46%	70,78%	76,78%	85,82%	88,17%	88,77%	93,67%	100,00%

Per Consorcio Molinsur S.A. - Emilio Diaz Alvarez S.A.

Ing. Hugo Hernández APODERADO Ing. Alberto Casanelli APODERADO