



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 22 de abril de 2025

Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente

NTA_SAL- 40693

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 10/04/2025. Ampliación de Contrato de fecha 12/09/24 "Construcción de un nuevo Puente sobre el Río San Salvador con 10,20m de ancho de calzada y la rehabilitación de los accesos desde Ruta 105 empalmando con el desvío actual en la intersección con Camino de la Tablada", Lic. P/41.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Abril 2025.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

Ec. Victoria Rodríguez Pombo
Gerente General

OBRA: PUENTE RIO SAN SALVADOR

PLAN DE CERTIFICACIÓN

Grupo	Rubro	DESCRIPCION	UNIDAD	VENTA	Acum	Marzo-24	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	set-25
RUBROS GLOBALES												
1	1	Movilización	global	4.617.320								
2	71	Gestión ambiental	global	4.645.401								
17	382	Señalización	global	734.240								
80	912	Alimentación	pers.mes	2.199.122								
81	914 b	Suministro de locomoción con chofer	veh.mes	1.730.896								
82	915 b	Suministro de locomoción sin chofer	veh.mes	598.685								
89	929	Alojamiento personal de inspección	casas.mes	432.644								
89	930	Alojamiento DO	casas.mes	432.644								
451	5182	Proyectos Ejecutivos	global	3.450.668								
451	5182-1	Estudio ambiental para AAP	global	718.635								
2	5133	Limpieza de faja para ejecución de obra	gl	557.714								
10	249	Enrocados	m3	5.043.072								
ITEM 1 - PUENTE RIO SAN SALVADOR												
29	506	Pilotes hechos en sitio (d= 120 cm)	un	17.177.363								
24	456-1	Hormigón armado clase VII para pilares y columnas de estribo	m3	6.593.957								
24	456-2	Hormigón armado clase VII para dinteles	m3	4.768.625								
24	457	Hormigón armado para Vigas transversales de tablero	m3	2.010.355								
28	486	Vigas pretensadas longitudinales de tablero	m3	22.882.474								
24	487-1	Hormigón armado para prelosas	m3	8.294.827								
24	487-2	Hormigón armado para losa de tablero	m3	8.170.306								
22	441	Neoprenos	un	1.248.694								
21	436	Juntas transversales	ml	584.907								
13	262	Hormigón armado para losa de acceso	m3	705.612								
2	94	Cemento portland para terraplen cementado	ton	550.510								
13	228	Hormigón para viga de fundación de revestimiento	m3	1.113.072								
13	231	Revestimiento con losetas de hormigón	m2	1.250.589								
27	480-1	Defensas New Jersey	ml	3.099.080								
51	756	Sobrepiso	m2	1.855.992								
2	8	Excavación de préstamo	m3	1.220.061								
7	134	Material estabilizado con cemento portland	m3	835.238								
ITEM 1 - ACCESOS: tramo Ruta 105 a Cno de la Tablada												
2	6	Excavación no clasificada	m3	1.336.884								
2	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	248.916								
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	13.821.825								
4	94	Cemento portland para base cementada	ton	1.908.520								
5	101	Mezcla asfáltica para base negra	ton	4.611.904								
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	4.191.039								
6	111	Riego de imprimación	m2	469.986								
6	118	Riego de adherencia	m2	340.182								
7	129	Sub-base granular con CBR > 60% (con transporte)	m3	1.428.708								
7	131	Base granular con CBR > 80 % (con transporte)	m3	3.186.648								
7	133	Base granular cementada con CBR > 80 % (con transporte)	m3	2.649.435								
7	181	Reciclado	m2	660.913								
13	276	Alcantarilla de caños d=1200mm	ml	1.346.537								
13	281	Hormigón armado para cabezal de alcantarillas	m3	321.776								
14	311	Alambros nuevos	ml	1.245.530								
41	621	Defensas metálicas tipo LT 267 ó 269	m	1.015.215								
152	2134	Cemento asfáltico AC30	ton	5.453.985								
152	2135	Emulsiones asfálticas	m3	861.261								
301	3010	Señales clase 1 instaladas (inc poste)	m2	148.244								
303	3028	Poste kilométrico instalado	m3	147.403								
303	3029	Pintura en caliente	m2	539.233								
304	3044	Tachas instaladas	c/u	20.939								
TOTAL \$				153.475.785								
AVANCE MES				45%								
ACUMULADO				45%								
				69.644.530								
				8.176.627								
				18.400.437								
				8.573.044								
				8.881.087								
				10.996.512								
				28.803.549								
				7%								
				81%								
				100%								

Mes 0: set-24 No objeción del contrato

Mes 1: Oct-24 Inicio del plazo de obra