



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 19 de diciembre de 2025

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

NTA_SAL- 42148

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 15/12/2025. Contrato de Obra de fecha 25/07/24 "Ruta 6, Conectividad Norte – Sur a través del Puente 329km sobre el Río Negro, tramo: Puente sobre el Río Negro – Ruta 26", Lic. C/158.

Por la presente informamos a Uds. nuestra conformidad a la solicitud de cambio del Plan de Trabajo y Flujo de Fondos para el contrato de referencia, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Diciembre 2025.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

**Ec. Victoria Rodriguez Pombo
Gerente General**



Tacuarembó, 10 de diciembre de 2025

Sr. Director de Obra

Ing. Juan Rodriguez

Obra: "C158 – Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente 329 Km sobre el Rio Negro – Tramo: Puente sobre el Rio Negro – Ruta 26"

Ref. Modificación PFF enero 26

De nuestra mayor consideración.

Por la presente, enviamos nueva tabla de previsión de flujo de fondos, incorporando modificaciones a partir del mes de enero del siguiente año, a los efectos de atender el desfasaje con el PFF vigente.

Motiva dichas modificaciones los cambios bruscos de clima que hemos tenido en estos últimos meses.

Por lo anterior, solicitamos se gestione el cambio de PFF. Se anexa tabla con las modificaciones.

Sin otro particular, saluda atte.-

Por José Cujó S.A.:

Ing. Rodrigo Rosa

Jefe de Obra

Rivera 1278, CP 50000
Salto, Uruguay

Tel/Fax+(598)473 34360*
empresa@cujo.com.uy

www.cujo.com.uy



Caraguata, 10 de diciembre de 2025

Sr. Jefe de Departamento de Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente

Obra: "C158 – Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente 329 Km sobre el Río Negro – Tramo: Puente sobre el Río Negro – Ruta 26"

Asunto: Solicitud de modificación de PFF diciembre 2025

Por medio de la presente, se eleva la solicitud formal de la empresa contratista José Cujó S.A. para modificar el Plan de Flujo de Fondos (PFF) del contrato C158. Esta petición responde a la necesidad de ajustar la planificación de tareas a las condiciones actuales y al grado de avance (actual y proyectado) del contrato.

En este contexto, y con el fin de asegurar la correcta ejecución de este, solicitamos la aprobación de la modificación propuesta, salvo su mejor opinión. Se adjunta la documentación con los detalles de los cambios sugeridos al PFF para su revisión.

Agradeciendo su atención, saludo atentamente.



Ing. Juan A. Rodríguez Barbajelata
Dirección Nacional de Vialidad



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.
C/158 - RUTA Nº 6 - CONECTIVIDAD NORTE-SUR A TI

Presupuesto Nº 4992

Flujo de fondos

Ene-26

Feb-26

Mar-26

Abr-26

May-26

Jun-26

Jul-26

Grupo	Rubro	Denominación	ACUM MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
1	1	Movilización	\$ 26.810.609,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	6	Excavación no clasificada (distancia libre 400 m)	\$ 22.875.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	7	Excavación no clasificada a Depósito	\$ 26.592.420,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	8	Excavación no clasificada a préstamo	\$ 85.378.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	9	Extracción de árboles	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.030,00	\$ 46.030,00	\$ 23.015,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	20	Ejecución de ensanche de firme	\$ 0,00	\$ 200.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	71	Gestión ambiental	\$ 9.330.091,93	\$ 628.134,27	\$ 689.415,66	\$ 689.415,66	\$ 689.415,66	\$ 689.415,66	\$ 689.415,66	\$ 13.400.304,50
3	76	Sobret transporte de suelos	\$ 1.555.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.440,00
4	94	Cemento Portland p/base estabilizada	\$ 12.248.245,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.032.521,90	\$ 5.032.521,90	\$ 6.470.385,50	\$ 4.470.385,50	\$ 225.611,80
5	102	Mazda asfáltica para carpeta de rodadura	\$ 26.014.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.245.000,00	\$ 14.490.000,00	\$ 14.490.000,00	\$ 14.490.000,00	\$ 31.707.890,00
6	111	Ejecución de riegos bituminosos de imprimación	\$ 1.343.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 510.300,00	\$ 510.300,00	\$ 656.100,00	\$ 656.100,00	\$ 992.870,00
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	\$ 1.096.935,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 220.500,00	\$ 441.000,00	\$ 441.000,00	\$ 441.000,00	\$ 993.510,00
7	129	Subbase granular con cbr > 40% (con transporte)	\$ 56.259.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
7	131	Base granular con CBR> 60% (con transporte)	\$ 38.900.532,00	\$ 7.078.500,00	\$ 4.356.000,00	\$ 0,00	\$ 702.768,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
7	134	Material para base estabilizada con cemento	\$ 0,00	\$ 154.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
7	181	Reciclado de Pavimentos	\$ 4.742.473,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.757.700,00	\$ 1.757.700,00	\$ 2.259.900,00	\$ 2.259.900,00	\$ 3.306.677,00
9	212	Agregado pétreo fino para tratamiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 867.500,00	\$ 867.500,00	\$ 867.500,00	\$ 867.500,00	\$ 1.043.000,00
10	248	Cordón cuneta de hormigón simple	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con trat. superficial)	\$ 256.950,00	\$ 2.375.600,00	\$ 3.563.800,00	\$ 3.563.800,00	\$ 3.563.800,00	\$ 3.563.800,00	\$ 3.574.795,00	\$ 0,00
13	263	Hormigón armado clase VII para aliger de alcantarillas (con trat. superficial)	\$ 13.340.184,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm. (sin cabezales)	\$ 2.549.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm. (sin cabezales)	\$ 12.706.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13	276	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cm. (sin cabezales)	\$ 14.884.384,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13	281	Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas	\$ 674.084,00	\$ 4.839.051,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14	311	Alambrados Nuevos	\$ 7.999.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
17	382	Señalización de obra	\$ 9.110.050,76	\$ 166.325,08	\$ 166.325,08	\$ 166.325,08	\$ 166.325,08	\$ 166.325,08	\$ 166.325,08	\$ 360.453,76
20	429	Acondicionamiento de cancheros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 476.100,00
3	541	Pavimento hormigón armado 15cm (truck apron)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
41	620	Terminales de Impacto T.I.2 (Imsh)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.424.800,00	\$ 0,00
41	621-1	Transición de puente (L.T 269)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 239.800,00	\$ 0,00
41	624	Poste de caño para señales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.615.680,00	\$ 0,00
41	624-1	Soporte para señales de 2.40*2.40 EN12767	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 567.360,00
41	624-2	Soporte para señales de 2.40*1.20 EN12767	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.160,00
43	632	Demolición de pavimento existente	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 264.330,00	\$ 0,00
69	873	Cordones de hormigón simple	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 486.180,00	\$ 0,00
79	910	Iluminación de empalmes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.883.549,00
37	971	Demolición construcciones existentes	\$ 144.780,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	\$ 32.351.922,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.747.187,88	\$ 15.748.770,75	\$ 15.748.770,75	\$ 15.748.770,75	\$ 42.237.450,88
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	\$ 8.233.517,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.833.480,52	\$ 3.408.738,77	\$ 4.051.107,89	\$ 4.051.107,89	\$ 7.567.218,73
301	3011	Señales clase 1 instaladas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 408.960,00	\$ 408.960,00	\$ 408.960,00
301	3012	Señales clase 3 instaladas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.946,67	\$ 0,00	\$ 61.946,67	\$ 61.946,67	\$ 61.946,67
303	3027	Poste de hormigón para sefal instalado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.336,67	\$ 37.336,67	\$ 37.336,67
303	3029	Poste kilométrico instalado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.730,00	\$ 139.730,00	\$ 139.730,00
304	3042	Tachas instaladas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 420.933,33	\$ 420.933,33	\$ 420.933,33
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente (3-6)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.218.533,33	\$ 1.218.533,33	\$ 1.218.533,33
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.433.733,33	\$ 3.433.733,33	\$ 3.433.733,33
304	3045	Línea amarilla aplicada en caliente	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.218.533,33	\$ 1.218.533,33	\$ 1.218.533,33
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 174.600,00	\$ 174.600,00	\$ 174.600,00
305	3046a	Sonotrazadores	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.500,00	\$ 0,00	\$ 73.500,00	\$ 73.500,00	\$ 73.500,00
305	3051	Superficies pintadas (cordones, puentes)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.361.666,67	\$ 2.361.666,67	\$ 2.361.666,67
305	3154	Superficies preformadas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 183.000,00	\$ 183.000,00	\$ 183.000,00
41	621-4	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas H1WSA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.407.350,00	\$ 12.407.350,00	\$ 12.407.350,00	\$ 12.407.350,00
301	3015	Orugas reflectivas tipo LDS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.242.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00
407	4063	Elementos de contralor	\$ 409.836,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
12	257	Sobrepiso de hormigón clase IV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 252.286,67	\$ 252.286,67	\$ 252.286,67	\$ 0,00	\$ 0,00
26	473	Caños de hierro galvanizado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.180,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
29	510	Montero reparación (mejorado)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 329.853,33	\$ 329.853,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
105	1138	Colocación y sellado de caños de desagie	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.598.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
89	1303	Variaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
118	2000	Sustitución de juntas de dilatación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.855.113,33	\$ 1.855.113,33	\$ 1.855.113,33	\$ 0,00	\$ 0,00
89	2006-2	Sellado de fisuras mayores a 0,3mm	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.031.333,33	\$ 1.031.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
89	912	Alimentación	\$ 3.544.951,40	\$ 165.651,00	\$ 165.651,00	\$ 165.651,00	\$ 165.651,00	\$ 165.651,00	\$ 44.173,40	\$ 0,00
81	914b	Suministro de camioneta con chofer	\$ 0,00	\$ 305.925,00	\$ 305.925,00	\$ 305.925,00	\$ 305.925,00	\$ 305.925,00	\$ 305.925,00	\$ 203.950,00
82	915b	Suministro de camioneta sin chofer	\$ 3.865.848,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
89	929	Alojamiento para personal de Inspección	\$ 1.011.260,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
89	930	Alojamiento Dirección de Obra	\$ 788.890,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL DE OBRA S/IMPUESTOS MES			\$ 430.670.235,90	\$ 16.334.066,35	\$ 9.246.716,74	\$ 39.244.463,70	\$ 85.298.627,83	\$ 83.744.730,78	\$ 105.850.706,71	\$ 143.297.404,02
TOTAL IVA MES			\$ 94.747.451,90	\$ 3.593.494,60	\$ 2.034.277,68	\$ 8.633.782,01	\$ 14.365.698,12	\$ 18.423.840,77	\$ 23.287.155,48	\$ 31.523.428,88
TOTAL LEYES SOCIALES MES			\$ 43.290.972,11	\$ 1.641.980,35	\$ 929.479,97	\$ 3.944.853,49	\$ 6.563.818,07	\$ 8.418.020,34	\$ 10.640.113,04	\$ 14.404.255,05
TOTAL MONTO DE COMPARACION MES			\$ 568.708.659,91	\$ 21.569.461,29	\$ 12.210.474,39	\$ 51.823.099,21	\$ 86.228.144,02	\$ 110.586.591,89	\$ 139.777.975,23	\$ 189.227.087,95
% PARCIAL			48,19%	1,83%	1,03%	4,39%	7,31%	9,37%	11,84%	16,03%
% ACUMULADO			48,19%	30,02%	51,05%	55,44%	62,75%	72,12%	83,97%	100,00%