



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 12 de marzo de 2026

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

NTA_SAL-42612

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 11/03/2026. Modificación de Contrato de fecha 07/11/2025 "Ítem 2: Doble vía Ruta 5 en la travesía por la ciudad de Florida entre las progresivas 95k350 y 99k000 del contrato original, con la construcción de un Intercambiador a desnivel en la intersección con la calle José Pedro Varela (Camino a La Macana), y agrega la doble vía del tramo Ruta 5 entre las progresivas 99k000 y 100k500, con un Pasaje Superior sobre Vía Férrea y un Intercambiador a desnivel en calle 60 (con los desvíos de tránsito correspondientes).", Lic. CREMAF RUTA 5 TR 2 (Comp. A).

Por la presente informamos a Uds. nuestra conformidad a la solicitud de cambio del Plan de Trabajo y Flujo de Fondos para el contrato de referencia, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Marzo 2026.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

**Ec. Victoria Rodríguez Pombo
Gerente General**

D.D.



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Dirección Nacional
de Vialidad

Florida, 10 de marzo 2026

Sr. Jefe de Departamento de Contratación de Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo
Presente

Obra: "CREMAF RUTA 5 TRAMO II".-

Asunto: Solicitud de modificación de PFF y PDT Marzo 2026

Por medio de la presente, se eleva la solicitud formal de la empresa contratista Corredor Vial Ruta 5 S.A. para modificar el Plan de Flujo de Fondos (PFF) del contrato CREMAF Ruta 5 Tramo II. Esta petición responde a la necesidad de ajustar en función de la proyección real de la obra con miras a la proximidad del final de la misma.

En este contexto solicitamos la aprobación de la modificación propuesta, salvo su mejor opinión. Se adjunta la documentación con los detalles de los cambios sugeridos al PFF para su revisión.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Ing. MARTÍN LEMA
Director de Obras
DPTO. CONTRATACIONES
OBRAS NACIONALES
M.L. - D.N.V.

ING. Martín Lema

Director de Obras - D.N.V - M.T.O. P

09 de marzo de 2026

Florida - Uruguay

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR DE OBRA: Ing. Martín Lema

Ref.: LICITACIÓN CREMAF "RUTA 5 TRAMO 2, ENTRE LAS PROGRESIVAS 95K350 Y 133K300"
CONSORCIO VIAL RUTA 5 S.A.

Por intermedio de la presente adjuntamos nuevo Plan de Desarrollo de los Trabajo (PDT) y Preventivo de Flujo de Fondos (PFF) del Ítem 2, adecuándose a la nueva planificación de los trabajos.

El vigente PDT previo a la fecha, no contempla la proyección real de la obra, por tanto, adjuntamos nuevo flujo con el fin de reflejar la realidad de los trabajos para los meses pendientes según cronograma.

Sin otro particular saluda atentamente.

Por Corredor Vial Ruta 5 S.A.



Ing. Jean Pierre Bidegain

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metrage	Precio Unitario (\$U)	Sub Total (\$U)	Acumulado 02-20	Mar-20	Abr-20	
							%	%	%	
COMPONENTE A							1.764.091.680,71			
1	1	MOVLIZACIÓN	GLOBAL	1,00	21.026.369,39	21.026.369,39	100,00%			
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA (DISTANCIA LIBRE 400M)	M3	31.853,64	292,20	7.083.048,01	99,99%		0,002%	
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	M3	141.831,44	211,80	30.052.699,99	100,00%			
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRÉSTAMO	M3	259.636,06	351,79	90.656.358,43	100,00%			
3	76	SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE 400M)	M3 KM	133.860,03	17,99	2.399.094,00	0,00%		100,00%	
4	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	TON	1.752,88	6.383,73	11.189.659,67	86,70%	2,66%	10,64%	
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	4.032,75	2.081,30	8.393.362,65	42,96%		57,34%	
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPERMEABILIZACIÓN	M2	182.352,90	19,63	3.574.704,84	71,64%		28,36%	
6	113	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	38.385,00	27,00	1.036.395,00	0,00%		100,00%	
6	116	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	22.498,00	7,90	177.734,20	0,00%		100,00%	
7	129	SUB-BASE GRANULAR CICBR>40%	M3	57.613,18	411,50	23.707.623,57	64,20%	3,50%	32,22%	
7	131	BASE GRANULAR CICBR>50%	M3	10.579,06	411,50	4.352.807,54	34,67%	13,09%	52,34%	
7	133	BASE GRANULAR CICBR>80%	M3	20.584,69	696,90	12.498.656,67	86,43%	2,31%	8,25%	
7	181	RECICLADO PAVIMENTOS	M2	96.630,20	67,60	6.532.201,52	89,66%	0,07%	0,07%	
7	2076	SENDA PEATONAL	M3	282,00	243,00	67.683,00	0,00%		100,00%	
9	214	AGREGADOS PÉTREOS PARA TRATAMIENTO	M3	1.400,25	2.090,00	2.924.120,00	0,00%		100,00%	
10	235	CORDÓN HORMIGÓN SIMPLE CLASE VII	M3	577,74	23.953,00	13.639.873,00	0,00%		100,00%	
10	R12	BARRERA TIPO F	M	618,00	3.610,00	2.234.658,00	0,00%		100,00%	
13	201	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS	M3	30,84	38.830,00	3.531.852,20	100,00%			
13	203	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALARGAMIENTO DE ALCANTARILLAS (CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL)	M3	41,70	34.650,00	1.444.905,00	100,00%			
13	204	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA CABEZALES	M3	52,74	30.020,00	985.146,00	73,15%		26,85%	
13	276	ALCANTARILLA CAÑOS HORMIGÓN ARMADO 80CM	ML	411,00	11.341,00	4.651.151,00	100,00%			
13	281	CABEZALES HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLA DE CAÑOS	M3	34,32	30.030,00	1.032.686,80	84,13%	1,50%	14,28%	
13	5134	CUNETAS REVESTIDAS HA	M2	1.200,00	1.374,00	1.648.800,00	100,00%			
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	GLOBAL	1,00	7.451.049,62	7.451.049,62	50,40%	5,07%	2,53%	
32	542	PAVIMENTO DE HORMIGÓN 22CM	M2	39.688,00	1.401,10	55.609.856,80	0,00%	20,00%	60,00%	
41	520	TERMINAL DE IMPACTO	CU	14,00	181.850,00	2.545.900,00	0,00%		100,00%	
41	624	POSTE DE CAÑO PARA SEÑALES	M	296,00	1.790,00	519.100,00	0,00%		100,00%	
41	621-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS CERTIFICADAS HW5A	ML	5.350,00	3.030,70	16.214.245,00	10,82%		89,18%	
43	632	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	12.790,00	68,20	1.137.300,00	50,34%	24,83%	24,83%	
89	1302	AYUDA PARA ADECUACIÓN DE SERVICIOS	GLOBAL	1,00	58.233.780,00	58.233.780,00	23,99%		76,01%	
162	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	TON	197,33	40.217,00	7.933.850,61	45,40%		51,51%	
162	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA	M3	192,29	36.320,00	6.982.520,00	85,14%		14,86%	
164	2139	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA	M3	116,61	40.310,00	4.700.549,10	0,00%		100,00%	
200	2059	ENSANCHE PARA PARADA DE ÓMNIUS	CU	10,00	124.030,00	1.240.300,00	50,00%	10,00%	40,00%	
301	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	M2	40,00	5.910,00	236.400,00	0,00%		100,00%	
301	3011	SEÑALES CLASE 2 INSTALADAS	M2	274,00	6.938,80	1.899.823,60	0,00%		99,40%	
303	3027	POSTE HORMIGÓN	M3	8,30	85.000,00	705.500,00	0,00%		100,00%	
303	3029	POSTE KILOMÉTRICO INSTALADO	CU	5,00	3.750,00	18.750,00	0,00%		100,00%	
304	3036	BORDE APLICADO EN FRÍO	M2	260,00	440,00	123.200,00	78,32%		21,68%	
304	3038	AMARILLO APLICADO EN FRÍO	M2	280,00	440,00	123.200,00	74,06%		25,94%	
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	364,00	605,00	232.704,00	47,45%		52,55%	
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	762,80	1.222,00	956.551,60	0,00%		100,00%	
304	3047	PINTURA DE PAVIMENTO CON RESALTO	M2	4.758,80	1.102,30	5.235.905,00	0,00%		100,00%	
304	5154	SUPERFICIES PREFORMADAS	M2	271,00	4.670,00	1.319.770,00	0,00%		100,00%	
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	CU	2.743,00	156,00	427.440,00	0,00%		100,00%	
306	3056	PORTICOS (7 20x4 L=10 63M)(INCLUYE SEÑAL)	CU	4,00	1.650.560,00	6.602.240,00	0,00%		100,00%	
306	3057	PESCANTE (INCLUYE SEÑAL)	CU	4,00	414.790,00	1.659.160,00	0,00%		100,00%	
80	912	ALIMENTACIÓN	MES	72,00	48.840,00	3.516.480,00	9,72%	15,28%	75,00%	
82	915b	CAMIONETA SIN CHOFER	MES	24,00	52.610,00	1.262.640,00	100,00%			
81	914b	CAMIONETA CON CHOFER	MES	12,00	79.790,00	957.480,00	100,00%			
89	929	ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN	CASA MES	12,00	77.170,00	925.040,00	100,00%			
89	930	ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DE OBRA	PER MES	12,00	48.330,00	579.960,00	58,08%	3,82%	8,09%	
52	914-1	PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CARRETERA	M3	15.400,31	10.037,56	156.414.375,87	82,52%		17,48%	
79	916a	LUMINARIA ZONA FLORIDA	GLOBAL	1,00	124.855.786,67	124.855.786,67	5,42%	0,48%	65,12%	
0	R19	REGUERA	M	690,00	17.824,78	14.339.624,00	0,00%		100,00%	
0	VIAD-DEV	VIADUCTO RUTA 5 Y JOSÉ PEDRO VARELA (ESTRUCTURA)	GLOBAL	1,00	663.490.649,21	663.490.649,21	56,05%	0,00%	3,96%	
0	PV-97K	PASAJE VEHICULAR RUTA 5 99K50 (ESTRUCTURA)	GLOBAL	1,00	47.111.710,74	47.111.710,74	62,07%	0,90%	37,03%	
0	CP1-95K	PASAJE INFERIOR PEATONAL + MOTOS RUTA 5 99K750 (ESTRUCTURA)	GLOBAL	1,00	9.387.950,87	9.387.950,87	55,60%	0,00%	5,00%	
0	PROY	PROYECTO EJECUTIVO	GLOBAL	1,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00%			
0	P1-FPOC 0906	PASAJE FERROCARRIL RUTA 5 99K500 (ESTRUCTURA)	GLOBAL	1,00	123.482.108,72	123.482.108,72	97,56%	0,00%	2,44%	
0	VIAD CALLE 60	VIADUCTO CALLE 60 - RUTA 5 99K600 (ESTRUCTURA)	GLOBAL	1,00	103.121.630,42	103.121.630,42	61,76%	2,12%	16,00%	
0	DESVIÓ CALLE 60	DESVIÓ CALLE 60 (ESTRUCTURA)	GLOBAL	1,00	14.599.882,22	14.599.882,22	93,77%	0,00%	6,23%	
33	696	REFUGIOS PEATONALES	CU	8,80	238.480,00	1.016.440,00	25,90%		74,10%	
13	PS-FC	PASAJE SUPERIOR FC SOBRE RUTA 5 (97K300)	GLOBAL	1,00	26.705.200,90	26.705.200,90	93,31%	0,00%	0,69%	
	LEV	LEVANTAMIENTO PUENTE FERROVIARIO RUTA 5 PROGRESIVA 97K275	GLOBAL	1,00	27.230.778,28	27.230.778,28	85,82%	0%	14%	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS CERTIFICADAS HW5A COMPLEMENTARIAS	M	6.680,00	0,00	0,00			100,00%	
		TERMINAL DE IMPACTO COMPLEMENTARIAS	CU	27,00	0,00	0,00			100,00%	
		CONEXIÓN A UTE DE TABLEROS	GLOBAL	1,00	0,00	0,00			100,00%	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL VMS	CU	2,00	0,00	0,00			100,00%	
AVANCE MENSUAL (SIVA en LL\$)							\$	1.335.310.522	28.467.323	479.338.078
							%	75,69%	1,61%	27,63%
AVANCE ACUMULADO (SIVA en LL\$)							\$	1.326.910.202	1.383.703.856	1.764.091.681
							%	75,69%	77,91%	100%