



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 15 de abril de 2026

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

NTA_SAL-42803

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 13/04/2026. Contrato de fecha 09/3/26 "Rehabilitar en mezcla asfáltica de la Ruta 26 en el tramo comprendido entre la Paso Aguiar (370k000) y la progresiva 383k300", Lic. C/150.

Por la presente informamos a Uds. nuestra conformidad a la solicitud de cambio del Plan de Trabajo y Flujo de Fondos para el contrato de referencia, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Abril 2026.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

**Ec. Victoria Rodríguez Pombo
Gerente General**



Montevideo, 07 de abril de 2026

Sra. Directora de Obra
Ing. Maria Laura Quiros

Ref.: Modificación PFF Amp 2 C150

Adjuntamos a la presente modificación de PFF, para la Obra de referencia

Aprovecho la oportunidad, para saludarla muy atentamente

Por Meliter SA

Ing. Francisco Soares de Lima
Gerente Técnico



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Dirección Nacional
de Vialidad

Melo, 9 de abril de 2026

Sr. Jefe del Dpto. de Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente

Ref : Licitación Pública nro. C/150 AMPLIACIÓN 2 - "Rehabilitación y Ensanche de Plataforma de Ruta26 - Tramo 370km000 - 383km300 - MODIFICACIÓN PDT Y PFF

Por este medio solicito a Ud. gestionar un cambio en el Plan de Desarrollo de los Trabajos y en el Plan de Flujo de Fondos de la obra de referencia. Se adjunta nota de la empresa con el nuevo cronograma y nuevo Plan Flujo Fondos.

Saluda a Ud. Atte.

M.T.O.P. - D.N.V.
DEPTO. CONTRATACION OBRAS NACIONALES
Ing. LAURA QUIROS
DIRECTOR DE OBRA

Corporación Vial del Uruguay S.A.

Licitación C/150 Ampliación 2

Ruta 26, Tramo: 370K000 - 383K300

Ensanche, recargo e=0,15m, reciclado concimiento e=0,25m y mezcla asfáltica de 7cms de espesor



Plan de Flujo de Fondos Modificado 07/04/26

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metrajes	PRECIO UNIT \$	IMPORTE \$	Avance el 31/9/26	Abr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Ago-26	set-26	Oct-26
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	400	190,00	76.000,00	38.548.766,95	0	0	0	0	0	0	0
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	M3	850	150,00	127.500,00		0	0	0	0	0	0	0
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRÉSTAMO	M3	1.290	350,00	451.500,00		0	0	0	0	0	0	0
2	25	ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE SUB-BASE	M2	119.700	10,00	1.197.000,00		0	0	0	0	0	0	0
2	26	EJECUCIÓN DE ENSANCHE DE FIRME	M	26.600	96,00	2.553.600,00		255.360	0	0	0	0	0	0
2	71	RECUPERACIÓN AMBIENTAL	GLOBAL	1	5.270.000,00	5.270.000,00		376.278	376.278	376.278	376.278	376.278	376.278	2.636.054
4	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	TON	2.454	5.313,00	13.038.102,00		7.872.861	2.507.670	0	0	0	0	0
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	20.675	1.550,00	32.046.250,00		8.972.950	17.785.669	2.243.238	0	0	0	0
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	125.020	12,00	1.500.240,00		900.144	300.048	0	0	0	0	0
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	119.700	9,00	1.077.300,00		161.585	0	0	0	0	0	0
7	131	BASE GRANULAR CON CBR ≥ 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	20.615	409,00	8.431.535,00		843.154	0	0	0	0	0	0
7	133	BASE GRANULAR CON CBR ≥ 80 % (CON TRANSPORTE)	M3	20.050	983,00	19.709.150,00		11.825.490	1.970.915	0	0	0	0	0
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	M3	3.765	520,00	1.957.800,00		97.890	604.252	0	0	0	0	0
7	181	RECICLADO DE PAVIMENTOS	M2	119.700	65,00	7.780.500,00		4.668.300	3.112.200	0	0	0	0	0
9	212	AGREGADOS PETREOS FINO PARA TRATAMIENTOS	M3	750	998,00	749.250,00		449.550	149.850	0	0	0	0	0
13	263	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALARGUE DE ALCANTARILLAS (CON T SUP.)	M3	127	27.000,00	3.429.000,00		514.350	0	0	0	0	0	0
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 60 CM (SIN CABEZALES)	M	111	6.500,00	721.500,00		108.225	0	0	0	0	0	0
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 80 CM (SIN CABEZALES)	M	36	10.500,00	374.220,00		56.133	0	0	0	0	0	0
13	281	CABEZALES DE H.ARMADO CLASE VII P/ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	33	35.000,00	1.148.175,00		172.226	0	0	0	0	0	0
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	GLOBAL	1	878.000,00	878.000,00		109.750	109.750	109.750	109.750	109.750	109.750	109.750
41	620	TERMINAL DE IMPACTO TL3 MASH	C/U	6,0	165.000,00	990.000,00		0	0	0	495.000	297.000	198.000	0
41	621-6	DEFENSAS METÁLICAS H1W405 A	M	720,0	1.700,00	1.224.000,00		0	0	0	617.000	367.700	244.800	0
41	624	POSTE METÁLICO PARA SEÑAL	M	200,0	1.160,00	232.000,00		0	0	0	116.000	69.600	46.400	0
41	624-1	SOPORTE PARA SEÑALES DE 2.40*1.20	C/U	2,0	13.500,00	27.000,00		0	0	0	13.500	8.100	5.400	0
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO	TON	1.209	44.824,00	54.192.216,00		15.173.820	30.076.680	3.793.455	0	0	0	0
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA	M3	202	40.600,00	8.201.200,00		4.920.720	1.640.240	0	0	0	0	0
301	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	M2	49	6.250,00	306.250,00		0	0	0	153.125	91.875	61.250	0
304	3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	436	440,00	191.840,00		0	0	0	95.920	57.552	38.368	0
304	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	4.177	440,00	1.837.880,00		0	0	0	918.940	551.364	367.576	0
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	1.710	440,00	752.400,00		0	0	0	376.200	225.720	150.480	0
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	150	1.200,00	180.000,00		0	0	0	90.000	54.000	36.000	0
305	3051	SUPERFICIES PINTADAS(CORDONES, PUENTES)	C/U	1.188	180,00	213.840,00		0	0	0	106.920	64.152	42.768	0
303	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M2	60	450,00	27.000,00		0	0	0	13.500	8.100	5.400	0
305	3046a	SONORIZADOS	M3	1	91.563,00	91.563,00		0	0	0	45.782	27.469	18.313	0
80	912	ALIMENTACIÓN	M2	36	3.750,00	135.000,00		0	0	0	67.500	40.500	27.000	0
81	914B	SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN CON CHOFER	PER.M	32	52.534,00	1.681.088,00		210.136	210.136	210.136	210.136	210.136	210.136	210.136
82	915B	SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN SIN CHOFER	VEH.MES	8	100.000,00	800.000,00		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
89	929	ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCIÓN	VEH.MES	18	70.000,00	1.260.000,00		157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
89	930	ALOJAMIENTO DIRECTOR DE OBRA	CASA.MES	8	30.000,00	240.000,00		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			PER.MES	8	30.000,00	240.000,00		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ing. Francisco Soares de Lima
Gerente Técnico

Precios Basicos Licit C150

Porcentaje de ampliación 40,26%

	SUBTOTAL (\$)	175.339.899,00
	IVA	38.574.777,78
12,00%	M.IMPONIBLE	21.040.787,88
71,80%	LLSS	15.107.285,70
	TOTAL	229.021.962,48

Avance mens (\$)

Avance acum (\$)

57.956.432	59.761.138	7.050.357	4.118.051	2.876.296	2.755.419	3.221.440
96.505.199	155.766.338	162.816.694	166.934.745	169.811.041	172.066.459	175.339.899

Corporación Vial del Uruguay S.A.

Licitación C/150 Ampliación 2

Ruta 26, Tramo: 370K000-383K300

Ensanche, recargo e=0,15m, reciclado concenccmento e=0,25m y mezcla asfáltica de 7cms de espesor



Plan de Desarrollo de los Trabajos Modificado 07/04/26

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metrajes	PRECIO UNIT \$	IMPORTE \$	Abr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Ago-26	set-26	Oct-26
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	400	190,00	76.000,00							
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	850	150,00	127.500,00							
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRÉSTAMO	M3	1.280	390,00	451.500,00							
2	25	ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE SUB-BASE	M2	119.700	10,00	1.197.000,00							
2	26	EJECUCIÓN DE ENSANCHE DE FIRME	M	26.600	95,00	2.533.600,00	10,0%						
2	71	RECUPERACION AMBIENTAL	GLOBAL	1	5.270.000,00	5.270.000,00	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	50,0%
4	94	CEMENTO PÓRTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	TON	2.454	5.313,00	13.038.102,00	60,0%	20,0%					
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	20.675	1.550,00	32.046.250,00	28,0%	55,5%	7,0%				
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	125.020	12,00	1.500.240,00	60,0%	20,0%					
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	119.700	9,00	1.077.300,00	15,0%						
7	131	BASE GRANULAR CON CBR ≥ 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	20.615	409,00	8.431.535,00	10,0%						
7	133	BASE GRANULAR CON CBR ≥ 80 % (CON TRANSPORTE)	M3	20.050	983,00	19.709.150,00	60,0%	10,0%					
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	M3	3.765	520,00	1.957.800,00	5,0%	30,9%					
7	181	RECICLADO DE PAVIMENTOS	M2	119.700	65,00	7.780.500,00	60,0%	40,0%					
9	212	AGREGADOS PETREOS FINO PARA TRATAMIENTOS	M3	750	999,00	749.250,00	60,0%	20,0%					
13	263	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALARGUE DE ALCANTARILLAS (CON T.SUP.)	M3	127	27.000,00	3.429.000,00	15,0%						
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 60 CM (SIN CABEZALES)	M	111	6.500,00	721.500,00	15,0%						
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 80 CM (SIN CABEZALES)	M	36	10.500,00	374.220,00	15,0%						
13	281	CABEZALES DE H.ARMADO CLASE VII P/ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	33	35.000,00	1.148.175,00	15,0%						
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	GLOBAL	1	878.000,00	878.000,00	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
41	620	TERMINAL DE IMPACTO TL3 MASH	C/U	6,0	165.000,00	990.000,00							
41	621-6	DEFENSAS METÁLICAS HIW40S A	M	720,0	1.700,00	1.224.000,00				50,0%	30,0%	20,0%	
41	624	POSTE METÁLICO PARA SEÑAL	M	200,0	1.100,00	232.000,00				50,0%	30,0%	20,0%	
41	624-1	SOPORTE PARA SEÑALES DE 2,40*1,20	C/U	2,0	13.500,00	27.000,00				50,0%	30,0%	20,0%	
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO	TON	1.209	44.824,00	54.192.216,00	28,0%	55,5%	7,0%				
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA	M3	202	40.600,00	8.201.200,00	60,0%	20,0%					
301	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	M2	49	6.250,00	306.250,00				50,0%	30,0%	20,0%	
304	3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	436	440,00	191.840,00				50,0%	30,0%	20,0%	
304	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	4.177	440,00	1.837.880,00				50,0%	30,0%	20,0%	
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	1.710	440,00	752.400,00				50,0%	30,0%	20,0%	
304	3046	SUPERFICIES PINTADAS EN CALIENTE	M2	150	1.200,00	180.000,00				50,0%	30,0%	20,0%	
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	1.188	180,00	213.840,00				50,0%	30,0%	20,0%	
305	3051	SUPERFICIES PINTADAS(CORDONES, PUENTES)	M2	60	450,00	27.000,00				50,0%	30,0%	20,0%	
303	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	1	91.563,00	91.563,00				50,0%	30,0%	20,0%	
305	3046a	SONORIZADOS	M2	36	3.750,00	135.000,00				50,0%	30,0%	20,0%	
80	912	ALIMENTACIÓN	PER.M	32	52.534,00	1.681.088,00	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
81	914b	SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN CON CHOFRER	VEH.MES	8	100.000,00	800.000,00	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
82	915b	SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN SIN CHOFRER	VEH.MES	18	70.000,00	1.260.000,00	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
89	929	ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCIÓN	CASA.MES	8	30.000,00	240.000,00	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
89	930	ALOJAMIENTO DIRECTOR DE OBRA	PER.MES	8	30.000,00	240.000,00	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%

Francisco Soares de Lima

Ing. Francisco Soares de Lima
Gerente Técnico

Precios Basicos Licit C150

Porcentaje de ampliación 40,26%

	SUBTOTAL (\$)	175.339.899,00
	IVA	38.574.777,78
12,00%	M.IMPONIBLE	21.040.787,88
71,80%	LLSS	15.107.285,70
	TOTAL	229.021.962,48