



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 09 de julio de 2026

Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente

NTA_SAL-43327

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 30/06/2026. Contrato de fecha 14/11/25 "Rehabilitación de Ruta 12: Tramo Tala – San Ramón", Lic. C/156.

Por la presente informamos a Uds. nuestra conformidad a la solicitud de cambio del Plan de Trabajo y Flujo de Fondos para el contrato de referencia, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Julio 2026.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

Cra. Mónica Rodríguez Oesch
Gerente de Control Económico Financiero


Montevideo, 29 de junio 2026

Sr. director de obra
Ing. Gustavo Mieres

Referencia: Licitacion C-156
Asunto: Cambio PFF

Adjunto nuevo Plan de Flujo de Fondos para su consideración.

Saluda atentamente



Héctor Machin
Gerente de obras



Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario (sin impuestos)	Importe Total (sin impuestos)	ACUMULADO MES 6	7	8	9	10	11	12
1	Movilización	Global	1	6,590,144.23	6,590,144.23	6,590,144.23	-	-	-	-	-	-
20	Ejecución de ensanche de firme	m	36,080	20.27	731,341.60	2,597,154.56	-	-	-	-	-	-
71	Recuperación ambiental	Global	1	6,588,895.06	6,588,895.06	1,205,767.80	217,433.54	217,433.54	217,433.54	217,433.54	4,519,399.12	-
94	Cemento Portland para base estabilizada	ton	1,231	5,290.13	6,512,150.03	10,320,101.99	-	-	-	-	-	-
101	Mezcla para base negra	ton	6,494	1,809.38	11,750,113.72	-	11,750,113.72	-	-	-	-	-
102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	17,318	1,785.25	30,916,959.50	9,570,500.00	16,067,250.00	9,572,445.89	-	-	-	-
103	Mezcla asfáltica para bacheo	ton	600	3,610.07	2,166,042.00	7,999,915.12	-	-	-	-	-	-
111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	144,320	12.55	1,811,216.00	451,800.00	1,359,416.00	-	-	-	-	-
118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	144,320	7.72	1,114,150.40	157,551.02	-	-	-	-	-	-
129	Sub base granular de CBR 40 con transporte	m3	750	496.01	372,007.50	41,605.32	-	-	-	-	-	-
133	Base granular CBR 80 con transporte	m3	23,000	496.01	11,408,230.00	19,957,140.91	-	-	-	-	-	-
135	Material granular para bacheo previo con transporte	m3	3,247	704.45	2,287,349.15	4,683,183.60	-	-	-	-	-	-
181	Reciclado de pavimentos	m2	46,904	62.73	2,942,287.92	5,523,395.70	-	-	-	-	-	-
212	Agregados pétreos finos para tratamientos	m3	888	1,258.36	1,117,423.68	362,407.68	-	-	-	-	-	-
226	Hormigón simple clase VII para alcantarillas	m3	360	14,922.76	5,372,193.60	768,522.14	-	-	-	-	-	-
261	Hormigón armado clase VII para alcantarillas	m3	277	24,033.33	6,657,232.41	6,657,232.41	-	-	-	-	-	-
263	Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarillas	m3	64	24,033.33	1,538,133.12	1,730,399.76	-	-	-	-	-	-
264	Hormigón armado clase VII para cabezales de alcantarillas	m3	280	22,900.42	6,412,117.60	2,702,249.56	-	-	-	-	-	-


 Grinor
 Brecha 572
 MONTEVIDEO - URUGUAY
 T: (+598) 2916 0208
www.grinor.com





265	Alcantarillas caños de hormigón armado 60 cm	m	780	5,971.42	4,657,707.60	1,671,997.60	-	-	-	-	-	-
267	Alcantarillas caños de hormigón armado 80 cm	m	100	9,790.89	979,089.00	293,726.70	-	-	-	-	-	-
382	Señalización de obra	Global	1	1,084,185.22	1,084,185.22	397,895.98	72,640.41	72,640.41	72,640.41	72,640.41	395,727.61	-
599	Suministro y colocación de geogrilla	m2	36,080	206.51	7,450,880.80	-	6,195,300.00	-	-	-	-	-
606	Refugios peatonales	c/u	4	150,539.04	602,156.16	-	-	-	-	150,539.04	150,539.04	-
621-6	Defensas metálicas H1W405A	m	3,000	1,974.39	5,923,170.00	-	-	-	-	1,974,390.00	987,195.00	-
621-1	Transición de defensa metálica forma F	c/u	12	244,887.09	2,938,645.08	-	-	-	-	979,548.36	979,548.36	-
620	Terminal de impacto TL3 MASH	c/u	22	150,919.25	3,320,223.50	-	-	-	-	603,677.00	603,677.00	-
624	Poste de caño para señales	m	935	1,699.37	1,588,910.95	-	-	-	-	794,455.48	794,455.48	-
2035	Fresado	m2	600	52.11	31,266.00	62,532.00	-	-	-	-	-	-
2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	1,429	39,587.20	56,570,108.80	10,295,205.58	33,121,660.15	12,084,467.85	-	-	-	-
2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	202	35,588.94	7,390,965.88	1,356,022.71	3,017,471.59	2,173,277.70	-	-	-	-
3010	Señales clase 1 instaladas	m2	196	4,793.16	939,459.36	-	-	-	469,729.68	469,729.68	-	-
3012	Señales clase 3 instaladas	m2	16	6,910.37	110,565.92	-	-	-	55,282.96	55,282.96	-	-
3027	Poste para señal instalado	m3	1	72,326.75	72,326.75	-	-	-	36,163.38	36,163.38	-	-
3042	Tachas instaladas	c/u	1,809	151.51	274,081.59	-	-	-	137,040.80	137,040.80	-	-
3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	673	417.85	281,213.05	-	-	-	140,606.53	140,606.53	-	-
3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	6,461	417.85	2,699,728.85	-	-	-	1,349,864.43	1,349,864.43	-	-
3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	3,231	417.85	1,350,073.35	-	-	-	675,036.68	675,036.68	-	-
3046	Superficies aplicadas en calletne	m2	100	1,063.43	106,343.00	-	-	-	53,171.50	53,171.50	-	-



3046A	Sonorizadores	m2	72	1,974.39	142,156.08	-	-	-	71,078.04	71,078.04	-	-
3051	Superficies pintadas (puentes)	m2	200	360.91	72,182.00	-	-	-	36,091.00	36,091.00	-	-
3057	Pescante	c/u	2	296,143.06	592,286.12	-	-	-	-	592,286.12	-	-
4063	Elementos de contralor	Global	1	204,523.00	204,523.00	-	204,523.00	-	-	-	-	-
5141	Demolición de alcantarillas existentes	Global	1	449,750.80	449,750.80	449,750.80	-	-	-	-	-	-
5154	Superficies preformadas	m2	74	3,958.43	292,923.82	-	-	-	39,584.30	106,877.61	146,461.91	-
912	Alimentación	per.mes	48	54,262.00	2,604,576.00	1,682,122.00	217,048.00	217,048.00	217,048.00	217,048.00	54,262.00	-
914	Suministro locomoción con chofer	v.mes	12	141,424.61	1,697,095.32	-	141,424.61	141,424.61	141,424.61	141,424.61	1,131,396.88	-
915	Suministro locomoción sin chofer	v.mes	24	61,949.14	1,486,779.36	1,115,084.52	185,847.42	185,847.42	-	-	-	-
929	Alojamiento personal inspección obra	casa.mes	12	22,016.48	264,197.76	132,098.88	22,016.48	22,016.48	22,016.48	22,016.48	44,032.96	-
930	Alojamiento director de obra	per.mes	12	22,016.48	264,197.76	110,082.40	22,016.48	22,016.48	22,016.48	22,016.48	66,049.44	-

Total mensual
Total acumulado

92,885,591	72,594,161	24,708,618	3,756,229	8,918,418	9,866,739	-
92,885,591	165,479,752	190,188,371	193,944,600	202,863,018	212,729,756	212,729,756