



N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2020103.0002204

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DIRECTORA DE OBRA - ING.MARIANA BERNASCONI RTE.INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL , CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MARZO - MAYO 2020 , PRESENTADO POR LA EMPRESA SACEEM S.A. , REF." RUTA 26 ,ENSANCHE Y REFUERZO DE LOS PUENTES SOBRE EL A° ARAUJO Y A° SOTO " , P/40 .-

Tipo de Titular: OFICINA
Titular: DNV - CONSTRUCCIONES 10/003/10023000

Fecha iniciado: **03/07/2020 12:05:18** Fecha valor: **03/07/2020**

Clasificación: **Público**

¿Tiene elemento físico?: **No**



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**

Montevideo, 2 de julio de 2020

Ref.: P/40_ “Ruta 26, ensanche y refuerzo de los Puentes sobre los Ao Araujo y Ao Soto”

Sr. Jefe de Departamento Contratación de Obras Nacionales.

Ing. Ernesto Carballo

Adjunto elevo a Usted ITGA correspondiente al período marzo – mayo de 2020 presentado por la empresa Saceem SA de la obra de referencia, a los efectos de remitirla a la Unidad Ambiental de la División Técnicas de Construcción.

Sin otro particular, le saluda atentamente

Ing. Mariana Bernasconi
Directora de Obra – DNV - MTOP



Montevideo, 02 de julio de 2020

NS/LA/828 N° 828 200702-029

Señores de
**Ministerio de Transporte y
Obras Públicas**
Dirección Nacional de Vialidad
Presente

At.: Ing. Mariana Bernasconi

Ref.: CVU P/40 Puentes en Ruta N° 26 - A° Araújo y A° Soto.
Entrega de Informe Trimestral de Gestión Ambiental

De nuestra mayor consideración:

Por intermedio de la presente, comunicamos la entrega del Informe Trimestral de Gestión Ambiental correspondiente al periodo Marzo – Mayo 2020, para la obra “Construcción de Ensanche y Refuerzo de los Puentes en Ruta N° 26 sobre los Arroyos Araújo y Soto.”


Quedando a disposición por cualquier consulta o aclaración, lo saluda atentamente,

Ing. NESTOR SCLAVI
Saceem

Director de Obras
Saceem

Adj.: mencionado



	<p>INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL Licitación P/40 "Ruta 26: ensanche y refuerzo de los puentes sobre Arroyo Araujo y Arroyo Soto"</p>	<p>PERÍODO: Mar- Abr - May 2020</p>
---	--	--



INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Mar 2020 – Abr 2020 – May 2020

Licitación P/40 "Ruta 26: ensanche y refuerzo de los puentes sobre
Arroyo Araujo y Arroyo Soto"



INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL
Licitación P/40
"Ruta 26: ensanche y refuerzo de los puentes sobre
Arroyo Araujo y Arroyo Soto"

PERÍODO:
Mar – Abr – May
2020

1. INTRODUCCION

En este quinto trimestre se realizan las tareas de revestimiento de accesos, pegado de chapas de refuerzo y rubros de movimientos de suelos para realización de accesos a ambos puentes, esto incluye la base de la carretera y la carpeta asfáltica

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA

2.1- Revestimiento de acceso a los puentes

En los extremos de los puentes debe realizarse un revestimiento el cual está compuesto por una viga de hormigón ciclópeo de cierre, suelo cemento y un revestimiento de hormigón.



Imagen 1 – Revestimiento con losetas de hormigón

2.2- Colocación de chapas de acero corten

En la parte inferior del tablero de ambos puentes se colocan chapas de acero corten como refuerzo estructural de este. Las chapas se encuentran adheridas a la superficie inferior mediante el producto Sikadur 30.



INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL
Licitación P/40
"Ruta 26: ensanche y refuerzo de los puentes sobre
Arroyo Araujo y Arroyo Soto"

PERÍODO:
Mar – Abr – May
2020



Imagen 2 – Colocación de chapas de acero corten

2.3- Preparación de la base de los accesos al puente

En los accesos a ambos puentes se debe realizar una adecuación de la ruta para permitir una correcta transición entre en ancho de la ruta y el ancho de calzada del puente. Para esto se realiza una base de material granular compactado con cemento portland y luego sobre este se coloca una carpeta asfáltica



Imagen 3 – Compactación de material granular con cemento portland



INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL
Licitación P/40
"Ruta 26: ensanche y refuerzo de los puentes sobre
Arroyo Araujo y Arroyo Soto"

PERÍODO:
Mar – Abr – May
2020

2.4- Realización de carpeta asfáltica


Una vez culminada las tareas de colocación y compactación de la base de material granular con cemento portland se procede a realizar el tendido de la carpeta asfáltica en los accesos a los puentes y sobre el tablero de los mismos.



Imagen 4 – Colocación de chapas de acero corten

3. ACTUALIZACIONES DE DOCUMENTOS AMBIENTALES


Como parte de las acciones que se implementaron para dar cierre a la no conformidad y atender las observaciones de la Auditoría ambiental realizada por la Dirección Nacional de Vialidad, en fecha 23 de octubre de 2019, y cuyo informe fue recibido el 12 de marzo de 2020, se realizó una modificación del Programa de Manejo y Monitoreo de la Obra (PMMA), y se complementó la Ficha F07 – Abandono de obras del Plan de Gestión Ambiental de Construcción, con la elaboración de una Plan de Restauración Ambiental.




INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL
Licitación P/40
"Ruta 26: ensanche y refuerzo de los puentes sobre Arroyo Araujo y Arroyo Soto"

PERÍODO:
Mar- Abr - May
2020

4. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS

		OBRA 828 - RUTA 26 - ENSANCHE Y REFUERZO DE PUENTES SOBRE ARROYOS ARAUJO Y SOTO				Mayo 2020 Rev. 1
		LISTADO DE PERMISOS / HABILITACIONES AMBIENTALES				
	Permiso / habilitación	Corresponde a	Organismo	Plazo - Vigencia	Vencimiento actual	Observaciones
Residuos sólidos	 Permiso DF - residuos domésticos e industriales	Dirección de Limpieza y Talleres Unidad de Gestión Ambiental	Intendencia de Paysandú	No tiene		La autorización está a nombre de Saceem, no hace referencia a una obra en particular
	Piedra partida Explotación de balastro y piedra partida en el padrón N° 8874 -2° Sección Catastral -Tacuarembó AAP -RM 92/014 AAO-RM 1442/2018	Verallix S.A	DINAMA	AAO-3 años	17/10/2021	-----
	Pedregullo Extracción de áridos subacuáticos alveo del Río Uruguay - Paysandú AAP-RM 243/2008	Indre S.A	DINAMA	3 años	27/11/2023	-----
Áridos	Arena Extracción de áridos subacuáticos alveo del Río Uruguay - Paysandú AAP-RM 243/2008	Indre S.A	MTOP - HIDROGRAFIA	3 años	27/11/2022	-----
			DINAMA	3 años	27/11/2023	-----
			MTOP - HIDROGRAFIA	3 años	27/11/2022	-----

	INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL Licitación P/40 "Ruta 26: ensanche y refuerzo de los puentes sobre Arroyo Araujo y Arroyo Soto"	PERÍODO: Mar– Abr – May 2020
---	--	---

5. GESTIÓN DE CANTERAS

ÁRIDOS CONSUMO TOTAL POR MES (m3)

	ARENA	PIEDRA
MARZO 2019	10	20
ABRIL 2019	0	0
MAYO 2019	0	0
JUNIO 2019	20	40
JULIO 2019	18	60
AGOSTO 2019	54	0
SETIEMBRE 2019	0	20
OCTUBRE 2019	18	20
NOVIEMBRE 2019	36	40
DICIEMBRE 2019	18	20
ENERO 2020	36	60
FEBRERO 2020	36	60
MARZO 2020	0	0
ABRIL 2020	0	0
MAYO 2020	0	0

Proveedores:


- **Arena:** INDRE S.A.
- **Piedra partida:** Veralfix S.A
- **Pedregullo:** INDRE S.A.

6. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación, se presentan los registros correspondientes a:

- Disposición final de residuos sólidos

Mes	Tipo residuo	Cantidad
MARZO 2019	domésticos	20 kg
ABRIL 2019	domésticos	10 kg
MAYO 2019	domésticos	20 kg
JUNIO 2019	domésticos	20 kg
JULIO 2019	domésticos	20 kg
AGOSTO 2019	domésticos	30 kg
AGOSTO 2019	peligrosos	20 kg
SETIEMBRE 2019	domésticos	25 kg
OCTUBRE 2019	domésticos	30 kg
NOVIEMBRE 2019	domésticos	45 kg
DICIEMBRE 2019	domésticos	25 kg
ENERO 2020	domésticos	55 kg
FEBRERO 2020	domésticos	60 kg
FEBRERO 2020	peligrosos	50 kg
MARZO 2020	domésticos	110 kg
ABRIL 2020	domésticos	90 kg
MAYO 2020	domésticos	150 kg

	INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL Licitación P/40 "Ruta 26: ensanche y refuerzo de los puentes sobre Arroyo Araujo y Arroyo Soto"	PERÍODO: Mar– Abr – May 2020
---	--	---

7. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental de Construcción, el 07 de mayo de 2020, se realizó la toma de muestra de agua de los arroyos Soto y Araujo, para realizar los correspondientes análisis para la verificación de calidad del agua de los mismos, durante las actividades de construcción.

Se adjuntan los resultados de los análisis, en los cuales se puede constatar que al momento de la toma de muestra los parámetros analizados se encuentran dentro de los límites establecidos en la legislación ambiental aplicable.

8. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA

- CAMION CON CAJA FIJA JAC HCF 1061 K
- RETROEXCAVADORA COMBINADA SOBRE BANDAS
- COMBINADA SOBRE RUEDAS
- CAMIONETA RENAULT OROCH 1.6

9. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Personal permanente promedio en obra: 12 personas

10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

En este período no se realizaron capacitaciones ambientales al personal asignado a obra.

11. AUDITORIAS AMBIENTALES

El 12 de marzo de 2020 se recibió informe de la auditoría ambiental realizada por la Dirección Nacional de Vialidad el día 23 de octubre de 2019; en el mismo, se reporta una No conformidad, cuyo Plan de acción para su tratamiento, fue entregado a la Dirección de obra, en la comunicación de fecha 17 de marzo de 2020 y que se entrega adjunta en este informe.


En fechas 16 y 18 de marzo de 2020 se recibieron vía correo electrónico, la versión inicial y corregida, respectivamente, del Informe de la Auditoría realizada el 27 de febrero de 2020 por la Corporación Vial del Uruguay S.A. En la versión corregida se notificó una No conformidad, a la cual se dio respuesta a través de un Plan de Acción que fue entregado ante la Dirección de obra, según consta en comunicación de fecha 21 de marzo de 2020, y que se anexa en este informe.

En este período, en fecha 14 de mayo, se recibió auditoría de la Corporación Vial del Uruguay S.A.

12. CONTINGENCIAS

Se dispone de un "Plan de contingencias ante derrame de sustancias químicas" y de un Plan de contingencias específico para la obra.

Mientras se realizaban las tareas de tendido de la carpeta asfáltica sobre el tablero del Puente Soto, se colocaron tapones en los desagües para que el asfalto no se derramara. Debido a la alta temperatura, algunos tapones se fundieron, generándose el vertido de asfalto sobre el material de la ataguía. Los trabajos fueron realizados el viernes 24 de abril, y como se terminó el trabajo a altas horas de la tarde, se dejó para hacer el retiro del material derramado el día sábado, pero las lluvias no lo permitieron. La recuperación del sitio afectado, de acuerdo al plan de contingencia, se realizó el día lunes 27 de abril, recogiendo el material derramado y la capa de suelo contaminado, con palas, picos, carretillas y demás herramientas menores; tal y como, se observa en los informes y las imágenes adjuntas.


	INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL Licitación P/40 "Ruta 26: ensanche y refuerzo de los puentes sobre Arroyo Araujo y Arroyo Soto"	PERÍODO: Mar– Abr – May 2020
---	--	---


Contenido

1. INTRODUCCION.....	1
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA.....	1
3. ACTUALIZACIONES DE DOCUMENTOS AMBIENTALES	33
4. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPs.....	44
5. GESTIÓN DE CANTERAS.....	55
6. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	55
7. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES	66
8. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA	66
9. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA.....	66
10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	66
11. AUDITORIAS AMBIENTALES	66
12. CONTINGENCIAS	66

Montevideo, 02 de julio de 2020

Ing. Agustín Murguía
 Jefe de obra

	PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL ABRIL 2019 - FIN DE OBRA ENSANCHE Y REFUERZO PUENTES SOBRE ARROYOS ARAÚJO (km 40) Y SOTO (km 52) EN RUTA 26 - PAYSANDÚ				PMMA 828-01 Revisión: 3 Fecha: 18/03/20		
Actividad	Aspecto ambiental	Origen (*)	Objetivo	Acciones	Responsable	Recursos	Plazo
	Residuos sólidos: Residuos domiciliarios, ROC's, Residuos de poda	AAS - RL	Evitar potenciales afectaciones al suelo y a los cursos de agua Promedio mensual domésticos ≤ 250 kg (1) Promedio mensual escombros ≤ 100 m3 (2)	Instalación de recipientes específicos para clasificación y delimitación de zonas de acopio transitorio para cada tipo de residuo generado en obra Instalación cartelería de residuos correspondiente Capacitación del personal en los procedimientos operativos definidos Implementación de procedimiento de gestión de residuos sólidos Instalación de zonas de acopio para los residuos de poda, cuidando no afectar la vegetación existente Disponer de manera adecuada la vegetación removida	Téc. Obra / Capataz	1 jor Capataz y 1 jor Téc. Obra 1 jor Capataz 1 jor Calidad y MA 1 jor Capataz y 1 jor Téc. Obra	Permanente nov-19
Efluentes lavado hormigón		AAS - RL	Mantener los parámetros a controlar 5% por debajo del máximo establecido en la normativa vigente (pH y sólidos sedimentables)	Construcción de pileta de sedimentación para lavado de mixers y/o hormigonera en arroyo Soto y Colocación tarritas 1000 L para lavado mixer y/o hormigonera en arroyo Araujo Capacitación al personal en lo referente a la gestión de los efluentes generados en el lavado de maquinaria y herramientas utilizadas en el hormigonado Limpieza permanente de sólidos y neutralización del agua de lavado, especialmente en temporada de lluvia con potencial de inundación del área Visitas de seguimiento de las acciones y evaluación de cumplimiento		2 días 4 personas 1 retroexcavadora 1 m³ de hormigón 1 jor Calidad y MA / 1 jor Capataz 1 jor Calidad y MA / 1 jor Capataz	abr-19 nov-19 Permanente
Generación de efluentes domésticos		AAS - RL	Minimizar la contaminación del suelo y del curso de agua existente	Instalación de baños químicos para el personal Construcción pozo impermeable para contención de efluentes generados en duchas y comedor Conexión de efluentes domésticos (comedor, duchas, etc.) al pozo impermeable Asegurar correcto mantenimiento y limpieza de los baños químicos y pozos impermeables.	Téc. Obra / Capataz	1 semana 5 operarios 1 semana bobcat 2 días retroexcavadora 2 m³ de hormigón 60 m carnos de pvc \$10.000 / mes	Según Programa Visitas de seguimiento CyMA abr-19 Permanente
Gestión de productos químicos y efluentes líquidos generados al arrastrar un derrame General (desde la implantación del Obrador hasta abandono de obra)		AAS - RL	Cantidad anual de derrames ≤ 1 (3)	Construcción depósito adecuado para almacenamiento de combustibles y otros productos químicos, según IT-2111 Implementación de procedimiento de manejo de productos químicos. Implementación de procedimiento de identificación y respuesta ante emergencias Capacitación al personal en estos procedimientos Visitas de seguimiento de las acciones y evaluación de cumplimiento Disponibilidad de materiales de contención (bandejas estancas, arena) y materiales para cordones absorbentes (estopa, etc.)		1 jor Capataz y 1 jor Téc. Obra 1 jor Capataz y 1 jor Téc. Obra 1 jor Calidad y MA	may-19 nov-19 Según Programa Visitas de seguimiento CyMA Permanente
Emisiones atmosféricas generadas por la operación de maquinaria y vehículos y por la ocurrencia de incendios y/o explosiones		AAS	Evitar potenciales afectaciones a la atmósfera	Cumplir con las rutinas de mantenimiento preventivo establecidas para maquinaria y equipos. Implementación de los procedimientos definidos por SySO para la prevención de incendios y explosiones	Téc. Obra	\$5000 -	Permanente Permanente

		PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL ABRIL 2019 - FIN DE OBRA ENSANCHE Y REFUERZO PUENTES SOBRE ARROYOS ARAÚJO (km 40) Y SOTO (km 52) EN RUTA 26 - PAYSANDÚ				PMMA 828-01 Revisión: 3 Fecha: 18/03/20	
Actividad	Aspecto ambiental	Origen (*)	Objetivo	Acciones	Responsable	Recursos	Plazo
	Ruido	AAS - RL	No recibir quejas por ruido durante la ejecución de la obra	En caso de recibir quejas, realizar mediciones y definir si es posible implementar acciones con el objetivo de minimizar la afectación	Téc. Obra	1 jor. Téc. Obra	Permanente
	Consumo de agua para hormigón (arroyo)	AAS	Medir (4)	Monitorear mensualmente el consumo de agua utilizada para la fabricación de hormigón Verificar las instalaciones para detectar posibles pérdidas	Téc. Obra / Capataz	2 jor Capataz y Téc. Obra	Permanente
	Consumo áridos	AAS	Propender al consumo responsable de los recursos naturales	Contratar proveedores habilitados: DINAMA / DINAMIGE / MTOP-DNH Verificar delimitación y señalización de las áreas de acopio de áridos	Téc. Obra / Capataz	2 jor Capataz y Téc. Obra	Permanente
	Consumo combustibles	O	Propender al consumo responsable de los recursos no renovables	Realizar las rutinas de trabajo previstas para optimizar el uso de la maquinaria y vehículos	Téc. Obra / Capataz	2 jor. Téc. Obra y Capataz	Permanente
	Afectación cobertura natural y drenajes del terreno	RL	Minimizar la afectación a la cobertura natural por tránsito de vehículos y maquinaria y cambios en la topografía del suelo.	Realizar el desplazamiento de vehículos y maquinaria por los caminos establecidos.	Téc. Obra / Capataz	2 jor. Téc. Obra y Capataz	Permanente
	Cambios del flujo natural en cursos de agua por instalación de ataguías	AAAS - RL	Efectuar el menor desvío y la menor obstrucción posibles al flujo del agua, así como el aporte de sedimentos hacia el cauce	Cumplir lo establecido en las instrucciones operativas	Téc. Obra / Capataz	2 jor. Téc. Obra y Capataz	Permanente
	Interferencias y/o accidentes de tránsito en zonas de obras	AAS	0 accidente	Instalar señalización adecuada, de acuerdo a lo recomendado por SYSO para las tareas que se estén realizando	Téc. Obra / Capataz	1 jor. Capataz + 1 jor. Téc. Obra	Permanente
	Aportes accidentales de escombros y/o materiales al curso de agua	AAS - RL	0 vertido	Evitar acopios de materiales y escombros próximo a los cursos de agua	Téc. Obra / Capataz	1 jor. Capataz + 1 jor. Téc. Obra	Permanente
	Vertidos accidentales de hormigón al terreno o curso de agua			Colocar elementos de contención para evitar vertidos accidentales al terreno y al arroyo	Téc. Obra / Capataz	1 jor. Capataz + 1 jor. Téc. Obra	Permanente
<p>(*) Origen: AAAS = Aspecto ambiental significativo AAS = Aspecto ambiental legal RL = Requisito legal RC = Requisito contractual O = Otros</p> <p>(1) Referencia: promedio mensual residuos domésticos obra 815 (2) Referencia: promedio mensual escombros + material ataguías obra 815 (3) Referencia: cantidad de derrames producidos en la obra 789 en un año (4) No se dispone de valores de referencia de obras similares</p>							
Nombre / Cargo:		Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Verónica Bazzano / Enc. Gestión Ambiental		Carlos Jaimes/ Enc. Gestión Ambiental Ing. Agustín Murguía / Técnico de Obra		Arq. Alicia Méndez / Gte. Calidad y Medio Ambiente Ing. Marcelo Espósito / Director de Obra			
<p>La copia impresa de este documento es una "Copia No Controlada", excepto cuando lleva el sello de "Copia Controlada". La versión vigente de este documento está publicada en la</p>							
fgc2208-1_rev4							

saceem		PROGRAMA MONITOREO AMBIENTAL ABRIL 2019 - FIN DE OBRA ENSANCHE Y REFUERZO PUENTES SOBRE ARROYOS ARAÚJO (km 40) Y SOTO (km 52) EN RUTA 26 - PAYSANDÚ						PMMA 828-02 Revisión: 3 Fecha: 18/03/20	
Aspecto ambiental	Parametro a controlar	Documentos aplicables	Frecuencia de medición	Punto de medición	Valores límite	Tipo de instrumento a utilizar	Registro generado	Disposición final	Observaciones
Efluentes de lavado de mixers	pH	IT-2203	Antes de realizar el vertido	Pileta de lavado de efluentes	6,0 - 9,0	Tiras pH	fgc2205	Infiltración a terreno	Se debe realizar la limpieza de sólidos y neutralización de pH de forma permanente, especialmente en temporada de lluvia con potencial de inundación del área
	Sólidos sedimentables								
Efluentes domésticos									
Efluentes cloacales	Limpieza y desagote de pozo negro y baños químicos	IT-2202	Cuando los depósitos estén completos	Obrador	-	-	fgc2204	Sito asignado por la autoridad municipal correspondiente al servicio contratado.	Se debe solicitar al servicio contratado la correspondiente habilitación de la Intendencia Municipal correspondiente
Productos químicos	Fichas de seguridad de producto (FDS)	IT-2109 PR-2204 Plan de contingencia ante derrame de sustancias químicas	Semanal o cada vez que se realiza un ingreso a depósito	Depósitos	-	-	fgc2127 - Listado de productos químicos	-	Se debe disponer de las fichas de seguridad de todos los productos químicos existentes en el paño
	Ingresos / egresos a obra						fgc2129A - Evaluación riesgos productos químicos		
	Derrames						fgc2217 (o planillas propias de obra)		
Residuos sólidos (*)									
Residuos domésticos (restos de comida, yerba, papel, plásticos, bolsas de portland vacías, etc.)	kg, bolsas	PR-2203 MG005	Cuando se retiran de obra	Obrador, frentes de obra, oficinas, trasladados desde o hacia estos puntos	250 kg/mes	-	fgc2201 - fgc2220 - fgc2214	Vertedero municipal Paysandú	Durante la obra y al desmantelar el obrador. Debemos solicitar remito o comprobante de entrega y/o envíos con remito interno a Manga.
	kg								
Residuos peligrosos	kg	PR-2203 MG005	Cuando los sitios de acopio estén completos o próximo a ello.	Obrador	5 kg/mes	-	fgc2201 - fgc2220 - fgc2214 Remitos de entrega, autorizaciones, etc. Permiso DF residuos domésticos Intendencia Paysandú	Gestores habilitados por Dinama Coordinar con Logística y Calidad Paysandú	Previamente al envío de estos residuos es necesario completar el formulario fgc2220 y enviarlo vía mail a logistica@saceem.com y cyma@saceem.com
Material excedente de demoliciones, poda, excavaciones, ataguas y/o escombros	kg, m ³		Cada vez que se generen y/o al finalizar la obra	Obrador	100 m ³ /mes	-	-	A definir conjuntamente con DO MTOP	En caso que estos residuos se dispongan en predios privados, se debe contar con la autorización de sus propietarios. Si se disponen en el vertedero municipal, se debe contar con el correspondiente permiso. Los residuos se deben almacenar en áreas donde se minimice la posibilidad de que sean arrastrados por inundaciones. Para la disposición de residuos de poda contar con la autorización del responsable del predio
Manejo de suelos y vegetación									
Afectación cobertura natural y drenajes del terreno	-	MA005	Cuando ocurran modificaciones a la cobertura natural y la topografía del terreno	Frentes de obra	-	-	fgc2215	A definir conjuntamente con DO MTOP	Si se realiza extracción de cobertura vegetal, la misma debe manejarse por separado de la capa sub-superficial de suelo. Los residuos de poda y de excavaciones, se dispondrán de acuerdo a lo establecido en este programa

saceem		PROGRAMA MONITOREO AMBIENTAL ABRIL 2019 - FIN DE OBRA ENSANCHE Y REFUERZO PUENTES SOBRE ARROYOS ARAÚJO (km 40) Y SOTO (km 52) EN RUTA 26 - PAYSANDÚ						PMMA 828-02 Revisión: 3 Fecha: 18/03/20	
Aspecto ambiental	Parametro a controlar	Documentos aplicables	Frecuencia de medición	Punto de medición	Valores límite	Tipo de instrumento a utilizar	Registro generado	Disposición final	Observaciones
Combustibles, aceites y lubricantes	Stock (kg, unidades, litros)	IT-2109 IT-2201 PR-2204	Semanal o cada vez que se realiza un ingreso a depósito	Depósitos	-		Planillas de gestión propias de la obra - fgc2202 - fgc2213	-	Durante el desarrollo de la obra y al desmantelar el obrador
	Consumo (ingreso / egreso)		Mensual	Obrador					
	Derrames		Cada vez que se produzca un derrame	Obrador, frentes de obra	100 L		fgc2203 - fgc2201	Recipientes contenedores de residuos peligrosos	Durante el desarrollo de la obra. En caso de detectarse derrames de 100 L o más se considera "Emergencia Ambiental" y se debe poner en práctica el "Plan de Contingencias ante derrame de sustancias químicas". En caso de derrames menores a 100 L se debe recolectar el material derramado y sanear el área contaminada.
Consumos									
Agua arroyo (hormigón)	m ³	-	Mensual	Obrador	N/A (Cuantificar)	Medidor o estimación por volumen de hormigón fabricado	fgc2219 - consumos obra	-	
Áridos (arena, piedra, tosca, etc.)	m ³	IT-2205	Cada vez que ingresa un árido a obra	Obrador	N/A	N/A	fgc2212 - control áridos Habilitaciones sitios extracción: DINAMA, DINAMIGE, MTOP-DNH	-	Se debe solicitar a los proveedores de áridos las habilitaciones correspondientes de DINAMA, DINAMIGE, MTOP - DNH, según corresponda. Los acopios de áridos deben realizarse en áreas que no puedan verse afectadas por inundaciones.
Ruido									
Ruido	Leq, L90	Dec. 6356/1960 Ordenanza ruidos molestos - IT-2206	Cada vez que se realicen reclamos por ruido	Vecino más próximo	45 db (7 a 22 hs) 39 db (22 a 7 hs)	Sonómetro	Informe de laboratorio externo o Calidad - fgc1401 - fgc2216	-	Si se generan reclamos por ruido durante el desarrollo de la obra, se realizarán monitoreo de acuerdo a lo establecido en la IT2206 y se compararán los resultados con la normativa aplicable. Se deja registro de cada reclamo en el fgc1401.
Cursos de agua									
Calidad del curso de agua	* color * pH * Oxígeno disuelto * hidrocarburos * sólidos flotantes * viscosidad y espumas * turbiedad * SST * Sólidos disueltos * Metales pesados: Pb, Cd y Cr	Manual ambiental para obras y actividades del sector vial MTOP - DNV - Decreto 253/79	Antes de comenzar la obra, cuando se estén realizando tareas de hormigonado sobre el arroyo y luego de finalizada la misma	Aguas arriba y aguas abajo	Resultado de los ensayos realizados previo al comienzo de la obra		Informe de laboratorio externo fgc2212	-	En caso de producirse algún derrame y/o vertido accidental al curso de agua se realizarán ensayos para determinar si se produjo afectación a la calidad de la misma y realizar el registro correspondiente en el fgc1401. Instalar las ataguías cuidando causar el menor desvío y la menor obstrucción posible, previniendo que ocurra el aporte de sedimentos al cuerpo de agua. Planificar el retiro de las ataguías y las instalaciones asociadas, para cuando su utilización deje de ser necesaria, limpiando el lecho de las zonas afectadas y recuperando el perfil de los terrenos colindantes y del cauce del agua.
Relación con las partes interesadas									
Interferencias y/o accidentes de tránsito en zona de obras			Cada vez que se produzca una interferencia y/o aporte	Frentes de trabajo - Obrador	-			-	
Aportes de escombros y/o materiales y/o vertidos accidentales de hormigón al cauce del arroyo	n° afectaciones	PR-1401 MG-001 MG-005	Cada vez que se produzca un incidente				Informes / reportes Registro de comunicaciones ó fgc1401	-	Durante el desarrollo de la obra
Reclamos de vecinos u otras partes interesadas	n° incidentes								
Nombre / Cargo:		Elaborado por:			Revisado por:			Aprobado por:	
		Verónica Bazzano / Enc. Gestión Ambiental			Carlos Jáimes/ Enc. Gestión Ambiental Ing. Agustín Murguía / Técnico de Obra			Arq. Alicia Méndez / Gte. Calidad y Medio Ambiente Ing. Marcelo Espósito / Director de Obra	

(*) - Se toman como referencia, tanto para la evaluación de aspectos como para el establecimiento de los valores límite, los datos correspondientes a la obra 815.

La copia impresa de este documento es una "Copia No Controlada", excepto cuando lleva el sello de "Copia Controlada". La versión vigente de este documento está publicada en la Intranet.



PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Proyecto: Licitación P/40 “Ruta 26: ensanche y refuerzo de los puentes sobre Arroyo Araujo y Arroyo Soto”

Marzo 2020

	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre	Carlos Jaimes	Ing. Agustín Murguía	Ing. Nestor Sclavi/ Arq. Alicia Mendez
Cargo	Encargado de Gestión Ambiental	Jefe de Obra	Director de Obra/ Gte. Calidad y Medio Ambiente
Firma			



PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL
OBRA 828 – Licitación P/40 "Ruta 26: ensanche y refuerzo de los puentes sobre Arroyo Araujo y Arroyo Soto"

PRA - 828

Rev: 1
Fecha: 05/03/20

ÍNDICE GENERAL

1.	ALCANCE	3
2.	ÁREAS A RECUPERAR.....	3
3.	SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN – VISITAS A OBRA.....	4
4.	REGISTRO DE REVISIONES.....	4

ACRÓNIMOS

DINAMA	Dirección Nacional de Medio Ambiente
PGA – C	Plan de Gestión Ambiental de Construcción
PRA	Plan de recuperación ambiental
SACEEM	Empresa constructora

saceem

PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL
OBRA 828 – Licitación P/40 "Ruta 26: ensanche y refuerzo de los puentes sobre Arroyo Araujo y Arroyo Soto"

PRA - 828

Rev: 1
Fecha: 05/03/20

1. Alcance

El presente Plan de Recuperación Ambiental (PRA) establece las acciones a desarrollar una vez finalizada la etapa de construcción, de manera que el entorno ambiental intervenido recupere el estado en que se encontraba sin la implementación de la obra.

Se establecen aquí las medidas de acondicionamiento o restauración futura de cada una de las áreas utilizadas durante la ejecución de las obras, con el fin de reducir los riesgos de generar impactos ambientales negativos.

En tal sentido, se recuperarán las siguientes áreas:

- Obrador principal
- Frentes de obra

2. Áreas a recuperar

Obrador principal

Al finalizar las obras, los obradores serán desmantelados. Se procederá al retiro de acopios de material y de las construcciones provisorias, que constituyen las áreas de oficinas, comedor, depósitos. Tanto las construcciones provisorias como los materiales y productos retirados serán enviados al Parque Logístico de Saceem, ubicado en la zona de Manga en Montevideo.

Se procederá también a retirar, mediante servicios barométricos habilitados, los efluentes cloacales contenidos en el pozo negro del obrador, para posteriormente demoler y rellenar con material inerte, de modo de poder conformar el terreno original. Para ello, se utilizará parte del material que será extraído en la recuperación de la ataguía, o en su defecto será comprado a las canteras autorizadas.

Se realizarán los monitoreos de sólidos sedimentables y pH a los efluentes que se encuentren en la pileta de lavado de hormigón, de acuerdo a lo establecido en la IT-2203. Control del agua de lavado de hormigón. Se procederá a neutralizar los efluentes, y una vez alcanzados los límites establecidos en la legislación se realizará el vertido. Los sólidos producto de la limpieza de la pileta y cualquier otro recipiente de lavado de hormigón serán tratados como residuos de obra civil. Finalmente, se procederá a demolerla y rellenar el espacio con material inerte.

Posteriormente, se realizará una limpieza general de las áreas utilizadas; los residuos generados en dicha limpieza y, los procedentes de las actividades de recuperación, serán gestionados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de residuos sólidos de Saceem (PR-2203). La limpieza de las áreas incluirá el retiro de los restos de hormigón que se pudieran haber derramado durante las actividades.

Finalmente, se realizará la descompactación y nivelación de las áreas en donde se realizaron variaciones para recomponer el perfil original del terreno permitiendo un adecuado drenaje del mismo.

En caso de existir rastros de derrames de combustibles no retirados previamente, se retirará el material contaminado, el cuál será tratado como residuo peligroso y tratado con un gestor habilitado por DINAMA.

Frentes de obra

Se procederá a retirar los materiales existentes en los frentes de obra; los mismos serán trasladados al Parque Logístico de Saceem.

Luego de finalizadas las tareas, se retirará el material aportado para realizar la ataguía y la adecuación de los pasos de maquinarias agrícolas, intentando mantener en todo momento el perfil original del cauce

saceem

PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL
OBRA 828 – Licitación P/40 "Ruta 26: ensanche y refuerzo de los puentes sobre Arroyo Araujo y Arroyo Soto"

PRA - 828Rev: 1
Fecha: 05/03/20

previo a la intervención, de manera de asegurar un adecuado drenaje. El material de aporte será utilizado para recuperar el talud del cual fue extraído, mejorando el perfil del mismo a efectos de facilitar el drenaje y mitigar los efectos de erosión que se pudiera generar por arrastre de las aguas de lluvia.

Posteriormente, se realizará una limpieza general de las áreas utilizadas; los residuos de dicha limpieza y, los procedentes de las actividades de recuperación, serán gestionados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de residuos sólidos de Saceem (PR-2203). La limpieza de las áreas incluirá el retiro de los restos de hormigón que se pudieran haber derramado.

En caso de existir rastros de derrames de combustibles no retirados previamente, se retirará el material contaminado, el cuál será tratado como residuo peligroso y será tratado con un gestor habilitado por DINAMA.

Durante las actividades de recuperación se generarán los correspondientes registros, de acuerdo a lo establecido en el PGA-C de la obra.

3. Seguimiento de la gestión – Visitas a obra

La correcta aplicación y seguimiento operativo del PRA es responsabilidad del Jefe de obra.

El programa de control externo es el siguiente:

- Una vez finalizadas las actividades de recuperación, se realiza una visita, con el fin de evaluar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente PRA y en el Sistema de Gestión Ambiental de Saceem.
- A su vez, luego de terminadas las tareas, también se realizarán los ensayos al curso de agua prescritos por el PGA-C de modo de verificar la afectación generada por la operativa de obra.
- Se realizará un informe, el cual será remitido a la Dirección de Obra.

4. Registro de revisiones

Rev.	Fecha	Modificaciones
1	05/03/20	Primera emisión

Re: notificación expediente auditoria ambiental

Asunto: Re: notificación expediente auditoria ambiental
De: Agustín Murguía <amurguia@saceem.com>
Fecha: 17/03/2020 17:13
Para: MARIANA BERNASCONI <mariana.bernasconi@mtop.gub.uy>
CC: MIGUEL GRAJALES <miguel.grajales@mtop.gub.uy>, Nestor Sclavi <nsclavi@saceem.com>

Mariana, como estas?

Adjunto plan de acción solicitado en el informe de acuerdo a la no conformidad detectada.
Quedo a las ordenes por cualquier consulta.
Muchas gracias,
Saludos,



Ing. Agustín Murguía
Jefe de Obra

Oficina Central

Brecha 572
Montevideo, Uruguay
(+598) 2916 02 08
www.saceem.com

Este mensaje es confidencial. Puede contener información propiedad del remitente y/o del destinatario. Si usted ha recibido este e-mail por error, sírvase comunicármolo de inmediato via e-mail y eliminarlo de su sistema. No deberá divulgar, distribuir o copiar su contenido. Muchas gracias.

This message is confidential. It may also contain information subject to the copyrights of the sender and/or the receiver. If you have received it by mistake, please let us know by e-mail immediately and delete it from your system. You should also not disclose the message nor distribute or copy its contents. Thank you.

Por favor, piense en el medio ambiente antes de imprimir este mail.

El 12/03/2020 a las 12:14, MARIANA BERNASCONI escribió:

Agustín
Te envío el expediente para que te notifiques.
Saludos
Mariana


Ing. Mariana Bernasconi
Directora de Obras
Gerencia de Construcciones- DNV-MTOP

— Adjuntos: —

Plan de accion ambiental - expediente 2020-10-3-0000474-auditoria ambiental DICA.pdf	821 KB
20200317_022.pdf	121 KB

Fwd: Plan de acción - Informe de Auditoria Ambiental de seguimie...

Asunto: Fwd: Plan de acción - Informe de Auditoria Ambiental de seguimiento P/40 Básico V2
De: Nestor Sclavi <nsclavi@saceem.com>
Fecha: 2/7/2020 15:30
A: Agustín Murguía <amurguia@saceem.com>

 **Ing. Néstor Sclavi**
Director de Obra

Oficina Central
Brecha 572
Montevideo, Uruguay
(+598)2916 02 08
www.saceem.com

Este mensaje es confidencial. Puede contener información propiedad del remitente y/o del destinatario. Si usted ha recibido este e-mail por error, sírvase comunicárnoslo de inmediato via e-mail y eliminarlo de su sistema. No deberá divulgar, distribuir o copiar su contenido. Muchas gracias.

This message is confidential. It may also contain information subject to the copyrights of the sender and/or the receiver. If you have received it by mistake, please let us know by e-mail immediately and delete it from your system. You should also not disclose the message nor distribute or copy its contents. Thank you.

Por favor, piense en el medio ambiente antes de imprimir este mail.

----- Mensaje reenviado -----

Asunto: Plan de acción - Informe de Auditoria Ambiental de seguimiento P/40 Básico V2
Fecha: Sat, 21 Mar 2020 12:17:50 -0300
De: Agustín Murguía <amurguia@saceem.com>
A: MARIANA BERNASCONI <mariana.bernasconi@mtop.gub.uy>, Mariana Bernasconi <mbbernasconi@gmail.com>
CC: MIGUEL GRAJALES <miguel.grajales@mtop.gub.uy>, Nestor Sclavi <nsclavi@saceem.com>

Mariana, como estas?

Adjunto plan de acción solicitado en el informe de acuerdo a la no conformidad detectada en la auditoria realizada por CVU.

Quedo a las ordenes por cualquier consulta.

Muchas gracias,

Saludos,

 **Ing. Agustin Murguia**
Jefe de Obra

Oficina Central
Brecha 572
Montevideo, Uruguay
(+598) 2916 02 08
www.saceem.com

Este mensaje es confidencial. Puede contener información propiedad del remitente y/o del destinatario. Si usted ha recibido este e-mail por error, sírvase comunicárnoslo de inmediato via e-mail y eliminarlo de su sistema. No deberá divulgar, distribuir o copiar su contenido. Muchas gracias.

This message is confidential. It may also contain information subject to the copyrights of the sender and/or the receiver. If you have received it by mistake, please let us know by e-mail immediately and delete it from your system. You should also not disclose the message nor distribute or copy its contents. Thank you.

Por favor, piense en el medio ambiente antes de imprimir este mail.

— Adjuntos: —

20200321_024.pdf	121 KB
Plan de accion ambiental - informe RE-GA-802-P40-20200227 v2 -auditoria ambiental CVU.pdf	240 KB

	Oportunidades de mejora y reclamos del cliente	N°: 09		
Responsable de la detección: Dirección de obra MTOP		Obra o servicio afectado: Ensanche y refuerzo Puentes sobre Arroyo Araujo y Soto en Ruta 26		
Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> No conformidad real <input type="checkbox"/> Acción de mejora <input type="checkbox"/> Reclamo cliente	Origen: <input type="checkbox"/> Auditoría externa <input type="checkbox"/> Servicio <input type="checkbox"/> Subcontrato <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Materiales	Corresponde a: <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Ambiental <input type="checkbox"/> Seguridad		
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA / DESVIACIÓN				
Mientras se realizaban las tareas de tendido de la carpeta asfáltica sobre el tablero del Puente Soto, se generó vertido de asfalto sobre el material de la ataguía. Los trabajos fueron realizados el viernes 24 de abril, y como se terminó el trabajo a altas horas de la tarde, se dejó para hacer el retiro del material derramado el día sábado, pero las lluvias no lo permitieron.				
CORRECCIÓN (describa que hizo para resolver el problema)				
Ítem	Acción	Responsable	Plazo para la implementación	Fecha real de implementación
1	Realizar la recuperación del sitio afectado, de acuerdo al plan de contingencia	Nestor Sclavi	27/4/2020	27/4/2020
2			/ /	/ /
3			/ /	/ /
4			/ /	/ /
5			/ /	/ /
Verificación de la implementación de la corrección (Indicar fecha y responsable): <u>27/04/2020 - Nestor Sclavi</u>				
ANÁLISIS DE CAUSA (determine la/s causa/s probable/s que originó el problema)				
1.- Los tapones colocados en los desagües para que el asfalto no se derramara, se fundieron debido a la alta temperatura del material 2.- No se implementaron las medidas del Plan de contingencias, en el momento en que ocurrió el derrame				
Participantes en el análisis: <u>Nestor Sclavi - Agustín Murguía</u> Fecha: <u>27/4/2020</u>				
ACCIONES CORRECTIVAS (describa las acciones que eliminan la causa del problema)				
Ítem	Acción	Responsable	Plazo para la implementación	Fecha real de implementación
1	<i>Evaluar las acciones y el material utilizado para prevenir el derrame de asfalto por los desagües</i>	Nestor Sclavi	27/4/2020	27/4/2020
2	<i>Reforzar las acciones de capacitación en el personal afectado a las obras y en los subcontratos, haciendo énfasis en las acciones a tomar en caso de derrames de sustancias químicas, y el cumplimiento de los aspectos establecidos en los Planes de Gestión Ambiental</i>	Carlos Jaimes	31/9/2020	
3	<i>Divulgar entre las demás obras los resultados del análisis de causa raíz y las acciones a tomar por esta No conformidad, para que las mismas puedan ser replicadas</i>	Karla Beim	31/7/2020	
4	<i>Incluir en la lista de requisitos de contratación para proveedores de servicios de asfaltado, la obligación de ejecutar las acciones establecidas en el PGA de la obra, incluyendo las asociadas a las contingencias; al igual que la generación y entrega de los registros respectivos</i>	Carlos Jaimes	31/7/2020	3/6/2020
5	<i>Informar al departamento de compras las consideraciones a tener en cuenta, previo a la contratación de proveedores de servicios cuyas actividades puedan generar contingencias ambientales</i>	Carlos Jaimes	31/7/2020	1/7/2020
¿Se genera Plan de acción? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Código: _____ Costo asociado: _____				
Seguimiento de las Acciones propuestas (Indicar fecha y responsable): _____ _____ _____				
Verificación de eficacia				
¿ Fueron efectivas las acciones implementadas? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<u>Observaciones/ Comentarios de cierre:</u> _____ _____ _____				
Fecha de cierre del informe _____ Responsable: _____ Firma: _____				

ANALISIS DE AGUA

Fecha de informe: 20 de mayo de 2020

Solicitante: SACEEM
Carlos A. López 4789Rótulo de la Muestra: ARROYO SOTO
Aguas arriba (AA)
Obra 828

Extracción y entrega de la muestra: por el interesado

Fecha de ingreso al laboratorio: 07/05/2020

Fecha de análisis: 07/05/2020

Código de laboratorio: 140583

RESULTADOS DE ANALISIS

ANALISIS	RESULTADOS	UNIDADES	TECNICA
color	48	unidades hazen	2120 C
pH	7,0	-----	4500-H ⁺ B
turbiedad	2,5	NTU	2130 B
material flotante y espuma	no detectable	mg/l	2530 C
hidrocarburos	< 5	mg/l	5520 F
sólidos suspendidos totales	< 20	mg/l	2540 D
sólidos disueltos totales	260	mg/l	2540 C
oxígeno disuelto	9,4	mg/l (O ₂)	4500-O G
	98	% saturación	
cadmio	< 0,001	mg/l (Cd)	3113 B
romo	0,03	mg/l (Cr)	3113 B
plomo	< 0,01	mg/l (Pb)	3113 B

los resultados del ensayo se refieren exactamente a la muestra recibida
 las técnicas son basadas en el APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
 este informe sólo podrá ser reproducido total o parcialmente previa autorización escrita del Laboratorio

ANALISIS DE AGUA

Fecha de informe: 20 de mayo de 2020

Solicitante: SACEEM
Carlos A. López 4789Rótulo de la Muestra: ARROYO SOTO
Aguas abajo (AB)
Obra 828

Extracción y entrega de la muestra: por el interesado

Fecha de ingreso al laboratorio: 07/05/2020

Fecha de análisis: 07/05/2020

Código de laboratorio: 140584

RESULTADOS DE ANALISIS

ANALISIS	RESULTADOS	UNIDADES	TECNICA
color	51	unidades hazen	2120 C
pH	8,1	-----	4500-H ⁺ B
turbiedad	3,1	NTU	2130 B
material flotante y espuma	no detectable	mg/l	2530 C
hidrocarburos	< 5	mg/l	5520 F
sólidos suspendidos totales	< 20	mg/l	2540 D
sólidos disueltos totales	260	mg/l	2540 C
oxígeno disuelto	9,5	mg/l (O ₂)	4500-O G
	99	% saturación	
cadmio	< 0,001	mg/l (Cd)	3113 B
cromo	0,03	mg/l (Cr)	3113 B
plomo	< 0,01	mg/l (Pb)	3113 B

los resultados del ensayo se refieren exactamente a la muestra recibida
 las técnicas son basadas en el APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
 este informe sólo podrá ser reproducido total o parcialmente previa autorización escrita del Laboratorio

ANALISIS DE AGUA

Fecha de informe: 20 de mayo de 2020

Solicitante: SACEEM
Carlos A. López 4789Rótulo de la Muestra: ARROYO ARAUJO
Aguas arriba (AA)
Obra 828

Extracción y entrega de la muestra: por el interesado

Fecha de ingreso al laboratorio: 07/05/2020

Fecha de análisis: 07/05/2020

Código de laboratorio: 104585

RESULTADOS DE ANALISIS

ANALISIS	RESULTADOS	UNIDADES	TECNICA
color	75	unidades hazen	2120 C
pH	8,1	-----	4500-H ⁺ B
turbiedad	4,7	NTU	2130 B
material flotante y espuma	no detectable	mg/l	2530 C
hidrocarburos	< 5	mg/l	5520 F
sólidos suspendidos totales	< 20	mg/l	2540 D
sólidos disueltos totales	270	mg/l	2540 C
oxígeno disuelto	9,0	mg/l (O ₂)	4500-O G
	94	% saturación	
cadmio	< 0,001	mg/l (Cd)	3113 B
romo	0,05	mg/l (Cr)	3113 B
plomo	< 0,01	mg/l (Pb)	3113 B

los resultados del ensayo se refieren exactamente a la muestra recibida
 las técnicas son basadas en el APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
 este informe sólo podrá ser reproducido total o parcialmente previa autorización escrita del Laboratorio

ANALISIS DE AGUA

Fecha de informe: 20 de mayo de 2019

Solicitante: SACEEM
Carlos A. López 4789Rótulo de la Muestra: ARROYO ARAUJO
Aguas abajo (AB)
Obra 828

Extracción y entrega de la muestra: por el interesado

Fecha de ingreso al laboratorio: 07/05/2020

Fecha de análisis: 07/05/2020

Código de laboratorio: 140586

RESULTADOS DE ANALISIS

ANALISIS	RESULTADOS	UNIDADES	TECNICA
color	70	unidades hazen	2120 C
pH	8,0	-----	4500-H ⁺ B
turbiedad	4,5	NTU	2130 B
material flotante y espuma	no detectable	mg/l	2530 C
hidrocarburos	< 5	mg/l	5520 F
sólidos suspendidos totales	< 20	mg/l	2540 D
sólidos disueltos totales	240	mg/l	2540 C
oxígeno disuelto	9,1	mg/l (O ₂)	4500-O G
	95	% saturación	
cadmio	< 0,001	mg/l (Cd)	3113 B
romo	0,04	mg/l (Cr)	3113 B
plomo	< 0,01	mg/l (Pb)	3113 B

los resultados del ensayo se refieren exactamente a la muestra recibida
 las técnicas son basadas en el APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
 este informe sólo podrá ser reproducido total o parcialmente previa autorización escrita del Laboratorio



Paysandú
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL

Departamento
de **Servicios**



Dirección de Limpieza y Talleres
Unidad de Gestión Ambiental

SOLICITUD PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

N° AUT: 135/19

FECHA: 4/4/19

1- DATOS A COMPLETAR POR EL SOLICITANTE

RAZÓN SOCIAL: SACEM SA	R.U.T.: 210002980020
DIRECCIÓN: BRECHA 572	TELÉFONO: 29260208
RUBRO: CONSTRUCCIÓN	E-mail: AMURGUIA@SACEM.COM

L a i n f o r m a c i ó n c o n t e n i d a e n e s t e d o c u m e n t o, t i e n e v a l o r d e D E C L A R A C I Ó N J U R A D A

RESIDUO: DESCRIPCIÓN- FORMA DE ACONDICIONAMIENTO- MOTIVO DE LA SOLICITUD	COMPOSICIÓN APROXIMADA EN PORCENTAJE	Kg (*)	m ³ (*)
ESCOMBROS Y RESTOS DE HORMIGÓN	UNICA VEZ		100
RESIDUOS DOMESTICOS	QUINCENAL		1000
BOLSAS CEMENTO PORTLAND	SEMANAL	5	
OTROS RESIDUOS (CHATAFOLA, VARILLAS, CABLES, CHAPAS, PERFILES METALICOS, TUBOS PLÁSTICOS)	SEMANAL	500	

(*) Indicar si los Kg y m³ corresponden a disposición mensual, quincenal, semanal, o por única vez.

FORMA DE ENVÍO	GRANEL: <input checked="" type="checkbox"/>	BOLSAS: <input checked="" type="checkbox"/>	TARRINAS: <input type="checkbox"/>	TANQUES: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>
----------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

INFORMACIÓN QUE SE ADJUNTA para la U.G.A. / OBSERVACIONES:


PRECAUCIONES NECESARIAS PARA SU MANIPULACIÓN:

RESPONSABLE: **AGUSTIN MURGUIA** FIRMA: TELÉFONO: **092226562**

TRANSPORTISTA: _____ MATRÍCULA VEHÍCULO: _____ TARA: _____

FORME DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

Se autoriza disposición en vertedero -
 El escombros y residuos reciclables (de color)
 que se entreguen en Eco-Punto, no tienen costo
 Los demás residuos tienen costo.

TÉCNICO: 
 Mercedes Paradiso
 Encargada de Unidad
 de Gestión Ambiental

LUEGO DE APROBADA LA SOLICITUD POR PARTE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL, EL SOLICITANTE DEBERÁ INEVITABLEMENTE COORDINAR LA DISPOSICIÓN DEL RESIDUO CON:

RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	Cno. a Casa Blanca - Celular: 099 310 372	8 - 14 horas
-----------------------------	---	--------------

3 - PARA SER COMPLETADO EN EL MOMENTO DE LA FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE DE DISPOSICIÓN FINAL.

El día de la fecha se procedió a realizar la finalización del trámite de disposición final del residuo de acuerdo a lo indicado en el informe de la Unidad de Gestión Ambiental, según consta en el anverso de esta solicitud.

OBSERVACIONES: La ubicación de donde disponer el escombros será indicada por funcionarios del vertedero.

CANTIDAD DE RESIDUO TOTAL PESO (Kg) / VOLUMEN (m ³):	
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE:	
FIRMA y SELLO: (Responsable de recibir el residuo)	

De conformidad con las actuaciones del responsable de recibir el residuo, por la empresa:

NOMBRE:	FIRMA:	C.I.:
---------	--------	-------

4 - PARA FINALIZAR EL TRÁMITE, VOLVER A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y TALLERES.

COSTO UNITARIO: U.RO5 m ³ / ton	COSTO TOTAL:
RECIBO DE PAGO N°:	FECHA:

FIRMA Y SELLO de la Dirección de Limpieza y Talleres

5 - PASE A RECAUDADORA PARA SU NOTIFICACIÓN.

**DIRECCION NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE
DIVISION ADMINISTRACION**



MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

DINAMA
Dirección Nacional
de Medio Ambiente

CARATULA DE NOTIFICACIONES

TITULAR DEL TRÁMITE	VERALFIX S.A.	
ASUNTO	Renovación de AAO referente a proyecto de explotación de cantera de balasto y piedra partida. 2ª Sección Catastral, Tacuarembó	
NOTIFICAR A	Nº TEL/FAX/E-MAIL	
VERALFIX S.A.	smpaulo@adinet.com.uy	
REFERENCIA		
	Notificación Resolución DINAMA Nº	
*	Notificación Resolución Ministerial Nº 1442/2018	
*	Otorgamiento de Vista	
	Notificación Certificado de Proyecto	
	Otro:	
Nº trámite	2017/14000/18450	

Nº páginas: 5

Fecha: 24/10/2018

CONFIRMACIÓN DE ENVIO DE NOTIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Ana Belén Cossio

NOTIFICADO POR:
Ana Belén Cossio

TEL: 2917 07 10 int. 3050/3055
FO-DA-29-07

FAX: 4511



Expte. 2017/18450

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
MEDIO AMBIENTE

R.M. 1442/2018

Montevideo, 17 OCT 2018

VISTO: la solicitud de renovación de Autorización Ambiental de Operación, presentada por VERALFIX S.A. respecto de su proyecto de explotación de cantera de balasto y piedra partida, ubicado en el padrón N° 8.874, 2ª Sección Catastral del departamento de Tacuarembó (Expediente N° 2017/14000/18450);

RESULTANDO: I) que por Resolución Ministerial N° 92/014 de 27 de enero de 2014, se concedió Autorización Ambiental Previa, y por Resolución Ministerial N° 45/015 de 19 de enero de 2015, se otorgó Autorización Ambiental de Operación a la compareciente para el referido proyecto (Expedientes N° 2013/14000/02078 y 2014/14000/14829, respectivamente);

II) que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 3° de la última resolución referida, el 17 de octubre de 2017 fue presentada la solicitud de renovación de la Autorización Ambiental de Operación del mencionado proyecto y su Plan de Gestión Ambiental de Operación actualizado;

III) que el 11 de julio de 2018, se confirió vista a la interesada de lo informado por el Departamento de Control Ambiental de Actividades, referente a la inspección que se realizó el 24 de mayo de 2018, para que en el plazo de un mes presentara determinada información, la que fue aportada el 23 de julio de 2018;

IV) que según informe del Departamento Control Ambiental de Actividades de 1° de agosto de 2018, se sugiere conceder la renovación solicitada sujeta a las condiciones que se expresan en dicho informe, de conformidad con lo previsto en el

Primera firma: Ana Cardoso 17/10/2018

artículo 24 del Decreto N° 349/005 de 21 de setiembre de 2005, prescindiendo del monitoreo semestral de agua superficial de la "Cañada de las Isletas", y conferir vista a la interesada, por el término de 10 (diez) días hábiles, a efectos de presentar en el plazo de un mes, determinada información;

CONSIDERANDO: I) que habrá de procederse en la forma sugerida por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, renovándose la Autorización Ambiental de Operación, sujeta a las condiciones que se dirán, ya que se ha dado cumplimiento a la misma, al proyecto y al Estudio de Impacto Ambiental;

II) que la interesada ha actualizado el Plan de Gestión Ambiental de Operación para el proyecto referido, sin que correspondiera formular observaciones;

III) que asimismo, habrá de conferirse vista a la firma a efectos de que en el plazo de un mes, presente la información que se dirá;

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley N° 16.466 de 19 de enero de 1994, la Ley N° 17.283 de 28 de noviembre de 2000, el Decreto N° 500/991 de 27 de setiembre de 1991 y el Decreto N° 349/005 de 21 de setiembre de 2005;

LA MINISTRA DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

RESUELVE:

1º.- Renuévase la Autorización Ambiental de Operación otorgada a VERALFIX S.A. RUT N° 215043630015, para su proyecto de explotación de cantera de balasto y piedra partida, ubicado en el padrón N° 8.874, 2ª Sección Catastral del departamento de Tacuarembó.-

2º.- La renovación referida en el ordinal anterior se concede sujeta al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la presente tramitación y de las siguientes condiciones:

Primera firma: Ana Cardoso 17/10/2018



MVOTMA

Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

- a) Se deberá operar de acuerdo con lo establecido en la Autorización Ambiental Previa, información Incluida en la solicitud de renovación de la Autorización Ambiental de Operación, salvo en cuanto se contradiga con lo dispuesto en esta resolución.
 - b) Facilitar el seguimiento de las actividades a realizarse por parte de los técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, particularmente en lo que refiere a la logística y al fácil acceso y libre circulación por el predio del proyecto.
 - c) Toda modificación del proyecto deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Medio Ambiente para su análisis y aprobación.-
- 3º.- Prevéngase al interesado a los efectos de poder continuar operando su proyecto deberá renovar la Autorización Ambiental de Operación cada 3 (tres) años, salvo que se introduzcan modificaciones, reformas o ampliaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto N° 349/005 de 21 de setiembre de 2005. A tales efectos, la solicitud de renovación deberá presentarse con suficiente antelación a su vencimiento, e incluir un informe de desempeño ambiental del emprendimiento que compile los monitoreos realizados con frecuencia anual. Dicho informe deberá contener, como mínimo, la siguiente información para cada año de operación:
- i. Registro fotográfico georreferenciado del avance de la explotación.
 - ii. Volúmenes de material extraído.
 - iii. Plano altimétrico identificando frentes activos e inactivos.
 - iv. Documentación relativa a la gestión con operadores autorizados de los residuos de Categoría I.

Primera firma: Ana Cardoso 17/10/2018

v. Resultados de los monitoreos de calidad de vertido desde la pileta de sedimentación, incluyendo, como mínimo, los siguientes parámetros: pH, sólidos suspendidos totales y aceites y grasas.-

4º.- Confiérase vista a VERALFIX S.A. por el término de 10 (diez) días hábiles (artículo 76 del Decreto N° 500/991 de 27 de setiembre de 1991), por cuanto en el plazo de 1 (un) mes, contado a partir del primer día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, deberá presentar ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente, registro fotográfico de la implementación de las medidas de mitigación de material particulado en los puntos de descarga de roca triturada.-

5º.- Esta resolución se dicta en cumplimiento de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de permisos o autorizaciones que correspondan a otros organismos públicos y de los derechos de terceros que pudieran corresponder.-

6º.- Vuelva a la Dirección Nacional de Medio Ambiente para proceder a la notificación de la interesada. Cumplido, siga al Área Control y Desempeño Ambiental a sus efectos.-



Arq. Enéida de León
Ministra de Vivienda,
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Primera firma: Ana Cardoso 17/10/2018



MIEMDINAMIGE

DIRECCIÓN NACIONAL DE MINERÍA Y GEOLOGÍA

Hervidero 2861. CP 11800
Tel: (598) 2209 3473 / 74 Fax: (598) 2200 7113
Correo: secretaria@dinamige.miem.gub.uy
Montevideo - Uruguay

M.I.E.M.

DIRECCION NACIONAL DE MINERIA Y GEOLOGIA

EDICTO: Por resolución del Ministro de Industria, Energía y Minería de fecha 26 de mayo de 2014, en el expediente Asunto No. 1084/2012, se concedió a **VERALFIX S.A.** el título minero Concesión para Explotar por el plazo de 30 años, respecto de un yacimiento de piedra partida y balasto, afectando parcialmente al padrón No. 8874 de la 2ª Sección Catastral del Departamento de Tacuarembó, en un área total de 5 hás. 0000 m², el que se halla inscripto en el Registro General de Minería, Sección Títulos Mineros Concesión para Explotar con el N° 39 al F° 39 del Libro VI.- EN FE DE ELLO y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 125 del Código de Minería, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el día veinte de agosto del año dos mil catorce----
PM/



Esc. PAOLA MORALES GEREZ
REGISTRO GENERAL DE MINERIA
DI.NA.MI.GE.

SIRVASE CITAR



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
HIDROGRAFÍA

DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFIA

Montevideo, 30 ENÉ. 2020

VISTO: La resolución 28/01/2020 por la cual se renueva a la empresa INDRE S.A. el permiso para extraer arena subacuática para consumo interno en el álveo del Río Uruguay. -----

RESULTANDO: Que por resolución del MVOTMA tiene un plazo de 3 años a partir del 27/01/2020, fecha en la cual se autoriza a iniciar actividades.-----

CONSIDERANDO: Que es pertinente modificar el plazo de la vigencia del permiso -----

ATENTO : I) A la Resolución de este Ministerio de Transporte y Obras Públicas de fecha 2 de enero de 1996 por la que se delegó en el Director Nacional de Hidrografía las atribuciones pertinentes a fin de conceder el permiso precario y revocable de extracción de áridos subacuáticos.-----


II) A lo establecido por el Art. 96 de la Ley N° 15.851 de 24 de diciembre de 1986 y su Decreto Reglamentario N° 502/87 del 2 de setiembre de 1987.-----

--EL DIRECTOR NACIONAL DE HIDROGRAFIA--

--RESUELVE--

1°) Modifíquese el plazo del vencimiento del permiso otorgado a INDRE S.A. por resolución del 28/01/2020 fijándose el mismo hasta el 27/01/2023 , en los demás aspectos se mantiene in totum lo resuelto.-----

2°) Comuníquese y vuelva a la Gerencia Hidráulica para conocimiento, notificación del interesado y demás efectos.-----


Ing. ANDRÉS NIETO
Director Nacional de Hidrografía
M.T.O.P.



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
HIDROGRAFÍA

GERENCIA HIDRAULICA

Expediente N° 2020/10/4/202


Paysandú,

En el día de la fecha me notifico y recibo copia de Resolución de la Dirección Nacional de Hidrografía de fecha 30/01/2020 , otorgando el permiso de extracción.-

FIRMA

ACLARACION DE FIRMA

DOCUMENTO



MVOTMA

Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Expte. 2007/01787



MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
MEDIO AMBIENTE

R.M. 130/2020

Montevideo, 22 ENE. 2020

VISTO: la Autorización Ambiental Previa otorgada a INDRE S.A., por Resolución Ministerial N° 243/2008, de 11 de marzo de 2008, respecto de su extracción de áridos subacuáticos en el álveo del Río Uruguay, frente al departamento de Paysandú (Exp. 2007/14000/01787);

RESULTANDO: I) que por Resolución Ministerial N° 196/2016, de 24 de febrero de 2016, se amplió la autorización referida, con un plazo de vigencia de tres años (literal "c" del numeral 2º), cuya renovación fue solicitada por nota de 28 de febrero de 2019;

II) que el 11 de setiembre de 2019, la firma solicitó se evalúe la continuidad de las actividades de la empresa, mientras se realizan los estudios para responder a la solicitud de complementación formulada por la Administración, que podrían insumir entre veinte y treinta días de trabajo, por lo que por Resolución Ministerial N° 1435/2019, de 18 de setiembre de 2019 se otorgó una prórroga por el plazo de tres meses para continuar con la actividad de extracción, en los mismos términos de la Resolución Ministerial N° 196/2016 de 24 de febrero de 2016;

III) que la ampliación del proyecto consistiría en la extracción de áridos (arena y canto rodado) del lecho del Río Uruguay con fines comerciales, con un régimen máximo total de 116.000 toneladas de áridos por año;

IV) que el Informe Ambiental Resumen fue puesto de manifiesto por el plazo reglamentario, mediante publicaciones que se realizaron en el Diario Oficial de fecha 9 de diciembre de 2019 y en los Diarios "El Telégrafo" y "La República", de 4 y 5 de diciembre de 2019, respectivamente;

V) que por informe de la División Evaluación de Impacto Ambiental, de 9 de enero de 2020, se sugiere aprobar la ampliación solicitada, sujeto a las condiciones establecidas en el referido informe;

CONSIDERANDO: que habrá de procederse en la forma sugerida por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, ya que la empresa ha presentado su solicitud en forma previa al vencimiento del plazo previsto en la Resolución Ministerial N° 196/2016 de 24 de febrero de 2016;

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

R E S U E L V E:

1°.- Amplíase a INDRE S.A. (RUT 212441620015) la Autorización Ambiental Previa otorgada mediante Resolución Ministerial N° 243/2008, de 11 de marzo de 2008, para la extracción de áridos subacuáticos en el álveo del Río Uruguay, frente al departamento de Paysandú, ampliada por Resolución Ministerial N° 196/2016, de 24 de febrero de 2016.-

2°.- La autorización referida en el numeral anterior, se concede sujeta al estricto cumplimiento de los compromisos que surgen de la presente tramitación y de las siguientes condiciones:

a) Toda modificación a la ampliación del proyecto deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, para el análisis y evaluación de sus efectos ambientales y la eventual modificación de la autorización, si así correspondiera.

b) El proponente contará con un plazo de 2 años, a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente resolución, para iniciar las actividades, debiendo comunicar por escrito a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la fecha de inicio. De no realizarse dentro de dicho plazo, la presente autorización quedará sin efecto.

c) De constatarse impactos ambientales no previstos



MVOTMA

Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

originalmente, se deberán establecer medidas de mitigación y presentarlas ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente para su correspondiente aprobación.

d) En caso de generarse residuos categoría I deberán gestionarse con un gestor autorizado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, debiéndose llevar registro de los volúmenes y tipos de residuo entregado, así como de todos los remitos entregados.

e) La presente autorización ambiental tendrá un plazo de vigencia de 3 (tres) años, en caso de querer continuar con la actividad se deberá presentar una solicitud de ampliación de la Autorización Ambiental Previa, con la suficiente antelación para su aprobación previa a la ejecución, la cual deberá estar acompañada de una actualización del estudio de impacto ambiental, un informe de desempeño ambiental del proyecto que contemple los tres años de actividad y un relevamiento batimétrico de las zonas de extracción, el cual deberá ser comparado con la situación existente al 2019.-

3º.- Pase a la Dirección Nacional de Medio Ambiente para la notificación de la interesada. Cumplido, dese cuenta a la Dirección General de Secretaría, a los efectos de la remisión de copia de la presente a la Prefectura Nacional Naval, y, siga al Área Evaluación de Impacto Ambiental a sus efectos.-



Arq. Jorge Rucks
Ministro Interino
M.V.O.T.M.A.



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
HIDROGRAFÍA

GERENCIA HIDRAULICA

Expediente N° 2020/10/4/202

Paysandú,

En el día de la fecha me notifico y recibo copia de Resolución de la Dirección Nacional de Hidrografía de fecha 28/01/2020 , otorgando el permiso de extracción.-

FIRMA

ACLARACION DE FIRMA

DOCUMENTO



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
HIDROGRAFÍA

DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFIA

Montevideo, **28 ENF 2020**

VISTO: La gestión promovida por la empresa INDRE S.A., solicitando renovación de permiso para extraer arena subacuática para consumo interno en el álveo del Río Uruguay.-----

RESULTANDO: I) Que por Resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de fecha 13 de febrero de 2009 y renovaciones de fecha 9 de noviembre de 2011, 26 de marzo de 2015 y 9 de abril de 2018, se le concedió a la empresa INDRE S.A., autorización para extracción de áridos subacuáticos del álveo del Río Uruguay .-----

II) Que la Gerencia Hidráulica, sugiere otorgar la renovación solicitada.-----

III) Que el Departamento Jurídico Notarial informa que no existen objeciones jurídicas que impidan acceder a la renovación solicitada.-----

ATENTO: I) A la Resolución de este Ministerio de Transporte y Obras Públicas de fecha 2 de enero de 1996 por la que se delegó en el Director Nacional de Hidrografía las atribuciones pertinentes a fin de conceder el permiso precario y revocable de extracción de áridos subacuáticos.-----

II) A lo establecido por el Art. 96 de la Ley N° 15.851 de 24 de diciembre de 1986 y su Decreto Reglamentario N° 502/87 del 2 de setiembre de 1987.-----



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
HIDROGRAFÍA

--EL DIRECTOR NACIONAL DE HIDROGRAFIA--

--RESUELVE--

1°) Renuévase permiso a INDRE S.A., hasta el 27/01/2022 (fecha de vencimiento de la ampliación de Autorización Ambiental Previa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) para extracción de arena y canto rodado subacuático con destino al consumo interno en las siguientes zonas: -----

Zona A: Fracción del álveo del Río Uruguay, aguas jurisdiccionales uruguayas comprendida desde el **km. 219 al 221**, (Paso San Francisco entre el Canal Principal y la Isla San Francisco), a más de 300 metros del eje del Canal Principal y 100 metros de la isla o de la costa, comprendida entre las siguientes coordenadas: -----

	LATITUD SUR	LONGITUD OESTE
A ₁)	32° 12' 30" S	58° 08' 06" W
A ₂)	32° 12' 30" S	58° 07' 39" W
A ₃)	32° 12' 42" S	58° 07' 29" W
A ₄)	32° 13' 18" S	58° 07' 24" W

Zona B: Fracción del álveo del Río Uruguay, aguas jurisdiccionales uruguayas comprendida desde el **km. 216 al 220**, (Paso San Francisco entre Isla San Francisco y Costa uruguaya), a más de 100 metros de la isla y de la costa, y a más de 300 metros del eje del Canal Principal, comprendida entre las siguientes coordenadas: -----

	LATITUD SUR	LONGITUD OESTE
B ₁)	32° 13' 06" S	58° 06' 38" W
B ₂)	32° 13' 43" S	58° 06' 15" W
B ₃)	32° 14' 36" S	58° 06' 08" W
B ₄)	32° 14' 36" S	58° 06' 12" W
B ₅)	32° 14' 06" S	58° 06' 42" W
B ₆)	32° 13' 55" S	58° 06' 25" W

Zona C: Fracción del álveo del Río Uruguay, aguas jurisdiccionales uruguayas comprendida desde el **km. 196 al 200**, (Canal de Casa Blanca entre Isla Almería y Costa uruguaya), a más de 100 metros de la isla y de la costa, y a más de 300 metros del eje del Canal Principal, comprendida entre las siguientes coordenadas: -----



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
HIDROGRAFÍA

	LATITUD SUR	LONGITUD OESTE
C ₁)	32° 21' 36" S	58° 09' 12" W
C ₂)	32° 21' 36" S	58° 08' 48" W
C ₃)	32° 22' 30" S	58° 09' 18" W
C ₄)	32° 23' 30" S	58° 09' 27" W
C ₅)	32° 23' 30" S	58° 09' 42" W
C ₆)	32° 23' 09" S	58° 09' 30" W
C ₇)	32° 21' 54" S	58° 09' 24" W

2°) Fijase un **Canon de:** -----

(Zona A y B): Cuando la extracción y transporte sean con equipo de bandera nacional **U\$S 0,18** (Dólares Americanos dieciocho centavos) por tonelada de arena extraída y, **U\$S 0,60** (Dólares Americanos sesenta centavos) por tonelada de canto rodado extraída;-----

y cuando utilice elementos de extracción y transporte de bandera extranjera **U\$S 0,60** (Dólares Americanos sesenta centavos), por tonelada de arena extraída y **U\$S 1,80** (Dólares Americanos uno con ochenta centavos) por tonelada de canto rodado extraída.-

Canon (Zona C): Cuando se utilice barco de bandera nacional, a título gratuito, -----
Cuando se utilice barco de bandera extranjera, U\$S 0,30 (Dólares Americanos treinta centavos) por tonelada de arena extraída y **U\$ U\$S 0,90** (Dólares Americanos noventa centavos) por tonelada de canto rodado extraído. (Considerando la extracción beneficiosa para la navegación entre el Km. 189 y 210, según informe de División Vías Navegables en Exp 98/4/2/807) y que la misma estará sujeta a iguales términos que los establecidos en las Condiciones del Permiso original autorizado con fecha 13/02/09, Exp. 08/4/2/1242.-----

4°) Comuníquese y vuelva a la Gerencia Hidráulica para conocimiento, notificación del interesado y demás efectos.-----


Ing. ANDRÉS NIETO
Director Nacional de Hidrografía
M.T.O.P.

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002204
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	03/07/2020 12:25:54	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se adjunta ITGA , P/40.

Siga para la prosecución del trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2020-10-3-0002204- _Elevación ITGA marzo-mayo 2020.pdf	Sí
2	2020-10-3-0002204- _20200702_029.pdf	Sí
3	2020-10-3-0002204- _828_itga_5_mar-may2020.pdf	Sí

Firmante:
FERNANDEZ FILIPPA,CARLOS

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002204
Oficina Actuante:	DNI - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	03/07/2020 14:27:15	
Tipo:	Enviar	

Pase a la unidad de gestión ambiental de oficina técnicas de construcción a sus efectos.

Firmante:
CABRERA CEMERLLIAN PABLO ADRIAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002204
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	09/07/2020 14:07:14	
Tipo:	Enviar	

Se envia a sus efectos

Firmante:
ENRICH QUIÑONES, NAIR

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002204
Oficina Actuante:	DNI - GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 10/003/10011023	
Fecha:	10/07/2020 11:07:30	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra P/40, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002204
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	19/10/2020 19:50:36	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002204
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	21/10/2020 14:50:30	
Tipo:	Informar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, sugiriendo su posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay.

Actuante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOP	EXPEDIENTE N° 2020-10-3-0002204
Fecha:	21/10/2020 17:43:40
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
CIGANDA HERNAN	21/10/2020 17:43:39	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002204
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	22/10/2020 09:10:33	
Tipo:	Enviar	

Siga el trámite como está dispuesto.

Firmante:
CLARK HERNANDEZ, MARIA NOELIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002204
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	22/10/2020 10:28:47	
Tipo:	Enviar	

PASE A ANALISIS Y GESTION

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Montevideo, 22 de octubre de 2020.-

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.-----

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002204
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	22/10/2020 11:13:51	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a Dirección General de Secretaría con proyecto de trámite con destino a CVU S.A.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2020-10-3-0002204-_TRAMITE-DNV-CVU.pdf	Sí

Firmante:	
ROMEU, ALEJANDRO	

MTOP	EXPEDIENTE N° 2020-10-3-0002204
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	23/10/2020 11:25:25
Tipo:	Firmar

Director General firma actuación de folio N° 53

Actuante:
TECHERA TERRA, ADRIANA
Pase a Firma
SCIRGALEA POPPA, CARLOS

MTOP	EXPEDIENTE N° 2020-10-3-0002204
Fecha:	26/10/2020 17:22:13
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	26/10/2020 17:22:11	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0002204
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	03/11/2020 10:58:37	
Tipo:	Enviar	

PASE A LA CVU

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN