



Remito

MESA DE ENTRADA	
03 DIC. 2020	
NUMERO DE REFERENCIA	
CUD-CUJ/98/63/438/2020	
FIRMA	

Oficina Origen: 10030210

Oficina Destino: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.


Fecha: 02/12/2020 16:12

Firmante: CASTRO MOREIRA, LIBER

Nro. Expediente: 2020-10-3-0004052

Asunto:

**DIRECTOR DE OBRA - ING. DANIELA DE SOUZA RTE.
INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL REF. OBRA:
"RUTA N° 90 - TRAMO: RUTA N° 25 - GUICHÓN".
LICITACIÓN C/115, POR EMP. INCOCI S.A.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO
Y SETIEMBRE DE 2020.**





Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Expediente N° 2020-10-3-0004052

N° OID:

2.16.858.2.10002652.66570.2020103.0004052

Prioridad: **Normal**

Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente:	Gestión Ambiental
Oficina origen:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400
Asunto:	DIRECTOR DE OBRA - ING. DANIELA DE SOUZA RTE. INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL REF. OBRA: "RUTA N° 90 - TRAMO: RUTA N° 25 - GUICHÓN". LICITACIÓN C/115, POR EMP. INCOCI S.A. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE DE 2020.
Tipo de Titular	OFICINA
Titular:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100

Fecha iniciado:	04/11/2020 11:05:09	Fecha valor:	04/11/2020
Clasificación:	Público		
¿Tiene elemento físico?:	No		



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Guichón, 3 de noviembre de 2020

GERENCIA CONSTRUCCIONES

Jefe de Departamento Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente:

Ref. : LIC. C/115 "Ruta 90 - Tramo: Ruta 25 - Guichón"


Asunto: ITGA N° 3 – Julio, Agosto, Setiembre 2020

De mi mayor consideración:

Se eleva el tercer Informe Trimestral de Gestión Ambiental de la obra de referencia, con fecha 26 de octubre de 2020, elaborado por la empresa contratista INCOCI.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Ing. Daniela de Souza
D.N.V. - M.T.O.P.





Trinidad, 26 de Octubre del 2020

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
Director de Obra
Ing. Daniela de Souza e Ing. Javier Montans
Presente,

Ref.: Licitación C/115 - RUTA N° 90, TRAMO: Ruta 25 – Guichón

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

Por la presente elevamos a Ud. el cuarto Informe Trimestral de Gestión Ambiental elaborado para la obra de referencia, en cumplimiento de las Condiciones Generales del Contrato.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Ing. Eduardo SCATTOLINI
p/ INCOCI S.A



Ref.: Licitación C/115 - RUTA N° 90, TRAMO: Ruta 25 – Guichón

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE 2020

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en la cuarta etapa de la obra, y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

1. Obrador

En el mes de Setiembre se realizó el traslado de los depósitos de emulsión asfáltica, por lo que se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se prepara la zona de ubicación de los depósitos, retirando la capa vegetal y nivelando con tosca compactada. Se realizarán los diques de contención con madera.
- Se coloca la capa impermeable con nylon tipo Silo de 200 μ cubriendo toda la superficie y los diques asegurándose la estanqueidad.
- Se dispone entre 15 y 20cm de arena para absorber posibles derrames de los depósitos.
- Se deja previsto un caño de PVC de phi110 con tapa para desaguar el agua de lluvias contenida en la pileta en caso de ser necesario.
- Se disponen los depósitos sobre soportes donde la distancia al suelo es de 60cm.



Depósitos de diluido y emulsión en obrador



2. Trabajos realizados

En relación a las actividades, durante el cuarto trimestre se desarrollaron los trabajos de:

Ítem I (vial)

Ejecución de primera y segunda capa de recargo con material granular.

Conformación de nueva rotonda en empalme de R90 y R4.

Construcción de entradas particulares de caño de hormigón armado.

Ítem II (estructuras)

Refuerzo de cimentación de puentes existentes, demoliciones parciales de hormigón, construcción de pilares, vigas, tableros y construcción de revestimientos en terraplenes de acceso a puentes.

Los trabajos se han realizado en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.

3. Gestión de Canteras

Tal como se mencionó en informes anteriores, se continúa extrayendo material de la cantera cuyo padrón es el N°1.888.

La cantera cuenta con la Autorización Ambiental Previa y con la Autorización Ambiental de Operación para el proyecto de extracción, otorgadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente presentado en el informe trimestral anterior.

Eventualmente, para los próximos meses se utilizará granito triturado de la cantera comercial de INCOCI S.A N°4.977. Se adjunta AAP y AAO correspondiente.

Como parte de las medidas de mitigación, equipamiento y control, se destacan las siguientes:

- Las áreas destinadas al manejo de productos peligrosos, como lubricantes son debidamente acondicionadas.
- Los residuos peligrosos son enviados al taller y depósito de INCOCI para ser tratados mediante gestor habilitado.
- Se ubican los referidos acopios transitorios de forma que no intercepte escurrimientos pluviales significativos. Se limita la altura de los mismos de manera de disminuir la generación de polvo.



4. Registros de Gestión Ambiental

4.1 Servicios higiénicos

El Obrador cuenta con vestuarios y un baño químico. En el caso de los frentes de obra, también se continúa utilizando baños químicos.

Para estos efluentes de aguas servidas el destino es un pozo negro, cuyo mantenimiento es realizado por la barométrica habilitada del Municipio Departamental de Guichón. Se adjuntan los remitos de los servicios realizados.

El mantenimiento de los baños químicos está a cargo de la empresa "Rivero", contando con habilitación de OSE correspondiente presentado en el informe trimestral anterior. Se adjuntan los remitos.

4.2 Consumo de agua

Para el consumo de producción, se continúa utilizando agua proveniente del A° Nacurutú grande, teniendo presentado ante DINAGUA – Salto.

Para uso sanitario en obrador, también se utiliza agua del mismo arroyo con las indicaciones correspondientes para ser potable.

Con respecto al consumo de agua del personal, se suministra agua potable en bidones.

4.3 Residuos

Los residuos asimilables a domésticos y reciclables son enviados al vertedero Municipal de Guichón, los reciclables son enviados a ECOPUNTO recicladora del Departamento de Paysandú.

Los residuos peligrosos como los filtros y trapos contaminados de hidrocarburo se disponen en tachos para luego ser trasladados al taller de INCOCI ubicado en la ruta 57 (57km000) de la ciudad de Trinidad. Desde allí son gestionados por la empresa habilitada.

Se adjunta al informe:

- Registro interno a Taller y depósito de la empresa



4.4 Pileta de lavado

En cuanto al lavado de camiones mixer, se utiliza la pileta de decantación realizada en el obrador. El agua resultante del lavado es reutilizada para la misma función.

4.5 Abastecimiento de combustible

El suministro de combustible es realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP. Se asiste el llenado de las máquinas usando bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.

5. Informes de monitoreo de variables ambientales

En las piletas de lavado del mixer de hormigón, se continúa controlando el Ph del agua resultante por precaución de lluvias y por consecuencia el desborde del mismo, arrojando como resultado valores aceptables.

6. Equipos

Durante el trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:

- 1 camión mezclador de hormigón
- 2 camiones utilitarios
- 4 camiones doble eje con volcadora
- 3 retroexcavadoras combinada
- 3 excavadoras sobre bandas
- 2 motoniveladoras
- 2 rodillos compactadores lisos
- 1 rodillos compactador pata de cabra
- 1 rodillo compactador pata de cabra con pantalla
- 1 trituradora móvil primario
- 1 trituradora móvil secundario
- 1 criba móvil



7. Plantilla de personal

Durante el trimestre de ejecución de los trabajos, el promedio de personal ha sido de 50 personas, entre las que se encuentran: Capataz, apuntador, maquinistas, choferes, banderilleros y operarios en general.

8. Actividades de capacitación

En los meses de Julio y Agosto el equipo de SGI realizó las capacitaciones y evaluación en Gestión ambiental (Control Operacional para mantenimiento de máquinas, camiones y obradores y Gestión de residuos) y se hizo entrega de los boletines correspondientes. A través de esta inducción, también se informó que el personal tiene la obligación de cumplir los procedimientos e instructivos que correspondan a fin de contribuir a la prevención en afectación al medio ambiente, mantener y mejorar las buenas prácticas previstas en materia de Gestión Ambiental.

Adjunto a este informe, se presenta la documentación.

9. Auditorías Ambientales

Tal como se mencionó en el informe trimestral anterior, el día 8 de Julio se realizó auditoría por parte de CVU en los Ítem I y II de la Licitación de referencia.

En el Ítem II se hallaron una No Conformidad; *"El campamento provisorio sobre la cañada del Sauce (P05) no cuenta con infraestructura para segregación y acopio de residuos sólidos, lo que contraviene el punto 10.2 del MAV"*

Se realizaron las acciones inmediatas y correctivas ya mencionadas en el informe presentado. A continuación, la evidencia de la colocación de tachos adicionales para residuos sólidos en el los puentes donde se trabaja.



Tachos de residuos en Pasaje del Ferrocarril



Tachos de residuos en Puente Juncal

10. Contingencias

No se presentaron.

11. Tareas previstas para el próximo trimestre

Las tareas previstas para el próximo trimestre serán:



ítem I (vial): Recargo de segunda capa de base con material granular y estabilizado con cemento portland de la misma.

Construcción de rotonda en empalme de R90 y R4.


Construcción de refugios peatonales y entradas particulares.

ítem II (estructuras): Refuerzo de cimentación de puentes existentes, demoliciones parciales de hormigón, construcción de pilares, vigas y tableros.

Construcción de revestimientos en terraplenes de acceso a puentes.

Con respecto al ensanche de los puentes, tal como se expresa en los Informes anteriores, se continuará con la habilitación al tránsito en media calzada, cumpliendo con las especificaciones técnicas complementarias y/o modificativas del pliego de condiciones para la construcción de puentes y carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad. La habilitación del paso será controlada con semáforos, coordinados de acuerdo con lo establecido en la Norma Uruguaya de señalización de obras

14 de mayo, 2020




Ing. Eduardo SCATTOLINI
p/ INCOCI S.A



Indice

1. Obrador	2
2. Trabajos realizados	3
3. Gestión de Canteras	3
4. Registros de Gestión Ambiental	4
4.1 Servicios higiénicos	4
4.2 Consumo de agua	4
4.3 Residuos	4
4.4 Pileta de lavado	5
4.5 Abastecimiento de combustible	5
5. Informes de monitoreo de variables ambientales	5
6. Equipos	5
7. Plantilla de personal	6
8. Actividades de capacitación	6
9. Auditorías Ambientales	6
10. Contingencias	7
11. Tareas previstas para el próximo trimestre	7




	REGISTRO DE SGI	Código: RC 6202
	CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA	
	REF: PRN6209	Revisión: 3

FECHA: 21 / 7 / 2020

TEMAS: Importancia de contar con techos para residuos sólidos en cada punto que se trabaje.

DURACION: 15 min

OBRA/SECTOR: BARRA 90

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Pedro Etcheverri	Director de obra	
Dario Topia	Capataz	
José Bertrán	Encargado de cuadrilla	

OBSERVACIONES:



FIRMA DE PONENTES

Fecha: 8/11/2018
Revisado por: Daniela Zacur
C:/SGI/GENERAL/REGISTROS

	REGISTRO DE SGI	Código: RC 6302
	CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA	
	REF: PRN6209	Revisión: 3

FECHA: 21 - 7 - 2020

TEMAS: CHARLA DE INDUCCIÓN DE: 125/14 PUESTOS ESPECÍFICOS Y GENERAL - MEDIDAS PREVENTIVAS (UNIDAD A BANDERILLEROS) ARRANQUE DE EMERGENCIA - GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL OPERATIVO

DURACION: 2 HORAS BOLETIN DE GESTION


OBRA/SECTOR: RUTA 90

NOMBRE	CARGO	FIRMA
AGNES CANZIANI BANCO	1/2 OFICIAL	<i>[Handwritten Signature]</i>
MAURO LAHEJA	1/2 OFICIAL	

OBSERVACIONES: SE ENTREGA BOLETIN BANDERILLEROS

[Handwritten Signature]
 MAT. 2110
 TOL. PREV.
FIRMA DE PONENTES

Fecha: 8/11/2018
 Revisado por: Daniela Zacur
 C:/SGI/GENERAL/REGISTROS




 INCOCI	REGISTRO DE SGI	Código: RC 6202
	CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA	
	REF: PRN6209	Revisión: 3

FECHA: 6-9-2020


TEMAS: TRABAJO EN ALTEFA - USO DE EPP
- MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS - ETIQUETADO

DURACION: 30 minutos

OBRA/SECTOR: BTA 90


NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos Mungay	Medio oficial	
Diana Rendón	112 oficial	
LEONARDO GARCÍA	PEISINE FISCALISTA	

OBSERVACIONES:


TEL. PREVENCIÓN
MAT. 2110


FIRMA DE PONENTES

Fecha: 8/11/2018
Revisado por: Daniela Zacur
C/SGI/GENERAL/REGISTROS

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha: <u>16-9-20</u>	Receptor de Residuos:		
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: <u>1 BOLSA / 6 BOLSAS C/ BOLSAS PORTLAND</u>			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLASTICO entregado por INCOCI SA: <u>1 BOLSA / 4 BOLSAS C/ NYLON BOLSAS PORTLAND</u>			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMESTICOS entregado por INCOCI SA: <u>1 BOLSA</u>			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS:	TRAPOS SUCIOS:	OTROS:	
Cantidad de NEUMATICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe: <u>[Firma]</u>	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma: <u>JULIO SANSALVA</u>	

C-/SGI/REGISTROS/GESTION AMBIENTAL - 14001

RC 7571b.doc

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha: <u>3-9-20</u>	Receptor de Residuos:		
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: <u>2 BOLSAS / 10 BOLSAS CON BOLSAS PORTLAND</u>			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLASTICO entregado por INCOCI SA: <u>1 BOLSA / 5 BOLSAS C/ NYLON BOLSAS PORTLAND</u>			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMESTICOS entregado por INCOCI SA: <u>1 BOLSA</u>			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS:	TRAPOS SUCIOS:	OTROS:	
Cantidad de NEUMATICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe: <u>[Firma]</u>	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma: <u>JULIO SANSALVA</u>	

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha: 5/8-20	Receptor de Residuos:		
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 1 BOLSA			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLASTICO entregado por INCOCI SA: 2 BOLSAS			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMESTICOS entregado por INCOCI SA: 1 BOLSA			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS:	TRAPOS SUCIOS:	OTROS:	
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe: <i>[Signature]</i>	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma: <i>[Signature]</i>	

Martín Gattas Rivero Zed		RUT 120285740017		Martín Gattas Rivero Zed		RUT 120285740017	
Rivero		REMITO INTERNO		Rivero		REMITO INTERNO	
Circulo de Asencia 1516		N° 1924		Circulo de Asencia 1516		N° 1924	
Telefono 472 28948		Fecha		Telefono 472 28948		Fecha	
Paysandú		24/09/20		Paysandú		24/09/20	
RUT COMPRADOR		C.F.		RUT COMPRADOR		C.F.	
Remite		Dirección		Remite		Dirección	
Destinatario		Dirección		Destinatario		Dirección	
Cant.		Detalle		Cant.		Detalle	
Imp de		Leros		Imp de		Leros	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
Gráfica Medina		Recepción		Gráfica Medina		Recepción	
Remito Interno - 4511 x 850 x 2 + 95		Aclaración		Remito Interno - 4511 x 850 x 2 + 95		Aclaración	
Ord. 1908 - 08/2014		Código		Ord. 1908 - 08/2014		Código	
Blanca - C/Agua 27 - Paysandú - Uruguay				Blanca - C/Agua 27 - Paysandú - Uruguay			

Martin Gabriel Rivera Zea

Rivero
Crito de Asientos 1536
Telefono 472 28948
Paysanda

RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 1930

Fecha

RUT COMPRADOR	C.F.

Remite: _____
Direccion: _____
Destinatario: _____
Direccion: _____

Cant	Detalle

[Handwritten Signature]

Gráfica Medina
Rambla Mariposa - 145115600 x 2 vías
Ord 15061 - 08/2019

Recibi Conforme
Aclaracion
Código

Martin Gabriel Rivero Zam

Rivero
Cruce de Asencios 1536
Telefax 472 38948
Paysandú

RUT 120286740017
REMITO INTERNO
N° 1933

RUT COMPRADOR C.P. 15 2 2 2

Fecha

Remitente

Dirección

Destinatario

Dirección

Cant.	Detalle
1	Impresora HP LaserJet
1	Cartucho HP 88A
1	Cartucho HP 88B

Gráfica Moderna
Remite: Impresora - 1.400 / 1.850 x 2 vías
Crd. 1988 - 26/2019

Comprobo

Atención

Código

Back - Group / P. Rocca - Archa

Marco Gabriel Rivero Zola

Rivero

Gruta de Asencia 1536
Telefax 473 28948
Paysandá

RUT 120285740017
REMITO INTERNO
N° 1937

Fecha

RUT COMPRADOR	C.F.	Fecha

Remite: *[Handwritten]*

Dirección: *[Handwritten]*

Destinatario: *RUB 80*

Dirección: *[Handwritten]*

Cant.	Detalle
<i>2</i>	<i>[Handwritten]</i>
<i>2</i>	<i>[Handwritten]</i>
<i>2</i>	<i>[Handwritten]</i>

[Handwritten Signature]

KIDERO
Grupo de Asesoría 1536
Teléfono 472 28948
Panamá

RUT 120295740017
REMITO INTERNO
N° 1945

Fecha: 10/03/20

RUT COMPRADOR: C.F.

Remite: *W.*

Dirección:

Destinatario:

Dirección:

Cant.	Detalle
1	
5	LIMPIEZAS

[Signature]

Gráfica Medina
Remito Interno - 1451/1 USD x 2 Mes
Ord. 10051 - 03/2019

Recibo Contable


Adquisición

Costos

March 2020 - Rivera, Zona

Rivero

Carretera del Asfalto 1336
Teléfono 472 29048
Paso Sur



REMITO INTERNO
N° 377

CIA	MES	AÑO

CATEGORIA **RETIPO** **CAMBIO POR REPARACION**

CLIENTE _____

TELEFONO _____

DIRECCION _____

N° DE BARCOS _____

DANOS **CABALLEROS** **MIATO**

PAPEL HIGIENICO **Botas** _____

PAPEL TOALLA **Polvos** _____

NEUTRALIZANTE DE OLORES **Linos** _____

HORARIO **Llegada** _____ **Salida** _____

OBSERVACIONES _____

NUMERO DE FUNCIONARIO _____

FIRMA _____

ACLARACION _____

CI _____

Carretera Medina - Paso Sur - Teléfono: 472 29048 - Zona Sur - Paso Sur

KWERO
 Calle de Asencio 1536
 Teléfono 472-28948
 Puyo Santo

REMITO INTERNO
 Nº 331

ENTREGA RETIRO CAMBIO POR REAFIRMACION

QUERRE
 REFERENC:
 DIRECCION:

IMPRESOS DAMAS CABALLEROS MIXTO

PAPEL HIGIENICO Folios
 PAPEL TOALLA Rollos
 NEUTRALIZANTE DE OLORES Litros

HORARIO Llegada Salida

OBSERVACIONES

NÚMERO DE FUNCIONARIO

PRIMA

AGREGACION

Atención al Cliente - Remito Interno - 071-505-4244 - Puyo Santo

REMITO INTERNO
N° 38



DIA MES AÑO

Rivero

ENTREGA RETIRO CAMBIO POR REPARACION

ESPECIFICACION

CAMAS	CABALLEROS	MIXTO
PAÑOS HIGIENICOS	Rolls	
PAÑOS TOALLA	Rolls	
NEUTRALIZANTE DE OLORES	Litros	
HORARIO:	Llegada	Salida
OBSERVACIONES		
NUMERO DE FUNCIONARIO		
Firma		
ACREDITACION		

REMITO INTERNO
N° 382

DIAS	MESES	ANOS

ENTREGA RETIRO CAMBIO DE DESTINATARIO

CUENTA: _____
 TELEFONO: _____
 DIRECCION: _____

TIPO DE BANCOS: _____

DAMAS CABALLEROS NIÑOS

PAPEL HIGIENICO Flores

PAPEL DALLA Papel

NEUTRALIZANTE DE OLORES Litos


POPART Lijadora Saida

OBSERVACIONES: _____

NUMERO DE FUNCIONARIO: _____

FIRMA: _____
 APLICACION: _____

12422 Montevideo - Fuente Almirante - 25111011 - Fax: 472 12903



BOLETIN DE FARMACIA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS

Nº 14850

FECHA		
16	3	20

SEÑOR: Nº RUT:
 DIRECCION: Nº ORDEN:
 TRANSPORTISTA: Sanchez MATRICULA: Nº 3101
 ORIGEN: DESTINO:

CANTIDAD	CONCEPTO

 RECIBIDO EN CONFORMIDAD

 TRANSPORTISTA



Fecha 12/08/2020

PRI 1905

PUNTO DE RECEPCIÓN

Constancia de ingreso de NCFU

Generador

Nombre Incop SA RUT 2132175004

Dirección HERRERA 539 Teléfono 4264-6000

Observaciones _____

TIPO	CANTIDAD
Cámaras	
Birrodados	
Autos / Camionetas	
Omnibus / Camiones	<u>20</u>
Viales / Agrícolas	<u>6</u>
Total de NCFU	<u>26</u>

[Firma] RODRIGO SUAREZ
Firma y aclaración del generador

Datos del Punto de Recepción

Nombre Julio Alvarado RUT 06033840052

Dirección I. Durán 939 Teléfono 4364-3706

[Firma] Roberto Salas
Firma y aclaración del punto de recepción


Estado general

Presencia de agua SI NO

Observaciones _____

Adherido al Plan Maestro de Gestión de NCFU de la **CINU**

www.reciclonfu.uy



INCOCI
Calle La Libertad, Heredia N° 579
Teléfono: 2200-1100
Fax: 2200-1101

BOLETO DE ENTREGA DE
MATERIALES Y/O EQUIPO

N° 14849

3	2
---	---

N° RUT: _____
 N° ORDEN: _____
 TRANSPORTISTA: R. BISCAYAGA MATRICULA: CV 15
 VEHICULO: COUCHON DESTINO: OST

CANTIDAD	CONCEPTO
2	SEMAFOROS
1	ROLLO CABLE
2	PANELES SOLARES
7	CABLES UNIDIAS

RECIBIDO EN CONFORMIDAD

Nombre: _____
 Firma: _____
 C.I.: _____

TRANSPORTISTA

Nombre: _____
 Firma: _____
 C.I.: _____

Formulario N° 1 - 2010 - INCOCI - Heredia, Costa Rica

Del Mes: _____ Año: _____

ENCOCI
 C.A. Encocí S.A. - C.A. Encocí S.A.
 Ciudad - Flores
 Uruguay

SENDER: _____ Nº RUI: _____
 DIRECCION: _____ Nº ORDEN: _____
 TRANSPORTISTA: _____ MATRICULA: _____
 ORIGEN: _____ DESTINO: _____

CANTIDAD	CONCEPTO

RECIBIDO EN CONFORMIDAD

Nombre: _____
 Cargo: _____
 C.P.: _____


TRANSPORTISTA

Nombre: _____
 Firma: _____
 C.P.: _____

ENCOCÍ S.A. - C.A. ENCOCÍ S.A. - C.A. ENCOCÍ S.A.
 CARRERA 5 de Mayo 23108

BOLETA DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y/O EQUIPO

N° 14856



INCOCI
 De Luis A. de Herrera N° 519
 Trinidad - Flores
 Uruguay

FECHA		
16	7	20

SEÑOR: _____ N° RUT: _____

DIRECCION: _____ N° ORDEN: _____


TRANSPORTISTA: *J. GARCIA* MATRICULA: *NEO 5104*

ORIGEN: _____ DESTINO: *T. 100 P. 02*

CANTIDAD	CONCEPTO

 (Firma/Impresión)

 (Firma/Impresión)



El Municipio de Guichón certifica Que se le brindo el servicio de barométrica a la Empresa INCOCI SA RUT 212211750014, en el inmueble ubicada en Ruta 90 Km 76, en el día de la fecha
A solicitud de parte interesada se expide el presente a los doce días del mes de agosto del año dos mil veinte.

MUNICIPIO DE GUICHÓN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0004052
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	04/11/2020 11:17:03	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se adjunta informe trimestral de gestión ambiental ref. Licitación C/115 escaneado (30 folios).

Siga para la prosecución del trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2020-10-3-0004052- ITGA04112020.pdf	Sí

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTO		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0004052
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	05/11/2020 11:03:50	
Tipo:	Enviar	

Pase a la unidad de gestión ambiental de oficina técnicas de construcción a sus efectos.

Firmante:
CABRERA CEMERLLIAN PABLO ADRIAN

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0004052
Oficina Actuante:	DNV - GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 10/003/10011023	
Fecha:	18/11/2020 12:03:25	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra C/115 , el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOP	EXPEDIENTE N° 2020-10-3-0004052
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000
Fecha:	19/11/2020 17:30:18
Tipo:	Enviar

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTO		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0004052
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	20/11/2020 11:47:57	
Tipo:	Informar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, consideración sugierendo su posterior remisión a la Cooperación Vial del Uruguay.

Actuante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOP	EXPEDIENTE N° 2020-10-3-0004052
Fecha:	28/11/2020 08:40:59
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
CIGANDA HERNAN	28/11/2020 08:40:55	Avala el documento

MTO		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0004052
Oficina Actuante:	DNU - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	01/12/2020 11:09:10	
Tipo:	Enviar	

PASE A ANALISIS Y GESTION

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN

MTOP	EXPEDIENTE N° 2020-10-3-0004052
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110
Fecha:	01/12/2020 12:31:59
Tipo:	Enviar

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.

Firmante:
SILVA, JOSE

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2020-10-3-0004052
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110
Fecha:	01/12/2020 12:58:15
Tipo:	Elevar

Se eleva a Dirección General de Secretaría con proyecto de trámite con destino a CVU S.A.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2020-10-3-0004052
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	01/12/2020 13:03:09
Tipo:	Firmar

Firma Director General, trámite de folio N° 38.

Actuante:
CIAFFONE, DORA
Pase a Firma
SCIRGALEA POPPA, CARLOS

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2020-10-3-0004052
Fecha:	02/12/2020 12:07:43
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	02/12/2020 12:07:38	Avala el documento

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2020-10-3-0004052
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	02/12/2020 12:44:32
Tipo:	AUTO- Pase Masivo

Siga trámite dispuesto.

Firmante:
CIAFFONE, DORA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0004052
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	02/12/2020 16:12:07	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
CASTRO MOREIRA, LIBER