



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 27 de enero de 2021

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente**

**CND-CVU/CC/18/37/2021**

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el 25/01/2021.  
Contrato de fecha 23/03/2018 "Mantenimiento por Niveles de Servicio circuito Ruta  
5, Tr: 69k - 245k", Lic. M/71.***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo enero 2021.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A**

  
**Cr. Jorge Olazábal  
Gerente**

D.D.

Grupo	Rubro	Descripción	Monto (\$)	Ejecutado diciembre 2020	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Total
-------	-------	-------------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-------

OBRAS OBLIGATORIAS			Ejecutado diciembre 2020			Total		
Grupo	Rubro	Descripción	Monto (\$)	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Total	

B0A.1	25	Escarificado, conformación y compactación de capa de base	140.294,88	0,00%	10,00%	55,00%	35,00%	100,00%
	102-1	Mezcla asfáltica de baja espesor para carpeta de rodadura	12.416.569,39	0,00%	10,00%	55,00%	35,00%	100,00%
	5	Mezcla asfáltica para bacheo	178.202,84	0,00%	10,00%	55,00%	35,00%	100,00%
	103-1	Mezcla asfáltica para bacheo (parcial)	372.567,93	0,00%	10,00%	55,00%	35,00%	100,00%
	6	Ejecución de riebo bituminoso de imprimación	112.235,90	0,00%	10,00%	55,00%	35,00%	100,00%
	111	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	420.884,64	0,00%	10,00%	55,00%	35,00%	100,00%
	6	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	946.990,44	0,00%	10,00%	55,00%	35,00%	100,00%
	118	Material granular para bacheo	321.509,10	0,00%	10,00%	55,00%	35,00%	100,00%
	135	Banquinas de material granular (con transportel)	336.272,100	0,00%	10,00%	55,00%	35,00%	100,00%
	7	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	341.968,72	0,00%	10,00%	55,00%	35,00%	100,00%
	9	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	333.503,25	0,00%	10,00%	55,00%	35,00%	100,00%
	132	Suministro, transporte y elaboración de emulsion asfálticas	262.337,25	0,00%	10,00%	55,00%	35,00%	100,00%
	154	Suministro, transp y elaboración emulsion asfáltica modificada	1.576.485,77	0,00%	10,00%	55,00%	35,00%	100,00%
	154	Suministro, transp y elaboración cemento asfáltico modificado	9.172.952,22	0,00%	10,00%	55,00%	35,00%	100,00%
	151	Fresado	1.578.317,40	0,00%	10,00%	55,00%	35,00%	100,00%
	3042	Tarhas instaladas	98.206,42	0,00%	10,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	304	Línea de eje aplicado en caliente	87.719,73	0,00%	10,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	304	Línea de borde aplicado en caliente	35.428,00	0,00%	10,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	304	Pintura de pavimento con resalte	1.873.255,50	0,00%	10,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	3045	Anillado aplicado en caliente	350.237,20	0,00%	10,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	304	Superficies aplicadas en caliente	42.513,60	0,00%	10,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	3046	Superficies aplicadas en caliente	31.029.401,23					

	42.513,60		100,47%					100,47%
	76.760.616,11		100,00%					100,00%
	0,00		0,00%					0,00%
	4.907.687,63		100,00%					100,00%
	7.272.722,70		100,00%					100,00%
	1.555.867,83		100,00%					100,00%
	0,00		0,00%					0,00%
	40.119.212,21		103,23%					103,23%
	1.418.437,35		100,00%					100,00%
	2.011.692,39		100,00%					100,00%
	0,00		0,00%					0,00%
	0,00		0,00%					0,00%
	156.237,48		0,00%					0,00%
	140.587,73		39,00%					105,34%
	85.027,20		0,00%					20,00%
	2.162.880,73		0,00%					5,38%
	562.348,64		61,19%					84,22%
	0,00		0,00%					0,00%
	122.354.390,12							

B0A.2	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	42.513,60	100,47%				100,47%
	102-2	Mezcla asfáltica para banquina	76.760.616,11	100,00%				100,00%
	5	Mezcla asfáltica para bacheo	0,00	0,00%				0,00%
	103-1	Mezcla asfáltica para bacheo (parcial)	4.907.687,63	100,00%				100,00%
	6	Ejecución de riebo bituminoso de imprimación	7.272.722,70	100,00%				100,00%
	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	1.555.867,83	100,00%				100,00%
	7	Material granular para bacheo	0,00	0,00%				0,00%
	132	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	40.119.212,21	103,23%				103,23%
	152	Suministro, transporte y elaboración de emulsion asfálticas	1.418.437,35	100,00%				100,00%
	152	Suministro, transporte y elaboración de emulsion asfáltica	2.011.692,39	100,00%				100,00%
	151	Fresado	0,00	0,00%				0,00%
	2376	Fresado	0,00	0,00%				0,00%
	3042	Tarhas instaladas	156.237,48	0,00%				0,00%
	304	Línea de eje aplicado en caliente	140.587,73	39,00%				105,34%
	304	Línea de borde aplicado en caliente	85.027,20	0,00%				20,00%
	3047	Pintura pavimento con resalte	2.162.880,73	0,00%				5,38%
	304	Anillado aplicado en caliente	562.348,64	61,19%				84,22%
	304	Superficies aplicadas en caliente	0,00	0,00%				0,00%
	3046	Superficies aplicadas en caliente	122.354.390,12					

	42.513,60		0,00					0,00
	76.760.616,11		0,00					0,00
	0,00		0,00					0,00
	4.907.687,63		0,00					0,00
	7.272.722,70		0,00					0,00
	1.555.867,83		0,00					0,00
	0,00		0,00					0,00
	41.418.535,54		0,00					0,00
	1.418.437,35		0,00					0,00
	2.011.729,09		0,00					0,00
	0,00		0,00					0,00
	0,00		0,00					0,00
	148.089,04		0,00					0,00
	0,00		0,00					0,00
	432.516,15		0,00					0,00
	473.601,50		0,00					0,00
	344.105,08		0,00					0,00
	0,00		0,00					0,00
	1.054.266,69		116,39%					122,35%
	121.183.783,46							

Grupo	Rubro	Descripción	Monto (\$)	Ejecutado diciembre 2020	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Total
-------	-------	-------------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-------

B0A.3	25	Escarificado, conformación y compactación de capa de base	113.369,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	24.890.014,91	99,80%	3,51%	0,00%	0,00%	103,32%
	102-1	Mezcla asfáltica de bajo espesor para carpeta de rodadura	15.550.849,62	73,13%	24,29%	0,00%	0,00%	97,43%
	5	Mezcla asfáltica para bacheo	178.202,84	40,00%	494,00%	0,00%	0,00%	534,00%
	103-1	Mezcla asfáltica para bacheo (parcial)	451.099,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	6	Ejecución de riebo bituminoso de imprimación	95.230,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	1.658.030,40	70,34%	26,33%	0,00%	0,00%	96,67%
	7	Material granular para bacheo	311.766,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	135	Banquinas de material granular (con Transportel)	271.803,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	137	Suministro, transp, elaboración de cemento asfáltico	8.671.084,48	71,41%	29,35%	0,00%	0,00%	100,76%
	152	Suministro, transp y elaboración de emulsion asfálticas	2.211.975,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	152	Suministro, transp y elaboración de emulsion asfáltica	1.541.245,54	42,05%	17,29%	0,00%	0,00%	59,33%
	154	Suministro, transp y elaboración de cemento asf modificado	17.045.261,96	100,84%	3,55%	0,00%	0,00%	104,39%
	151	Fresado	765.244,80	100,85%	6,88%	0,00%	0,00%	111,74%
	2375	Fresado	119.038,08	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%
	3042	Tarhas instaladas	119.038,08	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%
	304	Línea de eje aplicado en caliente	706.854,00	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%
	304	Línea de borde aplicado en caliente	1.027.107,50	0,00%	82,00%	18,00%	0,00%	100,00%
	304	Pintura pavimento con resalte	425.136,00	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%
	3045	Anillado aplicado en caliente	42.513,60	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%
	304	Superficies aplicadas en caliente	74.621.116,90					

	0,00		0,00					0,00
	24.890.014,91		874735,03					25.715.308,40
	1129.6837,30		3753491,20					15.050.328,50
	178.202,84		880322,03					951.693,17
	0,00		0,00					0,00
	0,00		0,00					0,00
	1166177,28		436588,10					1.602.705,38
	0,00		0,00					0,00
	0,00		0,00					0,00
	6191102,17		2545158,13					8.737.260,30
	0,00		0,00					0,00
	648057,05		266415,30					914.472,35
	17184846,72		605397,39					17.794.044,12
	803286,57		52653,72					855.060,09
	0,00		23807,62					0,00
	0,00		95230,46					119.038,08
	0,00		21248,80					86827,20
	0,00		14111,20					106.284,00
	0,00		5684,80					703.856,00
	0,00		438421,50					2.236.446,91
	0,00		85027,20					340108,80
	0,00		8502,72					42.513,60
	62.205.871,99		10.006.151,95					2.409.871,56
	10.006.151,95		0,00					0,00
	74.621.116,90							

SUBTOTAL OBRAS OBLIGATORIAS \$U : 228.004.908,25

TOTAL 183.389.654,85 13.914.578,72 19.467.205,18 11.233.469,50 228.004.908,25 228.004.908,25