



N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2021103.0001793

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES REMITE INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL REFERENTE A LA OBRA C/131 " CAMINO EL TALA, TRAMO 0K000 -15K600" EMPRESA CONSTRUCTORA JOSÉ CUJÓ SA - MESA DE ENTRADA UNIFICADA -

Tipo de Titular OFICINA

Titular: DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100

Fecha iniciado: **10/06/2021 13:24:36**

Fecha valor: **10/06/2021**

Clasificación: **Público**

¿Tiene elemento físico?: **No**

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**

Montevideo, 10 de junio de 2021

Ref.: C/131_ “Camino El Tala, tramo 0k000 -15k600”

Sr. Jefe de Departamento Contratación de Obras Nacionales.

Ing. Ernesto Carballo

Adjunto elevo a Usted ITGA correspondiente al período febrero del 2021 - abril del 2021 e informe de cierre de obra presentado por la empresa José Cujó SA de la obra de referencia, a los efectos de remitirla a la Unidad Ambiental de la División Técnicas de Construcción.

Tal como consta en el informe, se desmontó el obrador secundario ubicado en las inmediaciones del puente sobre el A° El Tala mientras que el obrador principal permanece activo en virtud de su utilización para obras de UPM.

En cuanto a la cantera ubicada en el padrón N°7706 del departamento de Durazno, en el mismo padrón figuran dos canteras explotadas por la empresa José Cujó S.A., una fracción corresponde al Camino El Tala y la otra fracción corresponde a las obras de los accesos de UPM. Dado que la autorización ambiental de DINAMA para la cantera se realizó en el mismo expediente, aún no se ha podido realizar el cierre de la cantera y su desafectación de la cantera de Obra Pública.

También se adjunta nota de conformidad del propietario por abandono del sector de cantera destinado a la obra de referencia.

Sin otro particular, le saluda atentamente

Ing. Mariana Bernasconi
Directora de Obra – DNV - MTOP



Paso de los Toros, 08 de junio del 2021.

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Sra. Directora de Obra

Ing. Mariana Bernasconi

Presente:

Ref.: "OBRA REHABILITACIÓN CAMINO EL TALA – LIC CVU C131". CAMINO EL TALA TRAMO 0 KM 000 (RUTA 4) A 15 KM 600. CONSTRUCCION PUENTE CAMINO EL TALA – ARROYO EL TALA.

INFORME TRIMESTRAL Y FINAL DE GESTION AMBIENTAL

Por la presente elevamos el Informe Trimestral y Final de Gestión Ambiental elaborado para la obra de referencia, en cumplimiento de las Condiciones Generales del Contrato.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Ing. Mariano Cabrera
p/ JOSE CUJO SA



CAMINO EL TALA TRAMO 0 KM 000 (RUTA 4) A 15 KM 600. CONSTRUCCION PUENTECAMINO EL TALA – ARROYO EL TALA.

INFORME TRIMESTRAL Y FINAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Correspondiente a los meses Febrero, Marzo, Abril 2021

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en la última etapa de la obra y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

1. TRABAJOS REALIZADOS

En el último trimestre se realizaron las tareas de:

- Ejecución de tratamiento bituminoso
- Construcción de cabezales de alcantarillas
- Revestimiento de hormigón cuarto cono y terminaciones en el puente
- Revestimiento de hormigón terraplenes de acceso al puente
- Tareas de recuperación ambiental
- Retiro de ataguía

2. PERSONAL

En el trimestre correspondiente, el personal asignado directamente a la obra en promedio fue de 40 personas.

3. EQUIPO

Durante el trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:

- 1 Retrocombinada
- 1 buldozer
- 2 excavadoras
- 4 camiones de carga
- 1 motoniveladoras
- 2 compactador liso
- 1 Compactador neumático
- 1 camión regador de agua
- 1 vehículo utilitario



- 1 Gravilladora
- 1 Camión regador de asfalto
- 1 Camion cisterna

4. MATERIAL GRANULAR

Se continuó extrayendo material de la cantera del padrón N°7706 perteneciente a la 11ª sección catastral del departamento de Durazno con frente al Camino del Tala hasta finales de febrero, para luego comenzar con las tareas de Recuperación ambiental (Ver punto 8).

5. HORMIGÓN

El hormigón utilizado en la obra proviene de la Planta de hormigón de Jose Cujo S.A. ubicada en el obrador principal para las obras de UPM. Se realizaron tareas con hormigón hasta el mes de marzo.

6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- Los trabajos se realizaron en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.
- Se contaba con la señalización de obra correspondiente en el frente de trabajo y en la salida de la cantera.
- El suministro de combustible era realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP.
- El lavado de las máquinas y camiones se efectúa en la pileta para lavado de máquinas (obrador principal de la empresa).
- El obrador principal cuenta con una batería de baños fijos y duchas, para el obrador secundario y el frente de obra se utilizan baños químicos, estos se desinfectan diariamente y son vaciados periódicamente por la empresa AC QUIMICOS.
- Se abastece a los baños, duchas y obradores con agua potable suministrada por proveedor comercial OSE.
- El agua para consumo es comprada en bidones, cuyos dispensadores se encuentran en el obrador en la zona de comedor.
- Los residuos asimilables a domésticos generados se identificaron y se llevaron al vertedero municipal de la ciudad de Durazno.
- Los residuos peligrosos generados se registraron y llevaron al depósito de la empresa ubicado en la ciudad de Salto, para luego ser trasladados por el transportista FIROMIX a los respectivos gestores habilitados para su disposición final.



- Las áreas destinadas al manejo de productos químicos y combustibles, contaban con piso impermeable y bandeja de contención.
- Se cuenta con bandejas antiderrames debajo de los generadores de energía de la Planta de hormigón
- Se cuenta con carteles advirtiendo sobre el uso de EPP y con extintores para el combate de incendios.
- El lavado de camiones mixers se efectúa en el obrador principal en las piletas para lavados de los mismos para evitar su infiltración directa a terreno. En el frente de obra se cuenta con un recipiente de 1000 lts para el lavado de herramientas menores.
- Se utiliza hidrolavadora para el lavado de camiones mixers, para optimizar y reducir el uso de agua.
- Se realiza el reciclado de aguas de lavado de los camiones mixers mediante la colocación de una bomba hacia el tanque australiano y posterior reutilización en la elaboración del hormigón.

7. TAREAS DE RECUPERACION POR ZONA AFECTADA y RETIRO / DISPOSICION FINAL DE CONSTRUCCIONES MOVILES O PORTÁTILES

El Obrador principal seguirá funcionando con todas las instalaciones (Planta de Hormigón, laboratorio, oficinas, piletas de lavado de mixers y de máquinas, baños y vestuarios, etc.) para obras de la empresa realizadas en los accesos a UPM.

En cuanto al obrador secundario ubicado a 200 m del Puente construido sobre Arroyo El Tala, se realizó el desmontaje de las instalaciones que formaban parte de este (oficina, pañol, comedor, depósito de productos químicos) y se enviaron a otra obra de la empresa que está iniciando. Se efectuó la descompactación y nivelación del suelo afectado. Ver registro REG-G-71 Control de desmovilización en Anexo 1.

- **Tratamiento de efluente de baños químicos**

Los baños químicos fueron trasladados a una de las obras que se encuentran en las inmediaciones de UPM a mediados de mayo. Se adjuntan las declaraciones juradas de vertido de la empresa AC Químicos que realiza la limpieza de los baños químicos (meses febrero a mayo) y unos remitos de limpieza del mes de mayo.

- **Gestión de residuos asimilables a domésticos**

Los residuos asimilables a domésticos fueron enviados al Obrador Principal y posteriormente trasladados al sitio de disposición final del vertedero de Durazno. En el Anexo I se presentan los remitos de gestión de residuos.



- **Gestión de Residuos Peligrosos y Especiales**

Los residuos peligrosos y especiales fueron enviados al Obrador Principal y posteriormente trasladados al Depósito Central (Apolón), para su posterior envío al Gestor final. Ver Anexo 1, remito de gestión de residuos.

8. GESTION DE CANTERAS

Se realizó la recuperación ambiental de la cantera ubicada en el padrón N°7706 del departamento de Durazno, afectada a la obra Camino El Tala.

En el mismo padrón figuran dos canteras explotadas por José Cujó S.A., una fracción corresponde al Camino El Tala y la otra fracción corresponde a las obras de los accesos de UPM (Obra Pública de financiación privada).

La autorización ambiental de DINAMA para la cantera se realizó en el mismo expediente, y en la misma resolución ministerial que la de las obras de los accesos de UPM.

Si bien no se está retirando más material, y ya se realizó la recuperación ambiental de la cantera del Camino El Tala, la cantera del contrato de UPM continua en operación. Como la AAO de DINAMA se emitió para ambas canteras en el mismo expediente, aún no se ha podido realizar el cierre de la cantera en DINAMA y por lo tanto tampoco su desafectación de la cantera de Obra Pública.

9. MUESTREO DE VARIABLES AMBIENTALES AL FIN DE OBRA

- **Medición de Calidad del agua en el arroyo El Tala**

El 02/06/21 se realizó la medición de la turbidez en el arroyo El Tala, aguas arriba y aguas abajo del Puente con un turbidímetro modelo Lovibond, el cual cuenta con su certificado de calidad.

Se midieron los sólidos sedimentables aguas arriba y aguas abajo en el Cono de Imhoff y se realizó una correlación según el PRO-O-10 para identificar los sólidos suspendidos totales.

Según el Decreto 253/79 la turbidez debe ser < a 50 NTU y los sólidos suspendidos < a 700 mg/l resultando los valores obtenidos en el análisis dentro de los establecidos.



CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA		
PROYECTO: Camino El Tala (Arroyo Puente El Tala)		
FECHA:	02/06/2021	
ENSAYOS:	Turbidez del agua	Medición de Sólidos Sedimentables
EQUIPOS:	Turbidímetro modelo Lovibond	Cono de Imhoff

PARÁMETROS		
TURBIDEZ (NTU)		
Agua Arriba	5.60	
Agua Abajo	7.61	
	SÓLIDOS SEDIMENTABLES (ml/l)	SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (mg/l)
Agua Arriba	0.1	6
Agua Abajo	0.1	6

Conversión: 0,1 ml/l sólidos sedimentables = 6 mg/l sólidos suspendidos totales según Procedimiento PRO-O-10

TURBIDEZ < 50 NTU
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES < 700 mg/l } Según DECRETO 253/79

TECNICO RESPONSABLE: 
Ing. Paula Acosta



10. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Se presentan imágenes del retiro de la ataguía del puente, del sitio donde estaba ubicado el obrador secundario y de la recuperación ambiental de la cantera.

- Retiro de Ataguía Puente Arroyo El Tala



Foto 1. Puente Arroyo El Tala retiro de Ataguía aguas arriba. Junio 2021.



Foto 2. Puente Arroyo El Tala retiro de Ataguía aguas abajo. Junio 2021.



- Sitio de Obrador Secundario y acopios temporales.



Foto 3. Sitio donde estaba el Obrador Secundario y acopios temporales. Junio 2021.



Foto 4. Sitio donde estaba el Obrador Secundario. Junio 2021.



- Recuperación ambiental de la cantera Padrón N°7706.



Foto 5. Trabajos de Recuperación Ambiental en la cantera. Junio 2021



Foto 6. Trabajos de Recuperación Ambiental en la cantera. Junio 2021

Rivera 1278, CP 50000
Salto, Uruguay
Tel/Fax +(598) 473 34360*
empresa@cujo.com.uy
www.cujo.com.uy



Foto 7. Trabajos de Recuperación Ambiental en la cantera. Junio 2021



Foto 8. Trabajos de Recuperación Ambiental en la cantera. Junio 2021

Rivera 1278, CP 50000
Salto, Uruguay
Tel/Fax +(598) 473 34360*
empresa@cujo.com.uy
www.cujo.com.uy



Foto 9. Trabajos de Recuperación Ambiental en la cantera. Junio 2021.



Foto 10. Trabajos de Recuperación Ambiental en la cantera. Junio 2021.

Rivera 1278, CP 50000
Salto, Uruguay
Tel/Fax +(598) 473 34360*
empresa@cujo.com.uy
www.cujo.com.uy



11. ANEXO I

A continuación, se adjuntan la siguiente documentación:

- Registro REG-G-71 Control de desmovilización
- Declaraciones juradas de vertido de la empresa AC Químicos meses de febrero, marzo, abril y mayo 2021
- Remitos de limpieza de los baños químicos mes mayo
- Remitos de los residuos asimilables a domésticos
- Remito de residuos peligrosos

CONTROL DE DESMOVILIZACIÓN

REG-G-73 V01



Obras: Cambio El Taba.....

Item	Tarea / Control	Fecha de control	Observaciones
	¿ Desmontaje de oficinas, pabellón, laboratorio, taller y demás construcciones menores portátiles realizado ?	24/05/21.	Oficina, Pabellón, Computador unido a RUPM.
	¿ Evacuación final y desmontaje de baños realizado ?	01/06/21.	Baños BA, Demolición. Estado OSE mes Mayo 2021.
	¿ Desmontaje de depósito de productos combustibles realizado ?	24/05/21.	Envío a Pista 14.
	¿ Fueron ajustados los parámetros de vertido de las piletas de lavado de maquinaria y de herramientas y equipos en contacto con hormigón previo a su evacuación? Fue evacuada la pilleta?	-	NA. Obrero Principal, continúa en operación.
Obrador	¿ Fueron desmontadas las piletas de lavado ?	-	NA. Obrero Principal.
	¿ se han recolectado y dispuesto adecuadamente los ROCs?	24/05/21	Si, por rollmos
	¿ hay evidencias de existencia de suelo contaminado luego de finalizar la desmovilización ?	24/05/21	No.
	¿ se realizó la descompactación del suelo en la zona afectada ?	24/05/21	Si. Descompactación. Feb 3.
	¿ se realizó la nivelación y recomposición de la capa vegetal en la zona afectada ?	24/05/21	Si. Nivelación y recomposición Feb 3.
	¿ se hizo la recolección final de residuos peligrosos y otros reglamentados.? Fueron dispuestos adecuadamente?	26/05/21	Si. Envío a Obrero Principal y traslado a SUE Central (Apilón - SUE)
	¿ se hizo la recolección final de residuos no peligrosos ? Fueron dispuestos adecuadamente?	26/05/21.	Si. Envío a Obrero Principal y disposición final Verdadero. Verdad. Punto 32274 33516
Pozo de agua semisurgente	¿ Se hizo sellado de la perforación con tapa soldada?	-	NA
	¿ permanece el pozo Permanece como beneficio para propietario del predio	-	NA



CONTROL DE DESMOVILIZACIÓN

REG-G-73 V01

Planta de hormigón	¿Se hizo desmontaje de planta de hormigón? ¿Se demolió el terraplén de alimentación y base? ¿Se hizo disposición final del contenido de pileta de hormigón en el terreno de escombros de vertido, previo control y ajuste de parámetros de vertido? ¿Se desmontó pileta lavado de herramientas en contacto con hormigón? ¿ Se desmontó la planta asfáltica? ¿ Se desmontó la trituradora de piedra? ¿Se Demolir su terraplén de alimentación y base de hormigón? ¿ Se recompusieron los perfiles con pendientes suaves para evitar erosión? ¿ Se recompusieron los perfiles para asegurar salidas adecuadas de agua? ¿ Se eliminaron calles de acceso que hubiera sido generadas para la explotación? ¿ Se recompuso la capa suelo vegetal? ¿ Se hicieron tareas de limpieza, adecuación de drenajes, revegetación, etc.?	- - - - 06/05/21 - 02/06/21 02/06/21 02/06/21 02/06/21 02/06/21 02/06/21	NA. Continúa en operación otro contrato. NA. NA. NA. Si. Trozado a Caurrás de otro Plegado. NA. Son Trituradoras móviles. Si. Fotos 5 - 10 Si. Fotos 5 - 10 Si. Fotos 5 - 10 Si. Fotos 5 - 10 Si. Foto 3 - 4 En proceso Recepción Provisionaria En proceso.
Faja Publica	¿ Están realizados los trámites de cierre de obra? ¿ Están realizados los trámites de cierre de canteras? ¿ Están realizados los análisis de variables ambientales y los resultados son satisfactorios?	07/06/21 02/06/21	En proceso Recepción Provisionaria En proceso. Si. Ver Registro de Control de Calidad de agua



FECHA _____

DECLARACION DE VERTIDO DE EFLUENTES

LOCALIDAD: PASO DE LOS TOROS

DEPARTAMENTO: TACUAREMBO

- NOMBRE DE EMPRESA: *AC QUILLIBOS*
- NOMBRE DE TRANSPORTISTA O RESPONSABLE: *FENPE FLORES*
- VINCULACION CON EL TRANSPORTE:

CHOFER	X
ACOMPAÑANTE	
PROPIETARIO	

CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO:

OBSERVACIONES *BUJO TALA*
RELEVOS : 95750, 93940,
96282, 96373.

ORIGEN:

VIVIENDA FAMILIAR	
GRUPO HABITACIONAL	
RESTAURANTE	
LOCAL COMERCIAL	
TALLER MECANICO	
EMPRESA AFECTADA A UPM	X

TOTAL DE DESCARGAS DEL DÍA: *FEBRERO 2021*

VOLUMEN DESCARGADO: *20* M3

FIRMA RESPONSABLE DE LA CARGA

28 FEBRERO 2021

FECHA

RECEPCION DE LA CARGA EN OSE

OBSREVACIONES:



[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO





FECHA 13/4/21

DECLARACION DE VERTIDO DE EFLUENTES

LOCALIDAD: PASO DE LOS TOROS

DEPARTAMENTO: TACUAREMBO

- NOMBRE DE EMPRESA: AE QUIMICOS.
- NOMBRE DE TRANSPORTISTA O RESPONSABLE: RUBEN QUESADA
- VINCULACION CON EL TRANSPORTE:

CHOFER	<input checked="" type="checkbox"/>
ACOMPAÑANTE	<input type="checkbox"/>
PROPIETARIO	<input type="checkbox"/>

CARACTERISTICAS DEL LIQUIDO:

ORIGEN:

VIVIENDA FAMILIAR	<input type="checkbox"/>
GRUPO HABITACIONAL	<input type="checkbox"/>
RESTAURANTE	<input type="checkbox"/>
LOCAL COMERCIAL	<input type="checkbox"/>
TALLER MECANICO	<input type="checkbox"/>
EMPRESA AFECTADA A UPM	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES CUJO CAMINO TALA
REMITOS : 94031, 94010, 95801,
95830, 101265.

TOTAL DE DESCARGAS DEL DÍA : MARZO 2021

VOLUMEN DESCARGADO: 1,52 M3

Ruben Quesada

FIRMA RESPONSABLE DE LA CARGA

31 MARZO 2021

FECHA

RECEPCION DE LA CARGA EN OSE

OBSREVACIONES:

[Signature]
30809

FIRMA FUNCIONARIO





FECHA _____

DECLARACION DE VERTIDO DE EFLUENTES

LOCALIDAD: PASO DE LOS TOROS

DEPARTAMENTO: TACUAREMBO

- NOMBRE DE EMPRESA: **ACQUILICOS**
- NOMBRE DE TRANSPORTISTA O RESPONSABLE: **RUBEN QUESADA**
- VINCULACION CON EL TRANSPORTE:

CHOFER	<input checked="" type="checkbox"/>
ACOMPAÑANTE	<input type="checkbox"/>
PROPIETARIO	<input type="checkbox"/>

CARACTERISTICAS DEL LIQUIDO:

ORIGEN:

VIVIENDA FAMILIAR	<input type="checkbox"/>
GRUPO HABITACIONAL	<input type="checkbox"/>
RESTAURANTE	<input type="checkbox"/>
LOCAL COMERCIAL	<input type="checkbox"/>
TALLER MECANICO	<input type="checkbox"/>
EMPRESA AFECTADA *	<input checked="" type="checkbox"/>
UPM	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES **WJO TALA.**

REMITOS : 101232, 101124,
101059, 101038.

TOTAL DE DESCARGAS DEL DIA **ABRIL 2021**

VOLUMEN DESCARGADO: **1,12** M3

Ruben Quesada


FIRMA RESPONSABLE DE LA CARGA

30 ABRIL 2021


FECHA

RECEPCION DE LA CARGA EN OSE

OBSERVACIONES:



FIRMA FUNCIONARIO



FECHA _____

DECLARACIÓN DE VERTIDO DE EFLUENTES

LOCALIDAD PASO DE LOS TOROS

DEPARTAMENTO: TACUAREMBO

- NOMBRE DE EMPRESA: *AC QUINICOS*
- NOMBRE DE TRANSPORTISTA O RESPONSABLE *FELIPE FLORES*

- VINCULACION CON EL TRANSPORTE:

CHOFER	X
ACOMPAÑANTE	
PROPIETARIO	

CARACTERISTICAS DEL LIQUIDO:

ORIGEN:

VIVIENDA FAMILIAR	
GRUPO HABITACIONAL	
RESTAURANTE	
LOCAL COMERCIAL	
TALLER MECANICO	
EMPRESA AFECTADA A:	
UPM	X

OBSERVACIONES *WJO CAMINO TALA*
REMITOS: 100977, 100660.

TOTAL DE DESCARGAS DEL DÍA: *1470 2021*

VOLUMEN DESCARGADO: *0,32* M3

[Signature]
FIRMA RESPONSABLE DE LA CARGA

31 MAYO 2021
FECHA

RECEPCION DE LA CARGA EN OSE

OBSREVACIONES:

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO



AC LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ
Químicos

RUT 02 022157 0017
REMITO Serie A

Alquiler de Baños Químicos
José Belloni 5851 - Montevideo

INSTALACION **SERVICIO**

NU 100977

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

RETIRO **CAMBIO**

DÍA	MES	AÑO
04	05	2021

Señor/a: JOSE CUATO C.I. N° _____

en representación de: _____

con domicilio en: CAMINO DEL TALA

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

		UNIDAD (ES) NUMEROS:			
HORARIO:	CANTIDAD	BAÑO QUIMICO	421	456	
LLEGADA <u>13.30</u>	2	BAÑO A LA RED			
SALIDA <u>13.50</u>		DUCHA			
VEHÍCULO:		BOLETERIA			
<u>16</u>		CABINA VIGILANCIA			

MANTENIMIENTO	PROPIEDAD	CLIENTE <input type="checkbox"/>	AC químicos <input checked="" type="checkbox"/>
	PAPEL HIGIÉNICO:	<u>4</u>	ROLLOS BAROMÉTRICA <input checked="" type="checkbox"/>
	PAPEL TOALLA:	<input type="checkbox"/>	ROLLOS LIMPIEZA <input checked="" type="checkbox"/>
	NEUTRALIZANTE DE OLOR:	<u>2</u>	LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:
99

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83210209812 - 3/2021
REMITO - A 98.551 - 102.550 x 3 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA
Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA CONTABILIDAD - Via 3 Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 04/03/2023

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO
FIRMA: [Signature]
ACLARACIÓN: HEINAW SATTER
C.I.: _____

AC LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ
Químicos

RUT 02 022157 0017
REMITO Serie A

Alquiler de Baños Químicos
José Belloni 5851 - Montevideo

INSTALACION **NO** **SERVICIO**

100880

Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

RETIRO **CAMBIO**

DÍA	MES	AÑO
12	05	2021

Señor/a: JOSE CUTO C.I. N° _____

en representación de: _____

con domicilio en: CAMINO DEL TALA

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

		UNIDAD (ES) NUMEROS:			
HORARIO:	CANTIDAD	BAÑO QUIMICO	456	421	
LLEGADA <u>11.40</u>	<u>2</u>	BAÑO A LA RED			
SALIDA <u>12.00</u>		DUCHA			
VEHÍCULO:		BOLETERIA			
<u>22</u>		CABINA VIGILANCIA			

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC quimicos

PAPEL HIGIÉNICO: 4 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: 2 LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 99

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83210209812 - 3/2021
REMITO - A 98.551- 102.550 x 3 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA
Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA CONTABILIDAD - Via 3 Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 04/03/2023

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: _____

C.I.: _____



construcciones
 electrificación rural
 lavadero de materiales
 movimiento de suelos
 caminería
 obras hidráulicas

**MOVIMIENTO
 ENTRE OBRAS**

N° 033519

Rivera 1278 - SALTO
 Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

Día	Mes	Año
28	05	2021

Obra Origen: 04246 TANQUIA 01 ACCESOS

Obra Destino: DEPÓSITO APOLOU

CODIGO	CANT.	
	436	LITROS DE AGUA CONTAMINADA
	0,105	M ³ DE TIERRA CONTAMINADA
	15	BIDONES CONTAMINADOS
	500	LTS ACEITE USADO
	200	LTS GAS OIL SUCIO
	9	BATERIAS USADAS
	0,3	M ³ DE FILTROS CONTAMINADOS
	0,1	M ³ DE TRAJOS CONTAMINADOS
	5	TARROS VACIOS DE 200 LTS
	54	LITROS DE MC 1

Camión N° 02023 Recibí Conforme.....

Aclaración firma.....

Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 7804 - 32.501 al 35.000 - 11/2020.

Escaneado con CamScanner



09 de junio de 2021

Dirección Nacional de Vialidad

Sra. Directora de Obra

Ing. Mariana Bernasconi

Ref.: *Rehabilitación Camino El Tala – lic. CVU C131”.*

Nota: *17 - O4231 – Rev. 00*

Asunto: *Conformidad propietario situación final Cantera (Sector: Cantera Obra Publica Camino El Tala)*

De nuestra mayor consideración.

Como es de vuestro conocimiento, para la ejecución del tramo de obra de referencia, en el predio ubicado en el padrón N° 7706 (parcial) de la sección catastral N° 11 del departamento de Durazno, en Camino El Tala km 8.500 aproximadamente se ubicó la cantera para extracción de material granular para la obra de referencia.

A los efectos de la Auditoria Ambiental de Cierre, adjuntamos esta nota con la firma del titular del padrón, a los efectos de registrar la conformidad a la situación final del predio al culminar la obra (referida a la fracción correspondiente a la Cantera de Obra Pública).

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente,

Por PROPIETARIO CANTERA

Aclaración Firma:

C.I.:

Por JOSE CUJO SA

Ing. Mariano Cabrera

C.I.: 3.809.731-4

Rivera 1278, CP 50000
Calle Uruguay
Tel/Fax +598 473 34360
empresa@cujo.com.uy
www.cujo.com.uy

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001793
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	10/06/2021 13:30:03	
Tipo:	Enviar	

Se envía documentación presentada por el usuario para inicio de trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2021-10-3-0001793-_Elevación ITGA C131.pdf	Sí

Firmante:	
CLARK HERNANDEZ, MARIA NOELIA	

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001793
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	21/06/2021 10:55:09	
Tipo:	Enviar	

Tomado conocimiento y habiendo sido agregado a la carpeta de la obra, se envía a los efectos de ser remitido a la UCAT con destino a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001793
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	17/07/2021 20:28:15	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOP	EXPEDIENTE N° 2021-10-3-0001793
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400
Fecha:	20/07/2021 13:34:09
Tipo:	Enviar

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, consideración y posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001793
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	25/07/2021 13:20:38	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	25/07/2021 13:20:37	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001793
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	25/07/2021 21:55:38	
Tipo:	Enviar	

Se envía de acuerdo a lo dispuesto.

Firmante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001793
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	26/07/2021 11:07:54	
Tipo:	Enviar	

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.

Firmante:
PALERMO CHIRIMELLI, EMILIANO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001793
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	26/07/2021 14:38:47	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a Dirección General de Secretaría con proyecto de trámite.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001793
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	26/07/2021 15:49:15	
Tipo:	Firmar	

DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

Director General firma actuación de folio N° 32.

Actuante:
TECHERA TERRA, ADRIANA
Pase a Firma
SCIRGALEA POPPA, CARLOS

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001793
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	26/07/2021 16:04:41	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	26/07/2021 16:04:40	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001793
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	27/07/2021 10:47:23	
Tipo:	Enviar	

PASE A LA CVU COMO ESTA DISPUESTO EN EL FOLIO 32

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN