

	<b>Informe trimestral de gestión ambiental</b>	Código: DC 7.1-0 Versión: 01

Montevideo, 29 de marzo 2022

**Obra: Rehabilitación de Puentes Corredor Litoral Grupo 3- Puentes sobre Arroyo Pantanoso, Sacra y Pasaje superior de ruta 3 sobre ruta 90.**

Por medio de este informe, se actualiza a la Dirección de Obra, la información cuantificada y al día de lo realizado en materia de gestión ambiental en el periodo que se informa.

Subcontratista – EBITAL SA

**1. Actividades desarrolladas en la obra en el periodo**

En este punto se describen las actividades realizadas durante el periodo, cuantificando su avance y adjuntando cuando corresponda los registros fotográficos que contribuyan con la descripción de la gestión ambiental desarrollada.

Las tareas desarrolladas y el avance de las mismas en el trimestre son las siguientes:

Pantanoso

Tarea	Avance (%)
Hormigón armado para ensanche de tablero	14%
Hormigón armado para pilares y estribos	23%
Hormigón armado para vigas, dintel y pórtico	25%
Demolición de sobre piso existente	50%
Demolición de vereda, tablero y baranda	50%

Ruta 90

Tarea	Avance (%)
Base granular CBR80%	50%
Hormigón armado para losas de acceso	50%
Hormigón armado para ensanche de tablero	50%
Hormigón armado para pilares y estribos	53%
Hormigón armado para vigas, dintel y pórtico	50%
Aumento de cuantías en armaduras de pilares	50%
Hormigón armado para recrecido de losas de tablero	50%
Barreras de protección New Jersey	50%
Demolición y retiro de pavimento de Hormigón	100%
Demolición y retiro de sobre piso existente	100%
Demolición y retiro de baranda	100%

	<b>Informe trimestral de gestión ambiental</b>	Código: DC 7.1-0 Versión: 01

Refuerzo con planchuelas de acero corten

53%

## 2. Actualización de Documentos Ambientales

En curso de ampliación de habilitación cantera de Piedra (Dayman)

## 3. Cumplimiento de Requisitos de AAP

Cumplimiento

## 4. Gestión de Canteras

Durante este periodo se utiliza acopio de material de cantera de piedra afectada a M42.

### Registros y desarrollo de Gestión Ambiental

Se completa FC 7.5-11- Registro de entrega de residuos actualizada durante el periodo correspondiente. Los residuos domésticos son retirados por el servicio municipal, los residuos de servicios higiénicos, se retiran por servicio barométrico y los residuos peligrosos se acopian a la espera de retiro por parte del operador contratado.

Suelo contaminado en el periodo, se deposita en tanques sobre pavimento impermeable con contención, a la espera de ser retirados por el operador de residuos peligrosos contratado, AFRECOR SA.

Se construye dique de contención para el generador ubicado en obrador EBITAL SA.

Se delimita sobre faja afectada por la implantación del obrador de EBITAL, zonas de escurrimiento de pluviales, sobre las cuales no se puede depositar ningún tipo de estructura o materiales.

Se determinan las cotas de inundación en cada uno de los puentes en ambas márgenes, de forma de delimitar áreas de acopios o depósito de elementos de obra sin invadir áreas inundables.

Se señala el pasaje de maquinaria agrícola el A. Pantanoso, por un camino de servicio existente en la faja, evitando impacto en zona de márgenes próxima al puente.

## 5. Informes de monitoreo de variables ambientales

El agua que se utiliza en obra para consumo humano, se distribuye desde el obrador principal, proviene de Proveedor comercial.

Los episodios de contaminación sonora en los procesos de rotura de veredas y barandas del arroyo Pantanoso, se dan en la superficie elevada del puente, siendo disminuido su impacto a nivel de piso en las márgenes del curso de agua del a. Pantanoso. Se realiza monitoreo con decibelímetro propio sin encontrar registro de valores por encima de 80 db.

## 6. Flota vehicular afectada a la obra en el periodo informado

Se dispone de vehículos para traslado del personal al lugar de trabajo.

## 7. Personal afectado a la obra



Durante el periodo trabajaron promediamente 30 funcionarios en la ejecución de la obra.

### **8. Actividades de Capacitación**

Se vuelve a realizar inducción al equipo técnico de la empresa EBITAL SA, (Ing. María Garayalde), en PGAC de la obra. - 10/2021

Personal de EBITAL SA, registra capacitaciones por parte de sus técnicos en libro de obra.

### **9. Interacción con la comunidad local**

Pasaje sobre Ruta 90- se construye pasaje peatonal para asegurar el resguardo de los peatones que pasan por debajo del pasaje superior. Se necesitaba ordenar el tránsito peatonal en ese pasaje debido a que la gente circulaba por sectores que se encontraban intervenidos de forma muy desordenada.

Se lleva a cabo visita y charla en escuela próxima al Pasaje Superior, por parte de la Dirección de Obra, de forma de poder concientizar a los niños y sus mayores, sobre la importancia de cruzar por zona delimitada como pasaje peatonal, durante la ejecución de los trabajos en el área.



### **10. Auditorías Ambientales**

- CVU realizada por auditor Martín Salgueiro –07 octubre 2021

### **11. Contingencias**

No se registran contingencias en el periodo, tampoco se realiza simulacro con el personal afectado a la obra.

Por Ramón C. Álvarez S.A.