



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 04 de julio de 2022

Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente

CND-CVU/CC/18/468/2022

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el 01/07/2022. Ampliación de Contrato de fecha 07/04/2022 "Ejecución de una obra de recapado con mezcla asfáltica convencional de 8 cm de espesor en 9m de ancho, de calzada en la Ruta 90, tramo Piedras Coloradas con el empalme de la Ruta 25, así como los trabajos complementarios de repavimentación de empalmes en el acceso a Guichón (Ruta 90) y de la Avenida General Artigas", Lic. C/115.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Julio 2022.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A


Cr. Jorge Olazábal
Gerente General

DD



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**

Piedras Coloradas, 27 de junio de 2022

GERENCIA CONSTRUCCIONES

Jefe de Departamento Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente:

Ref.: Ampliación LIC. C/115 "Ruta 90, Tramo: Ruta 25 – Guichón (Recapado con mezcla asfáltica convencional de 8 cm de espesor en 9m de ancho, de calzada en la Ruta 90, tramo Piedras Coloradas con el emplame de la Ruta 25, así como los trabajos complementarios de repavimentación de empalmes en el acceso a Guichón (Ruta 90) y de la Avenida General Artigas)"

Asunto: Actualización de PDT y PFF

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, solicito se autorice el cambio de PFF y PDT de la obra de referencia a partir del mes de Julio, correspondiente al Mes 3 de ésta, del corriente año por motivos que expresa la empresa contratista en nota adjunta, los cuales se comparten.

Este cambio de PFF y PDT no extiende el plazo de obra.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Ing. Javier Montans
DIRECTOR DE OBRA
D.N.V. - M.T.O.P.



Piedras Coloradas, 27 de junio de 2022.

Ref. Ampliacion Licitación C/115, Ruta 90 tramo Piedras Coloradas - Ruta 25

Sr. Director de Obra

Ing. Javier Montans

Presentamos a Ud. nuevo Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos, a aplicar partir del mes 3 del contrato (julio del presente año).

Esta actualización corresponde a la perdida de jornadas y horas de trabajo por las inclemencias del tiempo, bajas temperaturas y lluvias acaecidas a la fecha y las previstas para los próximos 15 de acuerdo los pronósticos del Inumet.

Esto ha ocasionado un enlentecimiento de los trabajos situación que se mantendría las próximas semanas. Por tanto, solicitamos una readecuación del preventivo de flujo de fondos resaltando que no se está solicitando una modificación del plazo total de la obra.

Sin otro particular saluda muy atte.

Ing. Marcello Faguaga

Por Incoci S.A.

OFICINA CENTRAL



Dr. Luis A. de Herrera 519, Trinidad, Flores



43646000



incoci@incoci.com.uy





Grupo	Rubro	Descripción	Monto (\$)	Plan de Desarrollo Trabajos					Total
				Acumulado al 31/5	Mes 2 junio	Mes 3 julio	Mes 4 agosto	Mes 5 setiembre	
LXXX	912	Alimentación	783.252	20%	20%	20%	20%	20%	100%
LXXXI	914,2	Camioneta con chofer	380.000	20%	20%	20%	20%	20%	100%
LXXXII	915,2	Camioneta sin chofer	175.000	20%	20%	20%	20%	20%	100%
LXXXIX	929	Alojamiento para personal de inspección	195.000	20%	20%	20%	20%	20%	100%
LXXXIX	930	Alojamiento para el director de obra	145.000	20%	20%	20%	20%	20%	100%
CLIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas	3.766.000	20%	37%	4%	19%	20%	100%
V	102,1	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura modificada	83.461.200	20%	37%	4%	19%	20%	100%
VI	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	1.255.375	20%	37%	4%	19%	20%	100%
CLII	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	54.884.880	20%	37%	4%	19%	20%	100%
Total			145.045.707						

Grupo	Rubro	Descripción	Monto (\$)	Preventivo de Flujo de Fondos					Total
				Acumulado al 31/5	Mes 2 junio	Mes 3 julio	Mes 4 agosto	Mes 5 setiembre	
LXXX	912	Alimentación	783.252	156.650	156.650	156.650	156.650	156.650	783.252
LXXXI	914,2	Camioneta con chofer	380.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	380.000
LXXXII	915,2	Camioneta sin chofer	175.000	34.944	35.000	35.000	35.000	35.056	175.000
LXXXIX	929	Alojamiento para personal de inspección	195.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	195.000
LXXXIX	930	Alojamiento para el director de obra	145.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	145.000
CLIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas	3.766.000	753.200	1.393.420	150.640	715.540	753.200	3.766.000
V	102,1	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura modificada	83.461.200	16.692.240	30.880.644	3.338.448	15.857.628	16.692.240	83.461.200
VI	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	1.255.375	251.075	464.489	50.215	238.521	251.075	1.255.375
CLII	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	54.884.880	10.976.976	20.307.406	2.195.395	10.428.127	10.976.976	54.884.880
Total			145.045.707	29.009.085	53.381.609	6.070.349	27.575.467	29.009.197	145.045.707

Montos Basicos Sin Impuestos, Sin LSS

Ing. Marcello Faguaga

OFICINA CENTRAL

Dr. Luis A. de Herrera 519, Trinidad, Flores

43646000

incoci@incoci.com.uy

