



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 22 de noviembre de 2023

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

CND-CVU/CC/18/887/2023

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 17/11/2023.
Ampliación de Contrato de fecha 09/12/2021 "Proyecto y construcción de los puentes de la Ruta 20 sobre: A° de los Molles (145km150), A° Salsipuedes (147km360), A° del Sauce (Blanquillo) (152km980)", Lic. P/43.***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Noviembre 2023.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.


**Gr. Jorge Olazábal
Gerente General**

D.D.

Paso de los Toros, 8 de noviembre de 2023

Ing. Facundo Álvarez
Director de Obra
MTOB
Presente

Referencia: 2023-008 / Puentes Ruta 20 Ampliación LP/43

Asunto: Actualización PFF

Por la presente actualizamos el preventivo de flujo de fondos (PFF) para la obra de referencia.

PFF - PUENTES RUTA 20			
MES	IMPORTE EN DOLARES	IMPORTE EN DOLARES	AVANCE ACUMULADO
Acum Oct-23	515.851	515.851	15,3%
Nov-23	168.141	683.992	20,3%
Dic-23	174.648	858.640	25,4%
Ene-24	217.916	1.076.556	31,9%
Feb-24	291.677	1.368.233	40,5%
Mar-24	342.047	1.710.280	50,7%
Abr-24	197.411	1.907.691	56,5%
May-24	334.160	2.241.851	66,4%
Jun-24	352.561	2.594.412	76,9%
Jul-24	260.777	2.855.189	84,6%
Ago-24	285.114	3.140.303	93,0%
set-24	234.697	3.375.000	100,0%

Sin otro particular saluda atentamente,

p/ CHEDIACK



Ing. Manuela Nebu
Jefe de Obra



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**

Paso de los Toros, 10 de noviembre de 2023.

Sr. Jefe Departamento Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente

Ref.: *Ampliación Licitación P/43: "Ruta 20 – Grupo 11- Puentes sobre A° de los Molles, A° Salsipuedes y A° del Sauce"*.

Asunto: Modificación preventivo de flujo de fondos

De mi mayor consideración:

Cúmpleme elevar a Ud. para su consideración, el Preventivo de Flujo de Fondos actualizado, presentado por la empresa contratista José J. Chediack S.A.I.C.A., que se aplicará en la obra de referencia. El mismo, según opinión de la Dirección de Obra, es de aceptación y en caso de aprobación regiría a partir de Noviembre/2023.

Sin otro particular saluda atentamente,

Ing. Facundo Alvarez

Director de Obra