



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 21 de junio de 2024

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

NTA_SAL-38695

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 18/06/2024.
Contrato de fecha 30/05/2023 "Rehabilitación de Ruta 63, tramo: 0k700 - 21k600", Lic.
C/143.***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Junio 2024.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.


**Cr. Jorge Olazábal
Gerente General**

D.D.

Montevideo 7 de junio de 2024

Dirección Nacional de Vialidad

Sr. Director de obra C/143 "Ruta 63 Tramo: 0 km700 - 21km600"

Ing. Diego Ferrari;

Por la presente, solicito el cambio de PFF, para la obra de referencia, debido a que las intensas lluvias representan un riesgo para la imprimación reforzada y nos vemos en la necesidad de reprogramar los trabajos y adelantar las tareas de tendido de mezcla asfáltica.

Sin otro particular saluda a Ud. atte.



Ing. Mauricio Beneventano
(Por Molinsur S.A.)

PREVENTIVO DE FLUJOS DE FONDOS

CLIENTE: CVU
 LIC: C/143
 OBRA: RUTA 63



GR.	Rubro	DENOMINACION	UNIDAD	PRECIO UNIT \$	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14
1	1	Mobilización	global	5.850.000	5.850.000	-	-	-	-	-
2	6	Excavación no clasificada	m3	236	-	-	-	-	-	23.600
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	241	-	-	-	-	-	144.600
2	20	Elección de ensanche de firme	m	129	-	-	-	-	-	204.629
2	71	Gestión ambiental	global	5.850.000	1.719.900	283.140	283.140	283.140	283.140	2.997.540
4	94	Cemento Portland para base estabilizada	ton	5.557	15.736.313	-	-	-	-	-
5	101	Mezcla Asfáltica para Base Negra	ton	1.920	-	-	-	-	-	-
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	1.920	-	21.120.000	576.000	-	-	-
5	103	Mezcla asfáltica para bacheo	ton	5.078	-	-	20.736.000	-	-	-
6	111	Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación	m2	11	-	-	101.560	-	-	-
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	6	-	-	452.880	-	-	-
7	131	Base granular con GBR-50% (con transporte)	m3	474	1.294.020	-	-	-	-	-
7	133	Base granular con GBR-80% (con transporte)	m3	474	18.229.566	-	-	-	-	-
7	135	Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).	m3	658	1.712.774	-	-	-	-	-
9	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	m3	37	5.476.000	-	-	-	-	-
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarillas	m3	553	483.220	-	-	-	-	-
13	263	Hormigón armado clase VII para alcantarillas	m3	32.526	-	-	-	1.821.456	1.626.300	11.150
13	265	Alcantarillas de caños de Hormigón Armado D = 90 cm	m3	32.526	-	-	-	487.890	325.260	-
13	266	Alcantarillas de caños de Hormigón Armado D = 60 cm	m	7.186	344.928	-	-	-	79.046	-
13	267	Alcantarillas de caños de Hormigón Armado D = 80 cm	m	8.034	144.612	-	-	-	401.700	-
13	268	Alcantarillas de caños de Hormigón Armado D = 100 cm	m	11.639	116.390	-	-	-	498.108	-
13	281	Cabezales de h. aramado clase VII para alcantarillas de caños	m3	18.428	921.400	-	-	-	-	232.780
17	382	Señalización de obra	global	30.797	663.983	413.912	-	-	-	-
41	620	Terminal de Impacto T13 Mash	c/u	980.000	635.040	70.560	70.560	-	-	-
41	621-6	Defensas Metálicas h1w455 a	m util	1.905	-	-	-	70.560	70.560	62.720
41	621-1	Suministro y colocación de sistemas de defensas metálicas -Lamina tipo No.269	m util	7.300	-	-	-	372.600	372.600	372.600
41	624	Poste de caño para señales	m	1.150	-	-	-	952.500	952.500	1.524.000
41	624-1	Soporte para señales de 2,40*1,20	m	14.280	-	-	-	73.000	73.000	204.400
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico	ton	47.397	-	28.153.818	28.460.951	-	-	-
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	41.463	7.548.240	580.482	578.508	-	-	-
301	3010	Señales clase 1 instaladas (sin poste)	m2	6.075	-	-	-	-	-	-
301	3012	Señales clase 3 instaladas	m2	7.500	-	-	-	473.850	486.000	-
304	3042	Tachas instaladas	c/u	165	-	-	-	52.500	52.500	-
304	3043	Línea de eje aplicada en caliente	m2	445	-	-	-	148.500	165.000	-
304	3044	Línea de Borde aplicada en caliente	m2	445	-	-	-	177.555	178.000	-
304	3045	Amarillo aplicada en caliente	m2	445	-	-	-	1.570.405	1.557.500	-
305	3046	Superficies pintadas (puentes, cordones)	m2	1.500	-	-	-	890.000	816.130	-
305	3051	Superficies pintadas (puentes, cordones)	m2	1.500	-	-	-	30.000	30.000	-
306	3057	Retiro y reinstalación de pesante	c/u	412.444	-	-	-	27.500	27.500	-
407	4063	Elementos de Contralor	global	204.918	-	-	-	-	-	412.444
13	5141	Demolición de Alcantarillas Existentes	global	422.506	-	-	-	-	-	204.918
304	5154	Superficies Perforadas	m2	1.235	-	-	-	-	-	422.506
80	912	Alimentación	per.mes	52.709	1.201.765	-	-	-	-	27.610
81	914	Suministro de locomoción	per.mes	107.212	428.848	210.836	210.836	210.836	210.836	695.759
82	915	Suministro de locomoción sin chofer	per.mes	60.880	546.120	107.212	107.212	107.212	107.212	643.272
89	939	Alojamiento de personal de inspección de obra	casas/mes	25.135	25.135	121.360	121.360	121.360	121.360	667.480
89	930	Alojamiento de Director de la Obra	per.mes	23.607	-	-	-	-	-	326.755

64.706.253,76	51.511.320	51.699.007	8.215.864	8.462.184	10.086.415
116.217.573	167.916.580	176.132.444	184.594.628	194.681.043	

