



Expediente N° 2024-10-3-0002068

Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2024103.0002068

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Asunto: REGIONAL 3 REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO - ABRIL 2024 AMPLIACIÓN LICITACIÓN P/37 "CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE SOBRE ARROYO OTAZO EN EL KM 334 DE LA RUTA 8" EMPRESA CUJUÓ S.A

Tipo de Titular OFICINA

Fecha iniciado: 13/05/2024 14:29:39

Fecha valor: 13/05/2024

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
-----------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	---------------------	------------------

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------

GABRIELA DE LA RIVA

De: LEIDY MELLO
Enviado el: lunes, 13 de mayo de 2024 11:38
Para: MTOP - Unidad Administracion Documental
Asunto: REGIONAL 3 ENVÍA DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO.
Datos adjuntos: Elevación ITGA - 05 Ampliación P37 Puente Otazo.pdf; REG G 74 V01 5to ITGA Puente Otazo v2015 rev2_adjuntos.pdf

Categorías: GABY

Se envía documentación para generar expediente.

Leidy Mello
D.N.V. Reg. 3
Melo



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Treinta y Tres, 10 de mayo de 2024.

Jefe de Departamento de Contratación de Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo

Referencia:

Obra "Construcción de un nuevo Puente sobre el Arroyo Otazo en el km334 de la Ruta 8",
Ampliación de la Licitación P/37 ejecutada por la empresa Cujó S.A.

Asunto: ITGA 5

De mi mayor consideración:

Se eleva a los efectos que correspondan Informe Trimestral de Gestión Ambiental 05, periodo
febrero 2024 - abril 2024.

Sin otro particular, saluda atentamente,

M.T.O.P. – D.N.V.

ING. Gustavo TETTAMANTI
DIRECTOR DE OBRA

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933
Rincón 575, Montevideo - Uruguay

**INFORME TRIMESTRAL GESTION
AMBIENTAL DE OBRA**

REG-G-74 V01



JOSE CUJO S.A.

**INFORME TRIMESTRAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL**

Proyecto	"RUTA N°8: ADECUACIÓN DE ACCESOS Y NUEVO PUENTE SOBRE EL ARROYO OTAZO"
Contratante	CVU
Financiamiento	CVU

Fecha: 07/05/2024

Elaborado por: Ing. Victoria Lujambio

Aprobado por: Ing. Paula Acosta

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



INDICE

1. CONTROL DE CAMBIOS	3
2. QUINTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024).....	3
2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE	3
2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES	5
2.3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS	5
2.4. GESTIÓN DE CANTERAS.....	5
2.5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	6
MEDIDAS DE MITIGACIÓN	6
• CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7
• TRATAMIENTO DE EFLUENTE DE BAÑOS QUÍMICOS	7
• MANTENIMIENTOS.....	8
• GESTION DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMESTICOS.....	9
• GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS	9
• LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS.....	10
2.6. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES.....	10
2.7. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE	10
2.8. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO	11
2.9. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.....	11
2.10. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL.....	11
2.11. AUDITORÍAS AMBIENTALES	11
2.12. CONTINGENCIAS.....	11
3. ANEXO FOTOGRÁFICO.....	11
4. ANEXO 1.....	15

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA
REG-G-74 V01



1. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Sección afectada	Descripción
01	07/05/2024	Todas	Elaboración del documento

2. QUINTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024)

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en el trimestre febrero, marzo y abril 2024 y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE

El porcentaje de avance de la obra en el trimestre que se informa es del 37 % aproximadamente.

La obra cuenta con un obrador ubicado en el padrón N° 5801 perteneciente a la 4^{ta} sección catastral del departamento de Treinta y Tres, el ingreso es por la ruta N° 8 km 334.5. El obrador cuenta con oficinas y vestuarios, depósitos de productos químicos y combustibles, depósito de materiales, herramientas y equipos menores (pañol), servicios higiénicos conectados a pozo impermeable, comedor, carpintería, herrería a cielo abierto, laboratorio, tolva de hormigón para elaboración de hormigón (incluyendo zonas de acopios de áridos), sitio de acopio de materiales clasificados por tipo accesibles para su utilización y piletas para lavado de mixers.

<h1 style="margin: 0;">INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA</h1>
<p>REG-G-74 V01</p>



Ilustración 1: Instalaciones del obrador

En el presente trimestre en el frente de obra se realizó hormigonado de los pórticos centrales entre vigas longitudinales, y hormigonado de vigas de estribos. Se realizó el encofrado y hormigonado de la primera etapa del tablero y sus barreras New Jersey y las losas de acceso al puente. Se estuvo trabajando en la conformación de los terraplenes de accesos y la subbase correspondiente al paquete estructural.

El hormigón es realizado por una tolva de hormigón, en el trimestre se han realizado 268 m³ para el llenado de las piezas que se indicaron arriba.

Las canteras comerciales que se utilizaron para la ejecución del hormigón son:

Cantera Comercial	Ubicación	Proveedor	N° de AAP / AAO	Fecha otorgada (DINAMA)	Fecha otorgada (DINAMIGE)
Piedra	Padrón 6727, Cerro Largo	Julio Collazo Barros	Exp.2021/14000/004617 R.M 640/2022	02/08/2022	15/12/2010 por 30 años

La arena gruesa proviene de los álveos del Rio Olimar frente a padrón 1371 de la 7ª sección catastral (Villa Sara) se adjunta la habilitación de DNH del trimestre abril-junio 2024, las habilitaciones de la cantera de piedra ya fueron presentadas en el 1er ITGA.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA
REG-G-74 V01



Trámites de Tomas de agua

Se cuenta con una habilitación de toma de agua superficial ubicada en el arroyo Otazo (aguas abajo del puente), se solicitó un volumen de 1000 m³ para realizar el riego de la obra, la ejecución de hormigón y las instalaciones del obrador. En el correr del mes de mayo está previsto presentar la declaración jurada anual. A continuación, se presenta una tabla resumen con la información.

Expediente de toma de agua	Volumen anual (m ³)	Caudal max (l/seg)	Declaración jurada	Fecha de Otorgada	Fecha de Vencimiento
2023/36001/005122	1000	10	A realizar antes del 31/05/2024	21/07/2023	30/12/2024

2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

No se realizaron actualizaciones respecto al PGA y no se ha tramitado ninguna AAP (aparte de la AAP de la cantera de Obra Pública presentada y mencionada en el 2.4).

2.3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS

Se está haciendo el seguimiento de los requisitos de la AAP del puente (RM 984-2021).

2.4. GESTIÓN DE CANTERAS

Se continúa utilizando la cantera de material granular y agregados pétreos ubicada en el padrón N°5801 perteneciente a la 4ª sección judicial y catastral del Departamento de Treinta y Tres, se accede a la misma desde el obrador, los materiales son obtenidos por extracción a cielo abierto por retroexcavadora.

El material es extraído mediante uso de maquinaria propiedad de la empresa, luego se transporta hasta el sitio de obra mediante el uso de camión con volcadora y colocado directamente en el nivel de pavimento correspondiente.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Tipo de cantera	Ubicación	N° de AAP / AAO	Fecha otorgada (DINAMA)	N° de resolución Obra Pública (MTOB)	Fecha otorgada (Obra Ppública)	Volumen utilizado del trimestre
Tosca y agregados pétreos	Padrón N°5801 4ª sección Treinta y Tres	Exp. 2023/36001/001112 R.M. 243/2023	27/03/2023	Exp. 2023-10-3-0000822	23/05/2023	1779 m ³



Ilustración 2: Ubicación Cantera padrón N°5801.

2.5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- Los trabajos se realizan en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.
- Se cuenta con la señalización de obra correspondiente en el frente de trabajo, en la entrada del obrador. No hay salida directa de cantera a la ruta, ya que se accede desde el obrador.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



- El suministro de combustible es realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP. Se asiste el llenado de estos con bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.
- En el frente de obra se utilizan baños químicos, estos se desinfectan diariamente y son vaciados periódicamente por la empresa EL RAVAL.
- El agua para consumo es comprada en bidones, cuyos dispensadores se encuentran en el obrador en la zona de comedor.
- Los residuos asimilables a domésticos generados son identificados y llevados al vertedero de la ciudad de Treinta y Tres.
- Los residuos peligrosos generados son retirados por un móvil de AFRECOR para su disposición final.
- Las áreas destinadas al manejo de productos químicos y combustibles se acondicionaron con piso impermeable y bandeja de contención.
- Se cuenta con bandejas antiderrames para los generadores de energía.
- Se cuenta con carteles advirtiendo sobre el uso de EPP y con extintores para el combate de incendios.
- El lavado de camiones mixers y herramientas en contacto con hormigón se efectúa en piletas para lavados con 3 compartimientos para evitar su infiltración directa a terreno.

- **CONSUMO DE COMBUSTIBLES**

Se presenta el consumo de combustibles del trimestre.

GASOIL (lts)	22482
NAFTA (lts)	558

- **TRATAMIENTO DE EFLUENTE DE BAÑOS QUÍMICOS**

La empresa que realiza la limpieza de los baños químicos es barométrica El Raval, se adjunta un remito de ejemplo.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Fecha	Identificación (Baño químico / Pozo negro)	Desagote	Limpieza	Proveedor del servicio	remito	Cantidad retirada	Responsable
6/2/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	8753	80	Paulo Olivera
6/2/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	8753	80	Paulo Olivera
13/2/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	8829	80	Paulo Olivera
13/2/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	8829	80	Paulo Olivera
20/2/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	8770	80	Paulo Olivera
20/2/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	8770	80	Paulo Olivera
20/2/2024	Desagote cámara septica obrador	x		El Raval	8770		Paulo Olivera
28/2/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	8784	80	Paulo Olivera
28/2/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	8784	80	Paulo Olivera
5/3/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	8795	80	Paulo Olivera
5/3/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	8795	80	Paulo Olivera
12/3/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	9212	80	Paulo Olivera
12/3/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	9212	80	Paulo Olivera
19/3/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	9222	80	Paulo Olivera
19/3/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	9222	80	Paulo Olivera
9/4/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	9247	80	Paulo Olivera
9/4/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	9247	80	Paulo Olivera
9/4/2024	Desagote camara septica obrador	x		El Raval	9247		Paulo Olivera
17/4/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	9324	80	Paulo Olivera
17/4/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	9324	80	Paulo Olivera
23/4/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	9329	80	Paulo Olivera
23/4/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	9329	80	Paulo Olivera

- **MANTENIMIENTOS**

Los mantenimientos son realizados en el obrador o por el taller móvil de la empresa.

No se realiza lavado de de maquinaria/vehículos que se generen efluente resultante (grasas y aceites).

A continuación, se presenta planilla resumen de mantenimientos.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



SEMANA	FECHA	OBRA	DEPARTAMENTO / LOCALIDAD	MAQUINA / VEHICULO	CHOFER	FILTROS	LIQUIDOS	FRECUENCIA SERVICE	REALIZA	ESTADO	NO SE REALIZO POR:
Semana 06	A coordinar	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	MT-012	Guillermo Malatesta	Se enviar a Treinta y Tres por DAC	15lts 15w40-40lts 80w	330 - 990 horas	Taller movil 3	No realizado	No le dio el tiempo
Semana 07	A coordinar	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	MT-012	Guillermo Malatesta	Se enviar a Treinta y Tres por DAC	15lts 15w40-40lts 80w	330 - 990 horas	Taller movil 3	Realizado	
Semana 08	jueves, 22 de Febrero de 2024	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	MI-013	Roberto Rodriguez	Se envian a Treinta y Tres por DAC	22lts 15w40	330 horas	Taller movil 3	No realizado	En obra no podian para maquina/camion
Semana 08	A coordinar	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	GE-217		Service oficial	Service oficial	250 horas	Corporacion de maquinaria	Realizado	
Semana 09	jueves, 29 de Febrero de 2024	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	CM-030	Fernando Araujo	Fueron a Melo con Fernando Rodriguez	11lts 15w40	330 horas	Taller movil 3	Realizado	
Semana 09	jueves, 29 de Febrero de 2024	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	MI-013	Roberto Rodriguez	Se envian a Treinta y Tres por DAC	22lts 15w40	330 horas	Taller movil 3	Realizado	
Semana 10	A coordinar	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	EX-025	Juan Miraballe	Se envian a Treinta y Tres por DAC	15lts 15w40 - 20lts SAE50 - 10lts SAE30	PM3	Taller movil 3	Realizado	
Semana 12	A Coordinar	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	REA-004	Emanuel Gonzalez	Corporacion de Maquinaria	Corporacion de Maquinaria	250 horas	Corporacion de maquinaria	Realizado	
Semana 17	lunes, 22 de Abril de 2024	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	GE-217		Corporacion de Maquinaria	Corporacion de Maquinaria	250-2000 horas	Corporacion de Maquinaria	Realizado	
Semana 17	jueves, 25 de Abril de 2024	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	MT-012	Guillermo Malatesta	Se envian a Treinta y Tres por DAC	14lts 15w40	330 horas	Mantenimiento 1	Realizado	
Semana 17	viernes, 26 de Abril de 2024	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	CM-018	Martin Nuñez	Se envian a Treinta y Tres por DAC	10lts 15w40	PM2	Mantenimiento 1	Realizado	

• GESTION DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMESTICOS

Los residuos asimilables a domésticos fueron trasladados al SDF de Treinta y Tres, se presenta un remito de envío de residuos.

Fecha	Tipo de residuo				Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Destino final	Responsable	Observaciones
	Dom.	ROC	Pelig.	Otros						
16/2/2024				x	Residuos domiciliarios	0,5	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39691
16/2/2024				x	Nylon	0,25	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39691
16/2/2024	x			x	Papel y cartón	0,02	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39691
27/2/2024				x	Nylon	0,02	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39693
27/2/2024	x				Residuos domiciliarios	0,5	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39693
27/2/2024				x	Papel y cartón	0,02	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39693
14/3/2024	x				Residuos domiciliarios	0,5	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39696
14/3/2024				x	Nylon	0,25	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39696
14/3/2024				x	Papel y cartón	0,5	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39696
1/4/2024				x	Papel y cartón	0,5	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39697
1/4/2024	x				Residuos domiciliarios	0,5	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39697
1/4/2024				x	Nylon	0,25	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39697
18/4/2024	x				Residuos domiciliarios	0,5	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39700
18/4/2024				x	Papel y cartón	0,5	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39700
18/4/2024				x	Nylon	0,25	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39700
29/4/2024				x	Nylon	0,25	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39726
29/4/2024	x				Residuos domiciliarios	0,5	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39726
29/4/2024				x	Papel y cartón	0,25	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39726

• GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS

Los residuos peligrosos son retirados desde la obra directamente por el gestor habilitado, a continuación, se presenta tabla resumen de un retiro realizado en febrero, correspondiente a tierra contaminada

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



(arena) proveniente de la bandeja del recinto de productos químicos, aceite y filtros contaminados con hidrocarburos provenientes de los mantenimientos.

FECHA	Origen	DESCRIPCION	Unidad de medida	CANTIDAD	GESTOR	NRO REMITO GESTOR
9/2/2024	O 4564 - Puente Otazo	Tierra c/hidrocarburo	Lts	600	AFRECOR	12499
9/2/2024	O 4564 - Puente Otazo	Aceite usado	Lts	200	AFRECOR	12499
9/2/2024	O 4564 - Puente Otazo	Filtro de aceite usado	Lts	200	AFRECOR	12499

• LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS

SERVICIO	INSUMO
El Raval	Baños químicos - barométrica
San Pedro	Seguridad (Serenos)

PROVEEDOR	INSUMO
Cantera comercial J. COLLAZO	Piedra partida
BARRACA DAYMAN (Salto)	Insumos varios
Pedro Petry	Arena gruesa (Rio Olimar)
BARRACA ZR (Treinta y Tres)	Insumos varios
BARRACA EL PUENTE (Melo)	Insumos varios
ESTACION ANCAP (Treinta y Tres)	Combustibles
ESTACION ANCAP (Melo)	Combustibles
TORNERIA MENDEZ (Melo)	Trabajos de Torneria
AGUA POTABLE (Treinta y Tres)	Puigdevall Tonna Jose Soda

2.6. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

No se realizaron monitores de variables ambientales en este trimestre.

2.7. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE

Durante el trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:

- 1 excavadora de 20 ton

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



- 1 retroexcavadora combinada
- Un manipulador telescópico de 4,5ton
- 1 camión 10 m³

2.8. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

En el trimestre correspondiente, el personal asignado directamente a la obra en promedio fue de 32 personas.

2.9. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No se realizaron actividades de capacitación en el trimestre.

2.10. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

No se realizaron interacciones con la comunidad local.

2.11. AUDITORÍAS AMBIENTALES

En el trimestre de referencia no hubo auditorías ambientales.

2.12. CONTINGENCIAS

En el trimestre de referencia no se presentaron contingencias ambientales.

3. ANEXO FOTOGRÁFICO

Se presentan imágenes del obrador y de los frentes de obra para el trimestre de referencia.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Ilustración 3: Piletas de lavado de mixers.



Ilustración 4: Tolva de hormigón con malla de para disminuir las emisiones al aire.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Ilustración 5: Recinto de Productos químicos.



Ilustración 6: Vista del ensanche del puente (foto tomada desde el norte).

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Ilustración 7 v 8: Vista del puente (foto tomada desde el norte).

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Ilustración 9: Vista del cauce aguas abajo.

4. ANEXO 1

Se adjuntan al final del informe:

- Habilitación de la arena gruesa (DNH) trimestre abr-jun24
- Remito Residuos asimilables a domésticos
- Remito de El Raval (limpieza BQ)



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Dirección Nacional
de Hidrografía

LA DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFÍA DEL M.T.O.P., DE ACUERDO A FACULTADES QUE LE OTORGA EL DECRETO DE 16 DE OCTUBRE DE 1962, HACE CONSTAR QUE HA OTORGADO PERMISO PRECARIO, REVOCABLE, Y SIN EXCLUSIVIDAD PARA LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES EN EL YACIMIENTO Y LAS CONDICIONES PARTICULARES QUE INDICAN, CON DESTINO AL CONSUMO INTERNO, Y SUJETO A LAS "CONDICIONES GENERALES DE EXTRACCIÓN" VIGENTES, AL SR./SRA. PETRY, PEDRO - C.I.: 2.755.714 según expediente N° 2021/10/4/566, y detalle siguiente:

1) UBICACION DEL YACIMIENTO Y CONDICIONES: Dpto. de TREINTA Y TRES
Fracción de la zona de dominio público del álveo del RÍO OLIMAR frente al padrón N° 137
la 7ª Sección Catastral - (Villa Sara).-

MATERIAL: ARENA


- | | |
|---|----------------------------------|
| 3) AUTORIZACIÓN INICIAL: | 300 (TRESCIENTOS) m ³ |
| 4) PLAZO: 01/04/24 - 30/06/24 | |
| 5) DERECHOS: \$ 32,40 (PESOS URUGUAYOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA CENTESIMOS) por m ³ | |
| IMPORTE TOTAL: \$ 9.720,00 | |
| 6) FORMA DE EXTRACCIÓN: MECÁNICA | |
| 7) AUTORIZACIONES: 1ª. INICIAL _____ m ³ 300 | |
| 2ª. _____ m ³ | |
| 3ª. _____ m ³ | |


TOTAL AUTORIZADO Y ABONADO A LA FECHA A EXTRAER EN EL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO/24: m³ 300

Se expide la presente constancia con fecha

por DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFIA


V° B°


Ing. Agrim. Sergio K. Calfani
ÁREA HIDRÁULICA


CARRERAS POLITECNICAS
DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFIA
M.T.O.P.

dnh.areahidraulica@mtop.gub.uy Tel. (+5982) 9158333 int. 20154
Dirección N° 575 - Montevideo - Uruguay

Transportes
EL RAVAL



REMITO

N° 9247

P. Figari 720 - Melo

Tel.: 4642 2752

Cels.: 099803283 / 284

Día	Mes	Año
09	04	24

Nombre: CÚJO

Dirección: PUENTE OTAZO

Cant.	Detalle	P. Un.	P. Total
2	DESACOTES		
	B/QUIMICOS		
	DESACOTE		
	DE		
	CAMARAS		
	CEPTICAS		
	CAMION		
	ETP 1385		

USO INTERNO

Remito del 9201 al 9800 x 2 - 01/24

TOTAL \$

Paulo Olvera
Firma del Remitente

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0002068
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	13/05/2024 14:54:20	
Tipo:	Enviar	

Se envía para su prosecución.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2024-10-3-0002068-mail 10.pdf	Sí
2	2024-10-3-0002068-Elevación ITGA - 05 Ampliación P37 Puente Otazo.pdf	Sí
3	2024-10-3-0002068-REG G 74 V01 5to ITGA Puente Otazo v2015 rev2_adjuntos.pdf	Sí

Firmante:
DE LA RIVA , GABRIELA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0002068
Oficina Actuante:	DNI - DESPACHO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 10/003/10021402	
Fecha:	13/05/2024 15:19:43	
Tipo:	Enviar	

Se envía a División Construcciones, Ing. Ernesto Carballo, a sus efectos.

Firmante:
LAYERA, MARIA CRISTINA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0002068
Oficina Actuante:	DNI - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	16/05/2024 17:53:11	
Tipo:	Enviar	

Pase a la División Técnicas de Construcción para su conocimiento y efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0002068
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICA 10/003/10010000	
Fecha:	21/05/2024 10:25:35	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de la obra P/37 Amp Puente sobre arroyo Otazo en ruta 8, el cual se remite a la UCAT con destino a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0002068
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	22/05/2024 17:12:59	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0002068
Oficina Actante:	DNI - DESPACHO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 10/003/10021402	
Fecha:	18/06/2024 09:54:47	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría con destino al Asesor del Ministro, Ing. Carlos González, para su conocimiento y consideración sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0002068
Oficina Actuante:	DNI - DESPACHO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 10/003/10021402	
Fecha:	20/06/2024 15:45:58	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	20/06/2024 15:45:57	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0002068
Oficina Actuante:	MINISTRO - 10/000/00000000	
Fecha:	19/12/2024 17:06:02	
Tipo:	Enviar	

Habiendo tomado conocimiento, remítase el expediente a la Corporación Vial del Uruguay S. A.

Firmante:
GONZALEZ, CARLOS ORIBE

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0002068
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	02/01/2025 13:49:56	
Tipo:	Enviar	

Remitanse las presentes actuaciones a la CVU S.A.

Firmante:
MOVSESIAN JAIME, MARIA VIVIANA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0002068
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	02/01/2025 13:59:11	
Tipo:	Enviar	

Pase a la Corporación Vial del Uruguay S.A..-

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN