



Expediente N° 2024-10-3-0006134

Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

N° OID:  
2.16.858.2.10002652.66570.2024103.0006134

Prioridad: **Normal**  
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Asunto: JOSE CUJO S.A. REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2024 REFERENTE A LICITACIÓN P/37 "CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE SOBRE EL ARROYO OTAZO EN EL KM334 DE LA RUTA 8"

Fecha iniciado: 03/12/2024 12:37:58

Fecha valor: 03/12/2024

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

## Resumen de actuaciones clasificadas

<b>Nro. Actuación</b>	<b>Oficina</b>	<b>Usuario</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Folio Inicio</b>	<b>Folio Fin</b>
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

## Lista de vinculaciones del expediente

<b>Relación</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Nro expediente</b>	<b>Fecha Vinculación</b>
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------

## MARIA NOELIA CLARK

---

**De:** LEIDY MELLO  
**Enviado el:** martes, 3 de diciembre de 2024 08:55  
**Para:** MTOP - Unidad Administracion Documental  
**Asunto:** REGIONAL 3 ENVÍA DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO  
**Datos adjuntos:** Elevación ITGA - 07 Ampliación P37 Puente Otazo.pdf; REG G 74 V01 7mo ITGA Puente Otazo v2015 rev2\_anexo.pdf

**Categorías:** Noe

Buen día; se adjunta documentación para inicio de Expediente.

Saludos  
Leidy Mello  
D.N.V. Reg. 3  
Melo

<b>INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA</b>
REG-G-74 V01



JOSE CUJO S.A.

## **INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL**

<b>Proyecto</b>	"RUTA N°8: ADECUACIÓN DE ACCESOS Y NUEVO PUENTE SOBRE EL ARROYO OTAZO"
<b>Contratante</b>	CVU
<b>Financiamiento</b>	CVU

**Fecha: 18/11/2024**

**Elaborado por: Ing. Victoria Lujambio**

**Aprobado por: Ing. Paula Acosta**

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## INDICE

1. CONTROL DE CAMBIOS .....	3
2. SEPTIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024) .....	3
2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE .....	3
2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES .....	5
2.3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS .....	5
2.4. GESTIÓN DE CANTERAS .....	5
2.5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL .....	7
MEDIDAS DE MITIGACIÓN .....	7
• CONSUMO DE COMBUSTIBLES .....	8
• TRATAMIENTO DE EFLUENTE DE BAÑOS QUÍMICOS .....	8
• MANTENIMIENTOS .....	9
• GESTION DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMESTICOS .....	9
• GESTION DE RESIDUOS ROCS .....	10
• GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS .....	10
• LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS .....	10
2.6. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES .....	11
2.7. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE .....	11
2.8. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO .....	11
2.9. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN .....	12
2.10. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL .....	12
2.11. AUDITORÍAS AMBIENTALES .....	12
2.12. CONTINGENCIAS .....	12
3. ANEXO FOTOGRÁFICO .....	12
4. ANEXO 1 .....	18

<b>INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA</b>
<b>REG-G-74 V01</b>



**1. CONTROL DE CAMBIOS**

Versión	Fecha	Sección afectada	Descripción
01	18/11/2024	Todas	Elaboración del documento

**2. SEPTIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE 2024)**


De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en el trimestre agosto, setiembre y octubre 2024 y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

**2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE**

El porcentaje de avance de la obra en el trimestre que se informa es del 65 % aproximadamente.

La obra cuenta con un obrador ubicado en el padrón N° 5801 perteneciente a la 4<sup>ta</sup> sección catastral del departamento de Treinta y Tres, el ingreso es por la ruta N° 8 km 334.5. El obrador cuenta con oficinas y vestuarios, depósitos de productos químicos y combustibles, depósito de materiales, herramientas y equipos menores (pañol), servicios higiénicos conectados a pozo impermeable, comedor, carpintería, herrería a cielo abierto, laboratorio, tolva semiautomática para elaboración de hormigón (incluyendo zonas de acopios de áridos), sitio de acopio de materiales clasificados por tipo accesibles para su utilización y piletas para lavado de mixers.

<h2 style="margin: 0;">INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA</h2>
<p><b>REG-G-74 V01</b></p>



*Ilustración 1: Instalaciones del obrador*

En el presente trimestre en el frente de obra se realizó ensanche del tercer carril en los 3kms próximos al puente, conformando la subbase y base correspondiente al paquete estructural, fresado de la ruta existente. Hormigonado de dinteles y estribos de la segunda etapa, montaje de vigas longitudinales y hormigonado de tablero y barreras New Jersey.

El hormigón es realizado por una tolva de hormigón, en el trimestre se han realizado 195 m<sup>3</sup> para el llenado de las piezas que se indicaron arriba.

En el trimestre para la ejecución del hormigón se utilizaron las siguientes canteras comerciales, se adjuntan las habilitaciones al final de este informe:

Cantera Comercial	Ubicación	Proveedor	N° de AAP / AAO	Fecha otorgada (DINAMA)	Fecha otorgada (DINAMIGE)
Piedra	Padrones 6696, 6697, 6698, 6699 y 7823 Treinta y Tres	Cementos del plata S.A.	Exp.2022/36001/014396 R.M 76/2023	09/02/2023	22/03/2013 por 30 años 2057/06

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



La arena gruesa proviene de los álveos del Rio Olimar frente a padrón 1371 de la 7ª sección catastral (Villa Sara) se adjunta la habilitación de DNH del trimestre julio-setiembre 2024, las habilitaciones de la cantera de piedra ya fueron presentadas en el 6to ITGA.

## Trámites de Tomas de agua

Se cuenta con una habilitación de toma de agua superficial ubicada en el arroyo Otazo (aguas abajo del puente), se solicitó un volumen de 1000 m<sup>3</sup> para realizar el riego de la obra, la ejecución de hormigón y las instalaciones del obrador. En el mes de mayo se presentó la declaración jurada anual se adjuntó en el 6to ITGA.. A continuación, se presenta una tabla resumen con la información.

Expediente de toma de agua	Volumen anual (m <sup>3</sup> )	Caudal max (l/seg)	Declaración jurada	Fecha de Otorgada	Fecha de Vencimiento
2023/36001/005122	1000	10	Realizada el 27/05/2024	21/07/2023	30/12/2024

## **2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES**

No se realizaron actualizaciones respecto al PGA y no se ha tramitado ninguna AAP (aparte de la AAP de la cantera de Obra Pública presentada y mencionada en el 2.4).

## **2.3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS**

Se está haciendo el seguimiento de los requisitos de la AAP del puente (RM 984-2021).

## **2.4. GESTIÓN DE CANTERAS**

Se continúa utilizando la cantera de material granular y agregados pétreos ubicada en el padrón N°5801 perteneciente a la 4ª sección judicial y catastral del Departamento de Treinta y Tres, se accede a la misma desde el obrador, los materiales son obtenidos por extracción a cielo abierto por retroexcavadora.



## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



El material es extraído mediante uso de maquinaria propiedad de la empresa, luego se transporta hasta el sitio de obra mediante el uso de camión con volcadora y colocado directamente en el nivel de pavimento correspondiente.

Tipo de cantera	Ubicación	N° de AAP / AAO	Fecha otorgada (DINAMA)	N° de resolución Obra Pública (MTO)	Fecha otorgada (Obra Ppública)	Volumen utilizado del trimestre
Tosca y agregados pétreos	Padrón N°5801 4ª sección Treinta y Tres	Exp. 2023/36001/001112 R.M. 243/2023	27/03/2023	Exp. 2023-10-3-0000822	23/05/2023	6800 m <sup>3</sup>

Para el tercer carril, se utilizó material de una cantera comercial de GRUPO DANIELSON S.R.L (Recalde), ver planilla resumen con información de las habilitaciones, las mismas fueron presentadas en el 6to ITGA.

Cantera Comercial	Ubicación	Proveedor	N° de AAP / AAO	Fecha otorgada (DINAMA)	Fecha otorgada (DINAMIGE)
tosca	Padrón 17778 Cerro Largo	GRUPO DANIELSON S.R.L.	Exp.2020/014928 R.M 326/2021	11/05/2021	02/02/2024 por 15 años



Ilustración 2: Ubicación Cantera padrón N°5801.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## 2.5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

### MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- Los trabajos se realizan en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.
- Se cuenta con la señalización de obra correspondiente en el frente de trabajo, en la entrada del obrador. No hay salida directa de la cantera a la ruta, ya que se accede desde el obrador.
- El suministro de combustible es realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP. Se asiste el llenado de estos con bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.
- En el frente de obra se utilizan baños químicos, estos se desinfectan diariamente y son vaciados periódicamente por la empresa EL RAVAL.
- El agua para consumo es comprada en bidones, cuyos dispensadores se encuentran en el obrador en la zona de comedor.
- Los residuos asimilables a domésticos generados son identificados y llevados al vertedero de la ciudad de Treinta y Tres.
- La chatarra de la demolición del puente fue entregada a un acopiador intermediario de Treinta y Tres quien entrega a GERDAU.
- Los residuos peligrosos generados son retirados por un móvil de AFRECOR para su disposición final.
- Las áreas destinadas al manejo de productos químicos y combustibles se acondicionaron con piso impermeable y bandeja de contención. Se cuenta con bandejas antiderrames para los generadores de energía.
- Se cuenta con carteles advirtiendo sobre el uso de EPP y con extintores para el combate de incendios.

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



- El lavado de camiones mixers y herramientas en contacto con hormigón se efectúa en piletas para lavados con 3 compartimientos para evitar su infiltración directa a terreno, al momento el efluente solo fue reutilizado.

### • CONSUMO DE COMBUSTIBLES

Se presenta el consumo de combustibles del trimestre.

GASOIL (lts)	51292
NAFTA (lts)	560

### • TRATAMIENTO DE EFLUENTE DE BAÑOS QUÍMICOS

La empresa que realiza la limpieza de los baños químicos es barométrica El Raval, se adjunta un remito de ejemplo.

Fecha	Identificación (Baño químico / Pozo negro)	Desagote	Limpieza	Proveedor del servicio	remito	Cantidad retirada	Responsable
6/8/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	10029	80	Paulo Olivera
6/8/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	10029	80	Paulo Olivera
13/8/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	10043	80	Paulo Olivera
13/8/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	10043	80	Paulo Olivera
27/8/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	10193	80	Paulo Olivera
27/8/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	10193	80	Paulo Olivera
3/9/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	10223	80	Paulo Olivera
3/9/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	10223	80	Paulo Olivera
10/9/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	9847	80	Paulo Olivera
10/9/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	9847	80	Paulo Olivera
16/9/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	10260	80	Paulo Olivera
16/9/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	10260	80	Paulo Olivera
26/9/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	10292	80	Paulo Olivera
26/9/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	10292	80	Paulo Olivera
3/10/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	10339	80	Paulo Olivera
3/10/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	10339	80	Paulo Olivera
8/10/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	10350	80	Paulo Olivera
8/10/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	10350	80	Paulo Olivera

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

**REG-G-74 V01**



14/10/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	10368	80	Paulo Olivera
14/10/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	10368	80	Paulo Olivera
23/10/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	10665	80	Paulo Olivera
23/10/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	10665	80	Paulo Olivera
29/10/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	10700	80	Paulo Olivera
29/10/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	10700	80	Paulo Olivera
19/11/2024	Quimico Obrador	x	x	El Raval	10720	80	Paulo Olivera
19/11/2024	Quimico Puente	x	x	El Raval	10720	80	Paulo Olivera

**• MANTENIMIENTOS**

Los mantenimientos son realizados en el obrador o por el taller móvil de la empresa.

No se realiza lavado de de maquinaria/vehículos que se generen efluente resultante (grasas y aceites).

A continuación, se presenta planilla resumen de mantenimientos.

SEMANA	FECHA	OBRA	DEPARTAMENTO / LOCALIDAD	MAQUINA/ VEHICULO	CHOFER	FILTROS	LIQUIDOS	FRECUENCIA SERVICE	REALIZA
Semana 31	01-08-24	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	MI-013	Roberto Rodriguez	Se envian a Treinta y Tres por DAC	30lts 15w40 - 56lts 80w90	330 - 990 horas	Mantenimiento 1
Semana 33		O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	CM-018		Se envian a Treinta y Tres por DAC	10lts 15w40	PM2	Taller movil 3
Semana 34	20-08-24	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	EX-023	Alfredo Portela	Se envian a Treinta y Tres por DAC	25lts 15w40	PM2	Taller movil 3
Semana 34	20-08-24	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	EX-042	Edgardo De Mello	Estan en obra	20lts 15w40	330 horas	Taller movil 3
Semana 34	21-08-24	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	CM-018		Estan en obra	10lts 15w40	PM2	Taller movil 3
Semana 35	28-08-24	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	C3-009	Fabricio Aranda	Retira Castro en porteria Apolon	36lts 15w40	20.000 kilometros	Mantenimiento 1
Semana 38	18-09-24	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	REA-004	Emanuel Gonzalez	Corporacion de maquinaria	Corporacion de maquinaria	250 horas	Corporacion de maquinaria
Semana 39	24-09-24	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	MT-012	Guillermo Malatesta	Se envian a Treinta y Tres por DAC	15lts 15w40-44lts 80w	330 - 990 horas	Mantenimiento 1
Semana 39	24-09-24	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	GE-217		Se envian a Treinta y Tres por DAC	20lts 15w40	330 horas	Mantenimiento 1
Semana 44	30-09-24	O4564 / Puente Otazo	Treinta y Tres	CM-040	Ramiro Cortez	Se envian a Vergara por DAC	9lts 15w40	250 horas	Mantenimiento 1

**• GESTION DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMESTICOS**

Los residuos asimilables a domésticos fueron trasladados al SDF de Treinta y Tres, se presenta un remito de envío de residuos.

Fecha	Tipo de residuo				Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Destino final	Responsable	Observaciones
12/8/2024				x	Papel y cartón	0,5	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39750
12/8/2024				x	Nylon	0,5	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39750
12/8/2024	x				Residuos domiciliarios	0,25	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	39750
29/8/2024	x				Residuos domiciliarios	0,5	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	45256
29/8/2024				x	Papel y cartón	0,5	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	45256
29/8/2024				x	Nylon	0,5	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	45256

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



11/9/2024	x			Residuos domiciliarios	0,5	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	45263
11/9/2024			x	Nylon	0,25	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	45263
11/9/2024			x	Papel y cartón	0,5	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	45263
2/10/2024			x	Nylon	0,25	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	45268
2/10/2024	x			Residuos domiciliarios	0,25	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	45268
25/10/2024			x	Papel y cartón	0,25	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	45271
25/10/2024			x	Nylon	0,25	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	45271
25/10/2024	x			Residuos domiciliarios	0,25	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera	45271

## • GESTION DE RESIDUOS ROCS

El hierro proveniente de la demolición fue entregado a un acopiador intermediario Jose Gabriel Castellon de Treinta y Tres quien luego entrega a GERDAU.

Los escombros picados se están disponiendo como relleno en la cantera, se presento registro REG L 01 firmado por el propietario Guzman Garcia Ubilla en el 6to ITGA

## • GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS

Los residuos peligrosos son retirados desde la obra directamente por el gestor habilitado, el 01/11/2024 realizaron un retiro de residuos peligrosos perteneciente al trimestre, se presenta una tabla resumen y el remito.

FECHA	Origen	DESCRIPCION	Unidad de medida	CANTIDAD	GESTOR	NRO REMITO GESTOR
1/11/2024	O 4564 - Puente Otazo	Aceite usado	Lts	400	AFRECOR	15949
1/11/2024	O 4564 - Puente Otazo	Filtro de aceite usado	Lts	200	AFRECOR	15949

## • LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS

SERVICIO	INSUMO
El Raval	Baños químicos - barométrica
San Pedro	Seguridad (Serenos)

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



PROVEEDOR	INSUMO
Cantera comercial GRUPO DANIELSON S.R.L.	Material granular (tosca) tercer carril
Cantera comercial Cemento del plata	Piedra partida
BARRACA DAYMAN (Salto)	Insumos varios
Pedro Petry	Arena gruesa (Rio Olimar)
BARRACA ZR (Treinta y Tres)	Insumos varios
BARRACA EL PUENTE (Melo)	Insumos varios
ESTACION ANCAP (Treinta y Tres)	Combustibles
ESTACION ANCAP (Melo)	Combustibles
TORNERIA MENDEZ (Melo)	Trabajos de Torneria
AGUA POTABLE (Treinta y Tres)	Puigdevall Tonna Jose Soda

## 2.6. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

No se realizaron monitores de variables ambientales en este trimestre.

## 2.7. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE

Durante el trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:

- 2 excavadora de 20 ton
- 1 retroexcavadora combinada
- Un manipulador telescópico de 4,5ton
- 2 motoniveladoras
- 1 rodillo compactador pata de cabra
- 2 rodillos compactadores lisos
- 1 compactador neumático
- 7 camiones de 15m3

## 2.8. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

En el trimestre correspondiente, el personal asignado directamente a la obra en promedio fue de 43

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



personas.

## 2.9. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

El 18/09/2024 se realiza capacitación al encargado del puente, maquinista, pañolero y administrativo de obra tratando los temas de respetar la distancia de trabajo, acopio de materiales y disposición de tosca cerca del monte nativo y cuidado de dañar árboles nativos evitando quiebre de ramas y deterioros de corteza para evitar afectar a los árboles de la zona

## 2.10. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

No se realizaron interacciones con la comunidad local.

## 2.11. AUDITORÍAS AMBIENTALES

El 02/07/2024 se tuvo una auditoría ambiental de seguimiento realizada por Dica para el MTOP, se recibió el informe el 08/08/2024 y el plan de acciones fue presentado el 18/09/2024, se adjunta al final de este informe. Los hallazgos fueron levantados, así como la retención del rubro 71 de Recuperación ambiental con fecha 25/09/24.

## 2.12. CONTINGENCIAS

No se presentaron contingencias en el trimestre.

## 3. ANEXO FOTOGRÁFICO

Se presentan imágenes del obrador y de los frentes de obra para el trimestre de referencia.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Ilustración 3: Piletas de lavado de mixers.



Ilustración 4: Tolva de hormigón con malla de para disminuir las emisiones al aire.



# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



*Ilustración 5: Recinto de Productos químicos.*

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



*Ilustración 7: Vista de la cantera de obra pública utilizada para la obra.*



*Ilustración 8: Vista del sedimentador de la cantera de obra pública utilizada para la obra.*

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



*Ilustración 9: Ejecución del cuarto de cono del puente.*



*Ilustración 10: Ejecución del tercer carril.*

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Ilustración 11 y 12: Ensanche del tercer carril en lado norte del puente.



Ilustración 13 y 14: Montaje de vigas y losetas del puente.

**INFORME TRIMESTRAL GESTION  
AMBIENTAL DE OBRA**

REG-G-74 V01



**4. ANEXO 1**

Se adjuntan al final del informe:

- Habilitación de la arena gruesa (DNH) trimestre jul-set24
- Informe de auditoría del 02/07/2024 y plan de acciones presentado 18/09/24
- Remito Residuos asimilables a domésticos
- Remito de El Raval (limpieza BQ)



Ministerio  
**de Transporte  
y Obras Públicas**



# INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

**Obra:** P/37 Contrato de ampliación 26/09/2022  
Construcción de un nuevo Puente sobre el Arroyo Otazo  
en el km334 de la Ruta 8.

**Empresa constructora:** CUJÓ S.A.

**Fecha auditoria:** 02/07/2024



**Fecha informe:** 08/08/2024

**Tipo de Auditoría:** Seguimiento

AUDITORES	FIRMAS
Auditor: Carmen Delfino	
Libera informe: Ing. Cecilia Riet Correa	

FSG-AUA-01A


**Este documento ha sido editado para ser impreso doble faz**

 <p>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</p>	<p><b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b></p> 	<p><b>P/37</b> Fecha Auditoría: <b>02-07-2024</b></p>
<p><b>Construcción de un nuevo Puente sobre el Arroyo Otazo en el km334 de la Ruta 8</b></p>		
<p>Empresa Constructora: <b>CUJÓ S.A.</b> Director de Obra - DNV: <b>Ing. Santiago Sorribas</b></p>		<p>Fecha Informe: <b>08-08-2024</b></p>

**Índice**

1	Alcance .....	5
2	Criterios de Auditoría Ambiental .....	5
3	Contrapartes y Observadores.....	6
4	La Obra .....	6
4.1	Descripción general de la obra .....	6
4.2	Estado de avance de la obra .....	7
5	Tareas realizadas.....	8
6	Seguimiento de hallazgos de AA anteriores .....	8
6.1	Seguimiento hallazgos AA (23/06/2023).....	8
7	Hallazgos de auditoría.....	9
7.1	Constataciones .....	9
7.2	No Conformidades .....	9
7.3	Observaciones .....	9
8	Fortalezas .....	9
9	Oportunidades de Mejora .....	10
10	Confidencialidad del contenido.....	10
11	Lista de Distribución .....	10
12	Anexo I - Registro Fotográfico.....	11
12.1	Observación 1 .....	11
12.2	No Conformidad 1 .....	11
12.3	Cantera Padrón 5801 .....	12
12.4	Obrador.....	12
12.5	Entorno del Puente en Obra.....	13




 <p>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</p>	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>	<b>P/37</b> Fecha Auditoría: <b>02-07-2024</b>
<b>Construcción de un nuevo Puente sobre el Arroyo Otazo en el km334 de la Ruta 8</b>		
Empresa Constructora: <b>CUJÓ S.A.</b> Director de Obra - DNV: <b>Ing. Santiago Sorribas</b>		Fecha Informe: <b>08-08-2024</b>

### Índice de Figuras

Figura 4-1 Ubicación de la obra .....	7
Figura 5-1 Lugares de interés. ....	8

### Índice de Fotos

Foto 12.1-1 Derrame de lavado de hormigón. ....	11
Foto 12.2-1 Explanada extendida sobre vegetación del entorno de obra.....	11
Foto 12.3-1 Vistas Cantera Padrón 5801.....	12
Foto 12.4-1 Obrador.....	12
Foto 12.5-1 Vistas entorno del Puente en obra.....	13

 <p>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</p>	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>	<b>P/37</b> <b>Fecha Auditoría: 02-07-2024</b>
<b>Construcción de un nuevo Puente sobre el Arroyo Otazo en el km334 de la Ruta 8</b>		
<b>Empresa Constructora: CUJÓ S.A.</b> <b>Director de Obra - DNV: Ing. Santiago Sorribas</b>		<b>Fecha Informe: 08-08-2024</b>

## 1 Alcance

- a. El alcance de esta auditoría es hacer un seguimiento de la implementación de los requisitos establecidos por el Manual de Gestión Ambiental de la DNV vigente para este contrato.
- b. En el marco de la contratación, Lic. Abrev. No. 36/2022, para la realización de las Auditorías Ambientales, DICA & Asociados genera este informe con las Observaciones y No Conformidades detectadas, que es revisado por el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC) antes de entregarlo al Director de Obra.

### Observación:

Incumplimiento de un requisito establecido en la documentación presentada por el contratista para cumplir los términos del contrato (PGA, ITGA, PRA y otros asociados a la gestión ambiental de los contratistas).

### No Conformidad:

**Tipo 1** Falta de evidencia que acredite cumplimiento de compromisos legales y/o reglamentarios

**Tipo 2** Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato con CVU (PGA, ITGA, PRA, MAV) que puedan derivar en un impacto ambiental significativo, real o potencial.

**Tipo 3** Reiteración de observaciones de auditorías anteriores.



- c. El DDO acordará con la empresa constructora un "Plan de Acción" para levantar las Observaciones y No Conformidades detectadas, los plazos y responsables.
- d. El "Plan de Acción" ha de ser enviado por mail al DEGAC, en un plazo de 10 días corridos a partir de la fecha de recepción del "Informe de Auditoría Ambiental".

## 2 Criterios de Auditoría Ambiental

- Manual ambiental vial de DNV -MTOP. (1998)
- Requisitos legales y reglamentarios.

Se utiliza toda la documentación disponible tanto en las oficinas como en la propia obra. Para este caso en particular se utilizó:

- i. Contrato CUJÓ S.A. (26/09/2022)
- ii. PGA - Plan de Gestión Ambiental de CUJÓ S.A. (12/08/2021)
- iii. AAP - Autorización Ambiental Previa RM No. 984/2021 (10/11/2021).
- iv. ITGA - Informe Trimestral de Gestión Ambiental de CUJÓ (febrero – abril 2024).

 <p>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</p>	<p><b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b></p>		<p><b>P/37</b> Fecha Auditoría: <b>02-07-2024</b></p>
<p><b>Construcción de un nuevo Puente sobre el Arroyo Otazo en el km334 de la Ruta 8</b></p>			
<p>Empresa Constructora: <b>CUJÓ S.A.</b> Director de Obra - DNV: <b>Ing. Santiago Sorribas</b></p>		<p>Fecha Informe: <b>08-08-2024</b></p>	

### 3 Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a. Por la DNV-MTOP:
  - DDO - Director de Obra: Ing. Tania Almeida.
- b. Por parte de la empresa contratista CUJÓ S.A.
  - Jefe de Obra: Ing. Victoria Lujambio
  - Responsable Ambiental: Ing. Paula Acosta

### 4 La Obra

#### 4.1 Descripción general de la obra

El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones geométricas y estructurales que presenta el actual cruce de Ruta 8 sobre el Arroyo Otazo en la progresiva 334k760.

La obra consiste en la construcción de un nuevo puente en el mismo emplazamiento que el existente, incluyendo la adecuación de sus accesos a cada lado del mismo.

Se prevé también la construcción de una tercera senda en las zonas próximas al puente.

El nuevo puente cumplirá con los estándares actuales de carga de diseño, dimensiones y barreras de seguridad de la DNV. El eje del nuevo puente deberá ubicarse desplazado 5,0 metros hacia el lado a -, respecto al eje del puente existente. La longitud total, las luces de tramos, superficie efectiva de desagüe bajo el puente, y cota inferior de tablero del puente nuevo, no serán inferiores a las del puente existente. El ancho de calzada será de 11,20 m.

Por otro lado, la pendiente transversal será de 1% desde el centro hacia cada extremo.

Dado que el eje del nuevo puente se encuentra desplazado respecto al del puente existente, la obra se podrá realizar en dos etapas. Se mantendrá el tránsito por la estructura existente durante la primera etapa de la obra, finalizada ésta el tránsito pasará a circular por la sección de tablero nuevo y se demolerá la estructura existente.

Finalmente se procederá a construir la segunda etapa hasta completar el nuevo puente.



 <p>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</p>	<h2>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</h2>	<p><b>P/37</b> Fecha Auditoría: <b>02-07-2024</b></p>
<h3>Construcción de un nuevo Puente sobre el Arroyo Otazo en el km334 de la Ruta 8</h3>		
<p>Empresa Constructora: <b>CUJÓ S.A.</b> Director de Obra - DNV: <b>Ing. Santiago Sorribas</b></p>		<p>Fecha Informe: <b>08-08-2024</b></p>



Figura 4-1 Ubicación de la obra

#### 4.2 Estado de avance de la obra

- a. Fecha de inicio de los trabajos: marzo 2023
- b. Fecha de finalización: setiembre 2024
- c. Avance de obra: 50 %
- d. Tareas que se estaban realizando en el momento de la auditoría: Ejecución de pilares.

 <p>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</p>	<p><b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b></p>	<p><b>P/37</b> Fecha Auditoría: <b>02-07-2024</b></p>
<p><b>Construcción de un nuevo Puente sobre el Arroyo Otazo en el km334 de la Ruta 8</b></p>		
<p>Empresa Constructora: <b>CUJÓ S.A.</b> Director de Obra - DNV: <b>Ing. Santiago Sorribas</b></p>		<p>Fecha Informe: <b>08-08-2024</b></p>

## 5 Tareas realizadas

La auditoría ambiental se desarrolló según el siguiente itinerario:

- i. Reunión Inicial en Obrador CUJÓ S.A.
- ii. Obrador CUJÓ S.A. (Lat. 33°42'37.62"S, Long. 56°57'44.98"O).
- iii. Cantera Padrón 5801.
- iv. Recorrido por el entorno del Puente en obra.




Figura 5-1 Lugares de interés.

## 6 Seguimiento de hallazgos de AA anteriores

### 6.1 Seguimiento hallazgos AA (26/7/2023)

Sin Observaciones y sin No Conformidades.

 <p>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</p>	<p><b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b></p>	<p><b>P/37</b> Fecha Auditoría: <b>02-07-2024</b></p>
<p><b>Construcción de un nuevo Puente sobre el Arroyo Otazo en el km334 de la Ruta 8</b></p>		
<p>Empresa Constructora: <b>CUJÓ S.A.</b> Director de Obra - DNV: <b>Ing. Santiago Sorribas</b></p>		<p>Fecha Informe: <b>08-08-2024</b></p>

## 7 Hallazgos de auditoría

### 7.1 Constataciones

La Cantera Padrón No. 5801, de la 4º Sección Catastral del Dpto. de Treinta y Tres, cuenta con AAP y AAO vigente (anexada al ITGA febrero – abril 2023), accedimos al predio, vecino al obrador.

La documentación ambiental presentada es coherente con las circunstancias de la obra.

Se han anexado al ITGA febrero – abril 2023, las habilitaciones de la cantera comercial del material utilizado para el hormigón y la habilitación de la DNH para la extracción de arena de los álveos del Río Olimar.

A nivel de usuario de la red vial el pasaje por el puente en obra está señalizado y no genera sensación de riesgo en los accesos.

### 7.2 No Conformidades



Ref.	Descripción	Requisito
1	Se ha extendido una explanada en torno a la obra del puente sobre monte ribereño acumulando materiales que contienen escombros de obra. <i>Ver Foto 12.2-1</i>	9.4 Manual Ambiental de la DNV/1998.
Tipo de NC: <b>2</b>		Código del hallazgo: <b>PF-4</b>

### 7.3 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
2	Derrame de agua de lavado generado en torno a zona de producción de prefabricados de hormigón. <i>Ver Foto 12.1-1</i>	PGA CUJÓ
Código del hallazgo: <b>EL-4</b>		

## 8 Fortalezas

Se destaca el contenido y presentación de la documentación ambiental en tiempo y forma.

 <p>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</p>	<p><b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b></p>		<p><b>P/37</b> Fecha Auditoría: <b>02-07-2024</b></p>
<p><b>Construcción de un nuevo Puente sobre el Arroyo Otazo en el km334 de la Ruta 8</b></p>			
<p>Empresa Constructora: <b>CUJÓ S.A.</b> Director de Obra - DNV: <b>Ing. Santiago Sorribas</b></p>		<p>Fecha Informe: <b>08-08-2024</b></p>	

## 9 Oportunidades de Mejora


Continuar sensibilizando al personal para que considere evitar situaciones como las que generan los hallazgos de este informe, tanto los maquinistas como los oficiales deben poder tomar decisiones en la operativa para advertir y/o evitar situaciones como las que se han encontrado.

## 10 Confidencialidad del contenido

Toda la información manejada se mantiene por el equipo auditor de DICA & Asociados bajo condiciones de estricta confidencialidad.

## 11 Lista de Distribución

- a. Copia para archivo de DICA & Asociados.
- b. Copia para el Dpto. de Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC).
- c. Copia para Corporación Vial del Uruguay (CVU).

 <p>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</p>	<h2>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</h2>	<p><b>P/37</b> Fecha Auditoría: <b>02-07-2024</b></p>
<h3>Construcción de un nuevo Puente sobre el Arroyo Otazo en el km334 de la Ruta 8</h3>		
<p>Empresa Constructora: <b>CUJÓ S.A.</b> Director de Obra - DNV: <b>Ing. Santiago Sorribas</b></p>		<p>Fecha Informe: <b>08-08-2024</b></p>

## 12 Anexo I - Registro Fotográfico

### 12.1 Observación 1





Foto 12.1-1 Derrame de lavado de hormigón.

### 12.2 No Conformidad 1



Foto 12.2-1 Explanada extendida sobre vegetación del entorno de obra.



 <p>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</p>	<p><b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b></p>	 <p><b>P/37</b> Fecha Auditoría: <b>02-07-2024</b></p>
<p><b>Construcción de un nuevo Puente sobre el Arroyo Otazo en el km334 de la Ruta 8</b></p>		
<p>Empresa Constructora: <b>CUJÓ S.A.</b> Director de Obra - DNV: <b>Ing. Santiago Sorribas</b></p>		<p>Fecha Informe: <b>08-08-2024</b></p>

**12.3 Cantera Padrón 5801**





Foto 12.3-1 Vistas Cantera Padrón 5801.

**12.4 Obrador**



Foto 12.4-1 Obrador.

 <p>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</p>	<p><b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b></p>	 <p><b>P/37</b> Fecha Auditoría: <b>02-07-2024</b></p>
<p><b>Construcción de un nuevo Puente sobre el Arroyo Otazo en el km334 de la Ruta 8</b></p>		
<p>Empresa Constructora: <b>CUJÓ S.A.</b> Director de Obra - DNV: <b>Ing. Santiago Sorribas</b></p>		<p>Fecha Informe: <b>08-08-2024</b></p>

**12.5 Entorno del Puente en Obra**



Foto 12.5-1 Vistas entorno del Puente en obra.



Treinta y Tres, 18 de setiembre de 2024.

**PLAN DE ACCIONES EN RESPUESTA AUDITORIA MTOP 02/07/2024**

**P/37 CONTRATO DE AMPLIACIÓN 26/09/2022, CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE SOBRE EL ARROYO OTAZO EN EL KM334 DE LA RUTA 8**

Por la presente se envía el Plan de acciones referente a lo observado en la Auditoría Ambiental de seguimiento realizada por MTOP el 02 de julio del 2024.

De la auditoría se recibió una no conformidad y una observación, se presentan la mismas y la acciones realizadas para levantarlas.

NC 1:

Ref.	Descripción	Requisito
1	Se ha extendido una explanada en torno a la obra del puente sobre monte ribereño acumulando materiales que contienen escombros de obra. <i>Ver Foto 12.2-1</i>	9.4 Manual Ambiental de la DNV/1998.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: <b>PF-4</b>

Análisis de causa: Se realizó la explanada para el montaje de las vigas del puente y se extendió cerca de los árboles debido a falta de conocimiento de los operarios.

Acción 1: Se realizaron tareas para retirar y acondicionar la explanada cerca de la vegetación.

Acción 2: El 18/09/2024 se realiza capacitación al encargado del puente, maquinista, pañolero y administrativo de obra tratando los temas de respetar la distancia de trabajo, acopio de materiales y disposición de tosca cerca del monte nativo y cuidado de dañar árboles nativos evitando quiebre de ramas y deterioros de corteza para evitar afectar a los árboles de la zona.

A continuación, se presentan imágenes del retiro de material y acondicionamiento del terreno.

Imágenes tomadas del lado sur:



Rivera 1278, CP 50000  
Salto, Uruguay  
Tel/Fax +(598) 473 34360\*  
empresa@cujo.com.uy  
www.cujo.com.uy



Rivera 1278, CP 50000  
Salto, Uruguay  
Tel/Fax +(598) 473 34360\*  
empresa@cujo.com.uy  
www.cujo.com.uy



Imágenes tomadas del lado norte:



OBS 1:

Ref.	Descripción	Requisito
2	Derrame de agua de lavado generado en torno a zona de producción de prefabricados de hormigón. <i>Ver Foto 12.1-1</i>	PGA CUJÓ
Código del hallazgo: <b>EL-4</b>		

Rivera 1278, CP 50000  
Salto, Uruguay  
Tel/Fax +(598) 473 34360\*  
empresa@cujo.com.uy  
www.cujo.com.uy



Análisis de causa: Cuando se realizaba la inyección del tesado de vigas prefabricadas se produjeron unos derrames de fluidos de las inyecciones similares a efluentes de hormigón.

Acción 1: Se procedió a recolectar los mismos y limpiar la zona, estos fueron dispuestos como ROCs.

A continuación, se presenta una imagen de la zona donde estaba el derrame de fluido en la cual se evidencia la recolección del mismo.



Sin otro particular lo saluda a ud muy atte.

Por José Cujó S.A.

Ing. Civil Paula Acosta





AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales

R.U.T. 21 642970 0015



N° 015949

Haiti 1500; PTI Cerro

Tel.: 2311 9915

www.afrecor.com.uy

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES**

La empresa AFRECOR S.A., autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN:	1 - 11 - 24.
---------------------	--------------

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
2 TANQUES DE 200% DE ACU		
1 " " " " FIBROS ACTIVOS		

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE		RUT:	
RAZÓN SOCIAL:	JOSE CUSO		
LUGAR DE RETIRO:	RUTA 8 KM 334.9		
LOCALIDAD:	OPASO	DEPARTAMENTO:	FALCÓN
PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:			
TELÉFONO DE CONTACTO:			

DINACEA AAO 1178/2023 - TRANSPORTE RDN 0344/2019

Responsable por AFRECOR S.A.	Responsable Generador/Cliente

IMP. GONZALO PEREYRA - DEL 035.881 AL 035.000 X 7 - 0777000

1 VIA BLANCA CLIENTE / 2 VIA AMARILLO ARCHIVO













Ministerio  
**de Transporte  
y Obras Públicas**

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

Treinta y Tres, 2 de diciembre de 2024.

**Jefe de Departamento de Contratación de Obras Nacionales**  
**Ing. Ernesto Carballo**

**Referencia:**

Obra "Construcción de un nuevo Puente sobre el Arroyo Otazo en el km334 de la Ruta 8",  
Ampliación de la Licitación P/37 ejecutada por la empresa Cujó S.A.

Asunto: ITGA 07

De mi mayor consideración:

Se eleva a los efectos que correspondan Informe Trimestral de Gestión Ambiental 07,  
periodo agosto 2024 - octubre 2024.

Sin otro particular, saluda atentamente,

M.T.O.P. – D.N.V.

ING. Gustavo TETTAMANTI  
DIRECTOR DE OBRA

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933  
Rincón 575, Montevideo - Uruguay

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006134
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	03/12/2024 12:47:00	
Tipo:	Enviar	

Se envia al Departamento de Contratación de Obras Nacionales con destino Ing. Ernesto Carballo

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2024-10-3-0006134-MAIL.pdf	Sí
2	2024-10-3-0006134-REG G 74 V01 7mo ITGA Puente Otazo v2015 rev2_anexo.pdf	Sí
3	2024-10-3-0006134-Elevación ITGA - 07 Ampliación P37 Puente Otazo.pdf	Sí

Firmante:
CLARK ARÉVALO, MARIA NOELIA



MTO		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006134
Oficina Actante:	DNO - DPTO. CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	03/12/2024 12:54:32	
Tipo:	Enviar	

Pase a la División Técnicas de Cosntrucción a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2024-10-3-0006134
Oficina Actuante:	DNV - DPTO. CALIDAD AMBIENTAL, LABORAL Y DE MATERIALES 10/003/10010000
Fecha:	10/01/2025 11:02:02
Tipo:	Enviar

El ITGA recibido es de aceptación por este Departamento. Se remite a la UCAT con destino a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006134
Oficina Actuante:	DNI - UNIDAD DE COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA - UCAT	
Fecha:	24/01/2025 17:51:02	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOP	EXPEDIENTE N° 2024-10-3-0006134
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400
Fecha:	27/01/2025 18:22:22
Tipo:	Elevar

Atento a los informes precedentes, se eleva a la Dirección General de Secretaría con destino al Asesor del Sr. Ministro, Ing. Carlos González, para su conocimiento y consideración sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Actuante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006134
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	28/01/2025 10:11:56	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	28/01/2025 10:11:56	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006134
Oficina Actuante:	MINISTRO - 10/000/00000000	
Fecha:	29/01/2025 11:03:33	
Tipo:	Enviar	

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

29 de enero de 2025

Por instrucción del Sr. Asesor Ing. Carlos O. González, se sugiere el envío de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A para prosecución de tramite.---

Firmante:
Viviano Gonzalez Maria Victoria

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006134
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	04/02/2025 15:30:39	
Tipo:	Firmar	

Dirección General de Secretaría.-

Pasen los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A para prosecución de tramite como se sugiere a fojas N° 52.-

Actuante:
CAMARGO QUATTROCIOCHI, MARIA
Pase a Firma
MOVSESIAN JAIME, MARIA VIVIANA

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2024-10-3-0006134
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	05/02/2025 13:40:08
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
MOVSESIAN JAIME, MARIA VIVIANA	05/02/2025 13:40:06	Avala el documento



MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006134
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	05/02/2025 16:10:47	
Tipo:	Enviar	

Pase a la Corporación Vial del Uruguay S.A

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
DI NUTO, MARIELA