



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 13 de junio de 2025

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

NTA_SAL- 40995

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 13/06/2025. Contrato de Obra de fecha 25/07/24 "Ruta 6, Conectividad Norte – Sur a través del Puente 329km sobre el Río Negro, tramo: Puente sobre el Río Negro – Ruta 26", Lic. C/158.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Junio 2025.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

**Ec. Victoria Rodriguez Pombo
Gerente General**

GP



Tacuarembó, 09 de junio de 2025

Sr. Director de Obra

Ing. Juan Rodriguez

Obra: "C158 – Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente 329 Km sobre el Río Negro – Tramo: Puente sobre el Río Negro – Ruta 26"

Ref. Modificación PFF Junio 25

De nuestra mayor consideración.

Por la presente, enviamos nueva tabla de previsión de flujo de fondos, incorporando modificaciones a partir del mes de junio del presente año, a los efectos de atender el desfase con el PFF vigente.

Motiva dichas modificaciones los cambios bruscos de clima que hemos tenido en este último mes.

Por lo anterior, solicitamos se gestione el cambio de PFF. Se anexa tabla con las modificaciones.

Sin otro particular, saluda atte.-

Por José Cujó S.A.:

Ing. Rodrigo Rosa

Jefe de Obra



Caraguata, 8 de junio de 2025

Sr. Jefe de Departamento de Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente

Obra: "C158 – Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente 329 Km sobre el Río Negro – Tramo: Puente sobre el Río Negro – Ruta 26"

Asunto: Solicitud de modificación de PFF junio 2025

Por medio de la presente, se eleva la solicitud formal de la empresa contratista José Cujó S.A. para modificar el Plan de Flujo de Fondos (PFF) del contrato C158. Esta petición responde a la necesidad de ajustar la planificación de tareas a las condiciones actuales y al grado de avance (actual y proyectado) del contrato.

En este contexto, y con el fin de asegurar la correcta ejecución de este, solicitamos la aprobación de la modificación propuesta, salvo su mejor opinión. Se adjunta la documentación con los detalles de los cambios sugeridos al PFF para su revisión.

Agradeciendo su atención, saludo atentamente.



Ing. Juan A. Rodríguez Barbagelata
Dirección Nacional de Vialidad



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

C/158 - RUTA Nº 6 - CONECTIVIDAD NORTE-SUR A TRAVÉS DEL PUENTE 329 KM SOBR

Presupuesto Nº 4992

Cronograma

Fecha : 20/5/2024

Grupo	Rubro	Denominación	ACUM MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21
1	1	Movilización	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	6	Excavación no clasificada (distancia libre 400 m)	144%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	7	Excavación no clasificada a Depósito	222%	6%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	57%	6%	6%	6%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	9	Extracción de árboles	0%	0%	0%	20%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	20	Ejecución de ensanche de firme	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	71	Gestión ambiental	24%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	4%	50%
3	76	Sobret transporte de suelos	38%	16%	16%	16%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	94	Cemento portland p/base estabilizada	5%	7%	7%	10%	12%	10%	10%	8%	33%	0%	0%	0%
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	0%	2%	4%	8%	18%	10%	10%	9%	9%	10%	10%	13%
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	4%	8%	10%	14%	17%	14%	14%	12%	6%	0%	0%	0%
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	0%	2%	4%	8%	18%	10%	10%	9%	9%	10%	10%	13%
7	129	Subbase granular con cbr > 40% (con transporte)	69%	4%	4%	6%	6%	6%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
7	131	Base granular con CBR 60% (con transporte)	35%	4%	4%	7%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	0%	0%
7	134	Material para base estabilizada con cemento	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	181	Reciclado de Pavimentos	9%	10%	10%	14%	17%	14%	14%	12%	0%	0%	0%	0%
9	212	Agregado pétreo fino para tratamiento	0%	0%	0%	14%	17%	14%	14%	12%	6%	23%	0%	0%
10	248	Cordón cuneta de hormigón simple	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con trat. superficial)	0%	0%	0%	16%	16%	16%	16%	13%	7%	0%	0%	0%
13	263	Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarillas (con trat. superficial)	0%	0%	0%	27%	27%	27%	18%	0%	0%	0%	0%	0%
13	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm. (sin cabezales)	89%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm. (sin cabezales)	89%	3%	6%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	276	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cm. (sin cabezales)	56%	11%	11%	11%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	281	Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas	9%	10%	10%	10%	13%	13%	13%	13%	10%	0%	0%	0%
14	311	Alambrados Nuevos	89%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
17	382	Señalización de obra	48%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
20	429	Acondicionamiento de cancheros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
3	541	Pavimento hormigón armado 15cm (truck apron)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
41	620	Terminales de impacto TL3 (mash)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
41	621-1	Transición de puente (LT 269)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
41	624	Poste de caño para señales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
41	624-1	Soporte para señales de 2.40*2.40 EN12767	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
41	624-2	Soporte para señales de 2.40*1.20 EN12767	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
43	632	Demolición de pavimento existente	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
69	873	Cordones de hormigón simple	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
79	910	Iluminación de empalmes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
37	971	Demolición construcciones existentes	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	0%	2%	4%	8%	18%	10%	10%	9%	9%	10%	10%	13%
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	3%	6%	8%	12%	17%	13%	13%	11%	7%	3%	3%	4%
301	3011	Señales clase 1 instaladas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
301	3012	Señales clase 3 instaladas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
303	3027	Poste de hormigón para señal instalado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
303	3029	Poste kilométrico instalado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
304	3042	Tachas instaladas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente (3-6)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
304	3045	Línea amarilla aplicada en caliente	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
305	3046a	Sonorizadores	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
305	3051	Superficies pintadas (cordones, puentes)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
305	5154	Superficies preformadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
41	621-6	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas H1W5A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
301	3015	Orugas reflectivas tipo LDS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%
407	4063	Elementos de contralor	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	257	Sobrepiso de hormigón clase IV	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%
26	473	Caños de hierro galvanizado	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
29	519	Mortero reparación (mejorado)	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%
105	1138	Colocación y sellado de caños de desagüe	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
89	1303	Variaciones	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
118	2000	Sustitución de juntas de dilatación	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%
89	2006-2	Sellado de fisuras mayores a 0,3mm	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%
80	912	Alimentación	24%	6%	6%	6%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	5%
81	914b	Suministro de camioneta con chofer	0%	0%	0%	0%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%	0%
82	915b	Suministro de camioneta sin chofer	38%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	3%	0%	0%	0%	0%
89	929	Alojamiento para personal de inspección	45%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
89	930	Alojamiento Dirección de Obra	45%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Por José Cujó S.A.



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY:
C/158 - RUTA Nº 6 - CONECTIVIDAD NORTE-SUR A 1

Presupuesto N° 4992

Flujo de fondos

[illegible]

TOTAL DE CBRAS/IMPUESTOS MES

TOTAL IVA MES

TOTAL LEVES SOCIALES MTS

TOTAL MONTO DE COMPADAC

[illegible]