

Información solicitada Desmontaje Planta Florida III

- *Plan de des implantación de las plantas de hormigón que informe cuál es el destino de los insumos sobrantes, residuos generados, equipos y maquinarias*
- *Remitos (internos u externos) de traslado de insumos, contenedores y de gestión de residuos*
- *Gestión del efluente de la pileta: análisis del efluente, medidas de corrección, disposición final*

El servicio de desmontaje de la Planta Florida 3 se realizo bajo el # de Pedido: 4560066143, este se realizo bajo el cronograma adjunto:

	2024																2025																										
	Diciembre																Enero														Febrero												
	16	17	18	19	20	21	22	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Desmontaje y Montaje cementera CA.S.A.	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5					Semana 6																	
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
Tareas de mantenimiento: Mezcladora, Balanza, Tornillos sin fin																																											
Desmontaje de planta con Grpua autopropulsada 55 tons																																											
Transporte																																											
Descarga y armado de planta con grúa 55 tons																																											
Montaje mecánico de planta																																											
Conexionado eléctrico																																											
Puesta en marcha																																											

Se adjunta parte del Alcance del Servicio:

Actividades incluidas en el Desmontaje Centro Elaborador Florida III y traslado a Celab Paysandu

Se considera dentro del Alcance del servicio realizar el desmontaje y traslado de un Centro Elaborador de Hormigón, que incluye una planta mezcladora de hormigón, marca Betonmac, Modelo: Neo 60 con Mezclador, piletas de lavado, contenedores, entre otros, ubicado en el predio "Ruta 5, km 80", esto incluye todas las actividades de índole mecánica, eléctrica, entre otras, Hormigones Artigas destinará un supervisor, el mismo estará en condiciones de tomar decisiones en base a situaciones que estén excedidas de este documento o dudas de este.

Se desmontará toda estructura existente en el Centro Elaborador Florida III, este se compone de:

- Tolva de acopio de áridos, cinta elevadora, encauzador de carga, filtro balanza de cemento, balanza de cemento, filtro de polvos, mezcladora, pórticos, dosificador de aditivos, circuito agua, escalera de acceso, entre otros.
- Desmontaje de 3 silos con bases, sinfines, escaleras, filtro de silos y válvulas de seguridad.

- Desmontaje de 3 tanque de agua, cañerías y bombas de agua.
- Retiro de todo el sistema de recupero de agua
- Desmontar cubilotes de muros de acopios de áridos
- Desmontaje de contenedores de comedor y baños
- Desmontar pileta aditivos con todos sus componentes.

Para el desmontaje se realizará la desconexión eléctrica y preparación de cableado para traslado

según la siguiente lista:

- Motor de cinta de descarga de áridos (1).
- Motor de sinfines de silos (3).
- Motobombas de agua, se mencionan las principales:
 - o Bomba agua limpia de planta (1)
 - o Bomba de carga de agua a camión (1).
 - o Bomba agua recuperada (1)
 - o Bomba lavado camiones (1)
- Motobombas del sistema de aditivo (3).
- Sistema de seguridad de silos, tableros de silos, sus componentes de alarmas y sistema de fluidificación (1).
- Conexión de sensores de nivel de silos.
- Conexión de iluminación y sistema de cámaras.
- Sensores de nivel de tanques de agua (1).
- Sistema Puesta a tierra y descarga atmosférica (Pararrayos)
- Tablero de potencia de planta
- Retiro de tableros, cables, desde planta a sala de mando y a sala de compresores.
- Retiro de residuos generados durante el desmontaje y saneamiento final del predio para entrega.

El agua con restos de hormigón, provenientes del lavado de las cajas de los camiones volcadores, se recuperó en su totalidad, para la producción de hormigón, por tanto, no se generan Efluentes.

En cuanto a Insumos productivos, se consumieron en su totalidad, para la producción de Hormigon.

Remito desmontaje



http://www.tifor.com.uy/es/
TiFOR LTDA - TiFOR LTDA Y GENERAL
HOROS 4814 - MONTEVIDEO - TELÉFONO:
+59822001171 - INFO@TiFOR.COM.UY

RUC Emisor: 216696520019

E-REMITO

SERIE	NUMERO	PAGO	MONEDA T.C
A	2504		

RUC COMPRADOR:
210130610011

CEMENTOS ARTIGAS S.A
MARIA ORTIZOCCA 4707 - MONTEVIDEO
MONTEVIDEO - UY

FECHA:	21/01/25	VENCIMIENTO:	21/01/25
--------	----------	--------------	----------

CODIGO	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD
3011	SEGUN DETALLE		1,000
Desmontaje centro elaborador de cemento Florida, traslado y montaje centro Elaborador de cemento Paysandú			



Código de seguridad:
20FLPE

RES. 0000003927/2017
PUEDE VERIFICAR COMPROBANTE EN:
WWW.DGI.GUB.UY
I.V.A. AL 0%
CAE Nº 90250741577
SERIE A ~ 2001 AL 3000

FECHA DE VENCIMIENTO CAE: 24/01/27

ADENDA

1 / 1