



PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Ruta 12 **Ensanche y refuerzo de los** **puentes sobre los Arroyos** **Pintado y Sarandí.**

2024



PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL

CONTENIDO

1 ALCANCE.....3

2 AREAS A RECUPERAR3



PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL

1. PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL

El presente Informe ha sido elaborado a los efectos de establecer las pautas de trabajo para la recuperación de las zonas afectadas por el proyecto en ejecución, tomando como referencia el Plan de Gestión Ambiental de Construcción de la Obra.

Se establecerán lineamientos relacionados con la desmovilización de las estructuras accesorias (frentes de obra y obrador), así como de la recuperación de los cursos de agua intervenidos con ataguías.

Cabe observar que el documento de referencia se desarrolla en un contexto donde se ha avanzado en el 50% del contrato original; en consecuencia, parte de las actividades se continuarán realizando hasta el final del mismo, incluida su ampliación.

2. OBJETIVO

El objetivo de este Plan es el restablecimiento de las condiciones ambientales de la zona afectada por la obra.

3. ALCANCE

El presente Plan de Recuperación Ambiental (PRA) establece las acciones a desarrollar una vez finalizada la etapa de construcción de la obra Ruta 12: Ensanche y refuerzo de los puentes sobre los Arroyos Pintado y Sarandí, de manera que el entorno ambiental intervenido recupere el estado en que se encontraba sin la implementación de la obra.

Se establecen aquí las medidas de acondicionamiento o restauración futura de cada una de las áreas utilizadas durante la ejecución de las obras con el fin de reducir los riesgos de generar impactos ambientales negativos.

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL

La obra consiste en la construcción de dos puentes, uno sobre el arroyo Sarandí y otro sobre el arroyo pintado, en la ruta 12, ambos puentes se realizan en dos etapas, y en ambos se realiza la demolición de los puentes existentes.

2 AREAS A RECUPERAR

2.1 Obrador

Al finalizar las obras, el obrador será desmantelado. Se procederá al retiro de acopios de materiales y de las construcciones provisorias que constituyen las áreas de oficinas, comedor, depósitos y servicios higiénicos. Tanto las construcciones provisorias como los materiales y productos reutilizables retirados serán enviados al obrador general de las obras sobre ruta 9 o al Parque Logístico de Saceem, ubicado en la zona de Manga en Montevideo.

Se procederá también a retirar, mediante servicios barométricos habilitados por la autoridad municipal, los efluentes cloacales contenidos en el pozo negro.

Además, se retirarán los sólidos sedimentados y se neutralizarán los efluentes contenidos en los recipientes para lavado de hormigón, previo al vertido de los efluentes y al retiro de los mismos.

Posteriormente se realizará una limpieza general de las áreas utilizadas. Los residuos generados en dicha limpieza y los procedentes de las actividades de recuperación, que no sean reutilizables, tendrán su salida correspondiente.

2.2 Frentes de trabajo

Se procederá a retirar los materiales y baños químicos existentes en los frentes de obra, los mismos serán retirados por la empresa AC Químicos.



PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Posteriormente se realizará una limpieza general de las áreas utilizadas. Los residuos generados en dicha limpieza y los procedentes de las actividades de recuperación que no sean reutilizables, tendrán su salida correspondiente.

En el tema de ataguía, se tomarán muestras aguas arriba y aguas abajo del cauce luego de retirar la misma para análisis de la calidad del agua.