



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 19 de enero de 2026

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

NTA_SAL-42267

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 24/12/2025, Contrato de fecha 28/11/2024 "Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial de Ruta 19 entre las progresivas 56K300 (Ruta 6) y 89K220 (Cerro Chato)", Lic. CREMAF RUTA 19 (Comp. A).

Por la presente informamos a Uds. nuestra conformidad a la solicitud de cambio del Plan de Trabajo y Flujo de Fondos para el contrato de referencia, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Enero 2026.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

**Ec. Victoria Rodríguez Pombo
Gerente General**

D.D.



Durazno, 24 de diciembre 2025

Sr. Jefe de Departamento de Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente

Obra: "CREMAF RUTA 19 ENTRE 56K300 (RUTA 6) Y 89K220 (CERRO CHATO)".-

Asunto: Solicitud de modificación de PFF y PDT Enero 2025

Por medio de la presente, se eleva la solicitud formal de la empresa contratista Estulen S.A. para modificar el Plan de Flujo de Fondos (PFF) del contrato CREMAF Ruta 19. Esta petición responde a la necesidad de ajustar la planificación de las tareas debido a que a la fecha no se cuenta con acceso a los Padrones N°13.058 y N°8.695.

En este contexto solicitamos la aprobación de la modificación propuesta, salvo su mejor opinión. Se adjunta la documentación con los detalles de los cambios sugeridos al PFF para su revisión.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Ing. MARTÍN LEMA
Director de Obras
DPTO. CONTRATACIONES
OBRAS NACIONALES
D.T.O.P. - D.N.V.

ING. Martín Lema

Director de Obras – D.N.V – M.T.O. P



Cerro Chato, 16 de noviembre de 2025

Dirección Nacional de Vialidad
División Construcciones
Dpto. Contratación de Obras Nacionales
Ing. Martin Lema

Ref: *Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial de Ruta 19 entre las progresivas 56K300 (Ruta 6) y 89K220 (Cerro Chato).*

Nota: *10 – O5024 Rev. 0*

Asunto: *Solicitud modificación PDT y PFF*

De nuestra mayor consideración.

Por la presente y en virtud de las razones que se expresan a continuación, y que motivaron una reprogramación de las tareas previstas originalmente en nuestro Plan de Desarrollo de los Trabajos y el Preventivo de Flujo de Fondos correspondiente, solicitamos se gestione un cambio en dichos documentos vigentes.

Las razones que motivan dicha solicitud son:

- Como se indicó en *Nota N°09 O5024 R19 Expropiaciones* de fecha 19/11/25, seguimos sin tener acceso a los Padrones 13058 y 8695, que afecta directamente la programación de los trabajos de Movimiento de Suelos (y tareas siguientes) del Tramo 4 a partir de la progresiva 27+440.

Por lo anterior, solicitamos se gestione el cambio de PDT y PFF a partir del mes de Enero de 2026, según el detalle adjunto.

Sin otro particular, saluda atte.-

Por José Cujó S.A.:


Ing. Mariano Cabrera



CONSTRUYENDO **juntos**



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE
RUTA 19 ENTRE LAS PROGRESIVAS 56K300 (RUTA 6) Y 89K220 (CERRO GRATO).

Presupuesto Nº 5024

Cronograma Componente A

Fecha : 16/12/2025

Grupo	Rubro	Denominación	Acum. Dic-23	En-25	Feb-25	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Ago-26
RUBROS GLOBALES											
1	1	MOVILIZACION	50,00%		50,00%						
2	71	RECUPERACION AMBIENTAL	16,80%	4,76%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	50,00%
17	382	SEÑALIZACION DE OBRA	33,20%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50,00%
79	1001	ILUMINACIÓN GLOBAL (empalme con ruta 6)						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
89	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PÚBLICOS									
RUBROS SUMINISTROS											
80	912	ALIMENTACION		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
81	914B	CAMIONETA CON CHOFER		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
82	915B	AUTOMOVIL SIN CHOFER	70,83%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
89	929	ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE INSPECCION	33,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
89	930	ALOJAMIENTO DEL GERENTE DE OBRA	11,50%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%
RUBROS GENERALES											
2	9	EXTRACCION DE ARBOLES Y TOCONES	2,61%		15,00%	82,39%					
2	22	EMPALMES CON CAMINOS Y CALLES			20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%	
2	31	ENTRADAS PARTICULARES (con alcantarilla)	16,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	4,00%
20	427	REVESTIMIENTO CON SUELO PASTO					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
20	429	ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS								100,00%	
39	606	REFUGIO PEATONAL								50,00%	50,00%
37	588	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HOMOGEN ARMADO				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
131	2113	ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS					25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS											
2	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	51,13%	10,00%	10,00%	28,87%					
2	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	73,92%	5,00%	10,00%	11,08%					
2	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTANAO	75,48%	5,00%	10,00%	9,52%					
3	76	SOBRETTRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS)			50,00%	50,00%					
RUBROS DE PAVIMENTO											
5	94	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CEMENTO PORTLAND			15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	24,00%	26,00%	
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA			5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
6	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPERMEABILIZACION			5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA			5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
7	129	SUB BASE GRANULAR CON CER > 40% (CON TRANSPORTE)	22,89%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	9,11%	
7	131	BASE GRANULAR CON CER > 60% (CON TRANSPORTE)	17,58%	12,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,22%	15,00%
7	134	BASE GRANULAR CON CER > 60% (CON TRANSPORTE)		10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHO PRENO CER- 60% (CON TRANSPORTE)			20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
7	138	BANQUINAS DE MATERIAL GRANULAR (CON TRANSPORTE)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
13	238	CORDONES DE HOMOGEN ARMADO CLASE VII			20,00%	20,00%				100,00%	
14	311	ALAMBROS NUEVOS	9,36%	10,00%	30,00%	30,00%	20,64%				
15	316	REMOCION, TRASLADO Y RECONSTRUCCION DE ALAMBROS			50,00%	50,00%					
41	620	TERMINAL DEFENSA METALICA (TIPO EURO ET)							30,00%	30,00%	40,00%
41	621	PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO							30,00%	30,00%	40,00%
134	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO			5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
134	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS			5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
RUBROS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL											
41	624	POSTE DE CAÑO PARA SEÑALES			10,00%	10,00%				40,00%	40,00%
301	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS			10,00%	10,00%				40,00%	40,00%
303	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO			10,00%	10,00%				40,00%	40,00%
304	3042	TACHAS INSTALADAS			10,00%	10,00%				40,00%	40,00%
304	3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALENTE			10,00%	10,00%				40,00%	40,00%
304	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALENTE			10,00%	10,00%				40,00%	40,00%
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALENTE			10,00%	10,00%				40,00%	40,00%
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALENTE			10,00%	10,00%				40,00%	40,00%
RUBROS DE DRENAJE PIVIAL											
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HOMOGEN ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES)	27,58%	10,00%	25,00%	37,42%					
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HOMOGEN ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES)	100,00%								
13	276	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HOMOGEN ARMADO DE 100 CM. (SIN CABEZALES)			50,00%	50,00%					
13	277	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HOMOGEN ARMADO DE 120 CM. (SIN CABEZALES)	35,56%		30,00%	34,44%					
13	281	CABEZALES DE HOMOGEN ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE RUTA 19 ENTRE LAS PROGRESIVAS 56K300 (RUTA 6) Y 69K220 (CERRO CHATO).

Presupuesto Nº 5024

Flujo de fondos Componente A

Fecha :

16/12/2025

Grupo	Rubro	Denominación	Acum. Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Ago-26
RUBROS GLOBALES											
1	1	MOVILIZACION	\$ 14,928,099.50	\$ 0.00	\$ 14,928,099.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2	21	RECUPERACION AMBIENTAL	\$ 3,015,841.43	\$ 1,416,036.87	\$ 1,416,036.87	\$ 1,416,036.87	\$ 1,416,036.87	\$ 1,416,036.87	\$ 1,416,036.87	\$ 1,416,036.87	\$ 14,928,099.50
17	382	SEÑALIZACION DE OBRA	\$ 415,488.92	\$ 415,488.92	\$ 415,488.92	\$ 415,488.92	\$ 415,488.92	\$ 415,488.92	\$ 415,488.92	\$ 415,488.92	\$ 415,488.92
79	1001	ILUMINACION GLOBAL (lampara con ruta 6)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,187,181.00	\$ 3,187,181.00
89	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,115,865.00	\$ 2,115,865.00	\$ 2,115,865.00	\$ 2,115,865.00
RUBROS SUMINISTROS											
80	912	ALIMENTACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 427,500.00	\$ 427,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
81	914B	CANCHA CON CHOFER	\$ 0.00	\$ 427,500.00	\$ 427,500.00	\$ 427,500.00	\$ 427,500.00	\$ 427,500.00	\$ 427,500.00	\$ 427,500.00	\$ 427,500.00
82	915B	AUTOMOVIL SIN CHOFER	\$ 923,941.50	\$ 47,555.81	\$ 424,976.50	\$ 243,976.50	\$ 47,555.81	\$ 243,976.50	\$ 243,976.50	\$ 243,976.50	\$ 243,976.50
89	929	ALOMAMIENTO DEL PERSONAL DE INSPECCION	\$ 69,936.00	\$ 69,936.00	\$ 69,936.00	\$ 69,936.00	\$ 69,936.00	\$ 69,936.00	\$ 69,936.00	\$ 69,936.00	\$ 69,936.00
89	930	ALOMAMIENTO DEL GERENTE DE OBRA	\$ 91,251.36	\$ 73,085.58	\$ 73,085.58	\$ 73,085.58	\$ 73,085.58	\$ 73,085.58	\$ 73,085.58	\$ 73,085.58	\$ 73,085.58
RUBROS GENERALES											
2	9	EXTRACCION DE AREOLES Y TROCENES	\$ 380,250.00	\$ 0.00	\$ 3,330,360.00	\$ 18,291,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2	22	EMPALMES CON CAMINOS Y CALLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,381,700.00	\$ 1,381,700.00	\$ 1,381,700.00	\$ 1,381,700.00	\$ 1,381,700.00
2	31	ENTRADAS PARTICULARES (con alcantarilla)	\$ 661,448.00	\$ 600,103.50	\$ 603,407.50	\$ 413,405.00	\$ 413,405.00	\$ 413,405.00	\$ 413,405.00	\$ 413,405.00	\$ 165,362.00
20	427	REVESTIMIENTO CON SUELO PISTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,623,572.00	\$ 2,623,572.00	\$ 2,623,572.00	\$ 2,623,572.00	\$ 2,623,572.00
20	429	ACONICIONAMIENTO DE CANTEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
39	606	REFUGIO PEATONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,205,140.00	\$ 1,205,140.00	\$ 1,205,140.00
37	588	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,280.00	\$ 26,280.00	\$ 26,280.00	\$ 26,280.00	\$ 26,280.00	\$ 26,280.00
131	2113	ACONICIONAMIENTO DE ISLETAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS											
2	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	\$ 7,451,406.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,208,833.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	\$ 1,381,700.75	\$ 1,310,935.00	\$ 2,621,280.00	\$ 3,200,551.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRECISTADO	\$ 41,431,598.76	\$ 3,142,322.50	\$ 6,384,645.00	\$ 5,981,922.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3	76	SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 86,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RUBROS DE PAVIMENTO											
5	94	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CEMENTO PORTLAND	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,069,106.00	\$ 5,379,404.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,910,560.00	\$ 13,965,450.40	\$ 0.00
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARRERA DE RODADURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,537,752.00	\$ 17,073,564.00	\$ 35,531,256.00	\$ 34,071,008.00	\$ 34,071,008.00	\$ 34,071,008.00	\$ 1,023,550.00
6	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPERMEACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 321,827.50	\$ 693,560.50	\$ 904,750.00	\$ 924,750.00	\$ 924,750.00	\$ 924,750.00	\$ 462,375.00
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,003,625.00	\$ 4,002,725.00	\$ 8,001,450.00	\$ 8,001,450.00	\$ 8,001,450.00	\$ 8,001,450.00	\$ 0.00
7	129	SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 60% (CON TRANSPORTE)	\$ 5,203,253.58	\$ 2,709,876.00	\$ 3,251,851.20	\$ 3,251,851.20	\$ 3,251,851.20	\$ 3,251,851.20	\$ 3,251,851.20	\$ 3,251,851.20	\$ 0.00
7	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60% (CON TRANSPORTE)	\$ 6,677,281.16	\$ 4,554,423.40	\$ 3,375,352.00	\$ 4,554,423.40	\$ 4,554,423.40	\$ 4,554,423.40	\$ 4,554,423.40	\$ 4,554,423.40	\$ 0.00
7	134	BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND (CON TRANSPORTE)	\$ 0.00	\$ 1,480,639.00	\$ 272,451,458.50	\$ 272,451,458.50	\$ 272,451,458.50	\$ 272,451,458.50	\$ 272,451,458.50	\$ 272,451,458.50	\$ 0.00
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA RACHO PRECISO CBR= 60% (CON TRANSPORTE)	\$ 0.00	\$ 1,648,640.00	\$ 3,297,280.00	\$ 1,648,640.00	\$ 1,648,640.00	\$ 1,648,640.00	\$ 1,648,640.00	\$ 1,648,640.00	\$ 0.00
7	138	BANQUINAS DE MATERIAL GRANULAR (CON TRANSPORTE)	\$ 0.00	\$ 3,848,064.00	\$ 3,848,064.00	\$ 3,848,064.00	\$ 3,848,064.00	\$ 3,848,064.00	\$ 3,848,064.00	\$ 3,848,064.00	\$ 0.00
13	238	CORDOINES DE HORMIGON ARMADO CLASE VI	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
14	311	ALAMBRADOS NUEVOS	\$ 888,298.81	\$ 1,055,127.00	\$ 3,167,181.00	\$ 3,167,181.00	\$ 3,167,181.00	\$ 3,167,181.00	\$ 3,167,181.00	\$ 3,167,181.00	\$ 0.00
15	316	RENDICION, TRASLADO Y RECONSTRUCCION DE ALAMBRADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 460,200.00	\$ 460,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
41	620	TERMINAL DEFENSA METALICA (TIPO EURO ET)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
41	621	PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
134	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,141,628.00	\$ 18,283,236.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35,666,512.00	\$ 35,666,512.00	\$ 18,283,236.00
134	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,080,510.50	\$ 2,161,021.00	\$ 2,161,021.00	\$ 4,322,042.00	\$ 4,322,042.00	\$ 4,322,042.00	\$ 2,161,021.00
RUBROS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL											
41	624	POSTE DE CAÑO PARA SEÑALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
301	3010	SEÑALES CLASE I INSTALADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,200,560.00	\$ 3,200,560.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
303	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,322,068.20	\$ 3,322,068.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
304	3042	TACHOS INSTALADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 602,314.00	\$ 602,314.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
304	3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,128,540	\$ 7,128,540	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
304	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 91,840.50	\$ 91,840.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
304	3045	AAARULLO APLICADO EN CALIENTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,298,272.00	\$ 2,298,272.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,340.00	\$ 15,340.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RUBROS DE DRENAJE VIAL											
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CAJETALES)	\$ 2,272,076.00	\$ 600,462.30	\$ 3,151,405.75	\$ 3,202,785.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CAJETALES)	\$ 5,588,172.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13	276	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 100 CM. (SIN CAJETALES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,726,122.50	\$ 1,726,122.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13	277	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 120 CM. (SIN CAJETALES)	\$ 1,615,382.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,662,882.00	\$ 1,662,882.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13	281	CAJETALES DE HORMIGON ARMADO CLASE III PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,221,164.00	\$ 2,221,164.00	\$ 2,221,164.00	\$ 2,221,164.00	\$ 2,221,164.00	\$ 2,221,164.00	\$ 0.00
TOTAL DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS			\$ 121,844,700.08	\$ 38,868,155.28	\$ 103,482,041.93	\$ 133,391,969.92	\$ 113,452,893.17	\$ 125,732,505.28	\$ 136,149,324.38	\$ 143,144,035.84	\$ 71,639,028.12
TOTAL DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS			\$ 121,844,700.08	\$ 160,713,895.46	\$ 264,165,897.39	\$ 397,257,866.71	\$ 511,010,693.88	\$ 636,743,195.67	\$ 772,886,520.05	\$ 916,030,555.89	\$ 987,665,594.00
% ACUMULADO			12.34%	3.94%	10.47%	13.51%	11.49%	12.73%	13.78%	14.49%	7.25%
% ACUMULADO			12.34%	16.27%	26.75%	40.25%	51.74%	64.47%	78.25%	92.75%	100.00%