



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 10 de agosto de 2026

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

NTA_SAL-43437

*Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el día 08/07/2026.
Modificación de Contrato de fecha 29/07/2026 "Rehabilitar el tramo de Ruta 90, comprendido entre la rotonda con Ruta 25 (70km500) y Ruta 4 (88km300, Ciudad de Guichón).", Lic. CREMAF RUTA 5 TR 2 – Ítem 5 (Comp. A).*

Por la presente informamos a Uds. nuestra conformidad a la solicitud de cambio del Plan de Trabajo y Flujo de Fondos para el contrato de referencia, que entraron en vigencia a partir del mes cargo Julio 2026.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

**Ec. Victoria Rodríguez Pombo
Gerente General**

Guichón , 8 de julio de 2026.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR DE OBRA: Ing. Aldo Borrelli

Ref.: LICITACIÓN CREMAF "RUTA 5 TRAMO 2, ENTRE LAS PROGRESIVAS 95K350 Y 133K300"

CONSORCIO VIAL RUTA 5 S.A – ITEM 5

Por intermedio de la presente proponemos actualización del Plan de Desarrollo de los Trabajos y del Plan de Flujo de Fondos de la obra de referencia (item. 5, Ruta 90).

En los meses de invierno, ante las bajas temperaturas ambiente previstas, y con el objetivo de asegurar la calidad en la ejecución de los pavimentos asfálticos, se reprogramo la ejecución de varias tareas, de tal forma que estos pavimentos sean construidos en primavera.

Esto tiene incidencia en los avances parciales previstos.

El cambio propuesto no implica modificación en el plazo total de la obra.

Adjuntamos nuevo Plan propuesto

Sin otro particular saluda atentamente,

Por Corredor Vial Ruta 5 S.A.



Ing. Marcello Faguaga

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVOS DE FLUJO DE FONDOS - ITEM 5

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metric Item 5	Acumulado al 30/06/2026	Jul-26	Agó-26	set-26	Oct-26	Nov-26	Dic-26	Ene-27
COMPONENTE A												
I	1	Mediación	Gabal	1.0	70%		8.33%		8.33%		8.33%	
II	71	Recuperación ambiental	Gabal	1.0	0%			30%				
IV	94	Cemento portland para bases estabilizada con cemento (con transporte)	ton	4,089.0	0%		10%	20%	35%	35%	8.33%	50.00%
VI	111	Ejecución de riego biomimico de irrigación	m2	163,500.0	0%		10%	20%	35%	35%		
VII	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	m3	1,000.0	40%				30%	30%		
VII	181	Reciclado de pavimentos	m2	163,500.0	0%		10%	20%	35%	35%		
IX	212	Agregados pétreos finos para trotamientos	m3	981.4	0%		10%	20%	35%	35%		
XVI	382	Señalización de obra	Gabal	1.0	0%		14%	14%	14%	14%	14%	14%
XII	621-6	Bases granular con CBR>80% (con transporte)	m3	36,540.0	0%		5%	7%	20%	34%	34%	
XII		Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas HITW54	m	300.0	0%							100%
LXXX	912	Alimentación	pers.mes	40.0	55%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
LXXXII	915b	Camioneta sin chofer	veh.mes	10.0	60%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
LXXXIX	929	Ajuarmento personal de inspección	cosas.mes	10.0	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
LXXXIX	930	Ajuarmento personal de obra	pers.mes	10.0	60%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	4%
CCXIV	3043	Línea de oje aplicado en caliente	m2	675.0	0%							20%
CCXIV	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	5,400.0								20%
CCXIV	3045	Armadura aplicado en caliente	m2	2,700.0								20%
CCXIV	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	60.0								100%
CCXIV	3042	Tachas resaladas	clu	1,500.0								20%
CLIV	4063	Elementos de conchero	Gabal	0.0								100%
CLIV	2138	Suministro y elaboración de emulsion Adf Modif.	m3	273.2				25%		32%	32%	11%
V	102.1	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	32,718.9				25%		32%	32%	11%
VI	118	Ejec. de trot. Bacheo adherencia	m2	313,200.0				32%		32%	32%	11%
CLIV	2137	Suministro y elaboración de cemento asfáltico modificado	ton	1,709.5				25%		32%	32%	11%
AVANCE MENSUAL (SMA m.LLSS)					\$	3,375,030	2,346,269	7,030,207	61,045,744	83,238,548	83,238,548	22,762,650
AVANCE ACUMULADO (SMA m.LLSS)					\$	3,375,030	5,721,299	12,751,506	73,797,250	157,035,799	240,274,346	263,036,996
					%	1.23%	0.86%	2.57%	22.31%	30.43%	30.43%	3.86%
					%	1.23%	2.05%	4.88%	26.97%	57.40%	87.82%	100.00%
					%	1.23%	2.05%	4.88%	26.97%	57.40%	87.82%	100.00%
					%	1.23%	2.05%	4.88%	26.97%	57.40%	87.82%	100.00%