

2^{do} INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL



**Licitación N° C/151 para la ejecución de obra
“Corredor Forestal, tramo: Paso Billar –
Ruta 38”**

Julio 2026

Correcciones 09/2026



NDICE

1.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA.....	3
2.	ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES	10
3.	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS	10
4.	GESTIÓN DE CANTERAS.....	11
4.1.	CANTERAS DE TOSCA.....	11
4.2.	CANTERAS DE ARCILLA	13
4.3.	CANTERAS DE LIMO.....	13
4.4.	CANTERAS DE ARENA.....	13
4.5.	CANTERAS DE PIEDRA.....	13
4.6.	CANTERAS DE ARENISCA.....	13
5.	REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	14
6.	INFORME DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES.....	19
6.1.	ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUAS.....	21
6.2.	CALIDAD DE AGUA DEL CAMPAMENTO.....	21
6.3.	MEDICIONES DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA.....	22
6.4.	MEDICIONES DE OTROS PARÁMETROS AMBIENTALES	22
6.5.	MEDIDAD CORRECTIVAS	22
7.	FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO.....	22
8.	PLANILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO	23
9.	LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA OBRA QUE HAN ACTUADO EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA, RATIFICADA POR EL TÉCNICO AMBIENTAL EN CUANTO A QUE TODOS ELLOS ESTÁN AL DÍA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	23
10.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.....	23
11.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	24



12.	<i>SEGURIDAD VIAL</i>	27
13.	<i>INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL.....</i>	28
14.	<i>AUDITORÍAS AMBIENTALES.....</i>	29
15.	<i>CONTINGENCIAS.....</i>	29



1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA

OBRA	Licitación N° C/151 para la ejecución de obra “Corredor Forestal, tramo: Paso Billar – Ruta 38”
CLIENTE	CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY
PLAZO	12 (doce) meses contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo
INGENIERO RESIDENTE	Ing. Juan Buccino Ing. Mateo Litta / Ing. Santiago del Cerro
DIRECTOR DE OBRA	Ing. Daniel Burgeño
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	“Corredor Forestal, tramo: Paso Billar – Ruta 38” Consta de la rehabilitación del tramo del Corredor Forestal -entre el puente de Paso Billar sobre el Arroyo El Cordobés y la Ruta 38. Obra de ensanche de plataforma • Alargue o sustitución de alcantarillas, según corresponda. • Corrección del drenaje. • Ensanche de plataforma de forma de obtener un ancho a nivel de rasante terminada de 8m/10m según perfil transversal. • Bacheo de la calzada existente. • Recargo de 40cm, conformación y compactación de capa de base con material granular. • Señalización vertical. Obra nueva (rectificaciones planimétricas y variante) • Movimiento de suelos. • Construcción de alcantarillas. • Conformación de cunetas. • Conformación de plataforma de forma de obtener un ancho a nivel de rasante terminada de 8m/10m según perfil transversal. • Recargo, conformación y compactación de capa base c/mat. granular. • Señalización vertical.
EMPRESAS	CVC: CONTRATISTA SUBCONTRATO: SEÑALIZACIÓN a determinar

Durante el transcurso de estos meses se llevaron a cabo diversas actividades en la obra a lo largo de todos los sitios definidos de la obra.



Se detalla avance general hasta junio 2026 inclusive:

Excavación	48 %
Ensanche de plataforma	37 %
Sub-base granular con CBR>40% (con transporte)	37 %
Base granular con CBR>60% (con transporte)	31 %
Alcantarillas de caños de hormigón arm. 50/ 60/80/100/120 cm	73 %
Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños	83 %
Alambrados nuevos	42 %
Señalización de obra	0 %

A continuación se visualiza registro fotográfico de la obra:



Excavación



Ensanche de plataforma



Conformación de base




Colocación de caños y limpieza



Actividades en la variante

Obrador: se encuentra en la progresiva km 13:500 del Corredor Forestal, padrón 15.648 (p) de la 9na Sección Catastral del Departamento de Cerro Largo, propiedad de la empresa **FORESTAL ORIENTAL S.A.** quien arrienda dicho predio a la empresa **CVC SA.**

En el mismo se cuenta con servicio de red eléctrica que atiende necesidades de oficinas, comedor, taller, laboratorio, vestuarios entre otros, el consumo será informado en los ITGA correspondientes.



<https://maps.app.goo.gl/2DANJKKfBUJ16e9VA>

Se cumple con los requerimientos establecidos en el Capítulo Especificaciones Técnicas Ambientales para Obras del Sector Vial que describen en el Manual Ambiental vigente, elaborado por la Dirección Nacional de Vialidad y se detallan a continuación la solicitud de excepción.

2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

No se efectuaron modificación de documentos ambientales

3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS

La presentación de la comunicación del proyecto para la ejecución de trazado nuevo de obra está a cargo del MTOP y cuenta con N°Exp. 2022-10-3-0006044.

Para dar cumplimiento al literal 2b de la RM N°429/2023 literales 2-b en el mes de junio del 2026, la DO informa el inicio de actividades según lo establecido en la Resolución Ministerial correspondiente.

ANEXO 1a: RM N°429/2023

ANEXO 1b: Nota DNV a DINACEA Inicio actividades de obra

4. GESTIÓN DE CANTERAS

4.1. CANTERAS DE TOSCA

Padrón 9.869: Exp. 2023/017642, con RM 325/2024 con fecha 18/03/2024, con vigencia de 2 años para el comienzo de la extracción y la AAO se concede por el plazo de 18 meses contados a partir del día hábil siguiente al inicio de actividades para la extracción de tosca por volumen 64.000 m3 banco.

En el mes de julio se finalizaron actividades de extracción de material y se comenzaron a realizar tareas de restauración.



Padrón 12.578: Exp. 2023/017607, con RM 431/2024 con fecha 12/04/2024, con vigencia de 2 años para el comienzo de la extracción y la AAO se concede por el plazo de 18 meses contados a partir del día hábil siguiente al inicio de actividades para la extracción de tosca por volumen 96.000 m³ banco, no se ha utilizado por el momento.

En el mes de abril se iniciaron las actividades de extracción de material.



ANEXO 2: Nota informando a DINACE inicio actividades de cantera padrón 12.578

4.2. CANTERAS DE ARCILLA

No aplica

4.3. CANTERAS DE LIMO

No aplica

4.4. CANTERAS DE ARENA

La piedra es utilizada para la elaboración de hormigón para prefabricados de cabezales es propiedad de la empresa Eduardo Pereyra. Actualmente se encuentra en proceso de renovación AAP y AAP.

4.5. CANTERAS DE PIEDRA

La piedra es utilizada para la elaboración de hormigón para prefabricados de cabezales es propiedad de la empresa CVC. Actualmente se encuentra en proceso de renovación AAP y AAP.

4.6. CANTERAS DE ARENISCA

Padrón 5.942: Se obtuvo la Resolución Ministerial, pero el propietario decidió suspender el acuerdo de explotación, por lo tanto no se realizará extracción de material de ésta cantera.

Padrón 7.89: Cuenta con título minero otorgado en el año 2001 con vigencia de hasta el 29/10/2033

En el mes de junio se finalizó la utilización de material proveniente de esta cantera.



5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación, se describe el registro fotográfico de las buenas prácticas implementadas en el trazado de obra y obrador:

El material excedente de excavación se dispuso en sitios privados, en forma de relleno o colindantes a las zonas de trabajo para la conformación y nivelación de franjas cortafuego, contribuyendo activamente a la prevención de incendios forestales en la zona, se contará con la anuencia verbal del propietario, priorizando la celeridad de la limpieza del frente de obra. En todos los casos la empresa realizó traslado y extendido del material de manera que no afecte el drenaje natural ni la estética del entorno.

Se detallan los padrones y el volumen estimado dispuesto en cada padrón:

Padrón	Volumen (m3)	Mes
746	2.800	Feb-26
17764	5.280	Feb-26
13219	2.696	Feb-26
15625	2.560	Feb-26
7229	504	Feb-26
13404	2.728	Mar-26
7214	592	Mar-26
764	368	Mar-26
8582	1.568	Mar-26
708	3.784	Mar-26
709	1.520	Mar-26
5257	3.728	May-26
714	3.728	Jun-26
15648	1.736	Jun-26
15646	1.736	Jun-26
15644	2.344	Jun-26

ANEXO 3: Nota de conformidad del propietario de padrones



Disposición de material excedente de obra/Conformación de cortafuegos



Limpieza de canalizaciones



Acondicionamiento de toma de agua

ANEXO 4: Solicitud toma de agua en faja publica DINAGUA



Acopio y clasificación de materiales



Contención para acopio de lubricantes



Clasificación de residuos



Contención generador



Clasificación material defectuoso

6. INFORME DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

A continuación, se detalla información de los controles operacionales de obra:

- Consumo de agua

El consumo de agua se registra por los choferes de los camiones cisterna, cada vez que realizan extracción en las tomas de agua autorizadas.

Toma	Camión	Matrícula	Volumen (m3)		
			Abr-26	May-26	Jun-26
Arroyo Cordobés	CRA 16	SDA 9901	100	160	120

- Consumo de áridos pétreos

Material	Volumen (m3)		
	Abr-26	May-26	Jun-26
Tosca	883	1.107	5.740
Arenisca	8.396	10.802	11.057
Piedra	6,9		
Arena	11,1		

- Consumo de áridos para hormigón prefabricado

Material	Volumen (m3)		
	Abr-26	May-26	Jun-26
Piedra	2,2	3,3	1,4
Arena	3,6	5,3	2,2

- Consumo de cemento portland para bases de tosca cemento y prefabricados

Material	Volumen (Ton)		
	Abr-26	May-26	Jun-26
Cemento portland	24.52	36.22	15.57

- Consumo de caños

Diámetro (mm)	Longitud (mL)		
	Abr-26	May-26	Jun-26
500	0	0	0
600	1	72	48
800	0	24	0
1000	86	0	0
1200	0	0	0

- Consumo de combustible

Empresa	Combustible	Volumen (litros)		
		Abr-26	May-26	Jun-26
CVC	Gasoil	30.497	44.091	36.925
	Nafta	571	816	280
Fleteros	Gasoil	7.961	13.340	12.925

El consumo de cada máquina es evaluado mensualmente por uno de los directores de la empresa y el director de obra. En caso de detectarse alguna desviación investiga la causa en conjunto con el Capataz y maquinistas.

- Consumo de lubricantes

Lubricantes usados	Volumen (litros)		
	Abr-26	May-26	Jun-26
	350		

ANEXO 5: Mantenimiento de maquinaria



- Gestión de residuos

Los residuos domésticos son dispuestos en volquetas municipales de la localidad de Arévalo

ANEXO 6: Se adjunta listado gestión de residuos.

- Residuos peligrosos

Los trapos y filtros usados son acopiados en el taller y se llevan al obrador Central en Ruta 102, para ser gestionados por gestor autorizado Márgenes del Río: Se trasladó al obrador 1 volqueta con trapos y filtros y se encuentran acopiados en R102

Las baterías en desuso son acopiadas en el taller y se llevan al obrador Central en Ruta 102, para ser gestionados por gestor autorizado Baterías Ruta: Se trasladaron al obrador 2 baterías.

Se gestionaron desde el obrador principal de la empresa también el aceite usado por medio de la empresa Ferralur: Se trasladó al obrador 2 tanque de 200 litros con los 350 litros de aceite usado y fue retirado en el mes de marzo

ANEXO 7: Remito Residuos Peligrosos

6.1. ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUAS

El agua para consumo de los empleados es agua potable envasada en bidones de 20 litros que se coloca en dispensadores y los empleados llevan a la obra en termolares. El proveedor es la empresa VERTIENTES DEL YI.

ANEXO 8: Análisis agua potable

6.2. CALIDAD DE AGUA DEL CAMPAMENTO

No se realizó muestreo, se prevé realizar en julio

Se realizó regularización de perforación ante DINAGUA

ANEXO 9: Solicitud perforación DINAGUA

6.3. MEDICIONES DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA

No se realizaron mediciones.

6.4. MEDICIONES DE OTROS PARÁMETROS AMBIENTALES

No se realizaron monitoreo.

6.5. MEDIDAD CORRECTIVAS

No se detectaron

7. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

A continuación, se detallan la flota vehicular y maquinaria vial utilizada en el período que se informa:

COD	EQUIPO	MARCA	MODELO	AÑO	Capacidad	# Serie / Matr.
APV21	COMP. VIBRAT.	BOMAG	BW211 D40	2013	10 ton	101 582 422 650
APV25	COMP. VIBRAT.	BOMAG	BW211 D40	2016	11 ton	101 582 423 325
APV27	COMP. VIBRAT.	BOMAG	BW220 D-5	2023	22 ton	961 587 611 037
APV28	COMP. VIBRAT.	BOMAG	BW211 D40	2024	11 ton	961 582 381 092
BD19	BULLDOZER	CAT	D7R	2018	3,7mts	R7B00269
BD20	BULLDOZER	CAT	D1	2021	2,6mts	XKF00157
BD21	BULLDOZER	CAT	D8T	2012	3,9 mts	MLN 00741
BUS10	Transp. Pers.	Hyundai	County	2016	15	ABE3034
BUS18	Transp. Pers.	Hyundai	H1 Minibus 2.5 TCI	2018	10	SCX8350
CAM80	CAMIONETA UTILITARIA	NISSAN	Frontier	2021	1	SCT9427
CAM88	CAMIONETA UTILITARIA	TOYOTA	ux Doble Cabina 4x2 SRV Motor 2.8 Full Dié	2024	1	SDE3453
CAM89	CAMIONETA UTILITARIA	TOYOTA	ux Doble Cabina 4x2 SRV Motor 2.8 Full Dié	2024	1	SDF2413
CAM92	CAMIONETA UTILITARIA	NISSAN	FRONTIER 2.3 S TDSL DC	2025	1	SDL3381
CAM93	CAMIONETA UTILITARIA	FORD	RANGER XLS 3.0 V6 AT	2025	1	SDK8397
CC17	CAMION DIST. GASOIL	VW	9-150	2013	9 ton	SCV4374
CC18	CAMION DIST. GASOIL	VW	15-190	2017	15 ton	SC4689
CG2	CAMIÓN CON GRÚA	VW	24-220	2017	grúa 24 ton,m	SC4688
CRA12	CAMION REG. AGUA	VW	24-220 Worker	2018	15m3	SCM6562
CRA16	CAMION REG. AGUA	VW	24-250 Constellation	2023	15m3	SDA9901
CT12	CAMION TRACTOR	INTERNACIONAL	9800 6X4	2012	—	SDB6012
CT16	CAMION TRACTOR	VW	Constellation 25.390 6x2	2021	—	SDK7651
CV83	CAMION VOLCADOR	VW	24-220	2013	9 m3	SCX4827
CV86	CAMION VOLCADOR	VW	17-190	2022	7m3	SCV9394
MN25	MOTONIVELADORA	JOHN DEERE	670G	2012	3,6 mts	DW670GXPBC640449
MN32	MOTONIVELADORA	CAT	140	2021	4,3 mts	B5400480
MN34	MOTONIVELADORA	JOHN DEERE	620G	2022	—	1BZ620GACNC000435
P29	EXCAVADORA BANDAS	CAT	329DL	2012	1,8m3	MNB01563
P33	EXCAVADORA BANDAS	KOMATSU	PC300 LC-8	2021	2m3	Series: 64941
P34	EXCAVADORA RUEDAS	JCB	JS175W	2021	0,8 m3	—
P36	EXCAVADORA BANDAS	KOMATSU	PC210-10M0	2022	1,2m3	Series : B11300
P38	EXCAVADORA BANDAS	CAT	330 GC	2022	2,15m3	FEK30032
PC12	RETRO COMBINADA	CAT	416	2021	—	L9P01239
PCA14	PATA DE CABRA	DYNAPAC	CA6000PD	2018	20 ton	100000135CJA021867
PCA15	PATA DE CABRA	DYNAPAC	CA4000PD	2018	13,5 ton	10000149CJA022706
REP2	RECICLADORA PAVIMENTOS	WIRTGEN	WR 240	2018	—	07WR0298
TRM2	TRIT. MANDIBULAS	METSO	Lokotrack LT106	2020	150 ton/hora	180305
TX36	CARGADOR	JOHN DEERE	544K	2018	2,3 m3	1BZ544KAHHD001061
TX39	CARGADOR	JOHN DEERE	544K	2021	2,3 m3	1BZ544KALJD001159



8. PLANILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

El personal afectado a la obra es el siguiente:

EMPRESA	Abr-26	May-26	Jun-26
CVC	62	51	42

9. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA OBRA QUE HAN ACTUADO EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA, RATIFICADA POR EL TÉCNICO AMBIENTAL EN CUANTO A QUE TODOS ELLOS ESTÁN AL DÍA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MATERIAL / SERVICIO	PROVEEDOR
Piedra	Cantera Piedritas
Portland	La Chacarita
Caños	Bermac

10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No se realizaron capacitaciones en el período informado.



11. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Se siguen los lineamientos establecidos en el estudio y plan de seguridad e higiene presentado en el Ministerio de Trabajo

Se realizan controles operacionales para verificar cumplimiento de SST por Tec. Prevencionista.

FECHA CONTROL
14/04/2026
05/05/2026
21/05/2026
28/05/2026
09/06/2026
17/06/2026

ANEXO 10: Controles operacionales

Ç



Comedor



Baños y vestuarios



Comedor móvil

12. SEGURIDAD VIAL

Se definen las acciones a seguir en para el manejo de tránsito en el Plan de manejo de tránsito.



13.INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

Como buena práctica empresarial, CVC mantiene comunicación fluida con vecinos y la comunidad local próxima a las obras, aportando con mejoras que se considere necesario.

A continuación se describen las acciones realizadas en el trimestre del informe:

- ESCUELA N° 134 – EL CORDOBES



Se realiza riego de caminos para evitar polvo

- ALAMBRADO CAMPOS FORESTAL UPM

En los padrones afectados sobre el trazado nuevo, se debe realizar alambrado nuevo en la faja, el propietario solicita colocar postes de eucaliptus colorado, dado que todos sus campos cuentan con este tipo de poste. Se atiende la solicitud y se colocan este tipo de material.





14. AUDITORÍAS AMBIENTALES

El 11 de junio del 2026 se recibió auditoría de la consultora Dica & Asociados para realizar un seguimiento de la implementación de los requisitos establecidos por el Manual de Gestión Ambiental de la DNV vigente para este contrato.

ANEXO 11a: Informe auditoría

ANEXO 11b: Respuesta de los hallazgos.

15. CONTINGENCIAS

No se detectó ninguna situación de contingencia y no se realizaron simulacros por el momento.

Elaborado por: Ing. Verónica Mora

Revisado por: Ing. Mateo Litta / Ing. Santiago del Cerro

Ing. Juan Buccino
Director de obra