



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 08 de junio de 2020

Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente

CND-CVU/CC/18/247/2020

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el día 25/05/2020. Contrato de fecha 11/09/2019. "Camino a la Balsa, tramo 6km000-31km950", Lic. C/122.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo mayo 2020.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A


Cr. Jorge Olazábal
Gerente

GP



Montevideo, 25 de mayo de 2020

Director de Obra MTOP
Licitación Pública C122
Ing. Ignacio Vidal

Nota 01
Ref.: Cambio PFF

Por intermedio de la presente, se adjunta Cronograma de Obras y Preventivo de Flujo de Fondos, actualizado.

En el mismo se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:

- No se ha podido trabajar entre el 23/3 y 3/4 , producto de la Licencia Especial a causa de la pandemia Covid – 19
- No se ejecutaran tratamientos en los meses de invierno

Es importante también recalcar que faltan aun que se concreten varias expropiaciones que se encuentran en tramite, de forma de poder culminar la Obra en tiempo y forma.

Por ejemplo, se ha tenido que dejar la rectificación de las curvas del Padrón 2528 (Urioste), debido a que no se ha permitido ingresar al predio. Han quedado unos 800 mts aprox. sin ejecutar, cuando el avance de la Obra ya paso por esa zona.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente,

Por Meliter SA

Ing. Francisco Soares de Lima
Representante Técnico



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Montevideo, 27 de mayo de 2020

Sr Jefe Departamento Contratación de Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo
Presente

Obra: "Camino a la Balsa, Tramo: 6Km000 – 31km950", Licitación N.º C/122"
Asunto: Actualización del PFF

De mi mayor consideración:

Se adjunta nota de la Empresa Contratista, MELITER S.A., correspondiente a la actualización del PFF, cuyo cambio sustancial radica en la Licencia extraordinaria de la Construcción y del período de veda.

De acuerdo con dicha modificación, se eleva para su conocimiento y consideración.

Sin otro particular saluda atte

Ing. Ignacio José Vidal Freije
Director de Obras
p/ DNV-MTOP

Corporación Vial del Uruguay

C/122 "Camino a la Balsa Tramo: 6km000 - 31km950"

PF



Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metricia	Precio Unit.	Importe	Acumulado a abril 20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20
I	1	Movilización	Global	1,0	6.995.000,0	6.235.200,0	-	-	-	-	-	-	-	-
II	6	Excavación no clasificada	m3	13.896,0	240,0	3.201.638,4	-	-	-	-	-	-	-	-
II	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	3.474,0	170,0	566.956,8	-	-	-	-	-	-	-	-
II	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	240,0	1.804.032,0	1.804.032,0	-	-	-	-	-	-	-	-
II	9	Extracción de arboles	c/u	865,0	980,0	813.292,0	-	-	-	-	-	-	-	-
II	25	Escarificado, conformación y compactación de capa	m2	292.848,0	8,0	2.287.427,6	-	-	-	-	-	-	-	-
II	26	Ensamble de plataforma	m	48.040,0	248,0	11.437.363,2	-	-	-	-	-	-	-	-
II	71	Recuperación ambiental	Global	1,0	6.495.000,0	6.235.200,0	-	-	-	-	-	-	-	-
II	76	Recuperación ambiental	m3/km	34.240,0	19,0	633.657,6	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	94	Solventransporte de sueros (Distancia libre=400 metros)	ton	4.754,0	6.250,0	28.524.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	111	Cemento Portland para base estabilizada	m2	237.762,0	12,0	2.729.018,2	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	45.232,0	22,0	965.659,8	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	192.090,0	40,0	7.373.952,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	131	Base granular CBM-80%	m3	63.519,0	360,0	21.932.166,4	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	131-1	Base granular CBM-60%	m3	53.832,0	400,0	20.671.888,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	134	Material de base estabilizado con cemento Portland	m3	831,0	1.050,0	877.648,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	135	Material granular para bacheo grueso	m3	1.802,0	590,0	1.020.652,8	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	181	Reciclado de pavimentos	m2	233.550,0	80,0	17.936.640,0	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	4.682,0	1.450,0	6.517.344,0	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	m3	960,0	500,0	460.800,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	261	Homrignn armado clase VII para alcantarilla (con tort. sup.)	m3	444,0	29.500,0	12.574.080,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	262	Homrignn armado clase VII para alcantarilla (con tort. sup.)	m3	58,0	21.500,0	1.197.120,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	264	Homrignn armado clase VII para cabezales	m3	75,0	27.500,0	2.062.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	265	Cafos de homrignn armado 0.50 m	m	542,0	4.900,0	2.549.568,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	267	Cafos de homrignn armado 0.80 m	m	168,0	8.900,0	1.435.392,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	311	Albarradas nuevos	m	2.095,0	380,0	950.304,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	382	Señalización de obra	Global	1,0	1.087.500,0	1.039.200,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	621-2	Parapeto metálico para protección de tránsito	m	2.995,0	2.200,0	5.480.640,0	-	-	-	-	-	-	-	-
LXXX	912	Alimentación	per.mes	48,0	39.162,6	1.804.613,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LXXXI	914b	Camioneta con chofer	veh.mes	12,0	100.000,0	1.192.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
LXXXII	915b	Camioneta sin chofer	veh.mes	24,0	65.000,0	1.497.600,0	-	-	-	-	-	-	-	-
LXXXIX	929	Alojamiento personal de inspección	casas.mes	12,0	37.000,0	426.240,0	-	-	-	-	-	-	-	-
LXXXIX	930	Alojamiento gerente de obra	per.mes	12,0	40.000,0	480.800,0	-	-	-	-	-	-	-	-
CLII	2133	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	239,0	24.500,0	5.621.280,0	-	-	-	-	-	-	-	-
CCIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	721,0	26.500,0	18.342.246,0	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCI	3010	Poste para señal instalados	m2	177,0	5.300,0	900.576,0	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCI	3027	Poste para señal instalados	m3	94.000,0	1.082.880,0	1.082.880,0	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCI	3028	Poste para señal instalados	m3	10,0	260.000,0	2.496.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCI	3029	Poste alimentador instalado	m3	3,0	105.000,0	302.400,0	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCI	3032	Línea de eje aplicado en frío	m2	1.168,0	250,0	280.320,0	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCI	3038	Línea de borde aplicado en frío	m2	9.342,0	250,0	2.282.320,0	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCI	3039	Amantillo aplicado en frío	m2	4.671,0	250,0	1.131.040,0	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCI	3040	Superficies aplicadas en frío	m2	148,0	650,0	92.352,0	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCI	3042	Tachas instaladas	c/u	2.995,0	175,0	435.960,0	-	-	-	-	-	-	-	-
CCVII	4053	Elementos de contrator	Global	1,0	122.950,8	122.950,8	-	-	-	-	-	-	-	-

Totales mes	90.557.419,5	17.611.224,3	11.117.396,2	10.332.112,3	17.448.122,3	30.997.871,2	20.145.074,4	9.578.368,1
Total acumulado	207.802.518,3	108.168.643,8	119.340.970,0	129.673.082,3	147.121.204,7	178.079.075,8	198.224.150,2	207.802.518,3

