



Expediente N° 2022-10-3-0000627

Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

N° OID:  
2.16.858.2.10002652.66570.2022103.0000627

Prioridad: **Normal**  
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DEPARTAMENTO CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES REMITE SEGUNDO INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, OBRA C132 - CAMINO DEL ARBOLITO - EMPRESA JOSE CUJO SA - MESA DE ENTRADA UNIFICADA -

Fecha iniciado: 16/02/2022 17:13:08

Fecha valor: 16/02/2022

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

## Resumen de actuaciones clasificadas

<b>Nro. Actuación</b>	<b>Oficina</b>	<b>Usuario</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Folio Inicio</b>	<b>Folio Fin</b>
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

## Lista de vinculaciones del expediente

<b>Relación</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Nro expediente</b>	<b>Fecha Vinculación</b>
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0000627
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	16/02/2022 17:15:37	
Tipo:	AUTO- Regeneración de carátula	

SE GENERÓ LA VERSIÓN 1 DE LA CARÁTULA. Error de tipeo.-

Firmante:
TEJERA ESPINOSA, CARMENCITA BEATRIZ

**INFORME TRIMESTRAL GESTION  
AMBIENTAL DE OBRA**

REG-G-74 V01



**JOSE CUJO S.A.**

**INFORME TRIMESTRAL DE  
GESTIÓN AMBIENTAL**

<b>Proyecto</b>	Licitación C/132 "Camino Arbolito Tramo: 0km000 - 41km000"
<b>Contratante</b>	Corporación Val del Uruguay
<b>Financiamiento</b>	

**Fecha: 20/12/21 (período evaluado SET/OCT/NOV 21)**

**Elaborado por: Ing. Rodolfo Ferreira**

**Aprobado por: Ing. José DaCunda**

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## INDICE

1. CONTROL DE CAMBIOS.....	3
2. PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (DIC 2020, ENE Y FEB 2021).....	3
2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE .....	3
2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES .....	3
2.3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS .....	4
2.4. GESTIÓN DE CANTERAS.....	4
2.5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	5
2.6. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES .....	5
2.7. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE.....	6
2.8. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO.....	8
2.9. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS .....	9
2.10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN .....	9
2.11. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL .....	9
2.12. AUDITORÍAS AMBIENTALES.....	10
2.13. CONTINGENCIAS.....	12
3. ANEXO I .....	13

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## 1. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Sección afectada	Descripción
01		Todas	Elaboración del documento

## 2. PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (JUNIO, JULIO, AGOSTO 2021)

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en el trimestre junio a agosto de 2021 y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

### 2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE

El porcentaje de avance de la obra en el trimestre que se informa es del 16,5%.

En el frente de obra se ejecutaron las siguientes tareas:

- Mantenimiento de Obrador
- Instalación de tren de triturado
- Destape, excavación y recarga del terraplén
- Recarga de capa de subbase
- Construcción de alcantarillas Z, colocación de caños con retiro de existentes rotos
- Construcción de desvíos e instalación de campamentos provisorios para alcantarillas H
- Construcción de alcantarillas H

### 2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

No se realizó actualización de documentos ambientales en este período.

## **NFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA**

REG-G-74 V01



### **2.3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS**

En el Anexo I se adjuntan la documentación mencionada en las AAP de la obra.

### **2.4. GESTIÓN DE CANTERAS**

La obra requiere el uso de tosca y piedra triturada tanto para la conformación de la caja del pavimento como para el recargo de la subbase y base así como también es necesario para los cementados para apoyo y calzado de alcantarillas H y Z. Los materiales son arrancados y preparados en la cantera abierta en el padrón N°9252 perteneciente a la 11ª sección catastral del departamento de Tacuarembó.

Los materiales son obtenidos por extracción a cielo abierto por retroexcavadoras, se utiliza material procesado mediante una trituradora de mandíbula y cono para la capa de base.

El material es extraído mediante uso de maquinaria propiedad de la Empresa, luego es transportado hasta el sitio de obra mediante el uso de camiones con volcadora y colocado directamente en el nivel de pavimento correspondiente. De acuerdo al desarrollo de la obra, no ha sido necesario realizar acopios transitorios de material granular.

Por el momento no ha sido necesario el uso de explosivos para la extracción del material de cantera. En este período se comenzó a utilizar piedra triturada de la cantera de la obra para la elaboración de hormigón.

Para la elaboración de hormigón además se cuenta con el suministro de arena de cantera comercial de la ciudad de Paso de Los Toros.

## NFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Tipo de cantera	Ubicación	N° de AAP / AAO	Fecha otorgada (DINAMA)	N° de resolución Obra Pública (MTO)	Fecha otorgada (Obra Pública)
Tosca/Piedra Partida	Padron 9252 Tacuarembó	EM2020/14000/008550	15/10/20	2021- 10-3-0001166	22/09/21

Se utilizan las siguientes Canteras Comerciales:

Cantera Comercial	Ubicación	RUT proveedor	N° de AAP / AAO	Fecha otorgada (DINAMA)
Arena	Paso de los Toros	190088800018		

### 2.5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

En el Anexo I se agregan la siguiente información:

- Registro de limpieza de los baños químicos y portátiles
- Retiro y destino final de los residuos domésticos
- Retiro y destino final de cada uno de los tipos de residuos especiales depósito central/gestores
- Listado de mantenimiento preventivo y reparaciones de maquinaria y camiones
- Abastecimiento de combustible a la maquinaria
- Control de pH de las aguas de lavado de herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón previo a su vertido
- Listado de proveedores de insumos y consumos de piedra y arena
- Actividades de capacitación realizadas en el período informado, Simulacros de contingencias, Contingencias ocurridas
- Consumo de Agua Potable
- Producción de hormigón

### 2.6. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

- **Análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua potable**  
Por el momento el consumo de agua potable en la obra es mediante bidones de agua Salud, se sacó muestra de agua de perforación para evaluar el uso de la misma como agua potable. En el próximo informe se contará con dicha información.
- **Medición de niveles sonoros**



## NFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Por las distancias de la cantera a los vecinos más próximos no se entendió necesaria la medición para evaluar contaminación sonora.

- **Medición de Polvo para planta asfáltica**

Idem punto anterior.

### 2.7. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE

Se detalla a continuación la flota de camiones vinculada a la obra para el trimestre correspondiente.

Vehículo	Código Interno	Relación con la empresa	Observaciones (marca)
BULLDOZER	BU-006	Propio	CATERPILLAR
CAMIÓN CHICO	C1-033	Propio	HOWO
CAMIÓN CHICO	C1-035	Propio	JMC
CAMION SAFARI	C2-006	Propio	MERCEDES BENZ
CAMION CON VOLCADORA	C2-020	Propio	INTERNACIONAL
CAMION CON VOLCADORA	C2-034	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-035	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-036	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-037	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-038	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-042	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-043	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-044	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-045	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-046	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-047	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-048	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-049	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-053	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-056	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-057	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-058	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-061	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-063	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-064	Propio	DONGFEN
CAMION REGADOR AGUA	C6-002	Propio	MERCEDES BENZ
CAMION REGADOR AGUA	C6-005	Propio	MERCEDES BENZ
COMPACTADOR PATA DE	CM-005	Propio	CATERPILLAR

## NFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA



REG-G-74 V01

CABRA C/D			
CAMION REGADOR AGUA	C6-009	Propio	DONGFEN
COMPACTADOR LISO	CM-008	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-014	Propio	BOMAG
COMPACTADOR LISO	CM-017	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-018	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR	CM-026	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-027	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-028	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-029	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-012	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-014	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-015	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-020	Propio	KOMATSU
EXCAVADORA	EX-022	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-026	Propio	HYUNDAI
MOTONIVELADORA	MO-007	Propio	CATERPILLAR
MOTONIVELADORA	MO-009	Propio	CATERPILLAR
MOTONIVELADORA	MO-011	Propio	CATERPILLAR
MOTONIVELADORA	MO-012	Propio	CATERPILLAR
PALA	PC-008	Propio	CATERPILLAR
PALA	PC-016	Propio	SEM
COMBINADA	RE-029	Propio	CASE
COMBINADA	RE-039	Propio	CASE
TRITURADORA DE MANDIBULA LT	TT-002	Propio	NORDBERG
TRITURADORA DE CONO HP LT	TT-004	Propio	TEREX PEGSON
TRITURADORA DE MANDIBULA LT	TT-005	Propio	NORDBERG
MIXER	MI 010	Propio	CATERPILLAR

## NFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



### 2.8. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Se presenta una tabla resumen del personal de la obra en el trimestre correspondiente.

Cargo	Cantidad	Comentarios
Capataz	2	Uno general y de mov de suelos y un encargado de las alcantarillas
Apuntador	2	
Topógrafos	3	
Camioneros	25	
Banderilleros	7	
Personal Taller	4	
Laboratorista	1	
Maquinista	28	
Personal Alcantarillas	17	

## NFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



### 2.9. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS

Proveedor	Insumo	Comentarios
Arena	Sallaberry	Paso de Los Toros

Servicio	Actividad desarrollada	Comentarios

### 2.10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Se realizaron las inducciones de ingreso a personal contratado a pie de obra, en la temática se incluye la política ambiental estableciendo en dicha charla los principales aspectos ambientales a tener en cuenta en el trabajo.

En el Anexo I se presentan los registros firmado por el personal de las mismas.

### 2.11. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

No hubo nuevas tareas que ameritaran comunicación especial con la comunidad.

<b>INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA</b>
REG-G-74 V01



### 2.12. AUDITORÍAS AMBIENTALES

Durante el período de control se realizó una auditoría ambiental por parte del MTOP realizada por la consultora Dica&Asociados.

Dicha auditoría fue realizada el día 22 de setiembre y de ella no surgen observaciones ni no conformidades con la gestión ambiental de la obra.



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas



## INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

Obra: C/132 – Camino El Arbolito en el tramo  
0km000 (Ruta 5) a 41km000.

Empresa constructora: CUJO S.A.

Fecha auditoría: 22/09/2021



Fecha informe: 18/10/2021

AUDITORES	FIRMAS
Auditor: Carmen Delfino	
Libera Informe: Ing. Cecilia Riel Correa	

PSS-404-010

<b>NFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA</b>
REG-G-74 V01



 <p>Ministerio de Transporte y Obras Públicas</p>	<b>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</b>	 <p>dica &amp; asociados</p>	<b>C/132</b> Fecha Auditoria: 22-09-2021
<b>Camino El Arbolito en el tramo 0km000 (Ruta 5) a 41km000.</b>			
Empresa Constructora: <b>Cujó S.A.</b> Director de Obra - DNV: <b>Ing. Juan Antonio Rodriguez</b>		Fecha Informe: 18-10-2021	

## 7 No Conformidades

Sin No Conformidades.

## 8 Observaciones

Sin Observaciones.

## 9 Fortalezas

En la implantación del obrador se han realizado nuevas mejoras para asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales.

**IFORME TRIMESTRAL GESTION  
AMBIENTAL DE OBRA**

REG-G-74 V01



**2.13. CONTINGENCIAS**

No se presentaron contingencias, no se realizaron simulacros.

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



### 3. ANEXO I

Fecha	Identificación (Baño químico / Pozo)	Desagote	Limpieza	Proveedor del servicio	remito	Cantidad retirada	Responsable	
EFLUENTES CLOCALES								O.4314
30/07/2021	Quimicos Cantera	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 014	80	Cabrera	
11/08/2021	Quimicos Cantera	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 015	80	Cabrera	
20/08/2021	Quimicos Cantera	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 016	80	Cabrera	
27/08/2021	Quimicos Cantera	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 017	80	Cabrera	

Fecha	Tipo de residuo				Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Destino final	Responsable	Observaciones	
	Dom.	ROC	Pelig.	Otros							
CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS											Obra N° O.4314
20/07/2021	x				Residuos generados en obrador	0,25	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera		
03/08/2021	x				Residuos generados en obrador	0,25	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera		
16/08/2021	x				Residuos generados en obrador	0,5	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera		
31/08/2021	x				Residuos generados en obrador	0,25	m3	Vertedero Municipal	Paulo Olivera		



# NFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## AGUA PARA CONSUMO

FECHA	Material	Proveed or	Destino	Factura	N° Orden	Cantidad
24/11/2021	Sal us Hod Botell on 20 lts.	Huipal S.A.	O.4314	10152	195651	10

FECHA	ARENA	ORIGEN	DESTINO	REMITO	CANTIDAD	UNIDAD	MATRICULA
11/08/2021	Arena gruesa	Sal laberry	O.4314	18077	20	m3	HTP 1853
11/08/2021	Arena gruesa	Sal laberry	O.4314	18075	20	m3	HTP 1853

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## REGISTRO DE SALIDA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL DEPÓSITO

Obra N°: 0.4314

Fecha	Tipo			Sitio de entrega			Volumen entregado	Responsable	Observaciones
	Gas oil	Nafta	Lubricante	Vehículo (matrícula)	N° Máquina / Equipo	Tanque surtidor			
13/07/2021	X				EX 014	Axion	200	Alvaro Machado	
19/07/2021	X				MO 012	Axion	180	Alvaro Machado	
19/07/2021	X				CM014	Axion	136	Alvaro Machado	
19/07/2021	X				C2061	Axion	40	Alvaro Machado	
19/07/2021	X				C2043	Axion	150	Alvaro Machado	
19/07/2021	X				C2053	Axion	75	Alvaro Machado	
19/07/2021	X				CM018	Axion	69	Alvaro Machado	
19/07/2021	X				EX 014	Axion	426	Alvaro Machado	
20/07/2021	X				EX 014	Axion	503	Alvaro Machado	
20/07/2021	X				C2053	Axion	100	Alvaro Machado	
20/07/2021	X				C2061	Axion	114	Alvaro Machado	
20/07/2021	X				C2043	Axion	118	Alvaro Machado	
20/07/2021	X				CM014	Axion	202	Alvaro Machado	
20/07/2021	X				CM018	Axion	160	Alvaro Machado	
20/07/2021	X				MO 014	Axion	62	Alvaro Machado	
20/07/2021	X				C6002	Axion	90	Alvaro Machado	
20/07/2021	X				C3014	Axion	151	Alvaro Machado	
21/07/2021	X				EX 014	Axion	270	Alvaro Machado	
21/07/2021	X				C2053	Axion	50	Alvaro Machado	
21/07/2021	X				C2061	Axion	80	Alvaro Machado	
21/07/2021	X				C2043	Axion	50	Alvaro Machado	
21/07/2021	X				CM014	Axion	113	Alvaro Machado	
21/07/2021	X				CM018	Axion	80	Alvaro Machado	
21/07/2021	X				EX 012	Axion	295	Alvaro Machado	
22/07/2021	X				EX 026	Axion	309	Alvaro Machado	
22/07/2021	X				CM014	Axion	150	Alvaro Machado	
22/07/2021	X				CM018	Axion	126	Alvaro Machado	
22/07/2021	X				MO 014	Axion	100	Alvaro Machado	
22/07/2021	X				EX 012	Axion	221	Alvaro Machado	
22/07/2021	X				C2043	Axion	100	Alvaro Machado	
22/07/2021	X				C2061	Axion	26	Alvaro Machado	
26/07/2021	X				EX 026	Axion	392	Alvaro Machado	
26/07/2021	X				EX 012	Axion	277	Alvaro Machado	
26/07/2021	X				CM018	Axion	120	Alvaro Machado	
26/07/2021	X				C6002	Axion	62	Alvaro Machado	
26/07/2021	X				C2053	Axion	140	Alvaro Machado	
26/07/2021	X				C2043	Axion	53	Alvaro Machado	
26/07/2021	X				C2061	Axion	105	Alvaro Machado	
26/07/2021	X				MO 014	Axion	220	Alvaro Machado	
26/07/2021	X				CM014	Axion	164	Alvaro Machado	
28/07/2021	X				EX 026	Axion	377	Alvaro Machado	
28/07/2021	X				CM018	Axion	160	Alvaro Machado	
28/07/2021	X				MO 014	Axion	221	Alvaro Machado	
28/07/2021	X				EX 012	Axion	340	Alvaro Machado	
28/07/2021	X				C2061	Axion	84	Alvaro Machado	

## NFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



29/07/2021	X				EX 026	Axion	315	Alvaro Machado	
29/07/2021	X				C2061	Axion	100	Alvaro Machado	
29/07/2021	X				C2053	Axion	170	Alvaro Machado	
29/07/2021	X				C2043	Axion	184	Alvaro Machado	
29/07/2021	X				CM014	Axion	101	Alvaro Machado	
29/07/2021	X				CM018	Axion	70	Alvaro Machado	
29/07/2021	X				EX 012	Axion	218	Alvaro Machado	
29/07/2021	X				MO 014	Axion	161	Alvaro Machado	
29/07/2021	X				TT 005	Axion	58	Alvaro Machado	
29/07/2021	X				C6002	Axion	38	Alvaro Machado	
30/07/2021	X				PC017	Axion	61	Alvaro Machado	
30/07/2021	X				C2061	Axion	50	Alvaro Machado	
30/07/2021	X				EX 026	Axion	180	Alvaro Machado	
30/07/2021	X				EX 012	Axion	143	Alvaro Machado	
30/07/2021	X				C2053	Axion	50	Alvaro Machado	
30/07/2021	X				EX 020	Axion	126	Alvaro Machado	
30/07/2021	X				CM018	Axion	70	Alvaro Machado	
30/07/2021	X				C2043	Axion	16	Alvaro Machado	
30/07/2021	X				CM014	Axion	42	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				EX 012	Axion	270	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				TT 005	Axion	338	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				PC 017	Axion	90	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				EX 026	Axion	330	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				C2043	Axion	127	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				C2061	Axion	90	Alvaro Machado	
02/08/2021	X				CM014	Axion	96	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C2053	Axion	70	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				C2061	Axion	28	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				PC 017	Axion	25	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				EX 026	Axion	114	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				EX 012	Axion	100	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				MO 014	Axion	305	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				EX 020	Axion	156	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				CM018	Axion	21	Alvaro Machado	
03/08/2021	X				CM014	Axion	128	Alvaro Machado	
04/08/2021	X				EX 026	Axion	323	Alvaro Machado	
04/08/2021	X				PC017	Axion	76	Alvaro Machado	
04/08/2021	X				CM014	Axion	147	Alvaro Machado	
04/08/2021	X				CM017	Axion	109	Alvaro Machado	
04/08/2021	X				MO 014	Axion	220	Alvaro Machado	
04/08/2021	X				EX 020	Axion	338	Alvaro Machado	
04/08/2021	X				C6002	Axion	72	Alvaro Machado	
05/08/2021	X				EX 026	Axion	250	Alvaro Machado	
05/08/2021	X				PC017	Axion	40	Alvaro Machado	
05/08/2021	X				C2043	Axion	180	Alvaro Machado	
05/08/2021	X				C2061	Axion	133	Alvaro Machado	
05/08/2021	X				C2058	Axion	170	Alvaro Machado	
05/08/2021	X				C2053	Axion	190	Alvaro Machado	
05/08/2021	X				EX 020	Axion	141	Alvaro Machado	
05/08/2021	X				CM018	Axion	50	Alvaro Machado	
05/08/2021	X				EX 012	Axion	225	Alvaro Machado	
05/08/2021	X				CT077	Axion	48	Alvaro Machado	
05/08/2021	X				CM014	Axion	96	Alvaro Machado	
06/08/2021	X				MO 014	Axion	215	Alvaro Machado	
06/08/2021	X				EX 012	Axion	224	Alvaro Machado	
06/08/2021	X				PC 017	Axion	65	Alvaro Machado	
06/08/2021	X				C2061	Axion	80	Alvaro Machado	
06/08/2021	X				C2058	Axion	100	Alvaro Machado	
06/08/2021	X				C2053	Axion	70	Alvaro Machado	
06/08/2021	X				C2043	Axion	80	Alvaro Machado	
06/08/2021	X				CM014	Axion	140	Alvaro Machado	
06/08/2021	X				CM018	Axion	115	Alvaro Machado	
06/08/2021	X				EX 020	Axion	231	Alvaro Machado	
06/08/2021	X				EX 026	Axion	242	Alvaro Machado	

## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



11/08/2021	X				PC 017	Axion	65	Alvaro Machado	
11/08/2021	X				C2053	Axion	58	Alvaro Machado	
11/08/2021	X				C2043	Axion	35	Alvaro Machado	
11/08/2021	X				C2058	Axion	50	Alvaro Machado	
11/08/2021	X				C2061	Axion	60	Alvaro Machado	
11/08/2021	X				EX 012	Axion	182	Alvaro Machado	
11/08/2021	X				CM018	Axion	65	Alvaro Machado	
11/08/2021	X				EX 026	Axion	175	Alvaro Machado	
11/08/2021	X				CM014	Axion	123	Alvaro Machado	
11/08/2021	X				C3011	Axion	325	Alvaro Machado	
12/08/2021	X				CM026	Axion	230	Alvaro Machado	
12/08/2021	X				CM018	Axion	80	Alvaro Machado	
12/08/2021	X				CM014	Axion	98	Alvaro Machado	
12/08/2021	X				EX 020	Axion	264	Alvaro Machado	
12/08/2021	X				MO 014	Axion	300	Alvaro Machado	
12/08/2021	X				EX 026	Axion	320	Alvaro Machado	
12/08/2021	X				EX 012	Axion	270	Alvaro Machado	
12/08/2021	X				PC 017	Axion	61	Alvaro Machado	
12/08/2021	X				C2061	Axion	97	Alvaro Machado	
12/08/2021	X				C2053	Axion	100	Alvaro Machado	
12/08/2021	X				C2043	Axion	115	Alvaro Machado	
13/08/2021	X				EX 012	Axion	141	Alvaro Machado	
13/08/2021	X				C2043	Axion	68	Alvaro Machado	
13/08/2021	X				C2053	Axion	60	Alvaro Machado	
13/08/2021	X				C6002	Axion	74	Alvaro Machado	
13/08/2021	X				C2061	Axion	70	Alvaro Machado	
13/08/2021	X				PC 017	Axion	52	Alvaro Machado	
13/08/2021	X				C2058	Axion	61	Alvaro Machado	
13/08/2021	X				CM026	Axion	124	Alvaro Machado	
13/08/2021	X				EX 020	Axion	263	Alvaro Machado	
13/08/2021	X				EX 026	Axion	260	Alvaro Machado	
13/08/2021	X				CM014	Axion	115	Alvaro Machado	
16/08/2021	X				EX 012	Axion	167	Alvaro Machado	
16/08/2021	X				C2061	Axion	85	Alvaro Machado	
16/08/2021	X				C2053	Axion	72	Alvaro Machado	
16/08/2021	X				CM026	Axion	196	Alvaro Machado	
16/08/2021	X				EX 026	Axion	183	Alvaro Machado	
16/08/2021	X				C2043	Axion	64	Alvaro Machado	
16/08/2021	X				MO 014	Axion	223	Alvaro Machado	
16/08/2021	X				CM014	Axion	100	Alvaro Machado	
16/08/2021	X				EX 020	Axion	200	Alvaro Machado	
17/08/2021	X				EX 012	Axion	191	Alvaro Machado	
17/08/2021	X				C2053	Axion	97	Alvaro Machado	
17/08/2021	X				C2043	Axion	65	Alvaro Machado	
17/08/2021	X				C2061	Axion	94	Alvaro Machado	
17/08/2021	X				C2058	Axion	140	Alvaro Machado	
17/08/2021	X				EX 026	Axion	292	Alvaro Machado	
17/08/2021	X				CM014	Axion	100	Alvaro Machado	
17/08/2021	X				EX 020	Axion	239	Alvaro Machado	
18/08/2021	X				EX 012	Axion	223	Alvaro Machado	
18/08/2021	X				C2043	Axion	100	Alvaro Machado	
18/08/2021	X				C2058	Axion	117	Alvaro Machado	
18/08/2021	X				C2053	Axion	72	Alvaro Machado	
18/08/2021	X				C2061	Axion	83	Alvaro Machado	
18/08/2021	X				EX 020	Axion	266	Alvaro Machado	
18/08/2021	X				CM014	Axion	150	Alvaro Machado	
18/08/2021	X				MO 014	Axion	230	Alvaro Machado	
18/08/2021	X				CM017	Axion	50	Alvaro Machado	
18/08/2021	X				EX 026	Axion	322	Alvaro Machado	
19/08/2021	X				EX 012	Axion	240	Alvaro Machado	
19/08/2021	X				C2043	Axion	117	Alvaro Machado	
19/08/2021	X				C2058	Axion	106	Alvaro Machado	
19/08/2021	X				C2061	Axion	100	Alvaro Machado	
19/08/2021	X				C2053	Axion	118	Alvaro Machado	
19/08/2021	X				CM017	Axion	100	Alvaro Machado	
19/08/2021	X				EX 020	Axion	254	Alvaro Machado	
19/08/2021	X				EX 026	Axion	235	Alvaro Machado	
19/08/2021	X				MO 014	Axion	230	Alvaro Machado	
19/08/2021	X				CM014	Axion	85	Alvaro Machado	

## NFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



24/08/2021	X				EX 012	Axion	223	Alvaro Machado	
24/08/2021	X				C2061	Axion	110	Alvaro Machado	
24/08/2021	X				C2053	Axion	114	Alvaro Machado	
24/08/2021	X				C2068	Axion	106	Alvaro Machado	
24/08/2021	X				C2043	Axion	75	Alvaro Machado	
24/08/2021	X				C2058	Axion	89	Alvaro Machado	
24/08/2021	X				EX 026	Axion	267	Alvaro Machado	
24/08/2021	X				EX 020	Axion	227	Alvaro Machado	
24/08/2021	X				CM014	Axion	138	Alvaro Machado	
24/08/2021	X				CM017	Axion	109	Alvaro Machado	
26/08/2021	X				EX 014	Axion	486	Alvaro Machado	
26/08/2021	X				TT 005	Axion	363	Alvaro Machado	
26/08/2021	X				PC 017	Axion	97	Alvaro Machado	
26/08/2021	X				C2061	Axion	220	Alvaro Machado	
26/08/2021	X				EX 026	Axion	320	Alvaro Machado	
26/08/2021	X				C2053	Axion	175	Alvaro Machado	
26/08/2021	X				C2061	Axion	150	Alvaro Machado	
26/08/2021	X				CM017	Axion	155	Alvaro Machado	
26/08/2021	X				MO 014	Axion	345	Alvaro Machado	
26/08/2021	X				CM014	Axion	171	Alvaro Machado	
26/08/2021	X				EX 020	Axion	251	Alvaro Machado	
30/08/2021	X				EX 026	Axion	177	Alvaro Machado	
30/08/2021	X				C2043	Axion	180	Alvaro Machado	
30/08/2021	X				C2053	Axion	110	Alvaro Machado	
30/08/2021	X				C2068	Axion	155	Alvaro Machado	
30/08/2021	X				C2058	Axion	275	Alvaro Machado	
30/08/2021	X				C2061	Axion	85	Alvaro Machado	
30/08/2021	X				PC 017	Axion	50	Alvaro Machado	
30/08/2021	X				EX 014	Axion	175	Alvaro Machado	
30/08/2021	X				TT 005	Axion	165	Alvaro Machado	
30/08/2021	X				EX 020	Axion	160	Alvaro Machado	
30/08/2021	X				CM014	Axion	107	Alvaro Machado	
31/08/2021	X				EX 026	Axion	260	Alvaro Machado	
31/08/2021	X				C2068	Axion	100	Alvaro Machado	
31/08/2021	X				C2070	Axion	210	Alvaro Machado	
31/08/2021	X				C2058	Axion	70	Alvaro Machado	
31/08/2021	X				C2043	Axion	55	Alvaro Machado	
31/08/2021	X				C2061	Axion	133	Alvaro Machado	
31/08/2021	X				C2053	Axion	125	Alvaro Machado	
31/08/2021	X				EX 014	Axion	170	Alvaro Machado	
31/08/2021	X				PC 017	Axion	39	Alvaro Machado	
31/08/2021	X				C2069	Axion	90	Alvaro Machado	
31/08/2021	X				C2038	Axion	63	Alvaro Machado	
31/08/2021	X				TT 005	Axion	107	Alvaro Machado	
31/08/2021	X				EX 020	Axion	260	Alvaro Machado	
31/08/2021	X				CM017	Axion	147	Alvaro Machado	
31/08/2021	X				CM014	Axion	131	Alvaro Machado	
31/08/2021	X				MO 014	Axion	215	Alvaro Machado	

## NFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



Mantenimiento preventivo de la maquinaria					Obra: O.4314
Fecha	Equipo	Lugar	Responsable	Remito	Observaciones
22/07/2021	CM014	Arbolito	Carlos Feliciano	33759	Reparación
22/07/2021	CM018	Arbolito	Carlos Feliciano	33760	Reparación
22/07/2021	EX 012	Arbolito	Carlos Feliciano	33763	Reparación
27/07/2021	EX 012	Arbolito	Carlos Feliciano	33767	Reparación
28/07/2021	CM014	Arbolito	Carlos Feliciano	33771	Reparación
29/07/2021	EX 012	Arbolito	Carlos Feliciano	33774	Reparación
29/07/2021	CM014	Arbolito	Carlos Feliciano	33775	Reparación
30/07/2021	C2 043	Arbolito	Carlos Feliciano	33780	Service programado
02/08/2021	C2 049	Arbolito	Carlos Feliciano	33781	Reparación
30/07/2021	EX 020	Arbolito	Carlos Feliciano	33790	Service programado
16/08/2021	PC 016	Arbolito	Carlos Feliciano	33795	Service programado
05/08/2021	EX 012	Arbolito	Carlos Feliciano	33798	Reparación
06/08/2021	CM026	Arbolito	Carlos Feliciano	33800	Service programado
12/08/2021	CM026	Arbolito	Carlos Feliciano	33809	Reparación
12/08/2021	EX 012	Arbolito	Carlos Feliciano	33810	Reparación
12/08/2021	EX 020	Arbolito	Carlos Feliciano	33811	Reparación
16/08/2021	C2 058	Arbolito	Carlos Feliciano	33820	Reparación
16/08/2021	EX 012	Arbolito	Carlos Feliciano	33821	Reparación
16/08/2021	CM014	Arbolito	Carlos Feliciano	33822	Reparación
19/08/2021	CM026	Arbolito	Carlos Feliciano	33823	Reparación
18/08/2021	EX 026	Arbolito	Carlos Feliciano	33824	Service programado
19/08/2021	CM017	Arbolito	Carlos Feliciano	33825	Reparación
21/08/2021	CM014	Arbolito	Carlos Feliciano	33827	Reparación
21/08/2021	CM017	Arbolito	Carlos Feliciano	33830	Service programado
20/08/2021	CT 077	Arbolito	Carlos Feliciano	33831	Reparación
24/08/2021	CM014	Arbolito	Carlos Feliciano	33846	Reparación

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



**MOVIMIENTO ENTRE OBRAS**  
 N° 027907  
 Día Mes Año  
 01 10 21

construcciones  
 electrificación rural  
 lavadero de materiales  
 movimiento de suelos  
 caminería  
 obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO  
 Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

Obra Origen: LOS WARRADOS 04313.  
 Obra Destino: ALOLON.

CODIGO	CANT.
10	WBIERTAS MAQUINA.
13	WBIERTAS CAMION.
	(TODAS EN DESUSO)

**MOVIMIENTO ENTRE OBRAS**  
 N° 027925  
 Día Mes Año  
 26 10 21

construcciones  
 electrificación rural  
 lavadero de materiales  
 movimiento de suelos  
 caminería  
 obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO  
 Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

Obra Origen: LOS WARRADOS 04313  
 Obra Destino: VEREDENO MUNICIPAL

CODIGO	CANT.
14	RESIDUOS OBRA NOR.
4	TANQUE 200 Lts. VAGIOS Y LIMPIOS.



# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



**MOVIMIENTO ENTRE OBRAS**  
 Nº 027924  
 Día Mes Año  
 25 10 21

construcciones  
 electrificación rural  
 levadura de materiales  
 movimiento de suelos  
 caminería  
 obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO  
 Tels. 473 34 260 - 473 34 261 - Fax 473 29 678

Obra Origen: LOS WARRADOS 04313.  
 Obra Destino: A REDETO MUNICIPAL.

CODIGO	CANT.	
	2mts	PALIL Y GRATON
	12mts	RESERVOIS OBRAOOL

Camión N° ..... Recibi Conforme.....  
 Aclaración firma.....  
 Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010615 0010 - 6337 - 27.501 al 30.000 - 09/2019.

J. Cujo

29/10/2021

**MOVIMIENTO ENTRE OBRAS**  
 Nº 027921  
 Día Mes Año  
 15 10 21

construcciones  
 electrificación rural  
 levadura de materiales  
 movimiento de suelos  
 caminería  
 obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO  
 Tels. 473 34 260 - 473 34 261 - Fax 473 29 678

Obra Origen: LOS WARRADOS 04313.  
 Obra Destino: ALBION - DISPOSICION FINAL -

CODIGO	CANT.	
8		TANQUE 200 lts. AGUJE USADO.
3		TANQUE 200 lts. TIATOS Y FILTROS CONTA MUNDIOS
4		TANQUE 200 lts. JAUZ
5		LIBIERTES MAQUINA DESUSO
9		11 CAMION EN DESUSO
1		4 CAMIQUETA EN DESUSO
2		CAMARAS MAQUINA DESUSO
5		11 CAMIONES EN DESUSO
2		PROYECTORES EN DESUSO
6		BATERIAS EN DESUSO



# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



**MOVIMIENTO ENTRE OBRAS**  
 Nº 027918  
 Día Mes Año  
 08 10 21

construcciones  
 electrificación rural  
 lavadero de materiales  
 movimiento de suelos  
 caminería  
 obras hidráulicas

Cujó  
 Rivera 1278 - SALTO  
 Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

Obra Origen: LOS WARRADOS 04313  
 Obra Destino: VEREDERO MUNICIPAL

CODIGO	CANT.
ZULIS	PAPEL Y CARTON
ASFB	RESIDUOS DOMESTICOS

**MOVIMIENTO ENTRE OBRAS**  
 Nº 028048  
 Día Mes Año  
 21 09 21

construcciones  
 electrificación rural  
 lavadero de materiales  
 movimiento de suelos  
 caminería  
 obras hidráulicas

Cujó  
 Rivera 1278 - SALTO  
 Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

Obra Origen: LOS WARRADOS 04313  
 Obra Destino: VEREDERO MUNICIPAL

CODIGO	CANT.
ZULH	PAPEL Y CARTON
ASFB	RESIDUOS DOMESTICOS

# IFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



**MOVIMIENTO ENTRE OBRAS**  
**Nº 027904**

Día	Mes	Año
14	9	21

construcciones  
 electrificación rural  
 levadero de materiales  
 movimiento de suelos  
 carpintería  
 obras hidráulicas

**Cujó**  
 RIVERA 1278 - SALTO  
 TEL. 473 34 360 - 473 34 361 - FAX 473 39 678

Obra Origen: 0.4313. LOS GUARDADOS.  
 Obra Destino: VERTEDERO MUNICIPAL.

CODIGO	CANT.
0540	PAPER Y CARTON

**B AÑOS QUÍMICOS AROMÉTRICA CABRERA**

DÍA MES AÑO  
09 10 21

CLIENTE: CUSO EMPRESA  
 DIRECCIÓN: LOS GUARDADOS

• BAÑO QUÍMICO	
• LIMPIEZA	30
• DESAGOTE	50
• SERVICIO BAROMÉTRICO	
• OBSERVACIONES:	

Firma:

Firma:.....  
 099 834 452 - 099 820 562

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



**B** AÑOS QUÍMICOS AROMÁTICA  
**CABRERA**

CLIENTE... *CUTO LOS CUJÓNDOS*  
 DIRECCIÓN.....

• BAÑO QUÍMICO	✓
• LIMPIEZA	5 ✓
• DESAGOTE	5 ✓
• SERVICIO BAROMÉTRICO	
• OBSERVACIONES:	

Firma: *[Signature]*  
 099 834 452 - 099 820 562

**B** AÑOS QUÍMICOS AROMÁTICA  
**CABRERA**

CLIENTE... *CUTO*  
 DIRECCIÓN... *LOS CUJÓNDOS*

• BAÑO QUÍMICO	
• LIMPIEZA	5 /
• DESAGOTE	5 /
• SERVICIO BAROMÉTRICO	
• OBSERVACIONES:	

Firma: *[Signature]*  
 099 834 452 - 099 820 562



## INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



**B** AÑOS QUÍMICOS  
 AROMÉTRICA  
**CABRERA**

T B O  
 12 10 21

CLIENTE: *CUSO*  
 DIRECCIÓN: *Las Cuadradas*

• BAÑO QUÍMICO					
• LIMPIEZA	5	✓			
• DESAGOTE	5	✓			
• SERVICIO BAROMÉTRICO					
• OBSERVACIONES:	<i>[Signature]</i>				

Firma: *[Signature]*  
 099 834 452 - 099 820 562

**B** AÑOS QUÍMICOS  
 AROMÉTRICA  
**CABRERA**

T B O  
 04 11 21

CLIENTE: *CUSO*  
 DIRECCIÓN: *Las Cuadradas*

• BAÑO QUÍMICO					
• LIMPIEZA	4	✓			
• DESAGOTE	4	✓			
• SERVICIO BAROMÉTRICO					
• OBSERVACIONES:	<i>[Signature]</i>				

Firma: *[Signature]*  
 099 834 452 - 099 820 562

**INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA**

---

REG-G-74 V01



✓

DIA MES AÑO  
22 10 21

**B** AÑOS QUÍMICOS AROMÉTRICA  
**CABRERA**

CLIENTE..... *culpa empresas*  
DIRECCIÓN.....

• BAÑO QUÍMICO		
• LIMPIEZA	5	1
• DESAGOTE	5	0
• SERVICIO BAROMÉTRICO		
• OBSERVACIONES:	<i>[Signature]</i>	

Firma:.....  
099 834 452 - 099 820 562

✓

DIA MES AÑO  
15 10 21

**B** AÑOS QUÍMICOS AROMÉTRICA  
**CABRERA**

CLIENTE..... *C.U.J.O*  
DIRECCIÓN.....

• BAÑO QUÍMICO		
• LIMPIEZA	5	1
• DESAGOTE	5	1
• SERVICIO BAROMÉTRICO		
• OBSERVACIONES:	<i>[Signature]</i>	

Firma:.....  
099 834 452 - 099 820 562

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



**B** AÑOS QUÍMICOS  
AROMÉTRICA  
**CABRERA**

1 8 0

07 10 21

CLIENTE: *CUJO*  
DIRECCIÓN: *LOS CUJOS*

• BAÑO QUÍMICO		
• LIMPIEZA	5	✓
• DESAGOTE	5	✓
• SERVICIO BAROMÉTRICO		
• OBSERVACIONES:		

Firma: *[Signature]*

099 834 452 - 099 820 562

**B** AÑOS QUÍMICOS  
AROMÉTRICA  
**CABRERA**

1 8 0

16 07 21

CLIENTE: *CUJO*  
DIRECCIÓN: *LOS CUJOS*

• BAÑO QUÍMICO		
• LIMPIEZA	5	✓
• DESAGOTE	5	✓
• SERVICIO BAROMÉTRICO		
• OBSERVACIONES:		

Firma: *[Signature]*

099 834 452 - 099 820 562

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



**MOVIMIENTO ENTRE OBRAS**  
N° 029940

construcciones  
electrificación rural  
través de materiales  
movimiento de suelos  
carreteras  
obras hidráulicas

Cujó  
Avenida 1278 - SALTÓ  
Tel: 473 34 260 - 473 34 261 - Fax: 473 29 873

Día: 09 Mes: 11 Año: 21

Obra Origen: LOS WAMPADOS 04313  
Obra Destino: JAREDEÑO MUN. GPAL

CODIGO	CANT.
2ult	RESIDUOS ORGANICOS
1ul	PAPER Y CARTON

Camión N° ..... Recibi Conforme .....

**MOVIMIENTO ENTRE OBRAS**  
N° 029941

construcciones  
electrificación rural  
través de materiales  
movimiento de suelos  
carreteras  
obras hidráulicas

Cujó  
Avenida 1278 - SALTÓ  
Tel: 473 34 260 - 473 34 261 - Fax: 473 29 873

Día: 25 Mes: 11 Año: 21

Obra Origen: LOS WAMPADOS 04313  
Obra Destino: VENTRERO MUN. GPAL

CODIGO	CANT.
5ulx	PAPER Y CARTON
1/2nb	RESIDUOS DOMESTICOS ORGANICOS


Camión N° C1033 Recibi Conforme .....



**INFORME TRIMESTRAL GESTION  
AMBIENTAL DE OBRA**

REG-G-74 V01



		<b>FIROMIX S.A.</b>		<b>Certificado de Recepción para Tratamientos de Residuos Industriales</b>	
		Ruta 3 Km 484,5 - Tel: 473 22640 - Salto Habilitación de DINAMA N° 0155/2016		N° 0641	
GENERADOR: <u>CUJO</u>				Fecha: <u>25/10/21</u>	
Razón Social: <u>CUJO</u>				RUT <u>760175570019</u>	
Lugar de origen: <u>ARBOLITO S/V</u>					
CANTIDAD	MATERIALES	KILOS	CANTIDAD	MATERIALES	KILOS
<u>2600 lts</u>	Aceite Automotriz			Papeles y Cartón	
<u>3 x 200 lt</u>	Filtros Sucios			Plástico y Nylon	
	Tierras c/hidrocarburos			Metales no ferrosos	
<u>1 x 200 lts</u>	Trapos Sucios			Chatarra Electrónica	
	Amortiguadores			Monitores	
	Latas de pinturas			Lámparas y Tubos	
	Aceite Comestible			Chatarra	
			<u>75</u>	<u>CUBIERTAS</u>	
			<u>6</u>	<u>BATERIAS</u>	

Tp. Norte 601 al 1100 x 3 - 11/20

VIA 1 Blanco Cliente - VIA 2 rosada Archivo - VIA 3 celeste Punto Recepción

Camión \_\_\_\_\_

Chofer \_\_\_\_\_

DESTINO:

Razón Social FIROMIX SA RUT 274753420077

Dirección RUTA 3 Km 484,500 Tel 47322640

Observaciones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma Representante Servicio de Reciclaje
Firma Representante Generador / Cliente



**IFORME TRIMESTRAL GESTION  
AMBIENTAL DE OBRA**

REG-G-74 V01



**Registro entrega materiales usados**

REG-L-01 V04

**Cujó**

Salto, 25 de octubre 2021.-

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia.  
(Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	Cont		Obra -Cont.	
Aceite lubricante usado	2600	Hts	04296-1000 Hts	04313-1
Baterías usadas	6			
Papel y cartón				
Plásticos				
Chatarra electrónica				
Chatarra ferrosa				
Neumáticos usados	15			
Escombro				
Envases de productos químicos con triple lavado				
Otros: Filtros sucios	3	tanques		
Trapos sucios	1	tanque		

*[Handwritten Signature]*

Firma Responsable Ambiental  
obra o instalación fija

Empresa que recibe: FIROMIX

Persona que recibe: MD

Firma y fecha: 25/10

REG-L-01 V04 04/09/15 NL/GT Pág 1 de 1



Ministerio  
**de Transporte  
y Obras Públicas**

Montevideo, 15 de febrero de 2022

Sr. Jefe de Departamento de Contratación de Obras Nacionales  
**Ing. Ernesto Carballo**

Presente


**Obra:** "C132 – Camino al Arbolito – Tramo; 0k000 – 41k000"

**Asunto:** Elevación ITGA setiembre-octubre-noviembre 2021

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente se eleva a Ud. para su evaluación y análisis el segundo informe de gestión ambiental (I.T.G.A.) correspondiente a los meses de setiembre, octubre y noviembre del 2021, para la obra que comprende a la rehabilitación del camino al Arbolito, comprendido en el contrato de obra C132, elaborado por la contratista José Cujó S.A.

Sin otro particular saluda atentamente,



Ing. Juan A. Rodríguez Barbagelata  
Dirección Nacional de Vialidad

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933  
Rincón 575, Montevideo - Uruguay

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0000627
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	16/02/2022 17:18:13	
Tipo:	Enviar	

Se envía para prosecución del trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2022-10-3-0000627-_Jose Cujo SA - C132 Camino Arbolito ITGA 2 SetOctNov2021.pdf	Sí
2	2022-10-3-0000627-_Nota C132 - Elevacion ITGA 2.pdf	Sí

Firmante:
TEJERA ESPINOSA, CARMENCITA BEATRIZ

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0000627
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICA 10/003/10010000	
Fecha:	17/02/2022 15:13:19	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra C/132 correspondiente al periodo Set - Nov 2021, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0000627
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	23/02/2022 17:01:20	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0000627
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	24/02/2022 10:39:10	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0000627
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	25/02/2022 18:02:59	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	25/02/2022 18:02:57	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0000627
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	02/03/2022 10:37:25	
Tipo:	Enviar	

Se envía de acuerdo a lo dispuesto.

Firmante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA



MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0000627
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	02/03/2022 12:22:03	
Tipo:	Elevar	

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0000627
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	09/03/2022 15:20:59	
Tipo:	Firmar	

**DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARIA**

- Pase a los Asesores del Señor Ministro para su informe.( Ingenieros Carlos González y Luis Ceiter).
- Cumplido, vuelva para la prosecución del trámite dispuesto.

Actuante:
GUICHON, MARINELLA
Pase a Firma
SOLER MALLO, GRACIELA RITA

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2022-10-3-0000627
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	09/03/2022 18:19:09
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SOLER MALLO, GRACIELA RITA	09/03/2022 18:19:09	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0000627
Oficina Actuante:	MINISTRO - 10/000/00000000	
Fecha:	04/07/2023 10:32:27	
Tipo:	Enviar	

Habiendo tomado conocimiento, remítase el expediente a la Corporación Vial del Uruguay S. A.

Firmante:
GONZALEZ, CARLOS ORIBE

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0000627
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	04/07/2023 11:28:05	
Tipo:	Firmar	

***DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA***

Remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., como está sugerido a foja 42.---

Actuante:
LESCHENKO CARAMBULA, IBANA
Pase a Firma
SOLER MALLO, GRACIELA RITA

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2022-10-3-0000627
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	04/07/2023 12:00:14
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SOLER MALLO, GRACIELA RITA	04/07/2023 12:00:12	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0000627
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	04/07/2023 15:31:05	
Tipo:	Enviar	

Se remite a la Corporación Vial del Uruguay S.A. como está dispuesto.-

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
RETAMOZA ANADON, YESICA