

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los documentos/registros asociados al presente ITGA se encuentran compartidos en google drive, pudiendo acceder a ellos en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1NDuOfJq5KlaLk4U4QtgGNyLfDbUn-YLe?usp=drive_link

En cada punto que corresponda se incluye el link a la carpeta/documento relacionado.

Tabla de contenido

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	2
2. ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES	3
3. CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPS	3
4. GESTION DE CANTERAS.....	3
5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	3
6. INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES.....	4
7. FLOTA VEHÍCULAR	4
8. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO.....	6
9. PROVEEDORES DE INSUMOS.....	6
10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6
11. AUDITORÍAS AMBIENTALES	7
12. CONTINGENCIAS	7
13. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD	7
14. PRESTAMOS-ZONAS DE ACOPIOS.....	7

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

1.1.- MANTENIMIENTO

Tapado de pozos y sellado de peladuras en calzada y banquina en todo el contrato

Sellado de fisuras entre progresivas 245k – 334k

Reparación de baches en banquetas entre progresivas 306k – 334k

Reparación de baches en calzada en tramo 400k-420k

Cambio de señales y elementos de hormigón en todo el contrato.

1.2.- OBRAS COMPLEMENTARIAS / TEM

- Señalización horizontal entre: 396k000 – 439k000 en frío.
- Refugios peatonales: 432k000 a (-)
- Defensas metálicas: 380k500

1.3.- OBRAS

- **Obra Rotonda Paso de los Toros (km 251):** Se adjunta ATO. [Link](#)
- **Obra 7 (420k – 452k):** Se realizó bacheo con mezcla asfáltica de km 420 al km 452.
- **Obra 8 (452k – 475k):** Se adjunta ATO. [Link](#)
- **Terceros carriles:** Se adjunta ATO. [Link](#)
- **Empalme camino Cuchilla La Palma (414k):** Se adjunta ATO. [Link](#)

1.4.- TAREAS DE APOYO A LA REGIONAL

- Se suministró agregados pétreos

1.5.- ILUMINACIÓN ROTONDA EN PASO DE LOS TOROS

- Se realizó proyecto y obra de la iluminación de la rotonda en Paso de los Toros, Ruta 5 km 251. Empresa subcontratada: Cablex. [Link a PGA](#)

1.6.- EMPALME EN CURTINA – RUTA 5 KM 335

Se continuó con la ejecución del empalme en Curtina, según proyecto suministrado por la Dirección Nacional de Vialidad. En el período se realizó:

- movimiento de suelos
- recargo de material granular y reciclado con portland en la base
- imprimación
- colocación de capa de base negra de mezcla asfáltica
- colocación de cordones de hormigón

2. ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

Se adjuntan los ITGA correspondientes de los subcontratos con SERVIAM S.A. y WAJERY S.A. [Link](#)

3. CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs

No aplica.

4. GESTION DE CANTERAS

- **Batoví:** (Ruta 5 km 368): Se comenzó la trituración en agosto de 2023
 - o AAO: Vigente hasta marzo de 2025 según RM 254/22, expediente 2021/003072, por la cual se ha solicitado la renovación de la misma. [Link](#)

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

Se cuenta con baños fijos en campamentos de la Ruta 5 Km 368k y 416k, y para los frentes móviles de obra se utilizan baños portátiles, los cuales se limpian por intermedio de servicio de barométrica.

PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 812-01 Control de Aspectos Ambientales. [Link](#)

GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza según se describe en el DC 812 y el volumen de los mismos se registra en el RG 812-05. Se adjuntan los registros del período. [Link](#)

Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente, según plano adjunto, delante de los comedores y zonas de reunión de personal, tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se retiran las bolsas que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se remitieron 90 bolsas de residuos.

Neumáticos fuera de uso

No se enviaron neumáticos fuera de uso.

Residuos contaminados

Sólidos

No se enviaron sólidos contaminados. En stock se cuenta con 2 tambores de 200 L de residuos sólidos y 2 bolsas negras de trapos sucios.

Líquidos

Aceites usados

No se enviaron aceites usados. En stock se cuenta con 9 tambores de 200 L, por los cuales se solicita el retiro al gestor.

5.2 CONSUMO DE AGUA

El agua para uso industrial se toma arroyo Tacuarembó y agua de pozo, según autorizaciones de Dinagua que se detallan en punto 3.

El agua para consumo del personal es agua embotellada del proveedor Lagos Azules.

6. INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES.

El último monitoreo de material particulado de la planta asfáltica (UA05) fue en julio de 2023, se adjunta resultado ([Link](#)). El próximo monitoreo se realizará el primer semestre de 2025.

7. FLOTA VEHÍCULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-01, los cuales se envían mensualmente a las oficinas centrales para su control. [Link](#)

Código	Descripción
BA 08	BARREDORA CEPILLO CON CABINA
BA 10	BARREDORA CEPILLO CON CABINA
CA98	CAMION CHICO
CA 35	CAMION CHICO
CA 52	CAMION CHICO
CA 111	CAMIÓN DOBLE CABINA
CT 33	CAMION TRACTOR
CT 37	CAMION TRACTOR
CT 36	CAMION TRACTOR
CV36	CAMION VOLCADORA
CV 40	CAMION VOLCADORA
CV 25	CAMION VOLCADORA
CV 29	CAMION VOLCADORA
CV 33	CAMION VOLCADORA
CV39	CAMION VOLCADORA
CV 54	CAMION VOLCADORA
CV 38	CAMION VOLCADORA
CV 32	CAMION VOLCADORA
CV 26	CAMION VOLCADORA
CV 20	CAMION VOLCADORA
CA 81	CAMIONETA
CA 109	CAMIONETA
CA 95	CAMIONETA
CO 39	COMPACTADOR LISA
CO 54	COMPACTADOR NEUMÁTICO
CO 55	COMPACTADOR TANDEM
CO 64	COMPACTADOR TANDEM
FR 05	FRESADORA
FR 07	FRESADORA
GR 06	GRAVILLADORA AUTOPROPULSADA
GG23	GRUPO GENERADOR
CA 88	MICRO
MO 08	MOTONIVELADORA
CA 60	OMNIBUS

CR 15	REGADOR AGUA
CR 09	REGADOR ASFALTO
RE 27	RETRO COMBINADA
RE 28	RETROEXCAVADORA
RE 34	RETRO-EXCAVADORA S/NEUMÁTICOS
SJ05	SELLADORA DE JUNTAS
SJ01	SELLADORA DE JUNTAS
SV17	SEMIREMOLQUE
SV 20	SEMIREMOLQUE CHATA ALTA
CI 01	SEMIREMOLQUE TRANSP ASFALTO
CI 04	SEMIREMOLQUE TRANSP ASFALTO
CI 22	SEMIREMOLQUE TRANSP ASFALTO
SV 07	SEMIREMOLQUE
TQ 2	TANQUE COMBUSTIBLE
TQ 10	TANQUE COMBUSTIBLE
TA 07	TERMINADORA ASFALTO
TR09	TRACTOR AGRICOLA

8. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra. En el trimestre trabajaron 50 trabajadores.

9. PROVEEDORES DE INSUMOS

Los proveedores de insumos son:

- Emulsión asfáltica: Bitafal
- Cemento asfáltico: Bitafal (AM2) y Ancap (AC30)
- Combustibles y lubricantes: DISA

10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

En el período se realizó: ([link](#))

- Capacitación a Julio González: Mantenimiento de condiciones controladas y manejo seguro

11. AUDITORÍAS AMBIENTALES

En el período no se realizaron auditorías ambientales.

La última auditoría fue en de agosto de 2024 por parte de DICA. [Link](#)

12. CONTINGENCIAS

Si bien están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los IT 820-xx, y anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes, en este período no se han producido situaciones en las que haya sido necesario ponerlos en práctica.

Simulacro realizado el 31/10 en campamento Batoví: respuesta ante emergencias en el transporte carretero de cargas. [Link](#)

13. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD

La comunicación con la comunidad se lleva a cabo por parte de la dirección de obra.

En el trimestre no se presentaron quejas ni reclamos.

14. PRESTAMOS-ZONAS DE ACOPIOS

No se realizaron préstamos en el período.

Se realizaron acopios de RAP en las progresivas:

- 352k800 –
- 354k100 +
- 419k800 –
- 441k500 +
- 445k500 –
- 447k000 –
- 449k600 +
- 452k100 +

La Regional 4 procederá a su retiro cuando lo necesite

Revisión del ITGA original del 14 de febrero de 2025.

Tacuarembó, 3 de marzo de 2025