



COMPLEMENTO 2 AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REV 2

El presente documento constituye un segundo complemento al Plan de Gestión Ambiental (PGA) para las obras realizadas bajo el contrato de la licitación C77 y sus ampliaciones.

1 Objeto de los trabajos

La obra contratada consistió en el recapado de R 15, en el ensanche de 3 puentes, la reconstrucción de las banquetas de R 15, la ejecución de trabajos complementarios en la calzada auxiliar y la construcción de 4 rotondas, todas en la zona de ingreso a La Paloma, próximas a Ruta 15. También se ejecutó una rotonda en el acceso a La Pedrera, otra en el acceso a La Esmeralda y otra en el desvío al tránsito pesado a La Paloma. También se ejecutaron obras en el desvío al tránsito pesado de La Paloma y en el desvío del tránsito pesado en Velázquez. Además, se está ejecutando una rotonda en el acceso al Puerto de La Paloma

Los trabajos a realizar o realizados en las obras, consisten en:

- Limpieza de faja
- Extracción de árboles y troncos
- Movimiento de suelos
- Construcción de bases y sub bases
- Ensanche de puentes
- Recapados con mezcla asfáltica
- Obras con hormigón
- Obras accesorias

2 Canteras

En virtud de lo expresado en el objeto, se puede observar que las obras realizadas se ubican, o ubicaron en diferentes locaciones, por lo tanto, han requerido o requieren, diversas fuentes de abastecimiento de materiales. Tal es el caso de los materiales granulares, que han sido extraídos de canteras comerciales. No ocurre lo mismo con las

San José 807 – Oficina 302 – C.P. 11100 – Montevideo – Uruguay

Tels. (598) 2 901 80 30 – 2 908 19 44 – Fax. 2 903 10 37 – email : molinsur@molinsur.com – web: www.molinsur.com

pedras trituradas para elaborar la mezcla asfáltica; ya que éstas, siempre se adquirieron al mismo proveedor, dado que la planta asfáltica siempre permaneció en nuestro obrador de R 9 km 211.

Este documento establecerá cuales de las canteras mencionadas en el PGA fueron utilizadas y cuáles no. Además, se establecerá cuáles de las canteras ya no se utilizan, aunque fueron utilizadas en algún momento de la obra

Tipo de Cantera	Cantera	Ubicación	Período de uso
Tosca	Techera	Ruta 9 Km 212	Todo el contrato
Tosca	Márquez	Ruta 9 km 298	08/19 al 12/19
Piedra	Eduardo Martínez	Cerro Pelado - Maldonado.	Todo el contrato
Piedra	Dutra*	Ruta 9 Km 215 a menos	Nunca se llegó a utilizar

* No era cantera comercial

3 Consideraciones generales

Se agrega al PGA que cuando por razones de fuerza mayor, el personal encargado del mantenimiento de los equipos esté ausente, se deberán diferir las tareas de mantenimiento de los equipos, de esto no ser posible, se encargará la tarea específicamente a uno de los mecánicos provenientes del obrador central o al capataz de la obra, quienes tendrán la capacitación necesaria en aspectos ambientales para realizar los trabajos.

5 de mayo de 2021