



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 06 de diciembre de 2021

Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente

**CND-CVU/CC/18/731/2021**

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV. Contrato de fecha 16/07/2021 "Rehabilitación y Ensanche en Ruta 81, entre la progresiva 48k500 y la Ruta 7 (55k400)", Lic. C/72.***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo octubre 2021.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A**

  
**Cr. Jorge Olazábal**  
**Gerente General**

D.D.





Grupo	Rubro	Descripción	Unid.	Monto		ACUMULADO	Meses												TOTAL						
				SE/21	SE/22		Oct/21	Nov/21	Dic/21	Ene/22	Feb/22	Mar/22	Abr/22	May/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Sep/22		Oct/22					
2	6	Excavación no clasificada a profundidad	m <sup>3</sup>	1.340,15	147,10	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
2	7	Excavación no clasificada a profundidad	m <sup>3</sup>	1.340,15	147,10	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
2	26	Excavación de ensanchedo de subderrama	m <sup>3</sup>	13.800,00	148,04	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
2	71	Reparación ambiental	GL	1.538.539,62	1.538.539,62	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
5	101	Reparación ambiental	GL	1.538.539,62	1.538.539,62	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
5	102	Reparación ambiental	GL	1.538.539,62	1.538.539,62	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
5	103	Reparación ambiental	GL	1.538.539,62	1.538.539,62	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
6	111	Excavación de suelo de fundación de fundación	m <sup>2</sup>	5.271,00	6.661,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
7	111	Base Granulic (18%20/60 con Fierro)	m <sup>3</sup>	3.847,26	407,95	-	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
7	111.1	Base Granulic con (18%20/60 con Fierro)	m <sup>3</sup>	407,95	407,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
9	212	Acercado enteros: línea para el arriamiento de Alcantarillas	m <sup>3</sup>	17.888,67	407,94	-	0,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
10	227	Horizonte Simado Clase VII para arriamiento de Alcantarillas	m <sup>3</sup>	311,31	1.271,10	-	0,154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
13	225	Alcantarilla de caños de hormigón Amado 800 en Simado Clase VII	m <sup>3</sup>	13,22	25.742,64	1,06	0,057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
13	225	Alcantarilla de caños de hormigón Amado 800 en Simado Clase VII	m <sup>3</sup>	13,22	25.742,64	1,06	0,057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
13	225	Alcantarilla de caños de hormigón Amado 800 en Simado Clase VII	m <sup>3</sup>	13,22	25.742,64	1,06	0,057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso	m <sup>2</sup>	300,00	300,00	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
20	429	Acercamiento de cañeros con Hormigón Falso																							