

A continuación, se presentan las principales medidas de recuperación que fueron realizadas según lo dispuesto en el PGA.

1. Recuperación de canteras y depósitos

Cantera de piedra – Padrón 16325, Ruta 5, km 292. Peralta, Tacuarembó

- Se solicitó la baja de la cantera:
 - Dinama: se adjunta nota solicitando el cierre de la misma
 - Dinamige: se adjunta nota solicitando el cierre de la misma
 - Se realizó la recuperación de la misma. Se cerraron el desagüe y las piletas de decantación, cambiando el desagüe hacia la última zona de explotación (ampliación de la cantera), propiedad de Colier.
 - Se suavizaron las pendientes de la cantera.

Canteras de tosca – Padrones 73 (Ruta 20 km 20) y 5947 Ruta 20 Km 44, Río Negro.

Se realizó la recuperación ambiental de ambas canteras, según siguientes actividades:

- Limpieza general del predio, retirando todo material ajeno, y gestionándolo según el gestor correspondiente.
- A solicitud del propietario, se tapa el desagüe de la cantera, dejando una aguada para los animales que cría el mismo. Se adjuntan notas del propietario.
- En el predio de la cantera queda un acopio pequeño de material, que será utilizado por el propietario del predio. Se adjunta nota del propietario
- En el predio queda un acopio de piedra a pedido del propietario
- Se suavizan las pendientes.
- Se realiza la cobertura de la cantera con el material vegetal retirado durante la apertura.

Las mismas no se siguen utilizando, y se pidió la baja del Inventario de canteras de obra pública, y de Dinama. Ambos en trámite

- Padrón 73:
 - Expediente Dinama: Se adjunta nota presentada
 - Expediente MTOP: 2023-10-3-2693. Se adjunta Resolución del MTOP
- Padrón 5947
 - Expediente Dinama: Se adjunta nota presentada
 - Expediente MTOP: 2023-10-3-2694. Se adjunta Resolución del MTOP

Zona de depósitos de materiales.

Se retiraron todos los depósitos provisorios de materiales en la faja

2. Área de frentes de obra y obrador principal.

Los campamentos de frente de obra fueron restaurados, según siguiente detalle:

- Limpieza general, con retiro de residuos, los cuales fueron tramitados con los gestores correspondientes.
- El obrador principal de la obra, ubicado en el km 44, se realizó la recuperación ambiental, realizando las siguientes tareas
 - Retiro de contenedores y taller
 - Demolición de losas de hormigón (piso del taller y de tanques de combustible), descompactado del piso del campamento
 - Cubrimiento con suelo vegetal el área del campamento

- La planta asfáltica, ubicada en el km 278 de Ruta 3, campamento de la Regional 6 de la DNV, utilizado como acopio de materiales, quedó con acopios que quedan para uso de la Regional.
- En el campamento de Peralta, propiedad de Forestal Oriental SA, era utilizado como cancha de acopio de madera, se realizó la recuperación ambiental, retirando los contenedores (oficinas, pañol, etc), tanques de combustible, galpón del taller, chatarra, demoliciones de losas de hormigón, reparación de alambrado, quedando como estaba antes de la instalación del campamento. Se adjunta nota del propietario.

3. Recuperación de la faja

Finalizado el desarrollo de la obra, se realizaron las siguientes tareas:

- Limpieza de residuos de faja, tanto de residuos ajenos a la misma como los resultantes de las actividades de la obra.
- Limpieza de alcantarillas.
- Revestimiento con tierra los taludes y zonas de préstamo.

Nuevo berlín, 10 de noviembre de 2023



Ing. Fernando Zefferino
COLIER SA