

18 de febrero 2025

1. Objetivo y Alcance

El presente Plan de Recuperación Ambiental (PRA) establece las acciones a desarrollar una vez finalizada la etapa de construcción de la obra de “Rehabilitación de la Ruta 12, tramo Fin Variante Ao. de los Canelones (374km650) – Ruta 9 (392km 160), de manera que el entorno ambiental intervenido recupere el estado en que se encontraba sin la implementación de la obra.

Se establecen aquí las medidas de acondicionamiento o restauración futura de cada una de las áreas utilizadas durante la ejecución de las obras con el fin de reducir los riesgos de generar impactos ambientales negativos.

En tal sentido, se recuperarán las siguientes áreas:

- Obrador principal;
- Cantera de suministro;
- Frente de obra.

Las acciones de recuperación ambiental asociadas al ensanche y refuerzo de los puentes sobre los Arroyos Pintado y Sarandí, quedan contempladas en el Plan de Recuperación Ambiental (PRA) anexo elaborado por la empresa SACEEM.

2. Áreas a recuperar

Obrador ubicado en predio de Cantera, Padrón N°27.338, Maldonado

El Obrador principal será desmantelado, procediendo al retiro de los contenedores que constituyen las oficinas, Laboratorio, áreas de Taller, zona de acopio de materiales y herramientas y el Depósito para el almacenamiento de combustibles y otros productos químicos.

Tanto las construcciones provisionales como los materiales y productos reutilizables serán enviados al Parque Logístico de la empresa, ubicado en la calle Carlos A. López, en Montevideo.

Se realizará una limpieza general del predio, recolectando todo tipo de residuos que se encuentre presente y realizando la gestión correspondiente previa clasificación.

Los residuos generados en dicha limpieza y, los procedentes de las actividades de recuperación, serán gestionados de acuerdo a lo establecido en el **PC-03 Plan de Gestión de Residuos**.

En caso de existir rastros de derrames de combustibles no retirados previamente, se retirará el material contaminado el cual será tratado como residuo peligroso y enviado a gestor habilitado por DINACEA.



PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL

CONTRATO C-145 Rehabilitación de Ruta 12 Tramo Fin Variante Ao. de los Canelones (374km650) – Ruta 9 (392km160)

Se consultará con el propietario del padrón si desea conservar las mejoras realizadas al predio en lo que refiere a la caminería y plataforma para la realización de los mantenimientos menores.

Esta conformidad quedará por escrito para ser presentada al Comitente.

Cantera

Para la extracción de materiales utilizados para las bases granulares, se solicitó autorización ambiental ante DINACEA para la cantera de balasto y tosca, Padrón N°27.338, ubicada en la 4ª sección catastral del Departamento de Maldonado (DINACEA Resolución RM 1057/2023). Asimismo, fue incorporada al Inventario de Canteras de Obras Públicas mediante la RS del 29 de enero de 2023 (Exp 2023-10-3-0004776).

Una vez finalizada la extracción de material, se elaborará el Informe de Cierre junto con el con relevamiento planialtimétrico, para presentar ante DINACEA, y presentar la nota de solicitud de desafectación de la cantera del Inventario de Obras Públicas ante el MTOP,

Frente de obra

Se realizará una limpieza general de las áreas utilizadas, eliminando todos los desechos de las obras, además de los escombros existentes; los residuos generados en dicha limpieza y, los procedentes de las actividades de recuperación, serán gestionados de acuerdo a lo establecido en el **PC-03 Plan de Gestión de Residuos**.

En caso de existir rastros de derrames de combustibles o diluidos asfálticos no retirados previamente, se retirará el material contaminado, según lo especificado en el **IT-8 Prevención y Actuación ante Derrames**, el cuál será tratado como residuo peligroso y enviado a gestor habilitado por DINACEA.

Se procederá a retirar los baños químicos existentes en el frente de obra.

3. Seguimiento de la Gestión – Visitas a obra

Una vez finalizadas las actividades de recuperación, se realiza una visita por parte del área de Calidad y Medioambiente, con el fin de evaluar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente PRA.

Se elaborará un informe, el cual será remitido a la Dirección de Obra.