

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los documentos/registros asociados al presente ITGA se encuentran compartidos en google drive, pudiendo acceder a ellos en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1Z4h9QhEPOAn9Gdtt0gmVV3QY8Eqw2tXz?usp=drive_link

En cada punto que corresponda se incluye el link a la carpeta/documento relacionado.

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	2
2 ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES	4
3 CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPS	4
4 GESTION DE CANTERAS	4
5 REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	4
6 INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES	6
7 FLOTA VEHÍCULAR.....	6
8 PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO	7
9 PROVEEDORES DE INSUMOS.....	7
10 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8
11 AUDITORÍAS AMBIENTALES	8
12 CONTINGENCIAS	8
13 INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD	8

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

Se trabajó con mezcla asfáltica hasta el 15 de mayo de 2026, posteriormente se desarmó y trasladó la misma para mantenimiento al Anillo Perimetral. A fin de año está previsto que vuelva al km 416.

1.1 MANTENIMIENTO

Tapado de pozos y sellado de peladuras en calzada y banquina en todo el contrato

Cambio de señales y elementos de hormigón en todo el contrato.

Limpieza y reparación de alcantarillas en todo el contrato.

1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS / TEM

Bacheo en mezcla asfáltica y fresado en los tramos:

- 361k300 – 390k000

Señalización horizontal los tramos:

- 379k200 – 381k000
- Reposición señalización horizontal en todos baches ejecutados entre 361k – 450k

Tachas

- Colocación tachas eje y borde en recapados:
 - o 441k000 – 450k000
 - o 379k200 – 381k000
- Reposición tachas en baches

Refugios peatonales: reparación de refugios en:

- 336k a (+)
- 349k a (+)
- 364k a (+)
- 468k a (-)
- 471k a (-)

1.3 TAREAS DE APOYO A LA REGIONAL

- o No se realizaron tareas

1.4 TERCERAS VÍAS CONTRATO 2026

- o No se realizaron tareas

1.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS



Actividades realizadas en el período. Imágenes tomadas por personal de Colier

2 ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

Se adjunta ITGA correspondiente al subcontrato WAJERY S.A. [Link](#)

Se actualizó procedimiento de Gestión de Residuos IT 812-01. [Link](#)

La renovación de la Toma del Río Tacuarembó realizada en junio de 2025 continúa en el Área Administración de Recursos Hídricos (Ministerio de Ambiente) desde setiembre de 2025.

3 CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs

No aplica.

4 GESTION DE CANTERAS

Batoví: (Ruta 5 km 368): Se comenzó la trituración en agosto de 2023

- AAO: Vigente hasta julio de 2029 según [RM 708/2026](#), expediente 2025/001993.

El consumo mensual para la obra M51 fue de:

- Mayo: 500 m3
- Junio: 0 m3
- Julio: 0 m3

Todos estos materiales son utilizados del acopio existente.

5 REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

5.1 REGISTROS Y PAUTAS

DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

Se cuenta con baños fijos en campamentos de la Ruta 5 Km 368k y 416k, y para los frentes móviles de obra se utilizan baños portátiles, los cuales se limpian por intermedio de servicio de barométrica.

PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 812-01 Control de Aspectos Ambientales. [Link](#)

GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza según se describe en el DC 812 y el volumen de los mismos se registra en el RG 812-05. Se adjuntan los registros del período. [Link](#)

Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente, según plano adjunto, delante de los comedores y zonas de reunión de personal, tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se retiran las bolsas que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se remitieron 12 bolsas de residuos.

Neumáticos fuera de uso

No se remitieron neumáticos fuera de uso; al momento se cuenta con 30 cubiertas en stock las cuales serán remitidas a través de NFU

Botellas de PET

Se comenzó a trabajar con PLASTICOINS, las botellas de PET de agua embotellada son clasificadas y entregadas a la empresa Taym Uruguay SA, quien luego de compactarlas el plástico recibido lo entrega a Cristalpet para su reciclaje. No se remitieron botellas en este período.

Residuos contaminados

Sólidos

No se remitieron sólidos. En stock se cuenta con 1 tanque de filtros para retiro por parte de gestor autorizado.

Líquidos

Aceites usados

No se remitieron aceites usados en el período; se cuenta con un stock de cinco tanques de 200 litros de aceite usado para retiro por parte de gestor autorizado.

5.2 CONSUMOS

CONSUMO COMBUSTIBLES

Tipo	MAYO	JUNIO	JULIO
GASOIL (lt)	5591	5850	2650
NAFTA (lt)	20	20	20

5.3 ZONAS DE ACOPIO - PRÉSTAMO

No se realizaron préstamos en el período ni se utilizaron zonas de acopio.

Se cuenta con autorización del MTOP para instalar campamentos móviles y acopios. [Link](#)

6 INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES

El 6 de junio de 2025 se realizó el monitoreo de las emisiones del material particulado en la planta asfáltica ubicada en el km 416. Se adjunta informe.

El agua para consumo del personal corresponde a agua embotellada, y el agua del campamento corresponde al pozo semisurgente. Se realizó análisis de potabilidad en el mes de enero de 2026, con parámetros aceptables. [Link](#)

El 24 de abril de 2026 se realizó muestreo del efluente proveniente del lavadero del campamento, con resultados aceptables. [Link](#)

7 FLOTA VEHÍCULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-xx correspondientes, los cuales se envían mensualmente a las oficinas centrales para su control. [Link](#)

Listado de flota vehicular correspondiente al trimestre:

Código	Descripción
BA 08	BARREDORA CEPILLO CON CABINA
BA 10	BARREDORA CEPILLO CON CABINA
CA98	CAMION CHICO
CA 35	CAMION CHICO
CA 52	CAMION CHICO
CA 111	CAMIÓN DOBLE CABINA
CT 37	CAMION TRACTOR
CV36	CAMION VOLCADORA
CV 40	CAMION VOLCADORA
CV 25	CAMION VOLCADORA
CV 29	CAMION VOLCADORA
CV 33	CAMION VOLCADORA
CV39	CAMION VOLCADORA
CV 54	CAMION VOLCADORA

Código	Descripción
FR 05	FRESADORA
FR 07	FRESADORA
GR 06	GRAVILLADORA AUTOPROPULSADA
GG23	GRUPO GENERADOR
CA 88	MICRO
MO 08	MOTONIVELADORA
CA 60	OMNIBUS
CR 15	REGADOR AGUA
CR 09	REGADOR ASFALTO
RE 27	RETRO COMBINADA
RE 28	RETROEXCAVADORA
RE 34	RETRO-EXCAVADORA S/NEUMÁTICOS
SJ05	SELLADORA DE JUNTAS
SJ01	SELLADORA DE JUNTAS

CV 38	CAMION VOLCADORA	SV17	SEMIREMOLQUE
CV 32	CAMION VOLCADORA	SV 20	SEMIREMOLQUE CHATA ALTA
CV 26	CAMION VOLCADORA	CI 01	SEMIREMOLQUE TRANSP ASFALTO
CV 20	CAMION VOLCADORA	CI 04	SEMIREMOLQUE TRANSP ASFALTO
CA 81	CAMIONETA	CI 22	SEMIREMOLQUE TRANSP ASFALTO
CA 109	CAMIONETA	SV 07	SEMIREMOLQUE
CA 95	CAMIONETA	TQ 2	TANQUE COMBUSTIBLE
CO 39	COMPACTADOR LISA	TQ 10	TANQUE COMBUSTIBLE
CO 54	COMPACTADOR NEUMÁTICO	TA 07	TERMINADORA ASFALTO
CO 55	COMPACTADOR TANDEM	TR09	TRACTOR AGRICOLA
CO 64	COMPACTADOR TANDEM		

8 PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

El personal afectado a la obra hasta el 15 de mayo fueron 50 personas:

- Planta asfáltica: 7
- Mantenimiento: 11
- Tendido/choferes: 25
- Trituración: 2
- Taller/pañol: 4
- Administrativo: 1
- Se aclara que se trituró piedra hasta julio 2025, solo hay personal para la carga del material.

Del 15 de mayo para adelante, 9 personas

- Mantenimiento: 7
- Taller/pañol: 2

9 PROVEEDORES DE INSUMOS

Los proveedores de insumos son:

- Emulsión asfáltica: Bitafal
- Cemento asfáltico: Bitafal (AM2) y Ancap (AC30)
- Combustibles y lubricantes: DISA
- Caños: Bermac

10 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

- Cuadrilla Mantenimiento: Mant. En condiciones controladas, alcohol, tabaco, drogas, manejo seguro. [Link](#)

11 AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se realizaron auditorias en el período ni se encuentran observaciones pendientes en el trimestre.

12 CONTINGENCIAS

Si bien están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los IT 820-xx, y anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes, en este período no se han producido situaciones en las que haya sido necesario ponerlos en práctica.

13 INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD

La interacción con la comunidad se lleva a cabo por parte de la Dirección de obras. En el trimestre no se presentaron quejas ni reclamos.

Hubo una solicitud de apoyo de la Escuela 31 – Cerro Batoví de materiales para reparaciones de la misma, la cual se suministró piedra partida. [Se adjuntan notas](#)

Tacuarembó, 13 de julio de 2026