

MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 06 marzo de 2020, **POR UNA PARTE:** El Cr. Jorge Perazzo Puppo, titular de la cédula de identidad número 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°. **POR OTRA PARTE:** El Sr. Guillermo Sánchez titular de la cédula de identidad número 2.899.455-0, actuando en nombre y representación de la empresa Consorcio Incoci - Cujó (en adelante el Contratista), constituyendo domicilio en Luis Alberto de Herrera de la ciudad de Trinidad, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a *licitación N° C/88* para la ejecución de obra "*Rehabilitación de Ruta N° 3, tramo: Trinidad (191k100) – A° Grande (243k000)*", habiéndose recibido las ofertas el día 21/3/2017; Por resolución del Directorio del día 22/6/2017, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa *Consorcio Incoci – Cujó*, suscribiéndose contrato el día 14 de agosto de 2017.
- II) Por expediente N° 2018/10/3/3443, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una modificación y ampliación del contrato de obra acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato mencionado. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 29 de mayo de 2019 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve efectuar la Modificación y Ampliación de Contrato solicitada, suscribiéndose contrato el día 20 de junio de 2019.
- III) Por expediente N° 2019/10/3/5130, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una modificación de contrato, de acuerdo a lo que se establece en el objeto del presente contrato.
- IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, con fecha 19 de febrero de 2020 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A., aprobó la Modificación de contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

Las partes acuerdan realizar la presente Modificación de Contrato, teniendo en cuenta los ahorros generados en el contrato vigente, a los efectos de realizar las siguientes tareas:

- Ruta 11: Accesos a Santa Lucía: Ejecución de 1652 toneladas de mezcla asfáltica
- Ruta 33: Ejecución de base granular de Ruta 81 a Ruta 65.

Los trabajos mencionados se ejecutarán de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente Contrato.

TERCERO – PRECIO

La presente modificación de Contrato no implica un aumento en el monto básico del Contrato.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

La presente modificación de Contrato no implica un aumento en el monto imponible de jornales básicos del Contrato.

QUINTO – PLAZO

El plazo de la presente modificación es de un mes (1) mes y se ejecutará de acuerdo con el PDT y PFF que se agrega y forma parte de este contrato (Anexo II).

SEXTO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 14 de agosto de 2017 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

SEPTIMO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.



OCTAVO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.


NOVENO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.





ANEXO I



GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	METRAJE	SUBTOTAL (\$)
I	1	Movilización	Global	14.600.000	1	14.600.000,00
II	25	Escarificado, Conformación y Compactación de Capa de Base	m2	9	230.160	2.071.440,00
II	71	Recuperación ambiental	Global	14.600.000	1	14.600.000,00
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	5.620	43	241.660,00
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	8	215.080	1.720.640,00
VI	113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble	m2	20	191.600	3.832.000,00
VI		Ejecución de riego bituminoso de niebla	m2	6		
VII	134	Material de Base Estabilizada con Cemento Portland	m3	1.235	432	533.520,00
VII	137	Banquina de Material Granular CBR > 80% (c/Transporte)	m3	478	35.000	16.730.000,00
IX	211	Agregados Pétreos Gruesos y Medianos para Tratamientos	m3	976	4.790	4.675.040,00
X	262,01	Hormigón armado clase VII para losas de acceso	m3	32.000	26	832.000,00
XVII	382	Señalización de obra	Global	2.440.000	1	2.440.000,00
XXI	438,1	Sellado de juntas (pavimentos de H°)	m	102		
CDXXVII	438	Drenes longitudinales	m	110		
XXXII	550	Pavimento de Hormigón Simple (0,24m de Espesor)	m2	1.355	4.320	5.853.600,00
XLI	550,1	Pavimento de Hormigón Simple (0,14m de Espesor)	m2	896	9.800	8.780.800,00
XLI	621	Parapetos metálicos para protección del tránsito	m	1.927	5.000	9.635.000,00
LXXXIX	929	Alojamiento para Inspección	Casa.mes	29.850	20	597.000,00
LXXXIX	930	Alojamiento para Director de Obra	Pers.mes	29.850	20	597.000,00
XCI	943	Pavimento de Hormigón Simple Whitetopping	m3	5.135	67.600	347.126.000,00
CXXXIV	2135	Suministro Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	20.127	617	12.418.359,00
CLIII	2136	Suministro Transporte y Elaboración de Diluido Asfáltico	m3	20.527	253	5.193.331,00
CXLIX	2363	Hidrolavado	m2	6	373.680	2.316.816,00
CXLIX	2364	Barrido con Aire Comprimido	m2	1	373.680	467.100,00
CLI	2376	Fresado	m3	1.100	10.200	11.220.000,00
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	C/U	220	4.700	1.034.000,00
CCCIV	3043	Línea de Eje Aplicado en Caliente	m2	650	2.020	1.313.000,00
CCCIV	3044	Línea de Borde Aplicado en Caliente	m2	1.305	15.700	20.488.500,00
CCCIV	3045	Amarillo Aplicado en Caliente	m2	650	7.850	5.102.500,00
CCCIV	3046	Superficies Aplicadas en Caliente	m2	1.650	600	990.000,00
CDVII	4063	Elementos de contralor	Global	1.229.509	1	1.229.509,00
CLI	2375-1	Texturizado	m2	30	243.930	7.317.900,00
LXXXI	914b	Camioneta con Chofer	Veh.mes	100.000	20	2.000.000,00
LXXXII	915b	Camioneta sin Chofer	Veh.mes	50.000	40	2.000.000,00
METRAJES CORRESPONDIENTES A SALDO						
Ruta 33, Material granular de base						
VII	133	Material granular de base con CBR>80%	m3s	19.200	253	4.857.600,00
Ruta 11, Acceso a Santa Lucía, refuerzo de 3 cm de carpeta asfáltica						
V	102	Mezcla asfáltica para carpeta rodadura	ton	1.652	1.560	2.577.120,00
V	88	Sobre transporte de mezcla asfáltica	ton.km	6.700	20	130.650,00
CXXXIV	2134	Suministro transporte elaboración de cemento asfáltico.	ton	89	23.950	2.137.552,00
Total						517.659.637,00

ANEXO II

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	METRAJE	SUBTOTAL (\$)	MES		Recepción Provisoria
							Avance Acumulado	1	
I	1	Movilización	Global	14.600.000	1	14.600.000,00	100%		
II	25	Escarificado, Conformación y Compactación de Capa de Base	m2	9	230.160	2.071.440,00	100%		
II	71	Recuperación ambiental	Global	14.600.000	1	14.600.000,00	50%		50%
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	5.620	43	241.660,00	100%		
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	8	215.080	1.720.640,00	100%		
VI	113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble	m2	20	191.600	3.832.000,00	100%		
VI		Ejecución de riego bituminoso de niebla	m2	6					
VII	134	Material de Base Estabilizada con Cemento Portland	m3	1.235	432	533.520,00	100%		
VII	137	Banquina de Material Granular CBR > 80% (c/Transporte)	m3	478	35.000	16.730.000,00	100%		
IX	211	Agregados Pétreos Gruesos y Medianos para Tratamientos	m3	976	4.790	4.675.040,00	100%		
X	262,01	Hormigón armado clase VII para losas de acceso	m3	32.000	26	832.000,00	100%		
XVII	382	Señalización de obra	Global	2.440.000	1	2.440.000,00	100%		
XXI	438,1	Sellado de juntas (pavimentos de Hº)	m	102					
CDXXXVII	438	Drenes longitudinales	m	110					
XXXII	550	Pavimento de Hormigón Simple (0,24m de Espesor)	m2	1.355	4.320	5.853.600,00	100%		
XII	550,1	Pavimento de Hormigón Simple (0,14m de Espesor)	m2	896	9.800	8.780.800,00	100%		
XLI	621	Parapetos metálicos para protección del tránsito	m	1.927	5.000	9.635.000,00	100%		
LXXXIX	929	Alojamiento para Inspección	Casa.mes	29.850	20	597.000,00	100%		
LXXXIX	930	Alojamiento para Director de Obra	Pers.mes	29.850	20	597.000,00	100%		
XCI	943	Pavimento de Hormigón Simple Whitetopping	m3	5.135	67.600	347.126.000,00	100%		
CXXXIV	2135	Suministro Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	20.127	617	12.418.359,00	100%		
CLIII	2136	Suministro Transporte y Elaboración de Diluido Asfáltico	m3	20.527	253	5.193.331,00	100%		
CXLIX	2363	Hidrolavado	m2	6	373.680	2.316.816,00	100%		
CXLIX	2364	Barrido con Aire Comprimido	m2	1	373.680	467.100,00	100%		
CL	2376	Fresado	m3	1.100	10.200	11.220.000,00	100%		0%
CCIV	3042	Tachas Instaladas	C/U	220	4.700	1.034.000,00	100%		
CCCIV	3043	Línea de Eje Aplicado en Caliente	m2	650	2.020	1.313.000,00	100%		
CCCIV	3044	Línea de Borde Aplicado en Caliente	m2	1.305	15.700	20.488.500,00	100%		
CCCIV	3045	Amarillo Aplicado en Caliente	m2	650	7.850	5.102.500,00	100%		
CCCIV	3046	Superficies Aplicadas en Caliente	m2	1.650	600	990.000,00	100%		
CDVII	4063	Elementos de contralor	Global	1.229.509	1	1.229.509,00	100%		
CL	2375-1	Texturizado	m2	30	243.930	7.317.900,00	100%		
LXXXI	914b	Camioneta con Chofer	Veh.mes	100.000	20	2.000.000,00	100%		
LXXXII	915b	Camioneta sin Chofer	Veh.mes	50.000	40	2.000.000,00	100%		
METRAJES CORRESPONDIENTES A SALDO									
Ruta 33, Material granular de base									
VII	133	Material granular de base con CBR>80%	m3s	19.200	253	4.857.600,00	100%		
Ruta 11, Acceso a Santa Lucía, refuerzo de 3 cm de carpeta asfáltica									
V	102	Mezcla asfáltica para carpeta rodadura	ton	1.652	1.560	2.577.120,00	100%		
V	88	Sobre transporte de mezcla asfáltica	ton.km	6.700	20	130.650,00	100%		
CXXXIV	2134	Suministro transporte elaboración de cemento asfáltico.	ton	89	23.950	2.137.552,00	100%		
Total						517.659.637,00			
AVANCE MENSUAL						\$ 500.656.697,25	96,7%	9.702.939,75	7.300.000,00
								1,9%	1,4%
AVANCE ACUMULADO						\$ 500.656.697,25	96,7%	510.359.637,00	517.659.637,00
								98,6%	100,0%