

AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 27 de enero de 2021, **POR UNA PARTE:** Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y por el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante). **POR OTRA PARTE:** BORDONIX S.A (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Sr. Carlos Caimi, titular de la cédula de identidad N° 1.938.563-7 y constituyendo domicilio en la calle Manuel Fortet 2248, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES.

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° E/12 para la ejecución de obra "Suministro e Instalación de Señalización en rutas nacionales y caminería municipal en los departamentos de Durazno y Tacuarembó" habiéndose recibido las ofertas el día 17 de diciembre de 2019. Por resolución del Directorio del día 08 de julio de 2020, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa BORDONIX SA., suscribiéndose contrato el día 22 de julio de 2020.
- II) Por expediente N°4502/2020, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente contrato.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 23 de diciembre de 2020 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la ampliación de contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO.

Por el presente, las partes acuerdan realizar una ampliación al contrato original, para continuar con los trabajos de "**Señalización vertical y demarcación de pavimentos en los departamentos de Durazno y Tacuarembó**".

TERCERO – PRECIO.

El contratante abonará al Contratista por la ejecución de las obras mencionadas en la cláusula segunda del presente acuerdo, el monto básico de **\$61.929.969,76 (pesos uruguayos sesenta y un millones novecientos veintinueve mil novecientos sesenta y nueve con 76/100)**, sin impuestos de acuerdo a lo previsto en el Anexo I que forma parte de este contrato.


CUARTO – PLAZO.

Se amplía doce (12) meses el plazo del Contrato vigente de acuerdo con lo previsto en el Anexo II (PDT y PFF) que se agrega y forma parte de este Contrato.

QUINTO – GARANTIA: El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento de contrato, mediante seguro de fianza del Banco de Seguros del Estados, N° 6075857/0 por un monto total de US\$ 75.000 (dólares americanos setenta y cinco mil con 00/100).

SEXTO – PREVISIONES VARIAS.

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el contrato de fecha 22 de julio de 2020 y todos los demás documentos que forman parte de esta contratación.



SEPTIMO – COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN APLICABLE.

Las partes aceptan como derecho aplicable a este contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.




OCTAVO – DOMICILIOS.

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

NOVENO - NO OBJECCIÓN DEL CONCEDENTE.

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.



ANEXO I

3 A Juy

CUADRO DE METRAJES

"Suministro e instalación de Señalización en rutas nacionales y camineria municipal en los departamentos de Durazno y Tacuarembó."

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJE	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A	PRECIO TOTAL SIN I.V.A
304	3037	Linea de eje aplicada en frio	m ²	5.000	\$U 690,00	\$U 3.450.000,00
304	3038	Linea de borde aplicada en frio	m ²	40.000	\$U 250,00	\$U 10.000.000,00
304	3039	Linea amarilla palicada en frio	m ²	20.000	\$U 200,00	\$U 4.000.000,00
304	3040	Superficies aplciadas en frio	m ²	300	\$U 800,00	\$U 240.000,00
304	3042	Tachas reflectivas instaladas, reflectivo ambas caras	C/U	8.400	\$U 220,00	\$U 1.848.000,00
304	3042-1	Tachas reflectivas instaladas, reflectivo una cara	C/U	8.400	\$U 220,00	\$U 1.848.000,00
301	3010	Señales clase 1 instaladas (no incluye poste)	m2	1.000	\$U 5.760,00	\$U 5.760.000,00
301		Señales clase IX instaladas ASTM D 4956 (no incluye poste)	m2	25	\$U 7.630,00	\$U 190.750,00
303	3027	Postes de hormigón para señal instalados	m3	39	\$U 96.800,00	\$U 3.775.200,00
303	3028	Poste delineador	m3	15	\$U 103.900,00	\$U 1.558.500,00
303	3029	Poste kilometrico	m3	10	\$U 95.000,00	\$U 950.000,00
41	621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas	m util	8.000	\$U 2.795,00	\$U 22.360.000,00
41	621-1	Suministro y colocación de sistemas de defensas metálicas-lamina tipo N° 269 de la D.N.V	m util	130	\$U 10.780,00	\$U 1.401.400,00
41	624	Poste de caño para señales	m útil	240	\$U 2.570,00	\$U 616.800,00
305	3051	Superficies pintadas	m2	2.000	\$U 660,00	\$U 1.320.000,00
80	912	Alimentación	pers/mes	24	\$U 40.604,99	\$U 974.519,76
82	915	Vehiculo sin chofer	veh/mes	12	\$U 84.400,00	\$U 1.012.800,00
80	913	Alojamiento personal de inspección	pers/mes	24	\$U 26.000,00	\$U 624.000,00
					\$U	61.929.969,76

ANEXO II

3



PLAN DE TRABAJO

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNID	METRAJE	MESES DE EJECUCION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	3037	Línea de eje aplicada en frío	m ²	5.000	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
304	3038	Línea de borde aplicada en frío	m ²	40.000	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
304	3039	Línea amarilla aplicada en frío	m ²	20.000	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
304	3040	Superficies aplicadas en frío	m ²	300	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
304	3042	Tachas reflectivas instaladas, reflectivo ambas caras	C/U	8.400	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
304	3042-1	Tachas reflectivas instaladas, reflectivo una cara	C/U	8.400	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
301	3010	Señales clase 1 instaladas (no incluye poste)	m ²	1.000	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
301		Señales clase IX instaladas ASTM D 4956 (no incluye poste)	m ²	25	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
303	3027	Postes de hormigón para señal instalados	m ³	39	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
303	3028	Poste delineador	m ³	15	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
303	3029	Poste kilometrico	m ³	10	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
41	621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas	m util	8.000	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
41	621-1	Suministro y colocación de sistemas de defensas metálicas-lamina tipo N° 269 de la D.N.V	m util	130	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
41	624	Poste de caño para señales	m útil	240	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
305	3051	Superficies pintadas	m ²	2.000	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
305	3051	Superficies pintadas	m ²	2.000	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
80	912	Alimentación	pers/mes	24	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
82	915	Vehiculo sin chofer	veh/mes	12	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
80	913	Alojamiento personal de inspección	pers/mes	24	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%

18

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL SIN I.V.A	Meses												
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
3037	Linea de eje aplicada en frio	\$U 3.450.000,00	\$U 172.500,00	\$U 345.000,00	\$U 345.000,00	\$U 517.500,00	\$U 345.000,00	\$U 345.000,00	\$U 172.500,00	\$U 172.500,00	\$U 172.500,00	\$U 172.500,00	\$U 172.500,00	\$U 172.500,00	\$U 172.500,00
3038	Linea de borde aplicada en frio	\$U 10.000.000,00	\$U 500.000,00	\$U 1.000.000,00	\$U 1.000.000,00	\$U 1.500.000,00	\$U 1.000.000,00	\$U 1.000.000,00	\$U 500.000,00	\$U 500.000,00	\$U 500.000,00	\$U 500.000,00	\$U 500.000,00	\$U 500.000,00	\$U 500.000,00
3039	Linea amarilla aplicada en frio	\$U 4.000.000,00	\$U 200.000,00	\$U 400.000,00	\$U 400.000,00	\$U 600.000,00	\$U 400.000,00	\$U 400.000,00	\$U 200.000,00	\$U 200.000,00	\$U 200.000,00	\$U 200.000,00	\$U 200.000,00	\$U 200.000,00	\$U 200.000,00
3040	Superficies aplicadas en frio	\$U 240.000,00	\$U 12.000,00	\$U 24.000,00	\$U 24.000,00	\$U 36.000,00	\$U 24.000,00	\$U 24.000,00	\$U 12.000,00	\$U 12.000,00	\$U 12.000,00	\$U 12.000,00	\$U 12.000,00	\$U 12.000,00	\$U 12.000,00
3042	Tachas reflectivas instaladas, reflectivo ambas caras	\$U 1.848.000,00	\$U 92.400,00	\$U 184.800,00	\$U 184.800,00	\$U 277.200,00	\$U 184.800,00	\$U 184.800,00	\$U 92.400,00	\$U 92.400,00	\$U 92.400,00	\$U 92.400,00	\$U 92.400,00	\$U 92.400,00	\$U 92.400,00
3042-1	Tachas reflectivas instaladas, reflectivo una cara	\$U 1.848.000,00	\$U 92.400,00	\$U 184.800,00	\$U 184.800,00	\$U 277.200,00	\$U 184.800,00	\$U 184.800,00	\$U 92.400,00	\$U 92.400,00	\$U 92.400,00	\$U 92.400,00	\$U 92.400,00	\$U 92.400,00	\$U 92.400,00
3010	Señales clase I instaladas (no incluye poste)	\$U 5.760.000,00	\$U 288.000,00	\$U 576.000,00	\$U 576.000,00	\$U 864.000,00	\$U 576.000,00	\$U 576.000,00	\$U 288.000,00	\$U 288.000,00	\$U 288.000,00	\$U 288.000,00	\$U 288.000,00	\$U 288.000,00	\$U 288.000,00
	Señales clase IX instaladas ASTM D 4956 (no incluye poste)	\$U 190.750,00	\$U 9.537,50	\$U 19.075,00	\$U 19.075,00	\$U 28.612,50	\$U 19.075,00	\$U 19.075,00	\$U 9.537,50	\$U 9.537,50	\$U 9.537,50	\$U 9.537,50	\$U 9.537,50	\$U 9.537,50	\$U 9.537,50
3027	Postes de hormigón para señal instalados	\$U 3.775.200,00	\$U 188.760,00	\$U 377.520,00	\$U 377.520,00	\$U 566.280,00	\$U 377.520,00	\$U 377.520,00	\$U 188.760,00	\$U 188.760,00	\$U 188.760,00	\$U 188.760,00	\$U 188.760,00	\$U 188.760,00	\$U 188.760,00
3028	Poste delineador	\$U 1.558.500,00	\$U 77.925,00	\$U 155.850,00	\$U 155.850,00	\$U 233.775,00	\$U 155.850,00	\$U 155.850,00	\$U 77.925,00	\$U 77.925,00	\$U 77.925,00	\$U 77.925,00	\$U 77.925,00	\$U 77.925,00	\$U 77.925,00
3029	Poste kilometrico	\$U 950.000,00	\$U 47.500,00	\$U 95.000,00	\$U 95.000,00	\$U 142.500,00	\$U 95.000,00	\$U 95.000,00	\$U 47.500,00	\$U 47.500,00	\$U 47.500,00	\$U 47.500,00	\$U 47.500,00	\$U 47.500,00	\$U 47.500,00
621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas	\$U 22.360.000,00	\$U 1.118.000,00	\$U 2.236.000,00	\$U 2.236.000,00	\$U 3.354.000,00	\$U 2.236.000,00	\$U 2.236.000,00	\$U 1.118.000,00	\$U 1.118.000,00	\$U 1.118.000,00	\$U 1.118.000,00	\$U 1.118.000,00	\$U 1.118.000,00	\$U 1.118.000,00
621-1	Suministro y colocación de sistemas de defensas metálicas- lamina tipo N2 269 de la D.M.V	\$U 1.401.400,00	\$U 70.070,00	\$U 140.140,00	\$U 140.140,00	\$U 210.210,00	\$U 140.140,00	\$U 140.140,00	\$U 70.070,00	\$U 70.070,00	\$U 70.070,00	\$U 70.070,00	\$U 70.070,00	\$U 70.070,00	\$U 70.070,00
624	Poste de caño para señales	\$U 616.800,00	\$U 30.840,00	\$U 61.680,00	\$U 61.680,00	\$U 92.520,00	\$U 61.680,00	\$U 61.680,00	\$U 30.840,00	\$U 30.840,00	\$U 30.840,00	\$U 30.840,00	\$U 30.840,00	\$U 30.840,00	\$U 30.840,00
3051	Superficies pintadas	\$U 1.320.000,00	\$U 66.000,00	\$U 132.000,00	\$U 132.000,00	\$U 198.000,00	\$U 132.000,00	\$U 132.000,00	\$U 66.000,00	\$U 66.000,00	\$U 66.000,00	\$U 66.000,00	\$U 66.000,00	\$U 66.000,00	\$U 66.000,00
912	Alimentación	\$U 974.519,76	\$U 48.725,99	\$U 97.451,98	\$U 97.451,98	\$U 146.177,96	\$U 97.451,98	\$U 97.451,98	\$U 48.725,99	\$U 48.725,99	\$U 48.725,99	\$U 48.725,99	\$U 48.725,99	\$U 48.725,99	\$U 48.725,99
915	Vehículo sin chofer	\$U 1.012.800,00	\$U 84.400,00	\$U 84.400,00	\$U 84.400,00	\$U 84.400,00	\$U 84.400,00	\$U 84.400,00	\$U 84.400,00	\$U 84.400,00	\$U 84.400,00	\$U 84.400,00	\$U 84.400,00	\$U 84.400,00	\$U 84.400,00
913	Alojamiento personal de inspección	\$U 624.000,00	\$U 52.000,00	\$U 52.000,00	\$U 52.000,00	\$U 52.000,00	\$U 52.000,00	\$U 52.000,00	\$U 52.000,00	\$U 52.000,00	\$U 52.000,00	\$U 52.000,00	\$U 52.000,00	\$U 52.000,00	\$U 52.000,00
TOTAL		\$U 61.929.969,76	\$U 3.151.058,49	\$U 6.165.716,98	\$U 6.165.716,98	\$U 9.180.375,46	\$U 9.180.375,46	\$U 9.180.375,46	\$U 3.151.058,49	\$U 3.151.058,49	\$U 3.151.058,49	\$U 3.151.058,49	\$U 3.151.058,49	\$U 3.151.058,49	\$U 3.151.058,49