

## MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 23 de junio de 2021, **POR UNA PARTE:** El Ec. José Luis Puig, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°. **POR OTRA PARTE:** Ing. Daniel Cerrillo Kloz, titular de la cédula de identidad 1.726.513-2, actuando en nombre y representación de la empresa Hernández y Gonzalez S.A., constituyendo domicilio en la Av. Millán 5478 bis, de la ciudad de Montevideo, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

### PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° C/118 para la ejecución de obra “**Ruta N° 43, tramo: entre Ruta 59 (28km600) y San Gregorio de Polanco (54km600)**” habiéndose recibido las ofertas el día 07/05/2019. Por resolución del Directorio del día 11/09/2019, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa Hernández y Gonzalez S.A. suscribiéndose contrato el día 25 de noviembre de 2019.
- II) Por expediente N° 4033/2020 el MTOP solicita gestionar una modificación y ampliación de contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el objeto del presente contrato.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 12 de mayo de 2021 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A aprobó la modificación y ampliación de contrato solicitada.

### SEGUNDO – OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan modificar y ampliar el contrato original, a los efectos de cambiar los trabajos de base previstos inicialmente. Se previa la ejecución de ensanche, refuerzo estructural y pavimentación de la Ruta 43 con capa de base estabilizada granulométricamente, y se plantea sustituirlo por una capa de base con material granular CBR>80, estabilizado con cemento portland, acuerdo con el Anexo I (Cuadro de Metrajes) de este contrato que se agrega y forma parte del mismo.

### TERCERO – PRECIO

La presente modificación de Contrato implica un aumento en el monto básico del Contrato de **\$30:348.350,75** de (pesos uruguayos treinta millones trescientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta con 75/100) sin impuestos. Considerando lo anterior el monto total básico contratado es de **\$205.089.647,75** (pesos uruguayos doscientos cinco millones ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta y siete con 75/100) de acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte del presente Contrato.

### CUARTO – MONTO IMPONIBLE

La presente modificación de Contrato implica una disminución en el monto imponible de jornales básicos de **\$ 6:211.194,55** (pesos uruguayos seis millones doscientos once mil ciento noventa y cuatro con 55/100) sin impuestos. Considerando lo anterior el Monto Imponible total es de **\$20.000.000** (pesos uruguayos veinte millones con 00/100).

**QUINTO – PLAZO**

A partir de la presente Modificación y Ampliación de contrato, se extiende 3 (tres) meses el plazo contractual vigente, de acuerdo a lo previsto en el Anexo II (Plan de Trabajo y Preventivo de Flujo de Fondos) que se agrega y forma parte del presente contrato

**SEXTO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS**

Se mantiene el Período de Responsabilidad previsto en el Contrato original de fecha 25 de noviembre de 2019.

**SEPTIMO – PREVISIONES VARIAS**

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 25 de noviembre de 2019 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

**OCTAVO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE**

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.

**NOVENO – DOMICILIOS**


Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

**DECIMO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE**

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.

# ANEXO I

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' shape followed by a circular flourish and a horizontal line.

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY

Contrato de Ruta N°43 Tramo: Entre Ruta N°59 (28K600) y San Gregorio de Polanco (54K600)

Licitación C/118

EMPRESA HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.

Modificación y Ampliación de Contrato

## Cuadro de Metrajes

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario	Precio
I	1	Movilización	Global	1	5.242.300,00	5.242.300,00
II	6	Excavación No Clasificada	m3	500	240,00	120.000,00
II	7	Excavación No Clasificada a Depósito	m3	4.440	180,00	799.200,00
II	8	Excavación No Clasificada de Préstamo	m3	152	300,00	45.600,00
II	9	Extracción de Árboles	C/U	10	6.000,00	60.000,00
II	25	Escarificado, Conformación y Compactación de Capa de Sub-Base	m2	314.798	6,00	1.888.788,00
II	26	Ejecución de Ensanche de Plataforma	m	25.885	140,00	3.623.900,00
II	71	Recuperación Ambiental	Global	1	5.242.300,00	5.242.300,00
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	5.484	6.285,00	34.466.940,00
V	101	Mezcla Asfáltica para Base Negra	Ton	767	2.000,00	1.534.000,00
V	102	Mezcla Asfáltica para Carpeta de Rodadura	Ton	561	2.000,00	1.122.000,00
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	270.504	6,00	1.623.024,00
VI	112	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Simple	m2	57.398	25,00	1.434.950,00
VI	113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble	m2	204.200	40,00	8.168.000,00
VI	118	Ejecución de Tratamiento Bituminoso de Adherencia	m2	3.801	6,00	22.806,00
VII	131	Base Granular con CBR > 60% (con Transporte)	m3	47.724	440,00	20.998.560,00
VII	131-2	Base Granular con CBR > 80% (con Transporte)	m3	50.473	650,00	32.807.450,00
VII	135	Material Granular para Bacheo Previo CBR > 60% (con Transporte)	m3	3.574	750,00	2.680.500,00
VII	164	Banquina de Material Estabilizado con Cemento Portland	m3	49	880,00	43.120,00
VII	181	Reciclado de Pavimentos	m2	233.145	88,35	20.598.360,75
IX	211	Agregados Pétreos Gruesos y Medianos para Tratamientos	m3	5.066,38	1.050,00	5.319.699,00
IX	212	Agregados Pétreos Finos para Tratamientos	m3	1.378,00	465,00	640.770,00
X	227	Hormigón Simple Clase VII para Alarg. de Alcantarillas (Con Trat. Superficial)	m3	50	30.800,00	1.540.000,00
XIII	263	Hormigón Armado Clase VII para Alarg. de Alcantarilla (Con Trat. Superficial)	m3	37	37.400,00	1.383.800,00
XIII	273	Alcantarilla de Caños de Hormigón Armado de 50 cm (sin Cabezales)	m	124	6.650,00	824.600,00
XIII	275	Alcantarilla de Caños de Hormigón Armado de 80 cm (sin Cabezales)	m	47	8.600,00	404.200,00
XIII	281	Cabezales de Hormigón Armado Clase VII p/Alcantarillas de Caños	m3	20	33.700,00	674.000,00
XVII	382	Señalización de Obra	Global	1	873.800,00	873.800,00
XX	429	Acondicionamiento de Cantero con Hormigón Pobre	m2	723	900,00	650.700,00
XXXIX	606	Refugio Peatonal	C/U	2	200.000,00	400.000,00
XLI	621-2	Parapetos Metálicos de Protección del Tránsito	m	4.200	2.030,00	8.526.000,00
LXIX	873	Cordones de Hormigón Simple	m	678	880,00	596.640,00
LXXX	912	Alimentación	Persona.mes	48	40.100,00	1.924.800,00
LXXXI	914b	Camioneta con Chofer	Veh.mes	12	100.000,00	1.200.000,00
LXXXII	915b	Camioneta sin Chofer	Veh.mes	12	52.000,00	624.000,00
LXXXIX	929	Alojamiento para Personal de Inspección	Casa.mes	12	28.000,00	336.000,00
LXXXIX	930	Alojamiento para Director de Obra	Persona.mes	12	28.000,00	336.000,00
CLII	2134	Suministro, Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	80	25.800,00	2.064.000,00
CLII	2135	Suministro, Transporte y Elaboración de Emulsiones Asfálticas	m3	272	25.000,00	6.800.000,00
CLIV	2138	Suministro, Transporte y Elaboración de Emulsiones Asfálticas Modificadas	m3	783	26.200,00	20.514.600,00
CCCI	3010	Señales Clase 1 Instaladas	m2	284	4.880,00	1.385.920,00
CCCIII	3027	Poste para Señal Instalado	m3	22	46.000,00	1.012.000,00
CCCIII	3028	Poste para Chevrón Instalado	m3	4	46.000,00	184.000,00
CCCIII	3029	Poste Kilométrico Instalado	m3	2	46.000,00	92.000,00
CCCIV	3037	Línea de Eje Aplicado en Frio	m2	1.170	240,00	280.800,00
CCCIV	3038	Línea de Borde Aplicado en Frio	m2	9.360	240,00	2.246.400,00
CCCIV	3039	Amarillo Aplicado en Frio	m2	4.680	240,00	1.123.200,00
CCCIV	3040	Superficies Aplicadas en Frio	m2	400	640,00	256.000,00
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	C/U	2.528	140,00	353.920,00

Monto Total de Obra Sin IVA y Sin LLSS (\$) 205.089.647,75

## ANEXO II

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY  
 Contrato de Ruta N° 43 Tramo: Entre Ruta N° 59 (28K600) y San Gregorio de Polanco (54K600)  
 Licitación C/118  
 EMPRESA HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.  
 Modificación y Ampliación de Contrato

Plan de Desarrollo de los Trabajos

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario	Precio	Mes de Contrato								
							1-10	11	12	13	14	15			
I	1	Movilización	Global	1	5.242.300,00	5.242.300,00	100,00%								
II	6	Excavación No Clasificada	m3	500	240,00	120.000,00	100,00%								
II	7	Excavación No Clasificada a Depósito	m3	4.440	180,00	799.200,00	100,00%								
II	8	Excavación No Clasificada de Préstamo	m3	152	300,00	45.600,00	100,00%								
II	9	Extracción de Árboles	C/U	10	6.000,00	60.000,00	100,00%								
II	25	Escarificado, Conformación y Compactación de Capa de Sub-Base	m2	314.798	6,00	1.888.788,00	100,00%								
II	26	Ejecución de Ensanche de Plataforma	m	25.885	140,00	3.623.900,00	100,00%								
II	71	Recuperación Ambiental	Global	1	5.242.300,00	5.242.300,00	42,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	50,00%
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	5.484	6.285,00	34.466.940,00						25,00%	70,00%	5,00%	
V	101	Mezcla Asfáltica para Base Negra	Ton	767	2.000,00	1.534.000,00							100,00%		
V	102	Mezcla Asfáltica para Carpeta de Rodadura	Ton	561	2.000,00	1.122.000,00							100,00%		
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	270.504	6,00	1.623.024,00						25,00%	70,00%	5,00%	
VI	112	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Simple	m2	57.398	25,00	1.434.950,00									
VI	113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble	m2	204.200	40,00	8.168.000,00									
VI	118	Ejecución de Tratamiento Bituminoso de Adherencia	m2	3.801	6,00	22.806,00									
VII	131	Base Granular con CBR > 60% (con Transporte)	m3	47.724	440,00	20.998.560,00	95,00%	5,00%							
VII	131-2	Base Granular con CBR > 80% (con Transporte)	m3	50.473	650,00	32.807.450,00	51,58%	10,00%	5,00%	33,42%					
VII	135	Material Granular para Bacheo Previo CBR > 60% (con Transporte)	m3	3.574	750,00	2.680.500,00	61,58%	4,00%	2,00%	17,69%					
VII	164	Banquina de Material Estabilizado con Cemento Portland	m3	49	880,00	43.120,00							20,00%	50,00%	30,00%
VII	181	Reciclado de Pavimentos	m2	233.145	88,35	20.598.360,75							25,00%	70,00%	5,00%
IX	211	Agregados Pétreos Gruesos y Medianos para Tratamientos	m3	5.066	1.050,00	5.319.699,00									
IX	212	Agregados Pétreos Finos para Tratamientos	m3	1.378	465,00	640.770,00									
X	227	Hormigón Simple Clase VII para Alarg. de Alcantarillas (Con Trat. Superficial)	m3	50	30.800,00	1.540.000,00	107,10%								
XIII	263	Hormigón Armado Clase VII para Alarg. de Alcantarilla (Con Trat. Superficial)	m3	37	37.400,00	1.383.800,00	104,32%								
XIII	273	Alcantarilla de Caños de Hormigón Armado de 50 cm (sin Cabezales)	m	124	6.650,00	824.600,00	106,94%								
XIII	275	Alcantarilla de Caños de Hormigón Armado de 80 cm (sin Cabezales)	m	47	8.600,00	404.200,00	100,00%								
XIII	281	Cabezales de Hormigón Armado Clase VII p/Alcantarillas de Caños	m3	20	33.700,00	674.000,00	125,00%								
XVII	382	Señalización de Obra	Global	1	873.800,00	873.800,00	83,00%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	
XX	429	Acondicionamiento de Cantero con Hormigón Pobre	m2	723	900,00	650.700,00									
XXXIX	606	Refugio Peatonal	C/U	2	200.000,00	400.000,00	100,00%								
XLI	621-2	Parapetos Metálicos de Protección del Tránsito	m	4.200	2.030,00	8.526.000,00									100,00%
LXIX	873	Cordones de Hormigón Simple	m	678	880,00	596.640,00									100,00%
LXXX	912	Alimentación	Persona.mes	48	40.100,00	1.924.800,00	43,75%	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	
LXXXI	914b	Camioneta con Chofer	Veh.mes	12	100.000,00	1.200.000,00	75,33%	12,33%	12,33%	12,33%	12,33%	12,33%	12,33%	12,33%	
LXXXII	915b	Camioneta sin Chofer	Veh.mes	12	52.000,00	624.000,00	83,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
LXXXIX	929	Alojamiento para Personal de Inspección	Casa.mes	12	28.000,00	336.000,00	83,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
LXXXIX	930	Alojamiento para Director de Obra	Persona.mes	12	28.000,00	336.000,00	83,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
CLII	2134	Suministro, Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	80	25.800,00	2.064.000,00								100,00%	
CLII	2135	Suministro, Transporte y Elaboración de Emulsiones Asfálticas	m3	272	25.000,00	6.800.000,00							25,00%	70,00%	5,00%
CLIV	2138	Suministro, Transporte y Elaboración de Emulsiones Asfálticas Modificadas	m3	783	26.200,00	20.514.600,00								40,00%	40,00%
CCCI	3010	Señales Clase 1 Instaladas	m2	284	4.880,00	1.385.920,00									100,00%
CCCI	3027	Poste para Señal Instalado	m3	22	46.000,00	1.012.000,00									100,00%
CCCI	3029	Poste Kilométrico Instalado	m3	4	46.000,00	184.000,00									100,00%
CCCI	3037	Línea de Eje Aplicado en Frio	m2	1.170	240,00	280.800,00									100,00%
CCCI	3038	Línea de Borde Aplicado en Frio	m2	9.360	240,00	2.246.400,00									100,00%
CCCI	3039	Amarillo Aplicado en Frio	m2	4.680	240,00	1.123.200,00									100,00%
CCCI	3040	Superficies Aplicadas en Frio	m2	400	640,00	256.000,00									100,00%
CCCI	3042	Tachas Instaladas	C/U	2.528	140,00	353.920,00									100,00%

