



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 30 de marzo de 2022

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente**

**CND-CVU/CC/18/184/2022**

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el 14/03/2022. Contrato de fecha 30/05/2018 "Ensanche y Rehabilitación de Ruta N°20 entre Escuela Rural N°56 (42km000) y Ruta N° 3 (70Km000)", Lic. C/109.***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Marzo 2022.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A**

  
**Cr. Jorge Olazábal  
Gerente General**

D.D.



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

Montevideo, 22 de marzo de 2022.

Sr. Jefe de Departamento Contratación de Obras Nacionales


Ing. Ernesto Carballo

Ref.: Obra "Ruta N° 20, tramo: 42k000 – 70k000", licitación C/109

Elevo a Usted, solicitud de cambio de PFF y PDT de la referida obra.

De nuestra parte, no existe objeción alguna, que realizar al respecto.

Sin otro particular, le saluda atentamente;

  
Ing. Gustavo Mieres

Director de Obra



Ruta 20, 14 de marzo de 2022

Contrato C/109: Ruta 20 tramo km 42 – Ruta 3  
Empresa Contratista COLIER S.A.

**Ref.: Cambio PFF**

Sr. Director de Obras  
Ing. Gustavo Mieres


Presente

Adjunto a la presente hacemos entrega de la propuesta de ajuste de PFF en el contrato C108.

Hubo un atraso en el inicio de la tarea de tendido de mezcla asfáltica, por lo que se vio afectado el cronograma

Por lo expuesto, se solicita se acepte el PFF propuesto

Sin otro particular, saluda muy atte.

  
Por COLIER S.A.  
Ing. Fernando Zefferino





| Grupo | NOMBRE | DESCRIPCION   | UNIDAD      | Lista      | Modif        | Precio         | Precio Modif  | Adjudicada    | Feb           | Mar           | Abr           | May           | Jun           | Jul           | Ago           | Sep        |
|-------|--------|---|-------------|------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 1     | 1      | Mantenimiento   | Grados      | 1,00       | 5.115.609,00 | 5.115.609,00   | 5.115.609,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 2     | 9      | Elaboración de planos de obra                               | m           | 27.700,00  | 49,00        | 1.351,300      | 1.351,300     | 256.252,80    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 2     | 20     | Elaboración de planos de obra                               | m           | 1,00       | 1.195,600    | 1.195,600      | 1.195,600     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 2     | 21     | Procedimiento normal  | Grados      | 1,00       | 5.115,600    | 5.115,600      | 5.115,600     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 2     | 4      | Mantenimiento de pavimentos                                 | Grados      | 2,00       | 23.461,20    | 46.922,40      | 46.922,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 4     | 84     | Cuentos (presión para tirar unidades con control de fuerza) | Ton         | 7.479,00   | 39.146,432   | 4.727.249,67   | 12.918.322,63 | 11.243.929,67 | 10.929.683,88 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 5     | 102    | Materiales para obra de labo                                | Ton         | 282.540,00 | 1.200,00     | 56.633,200     | 324.576,00    | 730.887,48    | 664.534,08    | 561.531,30    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 6     | 112    | Operación de maquinaria de mantenimiento                    | m2          | 55.400,00  | 11,70        | 7,45           | 1.534,500     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 6     | 113    | Operación de maquinaria de mantenimiento                    | m2          | 227.140,00 | 84,000,00    | 0,00           | 1.534,500     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 6     | 114    | Operación de maquinaria de mantenimiento                    | m2          | 207.200,00 | 7,45         | 1.534,500      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 7     | 131    | Materiales para obra de labo                                | m3          | 28.300,00  | 343,96       | 9.046,674      | 9.254.871,31  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 7     | 133    | Materiales para obra de labo                                | m3          | 73.400,00  | 343,96       | 25.248.132     | 24.236.653,18 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 7     | 134    | Materiales para obra de labo                                | m3          | 2.940,00   | 474,32       | 1.394,501      | 2.500.470,00  | 5.079.288,67  | 4.617.534,60  | 3.025.548,23  | 105.650,22    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 7     | 135    | Materiales para obra de labo                                | m2          | 249.300,00 | 61,74        | 15.351,762     | 2.500.470,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 7     | 191    | Operación de maquinaria de mantenimiento                    | m2          | 5.500,00   | 970,64       | 541.423        | 1.180.729,02  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 9     | 212    | Operación de maquinaria de mantenimiento                    | m3          | 1.413,00   | 22.157,80    | 293,16         | 666.892       | 666.892       | 666.892       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 10    | 227    | Materiales para obra de labo                                | m3          | 31,00      | 27.971,40    | 2.901,966      | 4.093.670,36  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 11    | 283    | Materiales para obra de labo                                | m3          | 196,00     | 3.726,74     | 598.197        | 508.195,54    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 13    | 273    | Materiales para obra de labo                                | m3          | 36,00      | 2.893,24     | 262.413        | 262.412,64    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 13    | 275    | Materiales para obra de labo                                | m3          | 19,00      | 21.897,12    | 218.971        | 462.718,21    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 17    | 309    | Materiales para obra de labo                                | Grados      | 1,00       | 9.600,00     | 852.395,16     | 9.600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 17    | 322    | Materiales para obra de labo                                | Grados      | 1,00       | 1,00         | 852.395,16     | 9.600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 80    | 912    | Materiales para obra de labo                                | m           | 1.770,00   | 1.770,00     | 0,00           | 4.810,646     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 82    | 9150   | Materiales para obra de labo                                | Papas reses | 60,00      | 34.899,15    | 2.099.149      | 174.845,25    | 121.692,64    | 227.259,27    | 277.259,27    | 166.183,50    | 166.183,50    | 166.183,50    | 166.183,50    | 166.183,50    | 166.183,50 |
| 89    | 920    | Materiales para obra de labo                                | Vehi mts    | 15,00      | 15,00        | 1.925.100      | 1.925.100     | 91.889,70     | 166.183,50    | 166.183,50    | 166.183,50    | 166.183,50    | 166.183,50    | 166.183,50    | 166.183,50    | 166.183,50 |
| 89    | 930    | Materiales para obra de labo                                | Vehi mts    | 15,00      | 15,00        | 1.173.000      | 1.173.000     | 5.865,30      | 5.865,30      | 5.865,30      | 5.865,30      | 5.865,30      | 5.865,30      | 5.865,30      | 5.865,30      | 5.865,30   |
| 152   | 2134.1 | Materiales para obra de labo                                | Papas reses | 15,00      | 15,00        | 293.265        | 293.265       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 152   | 2134.1 | Materiales para obra de labo                                | Papas reses | 15,00      | 15,00        | 19.551,00      | 19.551,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 152   | 2134.1 | Materiales para obra de labo                                | Papas reses | 15,00      | 15,00        | 34.423,00      | 34.423,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 154   | 2138   | Materiales para obra de labo                                | Grados      | 1,00       | 282,54       | 16.465,02      | 4.851,402     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 301   | 3.014  | Materiales para obra de labo                                | m3          | 910,00     | 334,89       | 19.574,92      | 6.839,178     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 303   | 3.027  | Materiales para obra de labo                                | m3          | 191,00     | 191,00       | 4.810,646      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 303   | 3.028  | Materiales para obra de labo                                | m3          | 13,00      | 13,00        | 842.310        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 303   | 3.029  | Materiales para obra de labo                                | m3          | 11,00      | 11,00        | 991.250        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 304   | 3.037  | Materiales para obra de labo                                | m3          | 3,90       | 84.280,00    | 252.848        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 304   | 3.038  | Materiales para obra de labo                                | m2          | 1.260,00   | 229.604      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 304   | 3.039  | Materiales para obra de labo                                | m2          | 10.800,00  | 182,22       | 1.927,22       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 304   | 3.040  | Materiales para obra de labo                                | m2          | 5.640,00   | 640,25       | 101.860        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 304   | 3.042  | Materiales para obra de labo                                | Grados      | 2.800,00   | 189,16       | 526.846        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 407   | 4.065  | Materiales para obra de labo                                | Grados      | 1,00       | 606.721,31   | 260.729.346,14 | 62.636.689,36 | 20.727.071,54 | 19.157.027,31 | 16.970.035,65 | 26.582.067,19 | 49.018.851,56 | 34.302.189,11 | 11.334.009,41 | 50.728.104,14 |            |