



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 13 de setiembre de 2023

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente**

**CND-CVU/CC/18/742/2023**

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 13/09/2023.  
Ampliación de Contrato de fecha 03/03/2023 "Rehabilitación en el tramo de la Ruta 26,  
entre las progresivas 70k – 113k, a partir de la estabilización de bases, reciclado con  
cemento portland y añadir una capa de rodadura en mezcla asfáltica entre 5 y 9 cm de  
espesor que garantice el paquete estructural", Lic. C/78.***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Agosto 2023.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.**

  
**Cr. Jorge Olazábal  
Gerente General**

D.D.

PDT - Contrato C/78 - "Ruta 26 - Tramo 82X000 / 133X000"

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Cantidad	Acumulado Anterior	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	
I	1	Movilización de Obra	GI	0,90	50%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
V	102	Mezcla asfáltica para base negra	Tn	22.460,13	6%	26%	32%	0%	26%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
V	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	Tn	57.621,06	0%	0%	0%	14%	4%	3%	9%	12%	14%	12%	13%	12%	5%	0%	
VI	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de Adherencia	m2	567.000,00	0%	6%	10%	10%	10%	5%	6%	8%	10%	8%	9%	8%	9%	0%	
XVII	379	Retiro y colocación de señalización C/78	GI	1,00	15%	2%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	12%	
CU	2375	Fresado	m2	149.760,00	0%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	
CU	2376	Fresado	m3	1.584,00	0%	2%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
CU	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	Tn	1.257,00	6%	22%	29%	0%	23%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
CU	2137	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico modif.	Tn	3.226,00	0%	0%	0%	13%	4%	3%	9%	12%	13%	12%	12%	12%	12%	0%	
CU	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	72,00	0%	24%	40%	0%	26%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
CU	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modif	m3	154,80	0%	0%	0%	14%	4%	3%	10%	13%	14%	13%	14%	13%	2%	0%	
CCCCV	3042	Tachas instaladas	c/u	3.960,00	0%	0%	0%	0%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	0%	20%	
CCCCV	3043	Lineas de eje aplicadas en caliente	m2	1.800,00	0%	0%	0%	0%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	0%	20%	
CCCCV	3044	Linea de borde aplicada en caliente	m2	13.200,00	0%	0%	0%	0%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	0%	20%	
CCCCV	3045	Amanillo aplicado en caliente	m2	7.400,00	0%	0%	0%	0%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	0%	20%	
CCCCV	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	200,00	0%	0%	0%	0%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	0%	20%	
II	71	Recuperación ambiental	Global	0,90	7%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	53%	
XVII	382	Señalización de obra	Global	0,90	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	
LXXX	912	Alimentación	Pers.mes	30,00	0%	5%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	22%	
LXXXII	914b	Camioneta con chofer	Veh.mes	15,00	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
LXXXII	915b	Camioneta sin chofer	Veh.mes	15,00	3%	10%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	13%	
LXXXIX	929	Alojamiento personal de inspección	Casa.mes	15,00	2%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	18%	
LXXXIX	930	Alojamiento gerente de obra	Casa.mes	15,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
AVANCE EN %					2,96%	5,37%	6,87%	9,19%	10,28%	5,39%	6,29%	8,22%	9,19%	8,94%	8,71%	9,15%	5,82%	3,24%	
AVANCE EN % ACUMULADO					2,96%	8,33%	15,20%	24,39%	34,68%	40,06%	46,35%	54,57%	63,76%	72,70%	81,41%	90,93%	96,76%	100,00%	





Ministerio  
**de Transporte  
y Obras Públicas**

Montevideo, 31 de agosto de 2023

Sr. Jefe de Departamento de Contratación Obras Nacionales

**Ing. Ernesto Carballo**

Presente

Ref.:Obra: Ampliación de Licitación C / 78 : "Ruta 26, tramo:70km000-113km000 (Rehabilitación en el tramo de la Ruta 26, entre las progresivas 70k – 113k, a partir de la estabilización de bases, reciclado con cemento portland y añadir una capa de rodadura en mezcla asfáltica entre 5 y 9 cm de espesor que garantice el paquete estructural)"

Asunto: **Solicitud modificación de PDT y PFF.**

Elevo a Ud. nota de la empresa contratista de la obra de la referencia, LEMIRO PIETROBONI SA. solicitando el ajuste del PDT y el PFF vigentes, motivada por un cambio en la disponibilidad de su planta asfáltica, lo que les permite anticipar la ejecución de tareas de tendido.

Se adjunta nuevo Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos, los cuales se consideran de aceptación por parte de esta Dirección de Obras.

Sin otro particular, saludo atentamente,

**Ing. Mauricio Figares**  
Director de Obra

Paysandú, 31 de Agosto de 2023.

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

At. Ing. Mauricio Figares

Presente

**Ref.: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO / PREVENTIVO FLUJO DE FONDOS  
(AMPLIACIÓN C/78)**

De nuestra mayor consideración:

Solicitamos la actualización del Plan de desarrollos de los trabajos (PDT) - Preventivo de flujo de fondos (PFF) según el anexo que se presenta a continuación.

El motivo de la misma refiere a la instalación de la planta asfáltica antes de lo previsto, lo que conlleva a un anticipado comienzo en la producción de mezcla asfáltica respecto a lo planificado en el Plan de Trabajo que fuera presentado para la firma del contrato correspondientes a la obra "Repavimentación Ruta N°26, tramo: 70k000 – 113k000" Ampliación contrato C78.

Sin otro particular saluda a Ud. Atentamente



---

Ing. Juan Pablo Buenahora

**Jefe de Obra  
(LP Pietroboni SA)**