



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 23 de setiembre de 2024

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

NTA_SAL-39233

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el día 17/09/2024.
Modificación de Contrato de fecha 17/05/2024 "Ítem 4: Rehabilitación en mezcla asfáltica de Ruta 77 entre las progresivas 0k200 y 24k400; de Ruta 76 entre las progresivas 0k200 y 5k400; y del By Pass 25 de mayo (Camino de las tropas, José Enrique Rodó y Juan Antonio Lavalleja); y la Rehabilitación de la Calle Río Cuareim en la localidad de 25 de Agosto (Florida)", Lic. CREMAF RUTA 5 TR 2 (Comp.A).***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Setiembre 2024.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.


**Cr. Jorge Olazábal
Gerente General**

D.D.

28 de agosto, 2024

Florida - Uruguay

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR DE OBRA: Ing. Diego Perez

Ref.: LICITACIÓN CREMAF "RUTA 5 TRAMO 2, ENTRE LAS PROGRESIVAS 95K350 Y 133K300"
CONSORCIO VIAL RUTA 5 S.A – ITEM 4

Por intermedio de la presente adjuntamos nuevo Plan de Desarrollo de los Trabajo (PDT) y Preventivo de Flujo de Fondos (PFF) para el ITEM 4, adecuándose a la nueva planificación de los trabajos para el componente A.

La misma atiende a la demora en la aprobación de una nueva cantera necesaria para la ejecución de la obra.

Sin otro particular saluda atentamente,

Por Corredor Vial Ruta 5 S.A.



Ing. Alejandra Vignolo

Cel.: 092 342 174



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**

Florida, 10 de setiembre de 2024

GERENCIA CONTRUCCIONES

Sr. Jefe del Departamento de Contratación de Obras Nacionales.

Ing. Ernesto Carballo

Presente

Referencia:

LICITACIÓN CREMAF: "RUTA 5 TRAMO 2, ENTRE LAS PROGRESIVAS 95K350 Y 133K300"
Obras de Rehabilitación Ruta 77 y Ruta 76 - Tramo 25 de agosto – Puente 25 de mayo

Asunto:

Cambio de PDT y PFF

La empresa Corredor Vial Ruta 5 S.A. encargada de ejecutar la obra de referencia solicita cambio de Plan de desarrollo de trabajos (PDT) y Plan de flujo de fondos (PFF) para el ítem 4 del contrato. Se adjunta nota de solicitud y documentos actualizados de la obra.

Sin otro particular, saluda a ud. muy atentamente:


ING. Diego Pérez
Director de Obras – D.N.V – M.T.O. P

