



Montevideo, 12 de marzo de 2026

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

NTA_SAL-42612

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 11/03/2026. Modificación de Contrato de fecha 28/10/2025 "Ítem 4: -Rehabilitación (Whitetopping) de Avenida de las Américas (Dpto. Paysandú), en la intersección de Ruta 3 y el Puente Internacional Gral. Artigas. - Rehabilitación de Calles de Servicio Av. De las Américas (Ramal 3 Ruta 10): - Sección Sur entre Av. Dr. Alberto Roldan y Bvar. Artigas. - Sección Norte entre Calle Comercio y Calle Saladero Santa María. Para este ítem, serán de aplicación las especificaciones técnicas y las Condiciones de Recepción previstas en el Anexo III el cual se agrega y forma parte del presente documento.", Lic. CREMAF RUTA 5 TR 1 (Comp. A).

Por la presente informamos a Uds. nuestra conformidad a la solicitud de cambio del Plan de Trabajo y Flujo de Fondos para el contrato de referencia, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Marzo 2026.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

**Ec. Victoria Rodríguez Pombo
Gerente General**



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

Montevideo, 10 de marzo de 2026

Sr. Jefe Departamento Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente

Obra: **"RUTA 62 – ITEM IV - CREMAF Ruta 5 69K000-95K350"**.

Asunto: Solicitud de readecuación del plan de flujo de fondos y plan de trabajo

Por la presente se eleva la solicitud presentada por el Consorcio Pietroboni–Berkes, referente a la modificación del plan de flujo de fondos y del plan de trabajo.

Dicha solicitud surge debido a que durante los meses de enero y febrero no se alcanzó el hito bimestral previsto. En consecuencia, se propone su reprogramación, con el objetivo de solicitar el hito en el mes de marzo, conforme al nuevo avance programado.

Sin otro particular, se saluda atentamente,

ING. Martín César
Director de Obras – D.N.V – M.T.O. P

Montevideo, 10 de Marzo 2026

Sres. Ministerio de Transporte y Obras Públicas

At. Ing. Martín Cesar – Director de Obra

Presente

Ref.: "RUTA 62 – ITEM IV - CREMAF Ruta 5 69K000-95K350. Cambio PDT - PFF

Por la presente, el Consorcio LP Pietroboni – Berkes envía adjunto el nuevo plan de trabajos y PFF en virtud de no haber alcanzado el objetivo trazado para el hito N°2.

Sin otro particular, saluda a ustedes muy atentamente.



Ing. Germán Carballo

Gerente de Proyecto

CREMAF Tramo 1– Ruta 5

