

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTRATO

El día 27 de agosto de 2026, **POR UNA PARTE: CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.**, (en adelante “Contratante”) representada por el Cr. Mario Piacenza, titular de la cédula de identidad N°3.328.274-6 y el Ec. Pablo Gutiérrez, titular de la cédula de identidad N°1.885.281-7, constituyendo domicilio en la calle Rincón N° 528 Piso 5 de la ciudad de Montevideo y, **POR OTRA PARTE: HERNANDEZ Y GONZALEZ S.A.** (en adelante “Contratista”), representada por la Sra. Ana Karina Hernandez Rodriguez, titular de la cédula de identidad N°3.102.530-2, constituyendo domicilio en Avenida Millán 5478 Bis de la ciudad de Montevideo, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a *licitación N° M/69* para la ejecución de obra **“Mantenimiento por niveles de servicio del circuito Ruta N°26, tramo: Río Queguay Chico – Ruta N°5”**, habiéndose recibido las ofertas el día 04 de diciembre de 2017; por resolución del Directorio del día 06 de febrero de 2018, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa *Hernandez y Gonzalez S.A.*, suscribiéndose contrato el día 13 de marzo de 2018.
- II) Por expediente N° 3531/2018 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación y Ampliación de Contrato de acuerdo con lo solicitado en dicho expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 07 de noviembre de 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Modificación y Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 20 de diciembre de 2018.
- III) Por expediente N° 1845/2019 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación de Contrato de acuerdo con lo solicitado en dicho expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 28 de agosto de 2019 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Modificación de Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiendo contrato el día 25 de setiembre 2019.
- IV) Por expediente N° 1430/2021 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 01 de julio de 2021 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiendo contrato el día 18 de noviembre de 2021.
- V) Por expediente N° 1010/2021 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo solicitado en dicho expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiendo contrato el día 13 de julio de 2022.
- VI) Por expediente N° 6293/2022 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación y Ampliación el Contrato de acuerdo con lo previsto en el objeto del documento. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 15 de febrero de 2023 el Directorio de la

- Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 30 de marzo 2023.
- VII) Por expediente N°6292/2022 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una ampliación de contrato de acuerdo con lo previsto en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 15 de febrero de 2023 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 30 de marzo de 2023.
- VIII) Por expediente N°2354/2023 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo previsto en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 28 de junio de 2023 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 14 de setiembre de 2023.
- IX) Por expediente N°6362/2024 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación y Ampliación de Contrato de acuerdo con lo previsto en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 22 de enero de 2025 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Modificación y Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 28 de marzo de 2025.
- X) Por expediente N°3156/2025 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación de Contrato de acuerdo con lo previsto en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 13 de agosto de 2025, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Modificación de Contrato correspondiente suscribiéndose contrato el 14 de noviembre de 2025.
- XI) Por expediente N°302/2026 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación y Ampliación de Contrato de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente documento.
- XII) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 18 de marzo de 2026 y el día 23 de julio de 2026, mediante las Actas N°638 y N°652 respectivamente el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Modificación y Ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO - OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la presente Modificación y Ampliación al Contrato de fecha 13 de marzo de 2018, sus modificaciones y ampliaciones anteriores y en particular a la última modificación y ampliación de fecha de fecha 14 de noviembre de 2025, a los efectos de:

- a) Continuar con el Mantenimiento rutinario de la Ruta 26 tramo: Río Queguay Chico – Ruta N°5.
- b) La realización de obras de rehabilitación en el tramo de la Ruta 26, entre las progresivas 215k000 y 230k700.

Los trabajos correspondientes se ejecutarán de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agregan y forman parte del presente Contrato.

TERCERO – PRECIO

La presente Modificación y Ampliación implica un aumento en el monto básico de la modificación de contrato de fecha 14 de noviembre de 2025 de \$170.004.303,61 (pesos uruguayos ciento setenta millones cuatro mil trescientos tres con 61/100) sin impuestos.

Considerando lo anterior, el monto básico total de este Contrato asciende a la suma de **\$368.194.154,08 (pesos uruguayos trescientos sesenta y ocho millones ciento noventa y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro con 08/100)**, sin impuestos, de acuerdo con los precios unitarios indicados en los Cuadros de Metrajes, que se agrega y forma parte del presente Contrato (Anexo I).

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

La presente Modificación y Ampliación implica un aumento en el monto imponible de jornales básicos del contrato de fecha 14 de noviembre de 2025 de **\$7.345.366,14. (pesos uruguayos siete millones trescientos cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y seis con 14/100)** sin impuestos.

QUINTO – PLAZO

A partir de la presente Modificación y Ampliación de Contrato los trabajos se ejecutarán hasta el 31 de diciembre 2027 inclusive, de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

A los solos efectos de la certificación de obra, cuando el Contratista sea notificado de la No Objeción del MTOP, se tomará en cuenta ese mes completo, el cual corresponderá al primer mes del PDT y PFF, mencionados anteriormente.

SEXTO – GARANTIA

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento de contrato, mediante Certificado de Afectación Valores públicos - BROU N° Operación 7131826 / 152 160 551 1 (US\$148.500) y Certificado de Afectación Valores públicos - BROU 7131823 / 152 160 551 2 (US\$68.500) por un monto total de US\$217.000.- (dólares americanos doscientos diecisiete mil con 00/100).

La misma deberá de ser renovada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, Sección 5, clausula 43.2 literal c.

SEPTIMO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 13 de marzo de 2018 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

OCTAVO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.

NOVENO – DOMICILIOS ESPECIALES

Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos en la comparecencia.

DECIMO – VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato se firma ad-referéndum de su aprobación por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

ANEXO I

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad		Precio Unitario	Precio
OBRAS OBLIGATORIAS						
Obras de Rehabilitación de Pavimentos						
Obra 1: Ruta 26 Tramo: 352K000-369K000						
II	20	Ejecucion de ensanche de Firme (un lado)	m	37.939,00	143,54	5.445.764,06
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	2.102,00	6.230,17	13.095.817,34
V	102	Mezcla Asfáltica para Carpeta de Rodadura	Ton	19.260,51	1.609,66	31.002.872,53
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	139.400,00	9,57	1.334.058,00
VI	113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble	m3	274.798,00	45,93	12.621.472,14
VI	118	Ejecución tratamiento bituminoso de adherencia	m2	75.770,00	6,42	486.443,40
VII	134	Base Granular >80% (Con transp. Dmedia = 75 km)	m3	30.436,67	1.188,00	36.158.763,96
VII	181	Reciclado de Pavimento	m3	142.800,00	64,95	9.274.860,00
IX	211	Agregado pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	6.067,00	1.150,67	6.981.114,89
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Afáltico AC30	C/U	1.013,63	20.572,50	20.852.903,18
CLII	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m2	22,73	20.000,00	454.600,00
CLII	2136	Suministro Transporte y Elaboración de Diluido Asfáltico	m2	104,55	22.118,94	2.312.535,18
CLII	2138	Suministro Transporte y Elaboración Emulsion asfáltica modificada	m2	807,37	22.112,17	17.852.702,69
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	C/U	0,00	210,00	0,00
CCCIV	3043	Línea de Eje Aplicado en caliente	m2	0,00	520,00	0,00
CCCIV	3044	Línea de Borde Aplicado en caliente	m2	0,00	520,00	0,00
CCCIV	3045	Amarillo Aplicado en caliente	m2	0,00	520,00	0,00
Obra 2: Ruta 26 Tramo: 215K000-230K700						
V	102	Mezcla Asfáltica para Carpeta de Rodadura	Ton	10.000,00	1.609,66	16.096.600,00
V	103	Mezcla Asfáltica para bacheo	Ton	5.000,00	2.700,00	13.500.000,00
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	840,00	21.100,00	17.724.000,00
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	C/U	1.312,00	210,00	275.520,00
CCCIV	3043	Línea de Eje Aplicado en caliente	m2	589,00	520,00	306.280,00
CCCIV	3044	Línea de Borde Aplicado en caliente	m2	4.710,00	520,00	2.449.200,00
CCCIV	3045	Amarillo Aplicado en caliente	m2	2.826,00	520,00	1.469.520,00
Obras Accesorias						
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	710,50	6.230,17	4.426.535,79
V	103	Mezcla Asfáltica para bacheo	Ton	262,50	2.700,00	708.750,00
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	45.100,00	9,57	431.607,00
VI	113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble	m3	45.100,00	45,93	2.071.443,00
VII	181	Reciclado de Pavimento	m3	45.100,00	64,95	2.929.245,00
IX	211	Agregado pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	992,20	1.150,67	1.141.694,77
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Afáltico AC30	C/U	14,50	21.100,00	305.950,00
CLII	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m2	73,00	20.000,00	1.460.000,00
CLII	2138	Suministro Transporte y Elaboración Emulsion asfáltica modificada	m2	148,83	22.112,17	3.290.954,26
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	C/U	460,00	210,00	96.600,00
CCCIV	3037	Línea de Eje Aplicado en frio	m2	206,50	520,00	107.380,00
CCCIV	3038	Línea de Borde Aplicado en frio	m2	1.650,00	520,00	858.000,00
CCCIV	3039	Amarillo Aplicado en frio	m2	990,00	520,00	514.800,00
Obras Complementarias						
V	102	Mezcla Asfáltica para Carpeta de Rodadura	Ton	11.700,00	1.609,66	18.833.022,00
V	103	Mezcla Asfáltica para bacheo	Ton	6.143,74	2.700,00	16.588.098,00
VI	118	Ejecución tratamiento bituminoso de adherencia	m2	60.000,00	6,42	385.200,00
CLI	2376	Fresado	m3	1.400,00	1.200,00	1.680.000,00
CLII	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m2	36,00	20.000,00	720.000,00
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	1.006,34	21.100,00	21.233.774,00
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	C/U	400,00	210,00	84.000,00
CCCIV	3043	Línea de Eje Aplicado en caliente	m2	1.000,00	520,00	520.000,00
CCCIV	3044	Línea de Borde Aplicado en caliente	m2	2.100,00	520,00	1.092.000,00
CCCIV	3045	Amarillo Aplicado en caliente	m2	700,00	520,00	364.000,00
LXXXIX	1303	Variaciones	Global	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I	1	Movilización	Global	1,00	4.631.308,00	4.631.308,00
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)						
Mantenimiento de Estándares						
CXXIX	2088	Conservación Calzada y Banquina	Km.mes	2.108,70	5.500,00	11.597.850,00
II	2044	Obras de Arte Menor y Faja de Dominio Público	Km.mes	2.108,70	8.502,00	17.928.167,40
CDXXIX	2405	Seguridad Vial	Km.mes	2.108,70	10.925,00	23.037.547,50
CDXXVII	4395	Obras de Arte Mayor	m.mes	11.205,00	180,00	2.016.900,00
LXXX	912	Alimentación	Pers.mes	33,00	36.000,00	1.188.000,00
LXXXI	914b	Camioneta con Chofer	Veh.mes	0,00	100.000,00	0,00
LXXXII	915a	Automóvil sin Chofer	Veh.mes	28,35	58.000,00	1.644.300,00
LXXXIX	930	Alojamiento para Director del Contrato	Per.mes	24,00	28.000,00	672.000,00
II	71	Recuperación Ambiental	Global	1,00	11.050.000,00	11.050.000,00
XVII	382	Señalización de Obra	Global	1,00	1.850.000,00	1.850.000,00
CCCI	3010	Señales Clase 1 Instaladas (No Incluye Poste)	m2	100,00	6.500,00	650.000,00
CCCIII	3027	Poste de Hormigón para Señales Instaladas	m3	5,00	78.000,00	390.000,00

Monto Total Obras Obligatorias	296.169.389,18
Monto Total Gestión y Conservación	72.024.764,90

Monto Total del Contrato sin IVA, sin LLSS	368.194.154,08
---	----------------

ANEXO II

Plan de Desarrollo de los Trabajos Ampliación

						Mes de Contrato																				
Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario	Precio	1-7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
							A JUL-26	Ago-26	set-26	Oct-26	Nov-26	Dic-26	Ene-27	Feb-27	Mar-27	Abr-27	May-27	Jun-27	Jul-27	Ago-27	set-27	Oct-27	Nov-27	Dic-27		
OBRAS OBLIGATORIAS																										
Obras de Rehabilitación de Pavimentos																										
Obra 1: Ruta 26 Tramo: 352K000-369K000																										
II	20	Ejecucion de ensanche de Firme (un lado)	m	37.939	143,54	5.445.764,06	100,00%																			
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	2.102	6.230,17	13.095.817,34	100,00%																			
V	102	Mezcla Asfáltica para Carpeta de Rodadura	Ton	19.261	1.609,66	31.002.872,53	100,00%																			
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	139.400	9,57	1.334.058,00	100,00%																			
VI	113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble	m3	274.798	45,93	12.621.472,14	100,00%																			
VI	118	Ejecución tratamiento bituminoso de adherencia	m2	75.770	6,42	486.443,40	100,00%																			
VII	134	Base Granular >80% (Con transp. Dmedia = 75 km)	m3	30.437	1.188,00	36.158.763,96	100,00%																			
VII	181	Reciclado de Pavimento	m3	142.800	64,95	9.274.860,00	100,00%																			
IX	211	Agregado pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	6.067	1.150,67	6.981.114,89	100,00%																			
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Afáltico AC30	C/U	1.014	20.572,50	20.852.903,18	100,00%																			
CLII	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m2	23	20.000,00	454.600,00	100,01%																			
CLII	2136	Suministro Transporte y Elaboración de Diluido Asfáltico	m2	105	22.118,94	2.312.535,18	100,00%																			
CLII	2138	Suministro Transporte y Elaboración Emulsion asfáltica modificada	m2	807	22.112,17	17.852.702,69	100,00%																			
CCCV	3042	Tachas Instaladas	C/U	0	210,00	0,00																				
CCCV	3043	Línea de Eje Aplicado en caliente	m2	0	520,00	0,00																				
CCCV	3044	Línea de Borde Aplicado en caliente	m2	0	520,00	0,00																				
CCCV	3045	Amarillo Aplicado en caliente	m2	0	520,00	0,00																				
Obra 2: Ruta 26 Tramo: 215K000-230K700																										
V	102	Mezcla Asfáltica para Carpeta de Rodadura	Ton	10.000	1.609,66	16.096.600,00				90,00%	10,00%															
V	103	Mezcla Asfáltica para bacheo	Ton	5.000	2.700,00	13.500.000,00				100,00%																
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	840	21.100,00	17.724.000,00				90,00%	10,00%															
CCCV	3042	Tachas Instaladas	C/U	1.312	210,00	275.520,00				40,00%	60,00%															
CCCV	3043	Línea de Eje Aplicado en caliente	m2	589	520,00	306.280,00				40,00%	60,00%															
CCCV	3044	Línea de Borde Aplicado en caliente	m2	4.710	520,00	2.449.200,00				40,00%	60,00%															
CCCV	3045	Amarillo Aplicado en caliente	m2	2.826	520,00	1.469.520,00				40,00%	60,00%															
Obras Accesorias																										
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	711	6.230,17	4.426.535,79			100,00%																	
V	103	Mezcla Asfáltica para bacheo	Ton	263	2.700,00	708.750,00			100,00%																	
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	45.100	9,57	431.607,00			100,00%																	
VI	113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble	m3	45.100	45,93	2.071.443,00			100,00%																	
VII	181	Reciclado de Pavimento	m3	45.100	64,95	2.929.245,00			100,00%																	
IX	211	Agregado pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	992	1.150,67	1.141.694,77			100,00%																	
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Afáltico AC30	C/U	15	21.100,00	305.950,00			100,00%																	
CLII	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m2	73	20.000,00	1.460.000,00			100,00%																	
CLII	2138	Suministro Transporte y Elaboración Emulsion asfáltica modificada	m2	149	22.112,17	3.290.954,26			100,00%																	
CCCV	3042	Tachas Instaladas	C/U	460	210,00	96.600,00			100,00%																	
CCCV	3037	Línea de Eje Aplicado en frio	m2	207	520,00	107.380,00			100,00%																	
CCCV	3038	Línea de Borde Aplicado en frio	m2	1.650	520,00	858.000,00			100,00%																	
CCCV	3039	Amarillo Aplicado en frio	m2	990	520,00	514.800,00			100,00%																	
Obras Complementarias																										
V	102	Mezcla Asfáltica para Carpeta de Rodadura	Ton	11.700	1.609,66	18.833.022,00				40,00%	50,00%	10,00%														
V	103	Mezcla Asfáltica para bacheo	Ton	6.144	2.700,00	16.588.098,00	32,55%			21,39%	40,00%	10,00%														
VI	118	Ejecución tratamiento bituminoso de adherencia	m2	60.000	6,42	385.200,00			40,00%	50,00%	10,00%															
CLI	2376	Fresado	m3	1.400	1.200,00	1.680.000,00			40,00%	50,00%	10,00%															
CLII	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m2	36	20.000,00	720.000,00			40,00%	50,00%	10,00%															
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	1.006	21.100,00	21.233.774,00	13,41%			39,69%	50,00%															
CCCV	3042	Tachas Instaladas	C/U	400	210,00	84.000,00			10,00%	50,00%	40,00%															
CCCV	3043	Línea de Eje Aplicado en caliente	m2	1.000	520,00	520.000,00			10,00%	50,00%	40,00%															
CCCV	3044	Línea de Borde Aplicado en caliente	m2	2.100	520,00	1.092.000,00			10,00%	50,00%	40,00%															
CCCV	3045	Amarillo Aplicado en caliente	m2	700	520,00	364.000,00			10,00%	50,00%	40,00%															
LXXXIX	1303	Variaciones	Global	1	2.000.000,00	2.000.000,00					100,00%															
I	1	Movilización	Global	1	4.631.308,00	4.631.308,00	60,83%	20,00%	19,17%																	
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)																										
Mantenimiento de Estándares																										
CXXIX	2088	Conservación Calzada y Banquina	Km.mes	2.109	5.500,00	11.597.850,00	42,42%	9,09%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%		
II	2044	Obras de Arte Menor y Faja de Dominio Público	Km.mes	2.109	8.502,00	17.928.167,40	42,42%	9,09%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%		
CXXXIX	2405	Seguridad Vial	Km.mes	2.109	10.925,00	23.037.547,50	42,42%	9,09%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%		
CXXXVII	4395	Obras de Arte Mayor	m.mes	11.205	180,00	2.016.900,00	50,60%	8,43%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%		
LXXX	912	Alimentación	Pers.mes	33	36.000,00	1.188.000,00	42,42%	9,09%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%		
LXXXI	914b	Camioneta con Chofer	Veh.mes	0	100.000,00	0,00																				
LXXXII	915a	Automóvil sin Chofer	Veh.mes	28	58.000,00	1.644.300,00	23,85%																			
LXXXIX	930	Alojamiento para Director del Contrato	Per.mes	24	28.000,00	672.000,00		12,50%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%		
II	71	Recuperación Ambiental	Global	1,00	11.050.000,00	11.050.000,00	27,60%	7,79%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	50,00%		
XVII	382	Señalización de Obra	Global	1,00	1.850.000,00	1.850.000,00	43,23%	18,92%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%			
CCCI	3010	Señales Clase 1 Instaladas (No incluye Poste)	m2	100	6.500,00	650.000,00	0,00%		30,00%	30,00%	40,00%															
CCCI	3027	Poste de Hormigón para Señales Instaladas	m3	5	78.000,00	390.000,00	0,00%		30,00%	30,00%	40,00%															

Plan de Desarrollo de los Trabajos Ampliación

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario	Precio	Mes de Contrato																							
							1-7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
							A Jul-26	Agó-26	set-26	Oct-26	Nov-26	Dic-26	Ene-27	Feb-27	Mar-27	Abr-27	May-27	Jun-27	Jul-27	Agó-27	set-27	Oct-27	Nov-27	Dic-27						
OBRAS OBLIGATORIAS																														
Obras de Rehabilitación de Pavimentos																														
Obra 1: Ruta 26 Tramo: 352K000-369K000																														
II	20	Ejecucion de ensanche de Firme (un lado)	m	37.939	143.54	5.445.764,06																								
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	2.102	6.230,17	13.095.817,34																								
V	102	Mezcla Asfáltica para Carpeta de Rodadura	Ton	19.261	1.609,66	31.002.872,53																								
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	139.400	9,57	1.334.058,00																								
VI	113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble	m3	274.798	45,93	12.621.472,14																								
VI	118	Ejecución tratamiento bituminoso de adherencia	m2	75.770	6,42	486.443,40																								
VII	134	Base Granular >80% (Con transp. Dmedia = 75 km)	m3	30.437	1.188,00	36.158.763,96																								
VII	181	Reciclado de Pavimento	m3	142.800	64,95	9.274.860,00																								
IX	211	Agregado pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	6.067	1.150,67	6.981.114,89																								
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Afáltico AC30	C/U	1.014	20.572,50	20.852.862,83																								
CLII	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m2	23	20.000,00	454.600,00																								
CLII	2136	Suministro Transporte y Elaboración de Diluido Asfáltico	m2	105	22.118,94	2.312.535,18																								
CLII	2138	Suministro Transporte y Elaboración Emulsión asfáltica modificada	m2	807	22.112,17	17.852.702,69																								
CCCCV	3042	Tachas Instaladas	C/U	0	210,00	0,00																								
CCCCV	3043	Línea de Eje Aplicado en caliente	m2	0	520,00	0,00																								
CCCCV	3044	Línea de Borde Aplicado en caliente	m2	0	520,00	0,00																								
CCCCV	3045	Amarillo Aplicado en caliente	m2	0	520,00	0,00																								
Obra 2: Ruta 26 Tramo: 215K000-230K700																														
V	102	Mezcla Asfáltica para Carpeta de Rodadura	Ton	10.000	1.609,66	16.096.600,00																								
V	103	Mezcla Asfáltica para bacheo	Ton	5.000	2.700,00	13.500.000,00																								
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Afáltico	Ton	840	21.100,00	17.724.000,00																								
CCCCV	3042	Tachas Instaladas	C/U	1.312	210,00	275.520,00																								
CCCCV	3043	Línea de Eje Aplicado en caliente	m2	589	520,00	306.280,00																								
CCCCV	3044	Línea de Borde Aplicado en caliente	m2	4.710	520,00	2.449.200,00																								
CCCCV	3045	Amarillo Aplicado en caliente	m2	2.826	520,00	1.469.520,00																								
Obras Accesorias																														
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	711	6.230,17	4.426.535,79																								
V	103	Mezcla Asfáltica para bacheo	Ton	263	2.700,00	708.750,00																								
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	45.100	9,57	431.607,00																								
VI	113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble	m3	45.100	45,93	2.071.443,00																								
VII	181	Reciclado de Pavimento	m3	45.100	64,95	2.929.245,00																								
IX	211	Agregado pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	992	1.150,67	1.141.694,77																								
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Afáltico AC30	C/U	15	21.100,00	305.950,00																								
CLII	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m2	73	20.000,00	1.460.000,00																								
CLII	2138	Suministro Transporte y Elaboración Emulsión asfáltica modificada	m2	149	22.112,17	3.290.954,26																								
CCCCV	3042	Tachas Instaladas	C/U	460	210,00	96.600,00																								
CCCCV	3037	Línea de Eje Aplicado en frío	m2	207	520,00	107.360,00																								
CCCCV	3038	Línea de Borde Aplicado en frío	m2	1.650	520,00	858.000,00																								
CCCCV	3039	Amarillo Aplicado en frío	m2	990	520,00	514.800,00																								
Obras Complementarias																														
V	102	Mezcla Asfáltica para Carpeta de Rodadura	Ton	11.700	1.609,66	18.833.022,00																								
V	103	Mezcla Asfáltica para bacheo	Ton	6.144	2.700,00	16.588.098,00																								
VI	118	Ejecución tratamiento bituminoso de adherencia	m2	60.000	6,42	385.200,00																								
CLII	2376	Fresado	m3	1.400	1.200,00	1.680.000,00																								
CLII	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m2	36	20.000,00	720.000,00																								
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Afáltico	Ton	1.006	21.100,00	21.233.774,00																								
CCCCV	3042	Tachas Instaladas	C/U	400	210,00	84.000,00																								
CCCCV	3043	Línea de Eje Aplicado en caliente	m2	1.000	520,00	520.000,00																								
CCCCV	3044	Línea de Borde Aplicado en caliente	m2	2.100	520,00	1.092.000,00																								
CCCCV	3045	Amarillo Aplicado en caliente	m2	700	520,00	364.000,00																								
LXXXX	1303	Variaciones	Global	1	2.000.000,00	2.000.000,00																								
I	1	Movilización	Global	1	4.631.308,00	4.631.308,00																								
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)																														
Mantenimiento de Estándares																														
CDXXIX	2388	Conservación Calzada y Banquina	Km.mes	2.109	5.500,00	11.597.850,00																								
II	2044	Obras de Arte Menor y Faja de Dominio Público	Km.mes	2.109	8.502,00	17.928.167,40																								
CDXXXIX	2405	Seguridad Vial	Km.mes	2.109	10.925,00	23.037.547,50																								
CDXXXVII	4395	Obras de Arte Mayor	m.mes	11.205	180,00	2.016.900,00																								
LXXX	912	Alimentación	Pers.mes	33	36.000,00	1.188.000,00																								
LXXX	914b	Camioneta con Chofer	Veh.mes	0	100.000,00	0,00																								
LXXXII	915a	Automóvil sin Chofer	Veh.mes	28	58.000,00	1.644.300,00																								
LXXXIX	930	Alojamiento para Director del Contrato	Per.mes	24	28.000,00	672.000,00																								
II	71	Recuperación Ambiental	Global	100	11.050.000,00	11.050.000,00																								
XVII	382	Señalización de Obras	Global	1.00	1.850.000,00	1.850.000,00																								
CCCI	3010	Señales Clase 1 Instaladas (No incluye Poste)	m2	100	6.500,00	650.000,00																								
CCCLII	3027	Poste de Hormigón para Señales Instaladas	m3	5	78.000,00	390.000,00																								
TOTAL (\$)							197.004.359,19	25.620.872,00	23.892.818,96	77.006.901,09	15.007.919,89	1.864.915,89	1.864.915,89	1.864.915,89	1.864.915,89	1.864.915,89	1.864.915,89	1.864.915,89	1.864.915,89	1.864.915,89	1.864.915,89	1.864.915,89	1.864.915,89	1.864.915,89	1.864.915,89	1.864.915,89	7.282.292,34			
ACUMULADO (\$)							197.004.359,19	222.625.231,19	246.518.050,15	323.524.951,24	338.532.871,12	340.397.787,01	342.262.702,89	344.127.618,78	345.992.534,66	347.857.450,55	349.722.366,43	351.587.282,32	353.452.198,20	355.317.114,09	357.182.029,97	359.046.945,86	360.911.861,74	368.194.154,00						

Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente acuerdo:

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmado digitalmente por:CN="PABLO
ANTONIO GUTIERREZ BRUM",
C=UY,
SERIALNUMBER=DNI18852817,
GIVENNAME=PABLO ANTONIO,
SURNAME=GUTIERREZ BRUM
Fecha:27/08/2026 13:50:32 -0300

Ec. Pablo Gutiérrez
Director

**Jose Mario
Piacenza
Soria**
Firmado digitalmente
por Jose Mario
Piacenza Soria
Fecha: 2026.09.02
10:01:43 -03'00'

Cr. Mario Piacenza
Presidente

Por HERNANDEZ Y GONZALEZ SA

**ANA KARINA
HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ**
Firmado digitalmente
por ANA KARINA
HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ
Fecha: 2026.08.28
10:02:46 -03'00'

Sra. Ana Karina Hernandez Rodriguez