AMPLIACIÓN DE CESIÓN DE CONTRATO

El día 16 de diciembre de 2022, entre **POR UNA PARTE**: el Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad Nº 1.376.455-4 y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad Nº 1.297.316-4., actuando en nombre y representación de la **CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5° de la ciudad de Montevideo; **Y POR OTRA PARTE**: el Ing. Miguel Lacroze, titular de la cédula de identidad número 1.508.739-0, actuando en nombre y representación de **RAMÓN C. ÁLVAREZ S.A**. (en adelante "el Contratista"), constituyendo domicilio en la calle Isidoro Larraya 4545 de la ciudad de Montevideo, convienen lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

I) Con fecha 03 de octubre de 2016 se suscribió Contrato de Cesión entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Corporación Vial del Uruguay S.A (CVU) y Ramón C. Alvarez S.A., para los trabajos de "***Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas N° 27 y 30***" (Licitación M/62).

II) Por expediente N° 1793/2017, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A. gestionar una Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones solicitadas en dicho expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 02 de agosto de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A aprobó la ampliación de contrato solicitada, suscribiéndose contrato el día 28 de agosto de 2017.

III) Por expediente N° 1238/2019, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A. gestionar una Modificación y Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones solicitadas en dicho expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 28 de agosto de 2019 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A aprobó la modificación y ampliación de contrato solicitada, suscribiéndose contrato el día 25 de setiembre de 2019.

IV) Por expediente N° 2228/2022 y 2230/2022, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A. gestionar una Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el Objeto del presente contrato.

V) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 25 de noviembre de 2022 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A aprobó la ampliación de contrato solicitada.

SEGUNDO - OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar una Ampliación de Contrato, para la ejecución de los trabajos que se discriminan a continuación, de acuerdo con los metrajes del Anexo I de este contrato que se agrega y forma parte del mismo:

I) Bacheos y ejecución de recapados en mezcla asfáltica de 7cm de espesor mínimo en la Ruta 27, tramo 15km500 - 36km000.

II) Reconstrucción con material granular de 15cm de espesor, reciclado con cemento portland de 20cm y ejecución de carpeta asfáltica de 5cm de espesor en la Ruta 30, tramo 222km000 – 247km725.

TERCERO - PRECIO

El monto básico de la presente Ampliación de Contrato, es de **$197:429.310,56 (pesos uruguayos ciento noventa y siete millones cuatrocientos veintinueve mil trescientos diez con 56/100),** el cual se discrimina de la siguiente manera:

I) Ruta 27, un total de $ 89:709.196,08 (pesos uruguayos ochenta y nueve millones setecientos nueve mil ciento noventa y seis con 08/100)

II) Ruta 30, un total de $ 107:720.114,48 (pesos uruguayos ciento siete millones setecientos veinte mil ciento catorce con 48/100).

De acuerdo con lo previsto en el Anexo I que se agrega y forma parte del presente contrato.

CUARTO – PLAZO

El plazo para la ejecución de los trabajos indicados en el Objeto del presente contrato es de 12 (doce) meses, de acuerdo con el PDT y PFF que se agrega y forma parte de este contrato (Anexo II).

QUINTO - MONTO IMPONIBLE

El monto imponible de la presente ampliación es de **$29:092.079,00 (pesos uruguayos veintinueve millones noventa y dos mil setenta y nueve)** sin impuestos.

SEXTO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

Se establece un período de conservación de 36 meses, contados a partir de la Recepción Provisoria Total de las obras. El periodo se extenderá en el caso de que los defectos persistan.

SEPTIMO - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El contratista constituyó Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante seguro de Cauciones Seguros, póliza N° 5859 por un monto de (dólares americanos doscientos cuarenta y cinco mil con 00/100) USD 245.000.

OCTAVO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 03 de octubre de 2016 y demás documentos que forman parte de esta contratación.

NOVENO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a esta Ampliación de contrato el derecho privado y la competencia y jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.

DECIMO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMO PRIMERO- NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la no objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

ANEXO I

Obra: Ruta 27 Tramo: 15+500 - 36+000
CUADRO DE METRAJES

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRAJES DNV	PU BASICO	IMPORTE Basico
7	135	Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3)	m3	3.772,00	532,00	2.006.704,00
5	103	Mezcla asfáltica para bacheo	ton	4.526,40	1.531,00	6.929.918,40
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico	ton	271,58	14.453,00	3.925.145,74
		Mezcla Asfáltica				
5	102	Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura	ton	31.641,75	1.121,00	35.470.401,75
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	188.600,00	5,00	943.000,00
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico	ton	1.899,00	14.453,00	27.446.247,00
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	75,44	11.691,00	881.969,04
		Señalización				
301	3010	Señales clase 1 instaladas	m2	140,03	2.862,00	400.765,86
303	3027	Poste para señal instalado	m3	9,47	45.007,00	426.216,29
303	3028	Poste para chebron instalado	m3	7,56	55.100,00	416.556,00
303	3029	Poste kilometrico instalado	m3	3,00	52.907,00	158.721,00
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	923,00	230,00	212.290,00
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	7.380,00	230,00	1.697.400,00
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	3.690,00	230,00	848.700,00
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	117,00	503,00	58.851,00
304	3042	Tachas instaladas	c/u	2.050,00	98,00	200.900,00
		Suministros				
2	71	Recuperación ambiental	Global	1,00	3.945.541,00	3.945.541,00
17	382	Señalizacion de obra	Global	1,00	626.841,00	626.841,00
80	912	Alimentacion	per.m	48,00	28.945,00	1.389.360,00
81	914	Suministro de locomocion	v.mes	12,00	59.200,00	710.400,00
82	915	Suministro de locomocion sin chof	v.mes	12,00	40.007,00	480.084,00
89	929	Alojamiento Personal Inspección de Obra	casa.mes	12,00	22.216,00	266.592,00
89	930	Alojamiento Gerente de Obra	per.m	12,00	22.216,00	266.592,00

IMPORTE BASICO	**89.709.196,08**

Obra: Ruta 30 Tramo: 222+000 - 247+725

CUADRO DE METRAJES

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	J	METRAJES	PU BÁSICO	IMPORTE BÁSICO
Base							
2	51	Excavación de cunetas	m	19	20.250	895	18.123.750
4	94	Cemento Pórtland para base estabilizada	ton	13	4.618	4.389	14.185.248
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	22	209.925	9	1.322.523
7	131	Base granular con CBR>60% (con transporte)	m3	16	22.229	311	4.839.160
7	181	Reciclado de pavimentos	m2	16	209.925	42	6.171.774
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asf	m3	1	210	12.807	1.882.629
Mezcla Asfaltica							
5	102	Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura	ton	16	41.145	1.130	23.246.360
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	22	209.925	5	524.810
9	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	m3	16	1.050	667	350.175
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de Cemento asf	ton	1	2.469	15.833	19.067.645
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asf	m3	1	84	12.807	537.894
Señalización							
301	3010	Señales clase 1 instaladas	m2	26	160	2.862	457.920
303	3027	Poste para señal instalado	m3	16	11	45.007	495.077
303	3028	Poste para chebron instalado	m3	16	9	55.100	495.900
303	3029	Poste kilometrico instalado	m3	16	3	52.907	158.721
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	7	1.050	230	241.500
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	7	8.397	230	1.931.310
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	7	4.199	230	965.770
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	7	133	503	66.899
304	3042	Tachas instaladas	c/u	7	2.333	98	228.634
Suministros							
17	382	Señalización de Obra	Global	38	1	995.050	995.050
2	71	Recuperación ambiental	Global	19	1	8.318.337	8.318.337
80	912	Alimentacion	per.m	0	48	28.945	1.389.360
81	914	Suministro de locomocion	v.mes	19	12	59.200	710.400
82	915	Suministro de locomocion sin chof	v.mes	0	12	40.007	480.084
89	929	Alojamiento Personal Inspección de Obra	casa.mes	0	12	22.216	266.592
89	930	Alojamiento Gerente de Obra	per.m	0	12	22.216	266.592

IMPORTE BASICO	**107.720.114,48**

ANEXO II

Obra: Ruta 27 Tramo: 15+500 - 36+000

			Plan de Desarrollo de Trabajos												
Rubro	Denominación	Precio total	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	total
135	Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3)	2.006.704	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%							100%
103	Mezcla asfáltica para bacheo	6.929.918	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%					100%
2134	Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico	3.925.146	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%					100%
	Mezcla Asfáltica														
102	Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura	35.470.402		7,00%	9,00%	9,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	15,00%	10,00%	6,00%		100%
118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	943.000		7,00%	9,00%	9,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	15,00%	10,00%	6,00%		100%
2134	Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico	27.446.247		7,00%	9,00%	9,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	15,00%	10,00%	6,00%		100%
2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	881.969		7,00%	9,00%	9,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	15,00%	10,00%	6,00%		100%
	Señalización														
3010	Señales clase 1 instaladas	400.766											50,00%	50,00%	100%
3027	Poste para señal instalado	426.216											50,00%	50,00%	100%
3028	Poste para chebron instalado	416.556											50,00%	50,00%	100%
3029	Poste kilometrico instalado	158.721											50,00%	50,00%	100%
3043	Línea de eje aplicado en caliente	212.290											50,00%	50,00%	100%
3044	Línea de borde aplicado en caliente	1.697.400										40,00%	30,00%	30,00%	100%
3045	Amarillo aplicado en caliente	848.700											50,00%	50,00%	100%
3046	Superficies aplicadas en caliente	58.851											50,00%	50,00%	100%
3042	Tachas instaladas	200.900											50,00%	50,00%	100%
	Suministros														
71	Recuperación ambiental	3.945.541	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	54,2%	100%
382	Señalizacion de obra	626.841	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%
912	Alimentacion	1.389.360	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%
914	Suministro de locomocion	710.400	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%
915	Suministro de locomocion sin chof	480.084	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%
929	Alojamiento Personal Inspección de Obra	266.592	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%
930	Alojamiento Gerente de Obra	266.592	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%
		89.709.196													

Obra: Ruta 27 Tramo: 15+500 - 36+000

		Preventivo de Flujo de Fondos												
Rubro	Denominación	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	total
135	Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3)	401.341	401.341	301.006	301.006	301.006	301.006	0	0	0	0	0	0	2.006.704
103	Mezcla asfáltica para bacheo	692.992	1.039.488	1.039.488	1.039.488	1.039.488	692.992	692.992	692.992	0	0	0	0	6.929.918
2134	Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico	392.515	588.772	588.772	588.772	588.772	392.515	392.515	392.515	0	0	0	0	3.925.146
	Mezcla Asfáltica													
102	Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura	0	2.482.928	3.192.336	3.192.336	3.901.744	3.901.744	3.901.744	3.901.744	5.320.560	3.547.040	2.128.224	0	35.470.402
118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	0	66.010	84.870	84.870	103.730	103.730	103.730	103.730	141.450	94.300	56.580	0	943.000
2134	Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico	0	1.921.237	2.470.162	2.470.162	3.019.087	3.019.087	3.019.087	3.019.087	4.116.937	2.744.625	1.646.775	0	27.446.247
2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	0	61.738	79.377	79.377	97.017	97.017	97.017	97.017	132.295	88.197	52.918	0	881.969
	Señalización													
3010	Señales clase 1 instaladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.383	200.383	400.766
3027	Poste para señal instalado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.108	213.108	426.216
3028	Poste para chebron instalado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.278	208.278	416.556
3029	Poste kilometrico instalado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.361	79.361	158.721
3043	Línea de eje aplicado en caliente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.145	106.145	212.290
3044	Línea de borde aplicado en caliente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678.960	509.220	509.220	1.697.400
3045	Amarillo aplicado en caliente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424.350	424.350	848.700
3046	Superficies aplicadas en caliente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.426	29.426	58.851
3042	Tachas instaladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.450	100.450	200.900
	Suministros													
71	Recuperación ambiental	164.398	164.398	164.398	164.398	164.398	164.398	164.398	164.398	164.398	164.398	164.398	2.137.168	3.945.541
382	Señalizacion de obra	52.237	52.237	52.237	52.237	52.237	52.237	52.237	52.237	52.237	52.237	52.237	52.237	626.841
912	Alimentacion	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780	1.389.360
914	Suministro de locomocion	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	710.400
915	Suministro de locomocion sin chof	40.007	40.007	40.007	40.007	40.007	40.007	40.007	40.007	40.007	40.007	40.007	40.007	480.084
929	Alojamiento Personal Inspección de Obra	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	266.592
930	Alojamiento Gerente de Obra	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	266.592
		1.962.901	7.037.567	8.232.064	8.232.064	9.526.896	8.984.143	8.683.138	8.683.138	10.187.296	7.629.175	6.231.270	4.319.544	89.709.196

% Mensual	2%	8%	9%	9%	11%	10%	10%	10%	11%	9%	7%	5%
% Acumulado	2%	10%	19%	28%	39%	49%	59%	68%	80%	88%	95%	100%

Obra: Ruta 30 Tramo: 222+000 - 247+725

			Plan de Desarrollo de Trabajos												
Rubro	Denominación	Precio total	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	total
Base															
51	Excavación de cunetas	18.123.750	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%							100%
94	Cemento Pórtland para base estabilizada	14.185.248		5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%				100%
111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	1.322.523		5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%				100%
131	Base granular con CBR>60% (con transporte)	4.839.160	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%					100%
181	Reciclado de pavimentos	6.171.774		5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%				100%
2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	1.882.629		5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%				100%
Mezcla Asfaltica															
102	Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura	23.246.360		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		100%
118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	524.810		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		100%
212	Agregados pétreos finos para tratamientos	350.175		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		100%
2134	Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico	19.067.645		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		100%
2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	537.894		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		100%
Señalización															
3010	Señales clase 1 instaladas	457.920											50,00%	50,00%	100%
3027	Poste para señal instalado	495.077											50,00%	50,00%	100%
3028	Poste para chebron instalado	495.900											50,00%	50,00%	100%
3029	Poste kilometrico instalado	158.721											50,00%	50,00%	100%
3043	Línea de eje aplicado en caliente	241.500											50,00%	50,00%	100%
3044	Línea de borde aplicado en caliente	1.931.310											50,00%	50,00%	100%
3045	Amarillo aplicado en caliente	965.770											50,00%	50,00%	100%
3046	Superficies aplicadas en caliente	66.899											50,00%	50,00%	100%
3042	Tachas instaladas	228.634											50,00%	50,00%	100%
Suministros															
382	Señalización de Obra	995.050	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%
71	Recuperación ambiental	8.318.337	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	54,2%	100%
912	Alimentacion	1.389.360	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%
914	Suministro de locomocion	710.400	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%
915	Suministro de locomocion sin chof	480.084	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%
929	Alojamiento Personal Inspección de Obra	266.592	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%
930	Alojamiento Gerente de Obra	266.592	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%
		107.720.114,48													

Obra: Ruta 30 Tramo: 222+000 - 247+725

		Preventivo de Flujo de Fondos												
Rubro	Denominación	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	total
51	Excavación de cunetas	1.812.375	3.624.750	3.624.750	3.624.750	3.624.750	1.812.375	0	0	0	0	0	0	18.123.750
94	Cemento Pórtland para base estabilizada	0	709.262	2.127.787	2.127.787	2.127.787	2.127.787	2.127.787	2.127.787	709.262	0	0	0	14.185.248
111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	0	66.126	198.378	198.378	198.378	198.378	198.378	198.378	66.126	0	0	0	1.322.523
131	Base granular con CBR>60% (con transporte)	241.958	725.874	725.874	725.874	725.874	725.874	725.874	241.958	0	0	0	0	4.839.160
181	Reciclado de pavimentos	0	308.589	925.766	925.766	925.766	925.766	925.766	925.766	308.589	0	0	0	6.171.774
2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	0	94.131	282.394	282.394	282.394	282.394	282.394	282.394	94.131	0	0	0	1.882.629
102	Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura	0	2.324.636	2.324.636	2.324.636	2.324.636	2.324.636	2.324.636	2.324.636	2.324.636	2.324.636	2.324.636	0	23.246.360
118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	0	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	0	524.810
212	Agregados pétreos finos para tratamientos	0	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	0	350.175
2134	Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico	0	1.906.765	1.906.765	1.906.765	1.906.765	1.906.765	1.906.765	1.906.765	1.906.765	1.906.765	1.906.765	0	19.067.645
2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	0	53.789	53.789	53.789	53.789	53.789	53.789	53.789	53.789	53.789	53.789	0	537.894
3010	Señales clase 1 instaladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.960	228.960	457.920
3027	Poste para señal instalado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.539	247.539	495.077
3028	Poste para chebron instalado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.950	247.950	495.900
3029	Poste kilometrico instalado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.361	79.361	158.721
3043	Línea de eje aplicado en caliente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.750	120.750	241.500
3044	Línea de borde aplicado en caliente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965.655	965.655	1.931.310
3045	Amarillo aplicado en caliente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482.885	482.885	965.770
3046	Superficies aplicadas en caliente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.450	33.450	66.899
3042	Tachas instaladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.317	114.317	228.634
382	Señalización de Obra	82.921	82.921	82.921	82.921	82.921	82.921	82.921	82.921	82.921	82.921	82.921	82.921	995.050
71	Recuperación ambiental	346.597	346.597	346.597	346.597	346.597	346.597	346.597	346.597	346.597	346.597	346.597	4.505.766	8.318.337
912	Alimentacion	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780	1.389.360
914	Suministro de locomocion	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	710.400
915	Suministro de locomocion sin chof	40.007	40.007	40.007	40.007	40.007	40.007	40.007	40.007	40.007	40.007	40.007	40.007	480.084
929	Alojamiento Personal Inspección de Obra	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	266.592
930	Alojamiento Gerente de Obra	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	22.216	266.592
		2.743.270	10.590.358	12.946.576	12.946.576	12.946.576	11.134.201	9.321.826	8.837.910	6.239.734	5.061.626	7.582.491	7.368.971	107.720.114
	% Mensual	3%	10%	12%	12%	12%	10%	9%	8%	6%	5%	7%	7%	
	% Acumulado	3%	12%	24%	36%	48%	59%	67%	76%	81%	86%	93%	100%	

Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

RAMÓN PABLO DÍAZ VELAZCO

Firmado digitalmente por RAMÓN PABLO DÍAZ VELAZCO
Fecha: 2022.12.16 15:21:28 -03'00'

Ing. Ramón Díaz Velazco
Director

JOSÉ LUIS PUIG FOLLE

Firmado digitalmente por JOSÉ LUIS PUIG FOLLE
Fecha: 2022.12.19 16:57:24 -03'00'

Ec. José Luis Puig Folle
Presidente

Por RAMÓN C. ÁLVAREZ SA

MIGUEL DAVID LACROZE DE CUNSEL

Firmado digitalmente por MIGUEL DAVID LACROZE DE CUNSEL
Fecha: 2022.12.16 14:52:14 -03'00'

Ing. Miguel Lacroze