MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

El día 16 de setiembre de 2024, **POR UNA PARTE:** El Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad Nº 1.376.455-4 y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad Nº 1.297.316-4, actuando en nombre y representación de la CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5° de la ciudad de Montevideo. **POR OTRA PARTE:** el Sr. Pablo Rafael Goñi Saavedra, titular de la cédula de identidad N° 3.232.522-4, actuando en nombre y representación de COLIER S.A (en adelante "el Contratista"), constituyendo domicilio en la calle Avenida Italia N° 4231 de la ciudad de Montevideo, convienen lo siguiente;

PRIMERO – ANTECEDENTES

I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a *licitación Nº M/51* para la ejecución de obra **"Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 5 Tramo: Centenario - Rivera*"***, habiéndose recibido las ofertas el día 15/07/2016. Por resolución del Directorio del día 14/09/2016, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa COLIER S.A. suscribiéndose contrato el día 14/02/2017.

II) Por expediente N°1881/2019 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación y Ampliación de Contrato de acuerdo con lo previsto en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, con fecha 26 de junio de 2019 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A., aprobó la Modificación y Ampliación de contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 18/10/19.

III) Por expediente N°3217/2020 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación del Contrato de acuerdo con lo previsto en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 28 de enero de 2021 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay, resuelve efectuar la Ampliación de contrato, suscribiéndose contrato el día 22 de abril de 2021.

IV) Por expediente N°3641/2021 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación y Ampliación del Contrato de acuerdo con lo previsto en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 23 de marzo de 2022 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay, resuelve efectuar la Modificación y Ampliación de contrato, suscribiéndose contrato el día 02 de mayo de 2022.

V) Por expediente N°4337/2022 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación y Ampliación del Contrato de acuerdo con lo previsto en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 29 de diciembre de 2022 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay, resuelve efectuar la Modificación y Ampliación de contrato, suscribiéndose contrato el día 16 de marzo de 2023.

VI) Por expediente N°6266/2022 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación y Ampliación del Contrato de acuerdo con lo previsto en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 01 de marzo de 2023 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay, resuelve efectuar la Modificación y Ampliación de Contrato, suscribiéndose contrato el día 16 de junio de 2023.

VII) Por expediente N°2818/2024 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación y Ampliación del Contrato de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente documento.

VIII) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 17 de julio de 2024 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay, resuelve efectuar la Modificación y Ampliación de Contrato.

SEGUNDO – OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar una Modificación del Contrato de fecha 16 de junio de 2023, de acuerdo con el siguiente detalle:

- No ejecutar la obra en el tramo 420 – 452, y realizar un bacheo mayor en todo el tramo.
- No ejecutar la obra Empalme tipo rotonda en Ruta 5 y Ruta 59.
- No ejecutar la obra Rotonda en Ruta 26 sur (385k900).
- No ejecutar la obra Rotonda en Ruta 59 (377k800).
- Se gestionarán ordenes de trabajo la calzada, banquina y las tachas en los siguientes tramos: 325k-361k; 420k-452k; 379k200-381k; 381k-400k.

Por todo esto, se amplía el plazo de mantenimiento en 5 meses el cual finalizaría el 31 de diciembre de 2024.

Estos trabajos, se ejecutarán de acuerdo con los rubros, metrajes y precios del Anexo I de este contrato que se agrega y forma parte de este documento. El presente Cuadro de Metrajes, sustituye al Anexo I de la Modificación y Ampliación de Contrato de fecha 16 de junio de 2023.

TERCERO – PRECIO

La presente Modificación de Contrato mantiene el monto básico del contrato de fecha 16 de junio de 2023.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

La presente Modificación de Contrato mantiene el monto básico del contrato de fecha 16 de junio de 2023.

QUINTO – PLAZO

Se amplía el plazo de mantenimiento en 5 meses, por lo que el presente contrato comenzaría a regir desde el 01 de agosto y finalizaría el 31 de diciembre de 2024 y se ejecutarán las tareas de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este documento.

A los solos efectos de la certificación de obra, cuando el Contratista sea notificado de la No Objeción del MTOP, se tomará en cuenta ese mes completo el cual corresponderá al primer mes del PDT y PFF, mencionados anteriormente.

SEXTO – PERIODO DE RESPONSABILIDAD

A partir del presente contrato, se deja sin efecto la cláusula SEPTIMO - PERIODO DE RESPONSABILIDAD de la Modificación y Ampliación de Contrato de fecha 16 de junio de 2023.

SEPTIMO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 14 de febrero de 2017 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

OCTAVO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.

NOVENO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DÉCIMO – NO OBJECIÓN DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

ANEXO I

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
LICITACION M/51
Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo: Centenario (245K000) - Rivera (495K500)
COLIER S.A.

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	PRECIO UNITARIO básico	IMPORTE básico
OBRAS OBLIGATORIAS						
Obras de Rehabilitación de Pavimentos						
Obra 1: 267K000 - 315K000						
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	32.532,50	1.822,00	59.274.215,00
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	0,00	1.749,12	0,00
5	103	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	TON	0,00	2.071,00	0,00
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (ESPESOR PARCIAL)	TON	26.072,81	2.255,00	58.794.186,55
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	391.817,36	5,00	1.959.086,80
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO	M3	0,00	978,00	0,00
47	2034	SELLADO DE FISURAS POR PUENTEO	M	7.496,00	40,00	299.840,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	TON	1.436,53	17.576,00	25.248.451,28
154	2137	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO	TON	1.900,49	28.308,00	53.799.070,92
154	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA	M3	214,45	25.389,00	5.444.671,05
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO	TON	0,00	26.467,98	0,00
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA	M3	0,00	24.373,44	0,00
151	2376	FRESADO	M3	0,00	1.950,00	0,00
151	2375	FRESADO	M2	154.942,87	91,00	14.099.801,17
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	0,00	51,00	0,00
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	2.840,00	205,00	582.200,00
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	1.596,15	485,00	774.132,75
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	10.648,75	485,00	5.164.643,75
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	3.601,80	485,00	1.746.873,00
304	3046	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	467,34	1.100,00	514.074,00
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,00	186,00	0,00
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	0,00	411,26	0,00
304	3044-1	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,00	411,26	0,00
304	3045-1	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	0,00	411,26	0,00
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	0,00	963,90	0,00
						227.701.246,27
Obra 2: 475K000 - 495K500						
2	25	ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE BASE	M2	59.243,00	28,00	1.658.804,00
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	29.049,02	1.822,00	52.927.314,44
5	103	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	TON	106,00	2.071,00	219.526,00
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (ESPESOR PARCIAL	TON	1.886,00	2.255,00	4.252.930,00
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	43.489,00	15,00	652.335,00
6	113	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	41.315,00	31,00	1.280.765,00
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	304.602,00	5,00	1.523.010,00
7	137	BANQUINA MATERIAL GRANULAR CBR>80% (CON TRANSPORTE)	M3	2.742,00	852,00	2.336.184,00
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3	1.239,00	982,00	1.216.698,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	TON	1.732,36	17.775,00	30.792.699,00
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA	M3	209,27	19.730,00	4.128.897,10
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDO ASFÁLTICO	M3	51,98	20.420,00	1.061.431,60
151	2376	FRESADO	M3	65,20	1.950,00	127.140,00
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	1.710,00	195,00	333.450,00
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	510,00	475,00	242.250,00
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	6.250,00	475,00	2.968.750,00
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	2.446,00	475,00	1.161.850,00
304	3046	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	28,56	1.090,00	31.130,40
						106.915.164,54
Obra 4: Terceros carriles, 245K000 - 267K000; 315K000 - 334K000						
2	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	12.650,50	350,00	4.427.675,00
2	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	32.329,25	245,00	7.920.666,25
2	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	5.548,00	570,00	3.162.360,00
2	71	RECUPERACION AMBIENTAL	GLOBAL	0,49	7.286.000,00	3.570.140,00
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON	10.100,48	1.822,00	18.403.074,56
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	33.181,73	1.822,00	60.457.112,06
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	0,00	1.749,12	0,00
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (ESPESOR PARCIAL	TON	7.309,24	2.255,00	16.482.336,20
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	42.147,00	15,00	632.205,00
6	113	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	0,00	31,00	0,00
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	383.940,56	5,00	1.919.702,80
7	131	BASE GRANULAR CBR>60% (CON TRANSPORTE)	M3	9.166,29	852,00	7.809.679,08
7	133	BASE GRANULAR CBR>80% (CON TRANSPORTE)	M3	19.172,29	852,00	16.334.791,08
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3	0,00	982,00	0,00
10	227	HORMIGON SIMPLE CLASE VII PARA ALARGUE DE ALCANTARILLAS	M3	0,00	10.500,00	0,00
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 SIN CABEZAL	M	0,00	5.900,00	0,00
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 SIN CABEZAL	M	0,00	7.000,00	0,00
13	277	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 120 SIN CABEZAL	M	0,00	12.500,00	0,00
13	281	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA CABEZALES	M3	0,00	25.200,00	0,00
13	263	HORMIGON ARMADO PARA ALARGUE DE ALCANTARILLAS TIPO D	M3	80,24	27.000,00	2.166.480,00
17	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALES	GLOBAL	1,00	300.000,00	300.000,00
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	GLOBAL	1,00	600.000,00	600.000,00
89	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	GLOBAL	0,00	1.000.000,00	0,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	TON	959,56	17.576,00	16.865.226,56
154	2137	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO	TON	1.752,34	28.308,00	49.605.240,72
154	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA	M3	182,23	25.389,00	4.626.637,47
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO	TON	0,00	26.467,98	0,00
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA	M3	0,00	24.373,44	0,00
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDO ASFÁLTICO	M3	59,50	20.220,00	1.203.090,00
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	0,00	51,00	0,00
151	2376	FRESADO	M2	54.842,36	91,00	4.990.654,76
304	3037	LÍNEA DE EJE APLICADA EN FRÍO	M2	1.014,75	314,50	319.138,88
304	3038	BORDE APLICADA EN FRÍO	M2	8.190,30	314,50	2.575.849,35
304	3039	AMARILLO APLICADA EN FRÍO	M2	4.036,95	314,50	1.269.620,78
304	3040	SUPERFICIES EN FRIO	M2	0,00	713,30	0,00
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	3.939,00	205,00	807.495,00
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	275,55	485,00	133.641,75
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	6.275,83	485,00	3.043.777,55
304	3046	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	739,61	1.100,00	813.571,00

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
LICITACION M/51
Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo: Centenario (245K000) - Rivera (495K500)
COLIER S.A.

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	PRECIO UNITARIO básico	IMPORTE básico
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,00	186,00	0,00
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	0,00	411,26	0,00
304	3044-1	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,00	411,26	0,00
304	3045-1	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	0,00	411,26	0,00
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	0,00	963,90	0,00
						230.440.165,84
SUBTOTAL OBRAS OBLIGATORIAS						**565.056.576,65**
Obras Complementarias						
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	359,90	350,00	125.965,00
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRÉSTAMO	M3	0,00	840,00	0,00
2	25	ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE	M2	0,00	35,00	0,00
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON	1.541,23	1.956,00	3.014.645,88
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	0,00	2.107,00	0,00
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	0,00	18,00	0,00
6	113	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	0,00	41,00	0,00
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	0,00	6,00	0,00
7	129	SUB BASE GRANULAR CBR>40% (CON TRANSPORTE)	M3	0,00	824,00	0,00
7	175	SUB BASE GRANULAR CON CBR >60% (CON TRANSPORTE)	M3	840,00	890,00	747.600,00
7	133	BASE GRANULAR CON CBR >80% (CON TRANSPORTE)	M3	0,00	980,00	0,00
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3	972,00	1.102,00	1.071.144,00
13	273	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE H.ARMADO DE 50 CM. (SIN CABEZALES)	M	12,00	5.460,00	65.520,00
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE H.ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES)	M	0,00	7.000,00	0,00
13	281	CABEZALES DE H.ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	32,54	25.200,00	820.008,00
39	606	REFUGIOS PEATONALES	C/U	10,00	226.000,00	2.260.000,00
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS LT 267 O 269	M	7.593,00	2.180,00	16.552.740,00
41	621-3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS EN PUENTES	M	168,00	9.450,00	1.587.600,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	TON	84,72	18.547,00	1.571.301,84
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA	M3	0,00	20.587,00	0,00
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDO ASFÁLTICO	M3	0,00	20.597,00	0,00
304	3037	LÍNEA DE EJE APLICADA EN FRÍO	M2	3.385,60	370,00	1.252.672,00
304	3038	BORDE APLICADA EN FRÍO	M2	8.178,30	370,00	3.025.971,00
304	3039	AMARILLO APLICADA EN FRÍO	M2	6.056,30	370,00	2.240.831,00
SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS						**34.335.998,72**
Movilizaciòn y Suministros						
1	1	MOVILIZACIÓN	GLOBAL	1,00	8.799.894,78	8.799.894,78
82	915a	AUTOMÓVIL SIN CHOFER	VEH.MES	135,36	79.000,00	10.693.440,00
81	914b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES	0,00	93.700,00	0,00
89	929	ALOJAMIENTO PARA INSPECCIÓN	CASA.MES	18,00	27.000,00	486.000,00
89	930	ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DE OBRA	PERS.MES	0,00	27.000,00	0,00
SUBTOTAL MOVILIZACIÓN Y SUMINISTROS						**19.979.334,78**
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)						
Mantenimiento de Estándares						
129	2088	CALZADA Y BANQUINA	KM.MES	10.431,43	8.062,00	84.098.188,66
2	2044	OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA DE DOMINIO PÚBLICO	KM.MES	8.767,50	7.788,00	68.281.290,00
2	2044	OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA DE DOMINIO PÚBLICO < ANCHO	KM.MES	6.376,33	5.213,00	33.239.808,29
429	2405	SEGURIDAD VIAL	KM.MES	12.601,60	10.780,00	135.845.248,00
427	4395	OBRAS DE ARTE MAYOR	M.MES	72.282,00	144,00	10.408.608,00
129	2088-1	CALZADA Y BANQUINA	KM.MES	0,00	4.993,81	0,00
2	2044-1	OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA DE DOMINIO PÚBLICO < ANCHO	KM.MES	0,00	5.056,61	0,00
427	4395-1	OBRAS DE ARTE MAYOR	M.MES	0,00	115,20	0,00
82	915a	AUTOMÓVIL SIN CHOFER	VEH.MES	63,00	74.000,00	4.662.000,00
81	914b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES	61,80	110.000,00	6.798.000,00
89	930	ALOJAMIENTO PARA EL DIRECTOR DEL CONTRATO	PERS.MES	55,50	26.000,00	1.443.000,00
2	71	RECUPERACIÓN AMBIENTAL	GLOBAL	1,00	22.997.000,00	22.997.000,00
407	4063	ELEMENTOS DE CONTRALOR	GLOBAL	0,26	1.500.000,00	390.000,00
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	GLOBAL	1,00	3.848.000,00	3.848.000,00
300	3004	SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA CLASE XI SEGÚN ASTM 4956-11 FLUORESCENTE	M2	75,00	4.780,00	358.500,00
301	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS (NO INCLUYE POSTE)	M2	1.200,25	4.800,00	5.761.200,00
303	3027	POSTE DE HORMIGÓN PARA SEÑALES INSTALADAS	M3	39,98	72.000,00	2.878.560,00
2	2001	CONTROL DE LA CALIDAD	MES	60,00	50.000,00	3.000.000,00
89	929-1	OFICINA DIRECCIÓN DE OBRAS	CASA.MES	28,00	19.000,00	532.000,00
SUBTOTAL GESTIÓN Y CONSERVACIÓN						**384.541.402,95**
						1.003.913.313,10
Obra 3: 334K000 - 348K000						
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	10.990,180	1.749,120	19.223.143,642
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (ESPESOR PARCIAL)	TON	261,870	2.255,000	590.516,850
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	153.038,250	5,000	765.191,250
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	TON	14,190	17.576,000	249.403,440
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO	TON	603,140	26.467,980	15.963.897,457
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA	M3	81,480	24.373,440	1.985.947,891
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	42.907,750	51,000	2.188.295,250
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	2.329,000	186,000	433.194,000
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	684,300	411,260	281.425,218
304	3044-1	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	8.316,980	411,260	3.420.441,195
304	3045-1	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	2.995,000	411,260	1.231.723,700
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	208,800	963,900	201.262,320
						46.534.442,213
Obra 5: 348K000-361K300						
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	0,00	1.822,000	0,000
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	8.767,36	1.749,120	15.335.164,723
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (ESPESOR PARCIAL	TON	3.077,99	2.255,000	6.940.867,450
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	169.992,00	5,000	849.960,000
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	TON	169,91	17.576,000	2.986.338,160
154	2137	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO	TON	0,00	28.308,000	0,000
154	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA	M3	0,00	25.389,000	0,000

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
LICITACION M/51
Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo: Centenario (245K000) - Rivera (495K500)
COLIER S.A.

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	PRECIO UNITARIO básico	IMPORTE básico
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO	TON	482,20	26.467,980	12.762.859,956
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA	M3	98,46	24.373,440	2.399.808,902
151	2375	FRESADO	M2	0,000	91,000	0,000
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	59.807,820	51,000	3.050.198,820
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,000	195,000	0,000
304	3037	LÍNEA DE EJE APLICADA EN FRIO	M2	0,000	314,500	0,000
304	3034	BORDE APLICADO EN FRIO	M2	0,000	314,500	0,000
304	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	M2	0,000	314,500	0,000
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	1.138,00	186,000	211.668,000
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	402,30	411,260	165.449,898
304	3044-1	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	3.876,27	411,260	1.594.154,800
304	3045-1	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	3.435,00	411,260	1.412.678,100
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	0,00	963,900	0,000
						47.709.148,810
Obra 7: 420K000 - 452K000						
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	0,00	1.749,120	0,000
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (ESPESOR PARCIAL	TON	14.968,94	2.255,000	33.754.959,700
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	0,00	5,000	0,000
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	TON	823,3000	17.576,000	14.470.320,800
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO	TON	0,00	26.467,980	0,000
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA	M3	0,00	24.373,440	0,000
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	14.847,46	51,000	757.220,460
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,000	186,000	0,000
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000
304	3044-1	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000
304	3045-1	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	963,900	0,000
						48.982.500,960
Obra 8: 452K000 - 475K000						
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	13.971,660	1.749,120	24.438.109,939
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (ESPESOR PARCIAL)	TON	8.553,970	2.255,000	19.289.202,350
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	206.953,100	5,000	1.034.765,500
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	TON	473,510	17.576,000	8.322.411,760
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO	TON	768,440	26.467,980	20.339.054,551
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA	M3	103,470	24.373,440	2.521.919,837
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	52.013,680	51,000	2.652.697,680
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	2.217,000	186,000	412.362,000
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	523,000	411,260	215.088,980
304	3044-1	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	6.900,000	411,260	2.837.694,000
304	3045-1	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	4.675,000	411,260	1.922.640,500
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	78,000	963,900	75.184,200
						84.061.131,297
Rotonda Ruta 26 Sur (385K900)						
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	371,00	350,000	129.850,000
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON	0,00	1.822,000	0,000
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	0,00	1.749,120	0,000
5	103	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	TON	0,00	2.071,000	0,000
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	0,00	15,000	0,000
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERI	M2	0,00	5,000	0,000
7	175	SUB-BASE GRANULAR CBR > 60% (CON TRANSPORTE)	M3	1.111,00	852,000	946.572,000
7	133	BASE GRANULAR CBR > 80% (CON TRANSPORTE)	M3	0,000	852,000	0,000
69	873	CORDÓN DE HORMIGÓN SIMPLE	M	0,000	1.285,000	0,000
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO	TON	0,000	17.775,000	0,000
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3	0,000	20.420,000	0,000
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO	TON	0,000	26.467,980	0,000
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA	M3	0,000	24.373,440	0,000
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,000	186,000	0,000
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000
304	3044-1	LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000
304	3045-1	AMARILLO APLICADA EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	0,000	963,900	0,000
						1.076.422,000
Rotonda Ruta 26 Norte (393K200)						
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	0,000	1.749,120	0,000
5	103	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	TON	0,000	2.071,000	0,000
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	0,000	5,000	0,000
69	873	CORDÓN DE HORMIGÓN SIMPLE	M	0,000	1.285,000	0,000
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO	TON	0,000	17.775,000	0,000
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO	TON	0,000	26.467,980	0,000
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA	M3	0,000	24.373,440	0,000
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,000	186,000	0,000
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000
304	3044-1	LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000
304	3045-1	AMARILLO APLICADA EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	0,000	963,900	0,000
						-
Cuchilla de la Palma (413K600)						
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	5.246,000	350,000	1.836.100,000
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	2.410,000	245,000	590.450,000
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	0,000	570,000	0,000
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON	636,550	1.822,000	1.159.794,100
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	497,800	1.822,000	906.991,600
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	3.410,000	15,000	51.150,000
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	6.761,000	5,000	33.805,000
7	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	594,000	809,400	480.783,600
7	133	BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE)	M3	701,000	809,400	567.389,400
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES)	M	33,480	5.900,000	197.532,000
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO	M	0,000	7.000,000	0,000
13	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	2,190	25.200,000	55.188,000
17	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALIZACIÓN	GLOBAL	1,000	150.000,000	150.000,000
34	551	MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMET. CBR>100% (TRITURADO, CON TRANSPORTE)	M3	623,000	997,500	621.442,500

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
LICITACION M/51
Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo: Centenario (245K000) - Rivera (495K500)
COLIER S.A.

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	PRECIO UNITARIO básico	IMPORTE básico
89	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	GLOBAL	0,000	100.000,000	0,000
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	TON	62,390	17.576,000	1.096.566,640
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIONES ASFÁLTICAS	M3	3,400	20.587,000	69.995,800
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDOS ASFÁLTICOS	M3	4,430	20.220,000	89.574,600
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	100,000	186,000	18.600,000
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	0,000	485,000	0,000
304	3044	LÍNEA DE BORDE APLICADA EN CALIENTE	M2	120,000	485,000	58.200,000
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	100,000	485,000	48.500,000
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	100,000	1.100,000	110.000,000
						8.142.063,240
Cierre Rotonda Paso de los Toros (251K000)						
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	0,000	350,000	0,000
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	957,000	570,000	545.490,000
3	76	SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS)	M3.KM	0,000	8,000	0,000
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON	670,480	1.822,000	1.221.614,560
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	576,000	1.822,000	1.049.472,000
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	2.030,000	15,000	30.450,000
6	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	95,000	31,000	2.945,000
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	8.023,000	5,000	40.115,000
7	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	485,000	809,400	392.559,000
7	133	BASE GRANULAR CON CBR >80% (CON TRANSPORTE)	M3	397,000	809,400	321.331,800
9	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	M3	17,100	982,000	16.792,200
10	226	HORMIGÓN SIMPLE CLASE VII PARA ALCANTARILLAS	M3	5,000	19.000,000	95.000,000
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM (SIN CABEZALES)	M	21,000	5.900,000	123.900,000
13	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	0,580	25.200,000	14.616,000
17	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALIZACIÓN	GLOBAL	1,000	150.000,000	150.000,000
20	429	ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS	M2	692,000	120,000	83.040,000
10	527	VEREDAS DE HORMIGON LAVADO	M2	0,000	1.523,800	0,000
32	536	CORDON CUNETA	M	0,000	1.670,500	0,000
34	551	MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMET. CBR>100% (TR	M3	282,000	997,500	281.295,000
43	632	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PAVIMENTOS	M2	1.680,000	300,000	504.000,000
69	873	CORDONES DE HORMIGÓN SIMPLE	M	474,000	1.285,000	609.090,000
89	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	GLOBAL	0,000	100.000,000	0,000
131	2113	ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS	M2	0,000	150,000	0,000
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	TON	84,580	17.576,000	1.486.578,080
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIONES ASFÁLTICAS	M3	4,930	20.587,000	101.493,910
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDOS ASFÁLTICOS	M3	2,030	20.220,000	41.046,600
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	218,000	186,000	40.548,000
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	485,000	0,000
304	3044	LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	257,000	485,000	124.645,000
304	3045	AMARILLO APLICADA EN CALIENTE	M2	163,000	485,000	79.055,000
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	142,320	1.100,000	156.552,000
						7.511.629,150
Rotonda Ruta 59 (377k800)						
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3		350,000	0,000
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3		245,000	0,000
8	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON		1.822,000	0,000
8	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON		1.822,000	0,000
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2		15,000	0,000
6	113	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2		31,000	0,000
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2		5,000	0,000
7	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE)	M3		724,200	0,000
7	133	BASE GRANULAR CON CBR >80% (CON TRANSPORTE)	M3		724,200	0,000
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3		982,000	0,000
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES)	M		5.900,000	0,000
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES)	M		7.000,000	0,000
13	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3		25.200,000	0,000
17	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALIZACIÓN	GLOBAL		150.000,000	0,000
20	429	ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS	M2		120,000	0,000
32	536	CORDON CUNETA	M		1.670,500	0,000
34	551	MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMET. CBR>100% (TRITURADO, CON TRANSPORTE)	M3		892,500	0,000
69	868	HORMIGÓN POBRE	M3		8.128,000	0,000
69	873	CORDONES DE HORMIGÓN SIMPLE	ML		1.285,000	0,000
89	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	GLOBAL	1,000	100.000,000	100.000,000
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	TON		17.576,000	0,000
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIONES ASFÁLTICAS	M3		20.587,000	0,000
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDOS ASFÁLTICOS	M3		20.220,000	0,000
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U		186,000	0,000
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2		485,000	0,000
304	3044	LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2		485,000	0,000
304	3045	AMARILLO APLICADA EN CALIENTE	M2		485,000	0,000
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2		1.100,000	0,000
						100.000,000
Terceros Carriles						
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	23.345,000	350,000	8.170.750,000
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	11.423,000	245,000	2.798.635,000
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	0,000	570,000	0,000
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON	2.470,830	1.822,000	4.501.852,260
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	2.022,330	1.822,000	3.684.685,260
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	12.792,500	15,000	191.887,500
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	25.641,000	5,000	128.205,000
7	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	2.377,000	809,400	1.923.943,800
7	133	BASE GRANULAR CON CBR >80% (CON TRANSPORTE)	M3	2.736,000	809,400	2.214.518,400
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES)	M	52,800	5.900,000	311.520,000
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES)	M	10,540	7.000,000	73.780,000
13	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	15,410	25.200,000	388.332,000

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
LICITACION M/51
Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo: Centenario (245K000) - Rivera (495K500)
COLIER S.A.

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	PRECIO UNITARIO básico	IMPORTE básico
17	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALIZACIÓN	GLOBAL	1,000	300.000,000	300.000,000
39	551	MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMET. CBR>100% (TRITURADO, CON TRANSPORTE)	M3	2.284,000	997,500	2.278.290,000
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	TON	247,120	17.576,000	4.343.381,120
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIONES ASFÁLTICAS	M3	12,850	20.587,000	264.542,950
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDOS ASFÁLTICOS	M3	16,630	20.220,000	336.258,600
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,000	186,000	0,000
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	485,000	0,000
304	3044	LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	375,000	485,000	181.875,000
304	3045	AMARILLO APLICADA EN CALIENTE	M2	0,000	485,000	0,000
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	213,920	1.100,000	235.312,000
						32.327.768,890
SUBTOTAL OBRAS OBLIGATORIAS						**276.445.106,560**
Obras Complementarias						
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON	0,000	1.956,000	0,000
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	0,000	18,000	0,000
6	113	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	0,000	41,000	0,000
7	175	SUB BASE GRANULAR CON CBR >60% (CON TRANSPORTE)	M3	1.945,000	890,000	1.731.050,000
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3	0,000	1.102,000	0,000
13	273	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE H.ARMADO DE 50 CM. (SIN CABEZALES)	M	40,000	5.460,000	218.400,000
13	281	CABEZALES DE H.ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	1,860	25.200,000	46.872,000
39	606	REFUGIOS PEATONALES	C/U	7,000	226.000,000	1.582.000,000
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS LT 267 O 269	M	100,000	2.180,000	218.000,000
41	621-3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS EN PUENTES	M	50,000	9.450,000	472.500,000
79	910	ILUMINACION DE EMPALMES (Paso de los Toros)	BAL	1,000	3.727.753,000	3.727.753,000
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	TON	0,000	18.547,000	0,000
152	2135	EMULSION ASFÁLTICA	M3	0,000	20.587,000	0,000
SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS						**7.996.575,000**
SUMINISTROS						
1	1	MOVILIZACIÓN	GLOBAL	1,000	4.000.000,000	4.000.000,000
82	915a	AUTOMÓVIL SIN CHOFER	VEH.MES	128,200	79.000,000	10.127.800,000
81	914b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES		93.700,000	0,000
89	929	ALOJAMIENTO PARA INSPECCIÓN	CASA.MES	33,00	27.000,000	891.000,000
89	930	ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DE OBRA	PERS.MES		27.000,000	0,000
SUBTOTAL MOVILIZACIÓN Y SUMINISTROS						**15.018.800,000**
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)						
Tareas Extraordinarias de Mantenimiento						
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	6.876,53	1.822,000	12.529.037,660
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	4.500,00	1.749,120	7.871.040,000
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (ESPESOR PARCIAL)	TON	7.127,85	2.255,000	16.073.301,750
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	79.561,85	5,000	397.809,250
154	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO	TON	639,53	17.775,000	11.367.645,750
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO	TON	376,42	26.467,980	9.963.077,032
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA	M3	48,39	24.373,440	1.179.430,762
304	3037	LÍNEA DE EJE APLICADA EN FRÍO	M2	4.527,270	366,520	1.659.335,000
304	3038	BORDE APLICADA EN FRÍO	M2	39.203,300	366,520	14.368.793,516
304	3039	AMARILLO APLICADA EN FRÍO	M2	22.454,000	366,520	8.229.840,080
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	4.000,500	186,000	744.093,000
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	0,000	411,000	0,000
304	3044-1	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	411,000	0,000
304	3045-1	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	411,000	0,000
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	963,900	0,000
						84.383.403,800
Tareas de apoyo a la regional						
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3	1.102,000	8.894,00	9.801.188,00
151	2376	FRESADO	m3	1.950,000	800,00	1.560.000,00
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA	M3	20.587,000	60,00	1.235.220,00
						12.596.408,000
Mantenimiento de Estándares						
129	2088-1	CALZADA Y BANQUINA	KM-MES	5.331,690	4.993,810	26.625.446,839
2	2044	OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA DE DOMINIO PÚBLICO	KM-MES	0,000	7.788,000	0,000
2	2044-1	OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA DE DOMINIO PÚBLICO < ANCHO	KM-MES	8.266,500	5.056,610	41.800.466,565
429	2405	SEGURIDAD VIAL	KM-MES	0,000	10.780,000	0,000
429	2405-1	SEGURIDAD VIAL VERTICAL Y TACHAS	KM-MES	8.266,500	4.586,760	37.916.451,540
427	4395-1	OBRAS DE ARTE MAYOR	M.MES	8.283,000	115,200	954.201,600
82	915a	AUTOMÓVIL SIN CHOFER	VEH.MES	33,000	74.000,000	2.442.000,000
81	914b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES	18,400	110.000,000	2.024.000,000
89	930	ALOJAMIENTO PARA EL DIRECTOR DEL CONTRATO	PERS.MES	33,000	26.000,000	858.000,000
2	71	RECUPERACIÓN AMBIENTAL	GLOBAL	1,000	15.568.211,380	15.568.211,380
407	4063	ELEMENTOS DE CONTRALOR	GLOBAL	0,108	1.200.000,000	129.600,000
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	GLOBAL	1,000	3.000.000,000	3.000.000,000
300	3004	SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA CLASE XI SEGÚN ASTM 4956-11 FLUORESCENTE	M2	0,000	4.780,000	0,000
301	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS (NO INCLUYE POSTE)	M2	383,700	4.800,000	1.841.760,000
303	3027	POSTE DE HORMIGÓN PARA SEÑALES INSTALADAS	M3	18,850	72.000,000	1.357.200,000
2	2001	CONTROL DE LA CALIDAD	MES	0,000	50.000,000	0,000
89	929-1	OFICINA DIRECCIÓN DE OBRAS	CASA.MES	0,000	19.000,000	0,000
						134.517.337,924
SUBTOTAL GESTIÓN Y CONSERVACIÓN						**231.497.149,724**
MONTO TOTAL SIN IVA NI LEYES SOCIALES						**530.957.631,283**

1.534.870.944,38

ANEXO II

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
LICITACION M/51
Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo: Centenario (245K000) - Rivera (495K500)
COLIER S.A.

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	PRECIO UNITARIO básico	IMPORTE básico	ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	set-24	Oct-24	Nov-24	Dic-24
OBRAS OBLIGATORIAS							Acumulado al 31 de agosto de 2024	1	2	3	4
Obras de Rehabilitación de Pavimentos											
Obra 1: 267K000 - 315K000											
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	32.532,50	1.822,00	59.274.215,00	59.274.218,64				
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	0,00	1.749,12	0,00	-				
5	103	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	0,00	2.071,00	0,00	-				
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	26.072,81	2.255,00	58.794.186,55	58.794.186,55				
6	118	EJECUCIÓN DE TRATA	M2	391.817,36	5,00	1.959.086,80	1.959.086,80				
7	135	MATERIAL GRANULAR	M3	0,00	978,00	0,00	-				
47	2034	SELLADO DE FISURAS	M	7.496,00	40,00	299.840,00	299.840,00				
152	2134	SUMINISTRO, TRANSP	TON	1.436,53	17.576,00	25.248.451,28	25.248.380,98				
154	2137	SUMINISTRO, TRANSP	TON	1.900,49	28.308,00	53.799.070,92	53.799.099,23				
154	2138	SUMINISTRO, TRANSP	M3	214,45	25.389,00	5.444.671,05	5.444.569,49				
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSP	TON	0,00	26.467,98	0,00	-				
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSP	M3	0,00	24.373,44	0,00	-				
151	2376	FRESADO	M3	0,00	1.950,00	0,00	-				
151	2375	FRESADO	M2	154.942,87	91,00	14.099.801,17	14.099.801,35				
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	0,00	51,00	0,00	-				
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	2.840,00	205,00	582.200,00	582.200,00				
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICAD	M2	1.596,15	485,00	774.132,75	774.132,75				
304	3044	BORDE APLICADO EN	M2	10.648,75	485,00	5.164.643,75	5.164.643,75				
304	3045	AMARILLO APLICADO E	M2	3.601,80	485,00	1.746.873,00	1.746.873,00				
304	3046	SUPERFICIES APLICAD	M2	467,34	1.100,00	514.074,00	514.074,00				
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,00	186,00	0,00	-				
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICAD	M2	0,00	411,26	0,00	-				
304	3044-1	BORDE APLICADO EN	M2	0,00	411,26	0,00	-				
304	3045-1	AMARILLO APLICADO E	M2	0,00	411,26	0,00	-				
304	3046-1	SUPERFICIES APLICAD	M2	0,00	963,90	0,00	-				
						227.701.246,27	**227.701.106,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obra 2: 475K000 - 495K500											
2	25	ESCARIFICADO, CONF	M2	59.243,00	28,00	1.658.804,00	1.658.804,00				
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	29.049,02	1.822,00	52.927.314,44	52.927.314,44				
5	103	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	106,00	2.071,00	219.526,00	219.526,00				
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	1.886,00	2.255,00	4.252.930,00	4.252.930,00				
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO	M2	43.489,00	15,00	652.335,00	652.335,00				
6	113	EJECUCIÓN DE TRATA	M2	41.315,00	31,00	1.280.765,00	1.280.765,00				
6	118	EJECUCIÓN DE TRATA	M2	304.602,00	5,00	1.523.010,00	1.523.010,00				
7	137	BANQUINA MATERIAL	M3	2.742,00	852,00	2.336.184,00	2.336.184,00				
9	211	AGREGADOS PÉTREOS	M3	1.239,00	982,00	1.216.698,00	1.216.698,00				
152	2134	SUMINISTRO, TRANSP	TON	1.732,36	17.775,00	30.792.699,00	30.792.699,00				
152	2135	SUMINISTRO, TRANSP	M3	209,27	19.730,00	4.128.897,10	4.128.877,37				
153	2136	SUMINISTRO, TRANSP	M3	51,98	20.420,00	1.061.431,60	1.061.329,50				
151	2376	FRESADO	M3	65,20	1.950,00	127.140,00	127.140,00				
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	1.710,00	195,00	333.450,00	333.450,00				
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICAD	M2	510,00	475,00	242.250,00	242.250,00				
304	3044	BORDE APLICADO EN	M2	6.250,00	475,00	2.968.750,00	2.968.750,00				
304	3045	AMARILLO APLICADO E	M2	2.446,00	475,00	1.161.850,00	1.161.850,00				
304	3046	SUPERFICIES APLICAD	M2	28,56	1.090,00	31.130,40	31.130,40				
						106.915.164,54	**106.915.042,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obra 4: Terceros carriles, 245K000 - 267K000; 315K000 - 334K000											
2	6	EXCAVACIÓN NO CLAS	M3	12.650,50	350,00	4.427.675,00	4.427.675,00				
2	7	EXCAVACIÓN NO CLAS	M3	32.329,25	245,00	7.920.666,25	7.920.666,25				
2	8	EXCAVACIÓN NO CLAS	M3	5.548,00	570,00	3.162.360,00	3.162.360,00				
2	71	RECUPERACIÓN AMBIE	GLOBAL	0,49	7.286.000,00	3.570.140,00	3.599.284,00				
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	10.100,48	1.822,00	18.403.074,56	18.403.074,56				
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	33.181,73	1.822,00	60.457.112,06	60.457.104,77				
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	0,00	1.749,12	0,00	-				
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	7.309,24	2.255,00	16.482.336,20	16.482.336,20				
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO	M2	42.147,00	15,00	632.205,00	632.205,00				
6	113	EJECUCIÓN DE TRATA	M2	0,00	31,00	0,00	-				
6	118	EJECUCIÓN DE TRATA	M2	383.940,56	5,00	1.919.702,80	1.919.702,80				
7	131	BASE GRANULAR CBR	M3	9.166,29	852,00	7.809.679,08	7.809.679,08				
7	133	BASE GRANULAR CBR	M3	19.172,29	852,00	16.334.791,08	16.334.791,08				
9	211	AGREGADOS PÉTREOS	M3	0,00	982,00	0,00	-				
10	227	HORMIGON SIMPLE CL	M3	0,00	10.500,00	0,00	-				
13	274	ALCANTARILLAS DE CA	M	0,00	5.900,00	0,00	-				
13	275	ALCANTARILLAS DE CA	M	0,00	7.000,00	0,00	-				
13	277	ALCANTARILLAS DE CA	M	0,00	12.500,00	0,00	-				
13	281	HORMIGÓN ARMADO C	M3	0,00	25.200,00	0,00	-				
13	263	HORMIGÓN ARMADO P	M3	80,24	27.000,00	2.166.480,00	2.166.372,00				
17	379	RETIRO Y RECOLOCAC	GLOBAL	1,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00				
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBR	GLOBAL	1,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00				
89	1302	AYUDA PARA ADECUAC	GLOBAL	0,00	1.000.000,00	0,00	-				
152	2134	SUMINISTRO, TRANSP	TON	959,56	17.576,00	16.865.226,56	16.865.208,98				
154	2137	SUMINISTRO, TRANSP	TON	1.752,34	28.308,00	49.605.240,72	49.605.353,95				
154	2138	SUMINISTRO, TRANSP	M3	182,23	25.389,00	4.626.637,47	4.626.662,86				
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSP	TON	0,00	26.467,98	0,00	-				
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSP	M3	0,00	24.373,44	0,00	-				
153	2136	SUMINISTRO, TRANSP	M3	59,50	20.220,00	1.203.090,00	1.203.090,00				
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	0,00	51,00	0,00	-				
151	2376	FRESADO	M2	54.842,36	91,00	4.990.654,76	4.990.655,03				
304	3037	LÍNEA DE EJE APLICAD	M2	1.014,75	314,50	319.138,88	319.138,88				
304	3038	BORDE APLICADA EN P	M2	8.190,30	314,50	2.575.849,35	2.575.849,35				
304	3039	AMARILLO APLICADA E	M2	4.036,95	314,50	1.269.620,78	1.269.620,78				
304	3040	SUPERFICIES EN FRIO	M2	0,00	713,30	0,00	-				
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	3.939,00	205,00	807.495,00	807.495,00				
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICAD	M2	275,55	485,00	133.641,75	133.641,75				
304	3044	BORDE APLICADO EN	M2	6.275,83	485,00	3.043.777,55	3.043.777,55				
304	3046	SUPERFICIES APLICAD	M2	739,61	1.100,00	813.571,00	813.571,00				
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,00	186,00	0,00	-				
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICAD	M2	0,00	411,26	0,00	-				
304	3044-1	BORDE APLICADO EN	M2	0,00	411,26	0,00	-				
304	3045-1	AMARILLO APLICADO E	M2	0,00	411,26	0,00	-				
304	3046-1	SUPERFICIES APLICAD	M2	0,00	963,90	0,00	-				
						230.440.165,84	**230.469.315,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL OBRAS OBLIGATORIAS						**565.056.576,65**	**565.085.465,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obras Complementarias											
2	6	EXCAVACIÓN NO CLAS	M3	359,90	350,00	125.965,00	125.965,00				
2	8	EXCAVACIÓN NO CLAS	M3	0,00	840,00	0,00	-				
2	25	ESCARIFICADO, CONF	M2	0,00	35,00	0,00	-				
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	1.541,23	1.956,00	3.014.645,88	3.014.645,88				
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	0,00	2.107,00	0,00	-				
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO	M2	0,00	18,00	0,00	-				
6	113	EJECUCIÓN DE TRATA	M2	0,00	41,00	0,00	-				
6	118	EJECUCIÓN DE TRATA	M2	0,00	6,00	0,00	-				
7	129	SUB BASE GRANULAR	M3	0,00	824,00	0,00	-				
7	175	SUB BASE GRANULAR	M3	840,00	890,00	747.600,00	747.600,00				
7	133	BASE GRANULAR CON	M3	0,00	980,00	0,00	2,94				
9	211	AGREGADOS PÉTREOS	M3	972,00	1.102,00	1.071.144,00	1.071.144,00				
13	273	ALCANTARILLAS DE CA	M	12,00	5.460,00	65.520,00	65.520,00				
13	275	ALCANTARILLAS DE CA	M	0,00	7.000,00	0,00	-				
13	281	CABEZALES DE H.ARM	M3	32,54	25.200,00	820.008,00	820.058,40				
39	606	REFUGIOS PEATONALE	C/U	10,00	226.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00				
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOC	M	7.593,00	2.180,00	16.552.740,00	16.552.740,00				
41	621-3	SUMINISTRO Y COLOC	M	168,00	9.450,00	1.587.600,00	1.587.600,00				
152	2134	SUMINISTRO, TRANSP	TON	84,72	18.547,00	1.571.301,84	1.571.264,75				
152	2135	SUMINISTRO, TRANSP	M3	0,00	20.587,00	0,00	-				
153	2136	SUMINISTRO, TRANSP	M3	0,00	20.597,00	0,00	-				
304	3037	LÍNEA DE EJE APLICAD	M2	3.385,60	370,00	1.252.672,00	1.252.672,00				
304	3038	BORDE APLICADA EN P	M2	8.178,30	370,00	3.025.971,00	3.025.971,00				
304	3039	AMARILLO APLICADA EN FRÍO	M2	6.056,30	370,00	2.240.831,00	2.240.831,00				
SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS						**34.335.998,72**	**34.336.014,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Movilizaciòn y Suministros											
1	1	MOVILIZACIÓN	GLOBAL	1,00	8.799.894,78	8.799.894,78	8.800.000,00				
82	915a	AUTOMÓVIL SIN CHOFER	VEH.MES	135,36	79.000,00	10.693.440,00	10.693.440,00				
81	914b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES	0,00	93.700,00	0,00	-				
89	929	ALOJAMIENTO PARA INSPECCIÓN	CASA.MES	18,00	27.000,00	486.000,00	486.000,00				
89	930	ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DE OBRA	PERS.MES	0,00	27.000,00	0,00	-				
SUBTOTAL MOVILIZACIÓN Y SUMINISTROS						**19.979.334,78**	**19.979.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)											
Mantenimiento de Estándares											
129	2088	CALZADA Y BANQUINA	KM.MES	10.431,43	8.062,00	84.098.188,66	84.098.188,66				
2	2044	OBRAS DE ARTE MENO	KM.MES	8.767,50	7.788,00	68.281.290,00	68.281.290,00				
2	2044	OBRAS DE ARTE MENO	KM.MES	6.376,33	5.213,00	33.239.808,29	33.239.782,23				
429	2405	SEGURIDAD VIAL	KM.MES	12.601,60	10.780,00	135.845.248,00	135.845.248,00				
427	4395	OBRAS DE ARTE MAYO	M.MES	72.282,00	144,00	10.408.608,00	10.408.608,00				
129	2088-1	CALZADA Y BANQUINA	KM.MES	0,00	4.993,81	0,00	-				
2	2044-1	OBRAS DE ARTE MENO	KM.MES	0,00	5.056,61	0,00	-				
427	4395-1	OBRAS DE ARTE MAYO	M.MES	0,00	115,20	0,00	-				
82	915a	AUTOMÓVIL SIN CHOF	VEH.MES	63,00	74.000,00	4.662.000,00	4.662.000,00				
81	914b	CAMIONETA CON CHO	VEH.MES	61,80	110.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00				
89	930	ALOJAMIENTO PARA EL	PERS.MES	55,50	26.000,00	1.443.000,00	1.443.000,00				
2	71	RECUPERACIÓN AMBIE	GLOBAL	1,00	22.997.000,00	22.997.000,00	22.997.000,00				
407	4063	ELEMENTOS DE CONTI	GLOBAL	0,26	1.500.000,00	390.000,00	385.500,00				
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBR	GLOBAL	1,00	3.848.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00				
300	3004	SUMINISTRO DE SEÑA	M2	75,00	4.780,00	358.500,00	358.500,00				
301	3010	SEÑALES CLASE 1 INST	M2	1.200,25	4.800,00	5.761.200,00	5.761.185,60				
303	3027	POSTE DE HORMIGÓN	M3	39,98	72.000,00	2.878.560,00	2.878.344,00				
2	2001	CONTROL DE LA CALID	MES	60,00	50.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00				
89	929-1	OFICINA DIRECCIÓN D	CASA.MES	28,00	19.000,00	532.000,00	532.000,00				
SUBTOTAL GESTIÓN Y CONSERVACIÓN						**384.541.402,95**	**384.536.646,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						1.003.913.313,10	**1.003.937.566,58**				
Obra 3: 334K000 - 348K000											
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	10.990,180	1.749,120	19.223.143,642	19.223.143,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	261,870	2.255,000	590.516,850	590.516,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6	118	EJECUCIÓN DE TRATA	M2	153.038,250	5,000	765.191,250	765.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSP	TON	14,190	17.576,000	249.403,440	249.403,44	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSP	TON	603,140	26.467,980	15.963.897,457	15.963.897,46	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSP	M3	81,480	24.373,440	1.985.947,891	1.985.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	42.907,750	51,000	2.188.295,250	2.188.295,25	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	2.329,000	186,000	433.194,000	433.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICAD	M2	684,300	411,260	281.425,218	281.425,22	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3044-1	BORDE APLICADO EN	M2	8.316,980	411,260	3.420.441,195	3.420.441,19	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3045-1	AMARILLO APLICADO E	M2	2.995,000	411,260	1.231.723,700	1.231.723,70	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3046-1	SUPERFICIES APLICAD	M2	208,800	963,900	201.262,320	201.262,32	0,00	0,00	0,00	0,00
						46.534.442,213	**46.534.344,719**	**-**	**-**	**-**	**-**

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
LICITACION M/51
Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo: Centenario (245K000) - Rivera (495K500)
COLIER S.A.

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	PRECIO UNITARIO básico	IMPORTE básico	ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	set-24	Oct-24	Nov-24	Dic-24
OBRAS OBLIGATORIAS							Acumulado al 31 de	1	2	3	4
Obra 5: 348K000-361K300											
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	0,00	1.822,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	8.767,36	1.749,120	15.335.164,723	15.335.164,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	3.077,99	2.255,000	6.940.867,450	6.940.867,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6	118	EJECUCIÓN DE TRATA	M2	169.992,00	5,000	849.960,000	849.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSP	TON	169,91	17.576,000	2.986.338,160	2.986.250,28	0,00	0,00	0,00	0,00
154	2137	SUMINISTRO, TRANSP	TON	0,00	28.308,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	2138	SUMINISTRO, TRANSP	M3	0,00	25.389,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSP	TON	482,20	26.467,980	12.762.859,956	12.762.859,96	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSP	M3	98,46	24.373,440	2.399.808,902	2.399.735,78	0,00	0,00	0,00	0,00
151	2375	FRESADO	M2	0,000	91,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	59.807,820	51,000	3.050.198,820	3.050.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,000	195,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3037	LÍNEA DE EJE APLICAD	M2	0,000	314,500	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3034	BORDE APLICADO EN	M2	0,000	314,500	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3039	AMARILLO APLICADO E	M2	0,000	314,500	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	1.138,00	186,000	211.668,000	211.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICAD	M2	402,30	411,260	165.449,898	165.449,90	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3044-1	BORDE APLICADO EN	M2	3.876,27	411,260	1.594.154,800	1.594.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3045-1	AMARILLO APLICADO E	M2	3.435,00	411,260	1.412.678,100	1.412.678,10	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3046-1	SUPERFICIES	M2	0,00	963,900	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						47.709.148,810	**47.708.987,809**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra 7: 420K000 - 452K000											
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	0,00	1.749,120	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	14.968,94	2.255,000	33.754.959,700	19.026.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6	118	EJECUCIÓN DE TRATA	M2	0,00	5,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSP	TON	823,3000	17.576,000	14.470.320,800	8.156.599,78	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSP	TON	0,00	26.467,980	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSP	M3	0,00	24.373,440	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	14.847,46	51,000	757.220,460	1.560.420,48	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,000	186,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICAD	M2	0,000	411,260	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3044-1	BORDE APLICADO EN	M2	0,000	411,260	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3045-1	AMARILLO APLICADO E	M2	0,000	411,260	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3046-1	SUPERFICIES APLICAD	M2	0,000	963,900	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						48.982.500,960	**28.743.718,056**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra 8: 452K000 - 475K000											
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	13.971,660	1.749,120	24.438.109,939	24.998.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	8.553,970	2.255,000	19.289.202,350	19.289.202,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6	118	EJECUCIÓN DE TRATA	M2	206.953,100	5,000	1.034.765,500	1.020.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSP	TON	473,510	17.576,000	8.322.411,760	8.322.429,34	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSP	TON	768,440	26.467,980	20.339.054,551	20.805.473,29	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSP	M3	103,470	24.373,440	2.521.919,837	2.486.115,25	0,00	0,00	0,00	0,00
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	52.013,680	51,000	2.652.697,680	2.652.697,68	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	2.217,000	186,000	412.362,000	412.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3043-1	LINEA DE EJE APLICAD	M2	523,000	411,260	215.088,980	183.010,70	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3044-1	BORDE APLICADO EN	M2	6.900,000	411,260	2.837.694,000	2.868.127,24	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3045-1	AMARILLO APLICADO E	M2	4.675,000	411,260	1.922.640,500	1.944.848,54	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3046-1	SUPERFICIES APLICAD	M2	78,000	963,900	75.184,200	75.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00
						84.061.131,297	**85.058.448,555**	**-**	**-**	**-**	**-**
Rotonda Ruta 26 Sur (385K900)											
2	6	EXCAVACIÓN NO CLAS	M3	371,00	350,000	129.850,000	330.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	0,00	1.822,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	0,00	1.749,120	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	103	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	0,00	2.071,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO	M2	0,00	15,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	118	EJECUCIÓN DE TRATA	M2	0,00	5,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	175	SUB-BASE GRANULAR	M3	1.111,00	852,000	946.572,000	946.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	133	BASE GRANULAR CBR	M3	0,000	852,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	873	CORDÓN DE HORMIGÓ	M	0,000	1.285,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSP	TON	0,000	17.775,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	2136	SUMINISTRO, TRANSP	M3	0,000	20.420,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSP	TON	0,000	26.467,980	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSP	M3	0,000	24.373,440	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,000	186,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICAD	M2	0,000	411,260	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3044-1	LÍNEA DE BORDE APLI	M2	0,000	411,260	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3045-1	AMARILLO APLICADA E	M2	0,000	411,260	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3046-1	SUPERFICIES APLICAD	M2	0,000	963,900	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.076.422,000	**1.276.972,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
Rotonda Ruta 26 Norte (393K200)											
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	0,000	1.749,120	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
5	103	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	0,000	2.071,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
6	118	EJECUCIÓN DE TRATA	M2	0,000	5,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
69	873	CORDÓN DE HORMIGÓ	M	0,000	1.285,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSP	TON	0,000	17.775,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSP	TON	0,000	26.467,980	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSP	M3	0,000	24.373,440	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,000	186,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICAD	M2	0,000	411,260	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
304	3044-1	LÍNEA DE BORDE APLI	M2	0,000	411,260	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
304	3045-1	AMARILLO APLICADA E	M2	0,000	411,260	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
304	3046-1	SUPERFICIES APLICAD	M2	0,000	963,900	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
						-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Cuchilla de la Palma (413K600)											
2	6	EXCAVACIÓN NO CLAS	M3	5.246,000	350,000	1.836.100,000	1.836.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7	EXCAVACIÓN NO CLAS	M3	2.410,000	245,000	590.450,000	590.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8	EXCAVACIÓN NO CLAS	M3	0,000	570,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	636,550	1.822,000	1.159.794,100	1.159.794,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	497,800	1.822,000	906.991,600	906.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO	M2	3.410,000	15,000	51.150,000	51.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAM	M2	6.761,000	5,000	33.805,000	33.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	131	BASE GRANULAR CON	M3	594,000	809,400	480.783,600	480.783,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7	133	BASE GRANULAR CON	M3	701,000	809,400	567.389,400	567.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	274	ALCANTARILLAS DE CA	M	33,480	5.900,000	197.532,000	197.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	275	ALCANTARILLAS DE CA	M	0,000	7.000,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	281	CABEZALES DE HORMI	M3	2,190	25.200,000	55.188,000	55.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	379	RETIRO Y RECOLOCAC	GLOBAL	1,000	150.000,000	150.000,000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	551	MATERIAL ESTABILIZAD	M3	623,000	997,500	621.442,500	621.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1302	AYUDA PARA ADECUAC	GLOBAL	0,000	100.000,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPO	TON	62,390	17.576,000	1.096.566,640	1.096.549,06	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPO	M3	3,400	20.587,000	69.995,800	69.995,80	0,00	0,00	0,00	0,00
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPO	M3	4,430	20.220,000	89.574,600	89.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	100,000	186,000	18.600,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADA	M2	0,000	485,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3044	LÍNEA DE BORDE APLIC	M2	120,000	485,000	58.200,000	88.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3045	AMARILLO APLICADO E	M2	100,000	485,000	48.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3046	SUPERFICIES APLICADA	M2	100,000	1.100,000	110.000,000	80.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8.142.063,240	**8.075.448,164**	**-**	**-**	**-**	**-**
Cierre Rotonda Paso de los Toros (251K000)											
2	6	EXCAVACIÓN NO CLAS	M3	0,000	350,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8	EXCAVACIÓN NO CLAS	M3	957,000	570,000	545.490,000	545.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	76	SOBRETRANSPORTE D	M3.KM	0,000	8,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	670,480	1.822,000	1.221.614,560	1.221.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	576,000	1.822,000	1.049.472,000	1.049.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO	M2	2.030,000	15,000	30.450,000	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	113	EJECUCION DE TRATAM	M2	95,000	31,000	2.945,000	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAM	M2	8.023,000	5,000	40.115,000	40.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	131	BASE GRANULAR CON	M3	485,000	809,400	392.559,000	392.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	133	BASE GRANULAR CON	M3	397,000	809,400	321.331,800	321.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	211	AGREGADOS PETREOS	M3	17,100	982,000	16.792,200	16.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10	226	HORMIGÓN SIMPLE CLA	M3	5,000	19.000,000	95.000,000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	274	ALCANTARILLAS DE CA	M	21,000	5.900,000	123.900,000	123.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	281	CABEZALES DE HORMI	M3	0,580	25.200,000	14.616,000	14.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	379	RETIRO Y RECOLOCAC	GLOBAL	1,000	150.000,000	150.000,000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	429	ACONDICIONAMIENTO	M2	692,000	120,000	83.040,000	83.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	527	VEREDAS DE HORMIGÓ	M2	0,000	1.523,800	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	536	CORDON CUNETA	M	0,000	1.670,500	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	551	MATERIAL ESTABILIZAD	M3	282,000	997,500	281.295,000	281.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	632	DEMOLICIÓN Y RETIRO	M2	1.680,000	300,000	504.000,000	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	873	CORDONES DE HORMI	M	474,000	1.285,000	609.090,000	609.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1302	AYUDA PARA ADECUAC	GLOBAL	0,000	100.000,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	2113	ACONDICIONAMIENTO	M2	0,000	150,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPO	TON	84,580	17.576,000	1.486.578,080	1.486.595,66	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPO	M3	4,930	20.587,000	101.493,910	101.411,56	0,00	0,00	0,00	0,00
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPO	M3	2,030	20.220,000	41.046,600	41.046,60	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	218,000	186,000	40.548,000	40.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADA	M2	0,000	485,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3044	LÍNEA DE BORDE APLIC	M2	257,000	485,000	124.645,000	124.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3045	AMARILLO APLICADA E	M2	163,000	485,000	79.055,000	79.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3046	SUPERFICIES APLICADA	M2	142,320	1.100,000	156.552,000	156.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						7.511.629,150	**7.511.564,378**	**-**	**-**	**-**	**-**
Rotonda Ruta 59 (377k800)											
2	6	EXCAVACIÓN NO CLAS	M3		350,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2	7	EXCAVACIÓN NO CLAS	M3		245,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
8	101	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON		1.822,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
8	102	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON		1.822,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO	M2		15,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
6	113	EJECUCIÓN DE TRATAM	M2		31,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAM	M2		5,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
7	131	BASE GRANULAR CON	M3		724,200	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
7	133	BASE GRANULAR CON	M3		724,200	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
9	211	AGREGADOS PÉTREOS	M3		982,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
13	274	ALCANTARILLAS DE CA	M		5.900,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
13	275	ALCANTARILLAS DE CA	M		7.000,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
13	281	CABEZALES DE HORMI	M3		25.200,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
17	379	RETIRO Y RECOLOCAC	GLOBAL		150.000,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
20	429	ACONDICIONAMIENTO	M2		120,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
32	536	CORDON CUNETA	M		1.670,500	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
34	551	MATERIAL ESTABILIZAD	M3		892,500	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
69	868	HORMIGÓN POBRE	M3		8.128,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
69	873	CORDONES DE HORMI	ML		1.285,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
89	1302	AYUDA PARA ADECUAC	GLOBAL	1,000	100.000,000	100.000,000	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPO	TON		17.576,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPO	M3		20.587,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPO	M3		20.220,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U		186,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADA	M2		485,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
304	3044	LÍNEA DE BORDE APLIC	M2		485,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
304	3045	AMARILLO APLICADA E	M2		485,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
304	3046	SUPERFICIES APLICADA	M2		1.100,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
						100.000,000	**74.000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
LICITACION M/51
Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo: Centenario (245K000) - Rivera (495K500)
COLIER S.A.

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	PRECIO UNITARIO básico	IMPORTE básico	ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	set-24	Oct-24	Nov-24	Dic-24
OBRAS OBLIGATORIAS							Acumulado al 31 de	1	2	3	4
Terceros Carriles											
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASI	M3	23.345,000	350,000	8.170.750,000	8.170.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASI	M3	11.423,000	245,000	2.798.635,000	2.798.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASI	M3	0,000	570,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	2.470,830	1.822,000	4.501.852,260	4.501.852,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	2.022,330	1.822,000	3.684.685,260	3.684.685,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO	M2	12.792,500	15,000	191.887,500	191.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAM	M2	25.641,000	5,000	128.205,000	128.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	131	BASE GRANULAR CON	M3	2.377,000	809,400	1.923.943,800	1.923.943,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	133	BASE GRANULAR CON	M3	2.736,000	809,400	2.214.518,400	2.214.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	274	ALCANTARILLAS DE CA	M	52,800	5.900,000	311.520,000	311.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	275	ALCANTARILLAS DE CA	M	10,540	7.000,000	73.780,000	73.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	281	CABEZALES DE HORMI	M3	15,410	25.200,000	388.332,000	388.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	379	RETIRO Y RECOLOCAC	GLOBAL	1,000	300.000,000	300.000,000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	551	MATERIAL ESTABILIZAD	M3	2.284,000	997,500	2.278.290,000	2.278.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPO	TON	247,120	17.576,000	4.343.381,120	4.343.451,42	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPO	M3	12,850	20.587,000	264.542,950	264.542,95	0,00	0,00	0,00	0,00
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPO	M3	16,630	20.220,000	336.258,600	336.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,000	186,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADO	M2	0,000	485,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3044	LÍNEA DE BORDE APLIC	M2	375,000	485,000	181.875,000	181.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3045	AMARILLO APLICADA EI	M2	0,000	485,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3046	SUPERFICIES APLICADA	M2	213,920	1.100,000	235.312,000	235.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						32.327.768,890	**32.327.788,794**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL OBRAS OBLIGATORIAS						**276.445.106,560**	**257.311.272,476**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Obras Complementarias											
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	0,000	1.956,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO	M2	0,000	18,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	113	EJECUCIÓN DE TRATAM	M2	0,000	41,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	175	SUB BASE GRANULAR	M3	1.945,000	890,000	1.731.050,000	582.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	211	AGREGADOS PÉTREOS	M3	0,000	1.102,000	0,000	8.699.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	273	ALCANTARILLAS DE CA	M	40,000	5.460,000	218.400,000	283.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	281	CABEZALES DE H.ARMA	M3	1,860	25.200,000	46.872,000	75.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00
39	606	REFUGIOS PEATONALE	C/U	7,000	226.000,000	1.582.000,000	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOCA	M	100,000	2.180,000	218.000,000	641.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	621-3	SUMINISTRO Y COLOCA	M	50,000	9.450,000	472.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	910	ILUMINACION DE EMPAL	L	1,000	3.727.753,000	3.727.753,000	0,00	0,00	1.863.876,50	1.863.876,50	0,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPO	TON	0,000	18.547,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPO	M3	0,000	20.587,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS						**7.996.575,000**	**11.413.248,400**	**0,000**	**1.863.876,500**	**1.863.876,500**	**0,000**
SUMINISTROS											
1	1	MOVILIZACIÓN	GLOBAL	1,000	4.000.000,000	4.000.000,000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	915a	AUTOMÓVIL SIN CHOFE	VEH.MES	128,200	79.000,000	10.127.800,000	8.547.800,00	405.112,00	405.112,00	405.112,00	405.112,00
81	914b	CAMIONETA CON CHOF	VEH.MES		93.700,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	929	ALOJAMIENTO PARA IN	CASA.MES	33,00	27.000,000	891.000,000	783.000,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00
89	930	ALOJAMIENTO PARA DI	PERS.MES		27.000,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL MOVILIZACIÓN Y SUMINISTROS						**15.018.800,000**	**13.330.800,000**	**431.842,000**	**431.842,000**	**431.842,000**	**431.842,000**
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)											
Tareas Extraordinarias de Mantenimiento											
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	6.876,53	1.822,000	12.529.037,660	12.529.037,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	4.500,00	1.749,120	7.871.040,000	0,00	2.361.312,00	1.574.208,00	1.967.760,00	1.967.760,00
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PA	TON	7.127,85	2.255,000	16.073.301,750	11.147.193,37	4.821.990,53	3.214.660,35	4.018.325,44	4.018.325,44
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAM	M2	79.561,85	5,000	397.809,250	397.809,25	0,00	0,00	198.904,63	227.583,07
154	2134	SUMINISTRO, TRANSPO	TON	639,53	17.775,000	11.367.645,750	4.831.760,48	3.410.293,73	2.273.529,15	3.410.293,73	2.841.911,44
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPO	TON	376,42	26.467,980	9.963.077,032	9.963.077,03	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPO	M3	48,39	24.373,440	1.179.430,762	1.179.528,26	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3037	LÍNEA DE EJE APLICADA	M2	4.527,270	366,520	1.659.335,000	652.248,00	0,00	348.460,35	348.460,35	0,00
304	3038	BORDE APLICADA EN F	M2	39.203,300	366,520	14.368.793,516	6.137.963,83	0,00	3.017.446,64	3.017.446,64	0,00
304	3039	AMARILLO APLICADA EI	M2	22.454,000	366,520	8.229.840,080	2.679.994,24	0,00	1.645.968,02	1.728.266,42	0,00
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	4.000,500	186,000	744.093,000	0,00	0,00	148.818,60	148.818,60	0,00
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADA	M2	0,000	411,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3044-1	BORDE APLICADO EN C	M2	0,000	411,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3045-1	AMARILLO APLICADO E	M2	0,000	411,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADO	M2	0,000	963,900	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						84.383.403,800	**49.518.612,105**	**10.593.596,250**	**12.223.091,104**	**14.838.275,793**	**9.055.579,947**
Tareas de apoyo a la regional											
9	211	AGREGADOS PÉTREOS	M3	1.102,000	8.894,00	9.801.188,00		4.900.594,00	4.900.594,00	0,00	0,00
151	2376	FRESADO	m3	1.950,000	800,00	1.560.000,00		780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPO	M3	20.587,000	60,00	1.235.220,00		617.610,00	617.610,00	0,00	0,00
						12.596.408,000	**-**	**6.298.204,000**	**6.298.204,000**	**-**	**-**
Mantenimiento de Estándares											
129	2088-1	CALZADA Y BANQUINA	KM-MES	5.331,690	4.993,810	26.625.446,839	22.718.040,204	1.065.017,87	1.065.017,87	1.065.017,87	591.084,92
2	2044	OBRAS DE ARTE MENO	KM-MES	0,000	7.788,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2044-1	OBRAS DE ARTE MENO	KM-MES	8.266,500	5.056,610	41.800.466,565	36.733.743,345	1.254.014,00	1.254.014,00	1.254.014,00	1.329.254,84
429	2405	SEGURIDAD VIAL	KM-MES	0,000	10.780,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
429	2405-1	SEGURIDAD VIAL VERT	KM-MES	8.266,500	4.586,760	37.916.451,540	33.320.518,020	1.137.493,55	1.137.493,55	1.137.493,55	1.205.743,16
427	4395-1	OBRAS DE ARTE MAYO	M.MES	8.283,000	115,200	954.201,600	838.540,800	28.626,05	28.626,05	28.626,05	30.343,61
82	915a	AUTOMÓVIL SIN CHOFE	VEH.MES	33,000	74.000,000	2.442.000,000	2.146.000,000	73.260,00	73.260,00	73.260,00	77.655,60
81	914b	CAMIONETA CON CHOF	VEH.MES	18,400	110.000,000	2.024.000,000	2.024.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00
89	930	ALOJAMIENTO PARA EL	PERS.MES	33,000	26.000,000	858.000,000	754.000,000	25.740,00	25.740,00	25.740,00	27.284,40
2	71	RECUPERACIÓN AMBIE	GLOBAL	1,000	15.568.211,380	15.568.211,380	7.769.993,385	124.545,69	124.545,69	140.113,90	7.784.105,69
407	4063	ELEMENTOS DE CONTR	GLOBAL	0,108	1.200.000,000	129.600,000	222.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBR	GLOBAL	1,000	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	36.000,00
300	3004	SUMINISTRO DE SEÑAL	M2	0,000	4.780,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3010	SEÑALES CLASE 1 INST	M2	383,700	4.800,000	1.841.760,000	1.141.344,000	128.923,20	128.923,20	128.923,20	128.923,20
303	3027	POSTE DE HORMIGÓN	M3	18,850	72.000,000	1.357.200,000	561.456,000	133.005,60	133.005,60	133.005,60	128.119,68
2	2001	CONTROL DE LA CALID	MES	0,000	50.000,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
89	929-1	OFICINA DIRECCIÓN DE	CASA.MES	0,000	19.000,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
						134.517.337,924	**111.229.635,754**	**4.012.625,956**	**4.012.625,956**	**4.028.194,167**	**11.338.515,096**
SUBTOTAL GESTIÓN Y CONSERVACIÓN						**231.497.149,724**	**160.748.247,860**	**20.904.426,206**	**22.533.921,060**	**18.866.469,960**	**20.394.095,043**
MONTO TOTAL SIN IVA NI LEYES SOCIALES						**530.957.631,283**	**442.803.568,735**	**21.336.268,206**	**24.829.639,560**	**21.162.188,460**	**20.825.937,043**

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
LICITACION M/51

Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo: Centenario (245K000) - Rivera (495K500)

COLIER S.A.

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	PRECIO UNITARIO básico	IMPORTE básico	Acumulado al 31 de agosto de 2024	set-24 1	Oct-24 2	Nov-24 3	Dic-24 4
OBRAS OBLIGATORIAS											
Obras de Rehabilitación de Pavimentos											
Obra 1: 267K000 - 315K000											
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	32.532,50	1.822,00	59.274.215,00	100,00%				
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	0,00	1.749,12	0,00					
5	103	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	TON	0,00	2.071,00	0,00					
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (ESPESOR P	TON	26.072,81	2.255,00	58.794.186,55	100,00%				
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE A	M2	391.817,36	5,00	1.959.086,80	100,00%				
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO	M3	0,00	978,00	0,00					
47	2034	SELLADO DE FISURAS POR PUENTEO	M	7.496,00	40,00	299.840,00	100,00%				
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	1.436,53	17.576,00	25.248.451,28	100,00%				
154	2137	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	1.900,49	28.308,00	53.799.070,92	100,00%				
154	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	214,45	25.389,00	5.444.671,05	100,00%				
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	0,00	26.467,98	0,00					
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	0,00	24.373,44	0,00					
151	2376	FRESADO	M3	0,00	1.950,00	0,00					
151	2375	FRESADO	M2	154.942,87	91,00	14.099.801,17	100,00%				
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	0,00	51,00	0,00					
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	2.840,00	205,00	582.200,00	100,00%				
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	1.596,15	485,00	774.132,75	100,00%				
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	10.648,75	485,00	5.164.643,75	100,00%				
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	3.601,80	485,00	1.746.873,00	100,00%				
304	3046	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	467,34	1.100,00	514.074,00	100,00%				
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,00	186,00	0,00					
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	0,00	411,26	0,00					
304	3044-1	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,00	411,26	0,00					
304	3045-1	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	0,00	411,26	0,00					
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	0,00	963,90	0,00					
						227.701.246,27	100,00%				
Obra 2: 475K000 - 495K500											
2	25	ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTAC	M2	59.243,00	28,00	1.658.804,00	100,00%				
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	29.049,02	1.822,00	52.927.314,44	100,00%				
5	103	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	TON	106,00	2.071,00	219.526,00	100,00%				
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (ESPESOR P	TON	1.886,00	2.255,00	4.252.930,00	100,00%				
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMA	M2	43.489,00	15,00	652.335,00	100,00%				
6	113	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOB	M2	41.315,00	31,00	1.280.765,00	100,00%				
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE A	M2	304.602,00	5,00	1.523.010,00	100,00%				
7	137	BANQUINA MATERIAL GRANULAR CBR>80% (CON	M3	2.742,00	852,00	2.336.184,00	100,00%				
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS P	M3	1.239,00	982,00	1.216.698,00	100,00%				
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	1.732,36	17.775,00	30.792.699,00	100,00%				
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	209,27	19.730,00	4.128.897,10	100,00%				
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	51,98	20.420,00	1.061.431,60	99,99%				
151	2376	FRESADO	M3	65,20	1.950,00	127.140,00	100,00%				
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	1.710,00	195,00	333.450,00	100,00%				
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	510,00	475,00	242.250,00	100,00%				
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	6.250,00	475,00	2.968.750,00	100,00%				
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	2.446,00	475,00	1.161.850,00	100,00%				
304	3046	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	28,56	1.090,00	31.130,40	100,00%				
						106.915.164,54	100,00%				
Obra 4: Terceros carriles, 245K000 - 267K000; 315K000 - 334K000											
2	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	12.650,50	350,00	4.427.675,00	100,00%				
2	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	32.329,25	245,00	7.920.666,25	100,00%				
2	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	5.548,00	570,00	3.162.360,00	100,00%				
2	71	RECUPERACION AMBIENTAL	GLOBAL	0,49	7.286.000,00	3.570.140,00	100,82%				
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON	10.100,48	1.822,00	18.403.074,56	100,00%				
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	33.181,73	1.822,00	60.457.112,06	100,00%				
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	0,00	1.749,12	0,00					
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (ESPESOR P	TON	7.309,24	2.255,00	16.482.336,20	100,00%				
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMAC	M2	42.147,00	15,00	632.205,00	100,00%				
6	113	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOB	M2	0,00	31,00	0,00					
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE A	M2	383.940,56	5,00	1.919.702,80	100,00%				
7	131	BASE GRANULAR CBR>60% (CON TRANSPORTE)	M3	9.166,29	852,00	7.809.679,08	100,00%				
7	133	BASE GRANULAR CBR>80% (CON TRANSPORTE)	M3	19.172,29	852,00	16.334.791,08	100,00%				
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS P	M3	0,00	982,00	0,00					
10	227	HORMIGON SIMPLE CLASE VII PARA ALARGUE DE	M3	0,00	10.500,00	0,00					
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMA	M	0,00	5.900,00	0,00					
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMA	M	0,00	7.000,00	0,00					
13	277	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMA	M	0,00	12.500,00	0,00					
13	281	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA CABEZALE	M3	0,00	25.200,00	0,00					
13	263	HORMIGON ARMADO PARA ALARGUE DE ALCANT	M3	80,24	27.000,00	2.166.480,00	100,00%				
17	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALES	GLOBAL	1,00	300.000,00	300.000,00	100,00%				
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	GLOBAL	1,00	600.000,00	600.000,00	100,00%				
89	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PÚBLI	GLOBAL	0,00	1.000.000,00	0,00					
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	959,56	17.576,00	16.865.226,56	100,00%				
154	2137	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	1.752,34	28.308,00	49.605.240,72	100,00%				
154	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	182,23	25.389,00	4.626.637,47	100,00%				
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	0,00	26.467,98	0,00					
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	0,00	24.373,44	0,00					
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	59,50	20.220,00	1.203.090,00	100,00%				
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	0,00	51,00	0,00					
151	2376	FRESADO	M2	54.842,36	91,00	4.990.654,76	100,00%				
304	3037	LÍNEA DE EJE APLICADA EN FRÍO	M2	1.014,75	314,50	319.138,88	100,00%				
304	3038	BORDE APLICADA EN FRÍO	M2	8.190,30	314,50	2.575.849,35	100,00%				
304	3039	AMARILLO APLICADA EN FRÍO	M2	4.036,95	314,50	1.269.620,78	100,00%				
304	3040	SUPERFICIES EN FRIO	M2	0,00	713,30	0,00					
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	3.939,00	205,00	807.495,00	100,00%				
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	275,55	485,00	133.641,75	100,00%				
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	6.275,83	485,00	3.043.777,55	100,00%				
304	3046	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	739,61	1.100,00	813.571,00	100,00%				
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,00	186,00	0,00					
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	0,00	411,26	0,00					
304	3044-1	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,00	411,26	0,00					
304	3045-1	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	0,00	411,26	0,00					
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	0,00	963,90	0,00					
						230.440.165,84	100,01%				
SUBTOTAL OBRAS OBLIGATORIAS						**565.056.576,65**	100,01%				
Obras Complementarias											
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	359,90	350,00	125.965,00	100,00%				
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRÉSTAMO	M3	0,00	840,00	0,00					
2	25	ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTAC	M2	0,00	35,00	0,00					
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON	1.541,23	1.956,00	3.014.645,88	100,00%				
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	0,00	2.107,00	0,00					
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMAC	M2	0,00	18,00	0,00					
6	113	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOB	M2	0,00	41,00	0,00					
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE A	M2	0,00	6,00	0,00					
7	129	SUB BASE GRANULAR CBR>40% (CON TRANSPO	M3	0,00	824,00	0,00					
7	175	SUB BASE GRANULAR CON CBR >60% (CON TRA	M3	840,00	890,00	747.600,00	100,00%				
7	133	BASE GRANULAR CON CBR >80% (CON TRANSPO	M3	0,00	980,00	0,00					
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS P	M3	972,00	1.102,00	1.071.144,00	100,00%				
13	273	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE H.ARMADO DE 50	M	12,00	5.460,00	65.520,00	100,00%				
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE H.ARMADO DE 80	M	0,00	7.000,00	0,00					
13	281	CABEZALES DE H.ARMADO CLASE VII PARA ALC	M3	32,54	25.200,00	820.008,00	100,01%				
39	606	REFUGIOS PEATONALES	C/U	10,00	226.000,00	2.260.000,00	100,00%				
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS MET	M	7.593,00	2.180,00	16.552.740,00	100,00%				
41	621-3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS MET	M	168,00	9.450,00	1.587.600,00	100,00%				
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	84,72	18.547,00	1.571.301,84	100,00%				
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	0,00	20.587,00	0,00					
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	0,00	20.597,00	0,00					
304	3037	LÍNEA DE EJE APLICADA EN FRÍO	M2	3.385,60	370,00	1.252.672,00	100,00%				
304	3038	BORDE APLICADA EN FRÍO	M2	8.178,30	370,00	3.025.971,00	100,00%				
304	3039	AMARILLO APLICADA EN FRÍO	M2	6.056,30	370,00	2.240.831,00	100,00%				
SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS						**34.335.998,72**	100,00%				
Movilizaciòn y Suministros											
1	1	MOVILIZACIÓN	GLOBAL	1,00	8.799.894,78	8.799.894,78	100,00%				
82	915a	AUTOMÓVIL SIN CHOFER	VEH.MES	135,36	79.000,00	10.693.440,00	100,00%				
81	914b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES	0,00	93.700,00	0,00					
89	929	ALOJAMIENTO PARA INSPECCIÓN	CASA.MES	18,00	27.000,00	486.000,00	100,00%				
89	930	ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DE OBRA	PERS.MES	0,00	27.000,00	0,00					
SUBTOTAL MOVILIZACIÓN Y SUMINISTROS						**19.979.334,78**	100,00%				
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)											
Mantenimiento de Estándares											
129	2088	CALZADA Y BANQUINA	KM.MES	10.431,43	8.062,00	84.098.188,66	100,00%				
2	2044	OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA DE DOMINIO PÚ	KM.MES	8.767,50	7.788,00	68.281.290,00	100,00%				
2	2044	OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA DE DOMINIO PÚ	KM.MES	6.376,33	5.213,00	33.239.808,29	100,00%				
429	2405	SEGURIDAD VIAL	KM.MES	12.601,60	10.780,00	135.845.248,00	100,00%				
427	4395	OBRAS DE ARTE MAYOR	M.MES	72.282,00	144,00	10.408.608,00	100,00%				

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
LICITACION M/51

Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo: Centenario (245K000) - Rivera (495K500)

COLIER S.A.

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	PRECIO UNITARIO básico	IMPORTE básico	Acumulado al 31 de	set-24	Oct-24	Nov-24	Dic-24
OBRAS OBLIGATORIAS								1	2	3	4
129	2088-1	CALZADA Y BANQUINA	KM.MES	0,00	4.993,81	0,00					
2	2044-1	OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA DE DOMINIO PÚ	KM.MES	0,00	5.056,61	0,00					
427	4395-1	OBRAS DE ARTE MAYOR	M.MES	0,00	115,20	0,00					
82	915a	AUTOMÓVIL SIN CHOFER	VEH.MES	63,00	74.000,00	4.662.000,00	100,00%				
81	914b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES	61,80	110.000,00	6.798.000,00	100,00%				
89	930	ALOJAMIENTO PARA EL DIRECTOR DEL CONTRAT	PERS.MES	55,50	26.000,00	1.443.000,00	100,00%				
2	71	RECUPERACIÓN AMBIENTAL	GLOBAL	1,00	22.997.000,00	22.997.000,00	100,00%				
407	4063	ELEMENTOS DE CONTRALOR	GLOBAL	0,26	1.500.000,00	390.000,00	98,85%				
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	GLOBAL	1,00	3.848.000,00	3.848.000,00	100,00%				
300	3004	SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA CLASE	M2	75,00	4.780,00	358.500,00	100,00%				
301	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS (NO INCLUYE PO	M2	1.200,25	4.800,00	5.761.200,00	100,00%				
303	3027	POSTE DE HORMIGÓN PARA SEÑALES INSTALAD	M3	39,98	72.000,00	2.878.560,00	99,99%				
2	2001	CONTROL DE LA CALIDAD	MES	60,00	50.000,00	3.000.000,00	100,00%				
89	929-1	OFICINA DIRECCIÓN DE OBRAS	CASA.MES	28,00	19.000,00	532.000,00	100,00%				
SUBTOTAL GESTIÓN Y CONSERVACIÓN						**384.541.402,95**					
						1.003.913.313,10					
Obra 3: 334K000 - 348K000											
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	10.990,180	1.749,120	19.223.143,642	100,00%				
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (ESPESOR P	TON	261,870	2.255,000	590.516,850	100,00%				
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE A	M2	153.038,250	5,000	765.191,250	100,00%				
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	14,190	17.576,000	249.403,440	100,00%				
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	603,140	26.467,980	15.963.897,457	100,00%				
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	81,480	24.373,440	1.985.947,891	100,00%				
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	42.907,750	51,000	2.188.295,250	100,00%				
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	2.329,000	186,000	433.194,000	100,00%				
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	684,300	411,260	281.425,218	100,00%				
304	3044-1	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	8.316,980	411,260	3.420.441,195	100,00%				
304	3045-1	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	2.995,000	411,260	1.231.723,700	100,00%				
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	208,800	963,900	201.262,320	100,00%				
						46.534.442,213	100,00%				
Obra 5: 348K000-361K300											
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	0,00	1.822,000	0,000					
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	8.767,36	1.749,120	15.335.164,723	100,00%				
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (ESPESOR P	TON	3.077,99	2.255,000	6.940.867,450	100,00%				
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE A	M2	169.992,00	5,000	849.960,000	100,00%				
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	169,91	17.576,000	2.986.338,160	100,00%				
154	2137	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	0,00	28.308,000	0,000					
154	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	0,00	25.389,000	0,000					
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	482,20	26.467,980	12.762.859,956	100,00%				
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	98,46	24.373,440	2.399.808,902	100,00%				
151	2375	FRESADO	M2	0,000	91,000	0,000					
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	59.807,820	51,000	3.050.198,820	100,00%				
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,000	195,000	0,000					
304	3037	LÍNEA DE EJE APLICADA EN FRIO	M2	0,000	314,500	0,000					
304	3034	BORDE APLICADO EN FRIO	M2	0,000	314,500	0,000					
304	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	M2	0,000	314,500	0,000					
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	1.138,00	186,000	211.668,000	100,00%				
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	402,30	411,260	165.449,898	100,00%				
304	3044-1	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	3.876,27	411,260	1.594.154,800	100,00%				
304	3045-1	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	3.435,00	411,260	1.412.678,100	100,00%				
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	0,00	963,900	0,000					
						47.709.148,810	100,00%				
Obra 7: 420K000 - 452K000											
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	0,00	1.749,120	0,000					
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (ESPESOR P	TON	14.968,94	2.255,000	33.754.959,700	56,37%				
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE A	M2	0,00	5,000	0,000					
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	823,3000	17.576,000	14.470.320,800	56,37%				
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	0,00	26.467,980	0,000					
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	0,00	24.373,440	0,000					
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	14.847,46	51,000	757.220,460	206,07%				
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,000	186,000	0,000					
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000					
304	3044-1	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000					
304	3045-1	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000					
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	963,900	0,000					
						48.982.500,960	58,68%				
Obra 8: 452K000 - 475K000											
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	13.971,660	1.749,120	24.438.109,939	102,29%				
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (ESPESOR P	TON	8.553,970	2.255,000	19.289.202,350	100,00%				
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE A	M2	206.953,100	5,000	1.034.765,500	98,58%				
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	473,510	17.576,000	8.322.411,760	100,00%				
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	768,440	26.467,980	20.339.054,551	102,29%				
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	103,470	24.373,440	2.521.919,837	98,58%				
151	2375-1	FRESADO EN 2CM	M2	52.013,680	51,000	2.652.697,680	100,00%				
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	2.217,000	186,000	412.362,000	100,09%				
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	523,000	411,260	215.088,980	85,09%				
304	3044-1	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	6.900,000	411,260	2.837.694,000	101,07%				
304	3045-1	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	4.675,000	411,260	1.922.640,500	101,16%				
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	78,000	963,900	75.184,200	100,00%				
						84.061.131,297	101,19%				
Rotonda Ruta 26 Sur (385K900)											
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	371,00	350,000	129.850,000	254,45%				
5	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	TON	0,00	1.822,000	0,000					
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	0,00	1.749,120	0,000					
5	103	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	TON	0,00	2.071,000	0,000					
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMAC	M2	0,00	15,000	0,000					
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE A	M2	0,00	5,000	0,000					
7	175	SUB-BASE GRANULAR CBR > 60% (CON TRANSP	M3	1.111,00	852,000	946.572,000	100,00%				
7	133	BASE GRANULAR CBR > 80% (CON TRANSPORTE	M3	0,000	852,000	0,000					
69	873	CORDÓN DE HORMIGÓN SIMPLE	M	0,000	1.285,000	0,000					
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	0,000	17.775,000	0,000					
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	0,000	20.420,000	0,000					
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	0,000	26.467,980	0,000					
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	0,000	24.373,440	0,000					
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,000	186,000	0,000					
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000					
304	3044-1	LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000					
304	3045-1	AMARILLO APLICADA EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000					
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	0,000	963,900	0,000					
						1.076.422,000	118,63%				
Rotonda Ruta 26 Norte (393K200)											
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	0,000	1.749,120	0,000					
5	103	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	TON	0,000	2.071,000	0,000					
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE A	M2	0,000	5,000	0,000					
69	873	CORDÓN DE HORMIGÓN SIMPLE	M	0,000	1.285,000	0,000					
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	0,000	17.775,000	0,000					
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	0,000	26.467,980	0,000					
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	0,000	24.373,440	0,000					
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,000	186,000	0,000					
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000					
304	3044-1	LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000					
304	3045-1	AMARILLO APLICADA EN CALIENTE	M2	0,000	411,260	0,000					
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	0,000	963,900	0,000					
						-					
Cuchilla de la Palma (413K600)											
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	5.246,000	350,000	1.836.100,000	100,00%				
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	2.410,000	245,000	590.450,000	100,00%				
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	0,000	570,000	0,000					
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON	636,550	1.822,000	1.159.794,100	100,00%				
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	497,800	1.822,000	906.991,600	100,00%				
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMAC	M2	3.410,000	15,000	51.150,000	100,00%				
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE A	M2	6.761,000	5,000	33.805,000	100,00%				
7	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSP	M3	594,000	809,400	480.783,600	100,00%				
7	133	BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSP	M3	701,000	809,400	567.389,400	100,00%				
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMA	M	33,480	5.900,000	197.532,000	100,00%				
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMA	M	0,000	7.000,000	0,000					
13	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII P	M3	2,190	25.200,000	55.188,000	100,00%				
17	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALIZACIÓN	GLOBAL	1,000	150.000,000	150.000,000	100,00%				
34	551	MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMET. CBR>10	M3	623,000	997,500	621.442,500	100,00%				
89	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PÚBLIC	GLOBAL	0,000	100.000,000	0,000					
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE C	TON	62,390	17.576,000	1.096.566,640	100,00%				
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE E	M3	3,400	20.587,000	69.995,800	100,00%				
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE E	M3	4,430	20.220,000	89.574,600	100,00%				
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	100,000	186,000	18.600,000	0,00%				
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	0,000	485,000	0,000					
304	3044	LÍNEA DE BORDE APLICADA EN CALIENTE	M2	120,000	485,000	58.200,000	152,08%				
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	100,000	485,000	48.500,000	0,00%				
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	100,000	1.100,000	110.000,000	72,90%				
						8.142.063,240	99,18%				
Cierre Rotonda Paso de los Toros (251K000)											
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	0,000	350,000	0,000					
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	957,000	570,000	545.490,000	100,00%				
3	76	SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIB	M3.KM	0,000	8,000	0,000					
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON	670,480	1.822,000	1.221.614,560	100,00%				
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	576,000	1.822,000	1.049.472,000	100,00%				
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMAC	M2	2.030,000	15,000	30.450,000	100,00%				
6	113	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBL	M2	95,000	31,000	2.945,000	100,00%				
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE A	M2	8.023,000	5,000	40.115,000	100,00%				
7	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSP	M3	485,000	809,400	392.559,000	100,00%				
7	133	BASE GRANULAR CON CBR >80% (CON TRANSPO	M3	397,000	809,400	321.331,800	100,00%				
9	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS P	M3	17,100	982,000	16.792,200	100,00%				
10	226	HORMIGÓN SIMPLE CLASE VII PARA ALCANTARILL	M3	5,000	19.000,000	95.000,000	100,00%				

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
LICITACION M/51

Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo: Centenario (245K000) - Rivera (495K500)

COLIER S.A.

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	PRECIO UNITARIO básico	IMPORTE básico	Acumulado al 31 de	set-24	Oct-24	Nov-24	Dic-24
OBRAS OBLIGATORIAS								1	2	3	4
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMA	M	21,000	5.900,000	123.900,000	100,00%				
13	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII P	M3	0,580	25.200,000	14.616,000	100,00%				
17	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALIZACIÓN	GLOBAL	1,000	150.000,000	150.000,000	100,00%				
20	429	ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS	M2	692,000	120,000	83.040,000	100,00%				
10	527	VEREDAS DE HORMIGON LAVADO	M2	0,000	1.523,800	0,000					
32	536	CORDON CUNETA	M	0,000	1.670,500	0,000					
34	551	MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMET. CBR>10	M3	282,000	997,500	281.295,000	100,00%				
43	632	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PAVIMENTOS	M2	1.680,000	300,000	504.000,000	100,00%				
69	873	CORDONES DE HORMIGÓN SIMPLE	M	474,000	1.285,000	609.090,000	100,00%				
89	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLIC	GLOBAL	0,000	100.000,000	0,000					
131	2113	ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS	M2	0,000	150,000	0,000					
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	84,580	17.576,000	1.486.578,080	100,00%				
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	4,930	20.587,000	101.493,910	99,92%				
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	2,030	20.220,000	41.046,600	100,00%				
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	218,000	186,000	40.548,000	100,00%				
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	485,000	0,000					
304	3044	LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	257,000	485,000	124.645,000	100,00%				
304	3045	AMARILLO APLICADA EN CALIENTE	M2	163,000	485,000	79.055,000	100,00%				
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	142,320	1.100,000	156.552,000	100,00%				
						7.511.629,150	100,00%				
Rotonda Ruta 59 (377k800)											
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3		350,000	0,000					
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3		245,000	0,000					
8	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON		1.822,000	0,000					
8	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON		1.822,000	0,000					
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMAC	M2		15,000	0,000					
6	113	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBL	M2		31,000	0,000					
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE AL	M2		5,000	0,000					
7	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSP	M3		724,200	0,000					
7	133	BASE GRANULAR CON CBR >80% (CON TRANSPO	M3		724,200	0,000					
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS P	M3		982,000	0,000					
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMA	M		5.900,000	0,000					
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMA	M		7.000,000	0,000					
13	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII P	M3		25.200,000	0,000					
17	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALIZACIÓN	GLOBAL		150.000,000	0,000					
20	429	ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS	M2		120,000	0,000					
32	536	CORDON CUNETA	M		1.670,500	0,000					
34	551	MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMET. CBR>10	M3		892,500	0,000					
69	868	HORMIGÓN POBRE	M3		8.128,000	0,000					
69	873	CORDONES DE HORMIGÓN SIMPLE	ML		1.285,000	0,000					
89	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLIC	GLOBAL	1,000	100.000,000	100.000,000	74,00%				
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON		17.576,000	0,000					
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3		20.587,000	0,000					
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3		20.220,000	0,000					
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U		186,000	0,000					
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2		485,000	0,000					
304	3044	LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2		485,000	0,000					
304	3045	AMARILLO APLICADA EN CALIENTE	M2		485,000	0,000					
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2		1.100,000	0,000					
						100.000,000	74,00%				
Terceros Carriles											
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	23.345,000	350,000	8.170.750,000	100,00%				
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	11.423,000	245,000	2.798.635,000	100,00%				
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	0,000	570,000	0,000					
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON	2.470,830	1.822,000	4.501.852,260	100,00%				
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	2.022,330	1.822,000	3.684.685,260	100,00%				
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMAC	M2	12.792,500	15,000	191.887,500	100,00%				
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE AL	M2	25.641,000	5,000	128.205,000	100,00%				
7	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSP	M3	2.377,000	809,400	1.923.943,800	100,00%				
7	133	BASE GRANULAR CON CBR >80% (CON TRANSPO	M3	2.736,000	809,400	2.214.518,400	100,00%				
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMA	M	52,800	5.900,000	311.520,000	100,00%				
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMA	M	10,540	7.000,000	73.780,000	100,00%				
13	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII P	M3	15,410	25.200,000	388.332,000	99,99%				
17	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALIZACIÓN	GLOBAL	1,000	300.000,000	300.000,000	100,00%				
39	551	MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMET. CBR>10	M3	2.284,000	997,500	2.278.290,000	100,00%				
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	247,120	17.576,000	4.343.381,120	100,00%				
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	12,850	20.587,000	264.542,950	100,00%				
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	16,630	20.220,000	336.258,600	100,00%				
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,000	186,000	0,000					
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	485,000	0,000					
304	3044	LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	375,000	485,000	181.875,000	100,00%				
304	3045	AMARILLO APLICADA EN CALIENTE	M2	0,000	485,000	0,000					
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	213,920	1.100,000	235.312,000	100,00%				
						32.327.768,890	100,00%				
SUBTOTAL OBRAS OBLIGATORIAS						**276.445.106,560**					
Obras Complementarias											
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON	0,000	1.956,000	0,000					
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMAC	M2	0,000	18,000	0,000					
6	113	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBL	M2	0,000	41,000	0,000					
7	175	SUB BASE GRANULAR CON CBR >60% (CON TRAN	M3	1.945,000	890,000	1.731.050,000	33,68%				
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS P	M3	0,000	1.102,000	0,000					
13	273	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE H.ARMADO DE 50	M	40,000	5.460,000	218.400,000	130,00%				
13	281	CABEZALES DE H.ARMADO CLASE VII PARA ALCA	M3	1,860	25.200,000	46.872,000	160,86%				
39	606	REFUGIOS PEATONALES	C/U	7,000	226.000,000	1.582.000,000	71,43%				
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS META	M	100,000	2.180,000	218.000,000	294,40%				
41	621-3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS META	M	50,000	9.450,000	472.500,000	0,00%				
79	910	ILUMINACIÓN DE EMPALMES (Paso de los Toros)	MAL	1,000	3.727.753,000	3.727.753,000	0,00%		50,00%	50,00%	
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	0,000	18.547,000	0,000					
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	0,000	20.587,000	0,000					
SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS						**7.996.575,000**					
SUMINISTROS											
1	1	MOVILIZACIÓN	GLOBAL	1,000	4.000.000,000	4.000.000,000	100,00%				
82	915a	AUTOMÓVIL SIN CHOFER	VEH.MES	128,200	79.000,000	10.127.800,000	84,40%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
81	914b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES		93.700,000	0,000					
89	929	ALOJAMIENTO PARA INSPECCIÓN	CASA.MES	33,00	27.000,000	891.000,000	87,88%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
89	930	ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DE OBRA	PERS.MES		27.000,000	0,000					
SUBTOTAL MOVILIZACION Y SUMINISTROS						**15.018.800,000**					
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)											
Tareas Extraordinarias de Mantenimiento											
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	6.876,53	1.822,000	12.529.037,660	100,00%				
5	102-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADU	TON	4.500,00	1.749,120	7.871.040,000	0,00%	30,00%	20,00%	25,00%	25,00%
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (ESPESOR PA	TON	7.127,85	2.255,000	16.073.301,750	69,35%	30,00%	20,00%	25,00%	25,00%
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE AL	M2	79.561,85	5,000	397.809,250	100,00%			50,00%	57,21%
154	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	639,53	17.775,000	11.367.645,750	42,50%	30,00%	20,00%	30,00%	25,00%
152	2137-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	TON	376,42	26.467,980	9.963.077,032	100,00%				
152	2138-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	48,39	24.373,440	1.179.430,762	100,01%				
304	3037	LÍNEA DE EJE APLICADA EN FRÍO	M2	4.527,270	366,520	1.659.335,000	39,31%		21,00%	21,00%	
304	3038	BORDE APLICADA EN FRÍO	M2	39.203,300	366,520	14.368.793,516	42,72%		21,00%	21,00%	
304	3039	AMARILLO APLICADA EN FRÍO	M2	22.454,000	366,520	8.229.840,080	32,56%		20,00%	21,00%	
304	3042-1	TACHAS INSTALADAS	C/U	4.000,500	186,000	744.093,000	0,00%		20,00%	20,00%	
304	3043-1	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	0,000	411,000	0,000					
304	3044-1	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	411,000	0,000					
304	3045-1	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	411,000	0,000					
304	3046-1	SUPERFICIES APLICADO EN CALIENTE	M2	0,000	963,900	0,000					
						84.383.403,800					
Tareas de apoyo a la regional											
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS P	M3	1.102,000	8.894,00	9.801.188,00	0,00%	50,00%	50,00%		
151	2376	FRESADO	m3	1.950,000	800,00	1.560.000,00	0,00%	50,00%	50,00%		
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE	M3	20.587,000	60,00	1.235.220,00	0,00%	50,00%	50,00%		
						12.596.408,000					
Mantenimiento de Estándares											
129	2088-1	CALZADA Y BANQUINA	KM-MES	5.331,690	4.993,810	26.625.446,839	85,32%	4,00%	4,00%	4,00%	2,22%
2	2044	OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA DE DOMINIO PÚB	KM-MES	0,000	7.788,000	0,000					
2	2044-1	OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA DE DOMINIO PÚB	KM-MES	8.266,500	5.056,610	41.800.466,565	87,88%	3,00%	3,00%	3,00%	3,18%
429	2405	SEGURIDAD VIAL	KM-MES	0,000	10.780,000	0,000					
429	2405-1	SEGURIDAD VIAL VERTICAL Y TACHAS	KM-MES	8.266,500	4.586,760	37.916.451,540	87,88%	3,00%	3,00%	3,00%	3,18%
427	4395-1	OBRAS DE ARTE MAYOR	M.MES	8.283,000	115,200	954.201,600	87,88%	3,00%	3,00%	3,00%	3,18%
82	915a	AUTOMÓVIL SIN CHOFER	VEH.MES	33,000	74.000,000	2.442.000,000	87,88%	3,00%	3,00%	3,00%	3,18%
81	914b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES	18,400	110.000,000	2.024.000,000	100,00%				
89	930	ALOJAMIENTO PARA EL DIRECTOR DEL CONTRAT	PERS.MES	33,000	26.000,000	858.000,000	87,88%	3,00%	3,00%	3,00%	3,18%
2	71	RECUPERACIÓN AMBIENTAL	GLOBAL	1,000	15.568.211,380	15.568.211,380	49,91%	0,80%	0,80%	0,90%	50,00%
407	4063	ELEMENTOS DE CONTRALOR	GLOBAL	0,108	1.200.000,000	129.600,000	171,30%				
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	GLOBAL	1,000	3.000.000,000	3.000.000,000	100,00%	1,40%	1,40%	1,40%	1,20%
300	3004	SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA CLASE	M2	0,000	4.780,000	0,000					
301	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS (NO INCLUYE POS	M2	383,700	4.800,000	1.841.760,000	61,97%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
303	3027	POSTE DE HORMIGÓN PARA SEÑALES INSTALAD	M3	18,850	72.000,000	1.357.200,000	41,37%	9,80%	9,80%	9,80%	9,44%
2	2001	CONTROL DE LA CALIDAD	MES	0,000	50.000,000	0,000					
89	929-1	OFICINA DIRECCIÓN DE OBRAS	CASA.MES	0,000	19.000,000	0,000					
						134.517.337,924					
SUBTOTAL GESTIÓN Y CONSERVACIÓN						**231.497.149,724**					
MONTO TOTAL SIN IVA NI LEYES SOCIALES						**530.957.631,283**					
						1.534.870.944,38					

Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

RAMÓN PABLO DÍAZ VELAZCO

Firmado digitalmente por RAMÓN PABLO DÍAZ VELAZCO
Fecha: 2024.09.17 11:10:32 -03'00'

Ing. Ramón Díaz Velazco
Director

JOSÉ LUIS PUIG FOLLE

Firmado digitalmente por JOSÉ LUIS PUIG FOLLE
Fecha: 2024.09.17 15:12:01 -03'00'

Ec. José Luis Puig Folle
Presidente

Por COLIER SA

PABLO RAFAEL GOÑI SAAVEDRA

Firmado digitalmente por PABLO RAFAEL GOÑI SAAVEDRA
Fecha: 2024.09.16 16:01:13 -03'00'

Sr. Pablo Rafael Goñi Saavedra